



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO  
*Gerencia General Regional*



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL  
N° 329 -2016-GR CUSCO/GGR

Cusco, 27 DIC. 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.

**VISTOS:** El Informe N° 040-2016-GR CUSCO-GRI-SGO/RO-VMMC del Residente de Obra, Informe N° 025-2016-GR-CUSCO-ORSLTPI/O-LACQ del Inspector de Obra, Memorandum N° 1649-2016-GR.CUSCO/GGR-ORSLTPI de la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Oficio N° 158-2016-MPA-GM del Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Acomayo, Informe N° 531-2016-GR CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura y Memorandum N° 1171-2016-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Cusco;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2912-2012-GR CUSCO/PR de fecha 28 de diciembre de 2012 se Aprueba el Expediente Técnico de la Obra **"Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico de la Ciudad de Acomayo, Distrito de Acomayo, Provincia de Acomayo - Cusco"**, con un presupuesto total de S/ 8'348,100.00 (Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cien con 00/100 Soles) y con un plazo de ejecución de trescientos noventa días bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de conformidad a lo previsto por el inciso a) del Artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es aquella que se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG sobre Ejecución de Obras por Administración Directa, en su artículo 1° numeral 1) prevé que las Entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la Asignación Presupuestal, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios (...), en el numeral 5) prevé que en el etapa de Construcción la Entidad dispondrá de un Cuaderno de Obra en el cual anotará "... las modificaciones autorizadas (...) los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de Supervisión de la Obra". Del mismo modo en el numeral 8) establece, el Ingeniero Residente y/o inspector presentará un informe mensual detallado precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer medidas respectivas;

Que, conforme al numeral 27.1) del artículo 27° de la Directiva N° 001-2011-EF-68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011 EF-68.01, durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con lo siguiente: "a. Trátarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución";

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 193-2016-GR CUSCO/GGR de 21 de setiembre del 2016, se resuelve: Aprobar la **Ampliación de Plazo N° 01** por 569 días calendario, fijándose el nuevo plazo para la ejecución de la obra en 959 días calendario, con fecha de término de la obra el 31 de agosto del 2015;

Que, a través del Informe N° 040-2016-GR CUSCO-GRI-SGO/RO-VMMC de fecha 10 de mayo del 2016, el Residente de Obra solicita la **Ampliación de Plazo N° 02 por 304 días** calendario para la ejecución de la obra **"Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico de la Ciudad de Acomayo, Distrito de Acomayo, Provincia de Acomayo – Cusco"**, que sustenta en mayores metrados y partidas nuevas que no requieren de ampliación presupuestal;





**GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**  
*Gerencia General Regional*



Que, con Memorandum N° 1649-2016-GR.CUSCO/GGR-ORSLTPI de fecha 15 de junio del 2016, la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión remite la CONFORMIDAD TÉCNICA para la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02 por 304 días calendario, siendo la nueva fecha de conclusión el 30 de junio del 2016, otorgada mediante Informe N° 025-2016-GR-CUSCO/GGR/ORSLTPI/IO/LACQ de fecha 14 de junio del 2016, por el Inspector de Obra;

Que, mediante Oficio N° 158-2016-MPA/GM de fecha 02 de setiembre de 2016, el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Acomayo, informa que con Informe N° 072-CFC-OPI/MPA-2016 del Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones que se efectuó el registro de la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico de la Ciudad de Acomayo, Distrito de Acomayo, Provincia de Acomayo – Cusco", e informa que se ha realizado el registro de variaciones en la fase de inversión del Proyecto, adjuntando el Formato SNIP - 16 Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversión;

Que, con Informe N° 531-2016-GR CUSCO/GRDE de fecha 28 de octubre del 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita a Gerencia General Regional la emisión de la resolución de Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto mencionado, para lo cual se indica que el expediente ha sido evaluado y cuenta con la conformidad técnica correspondiente;

Que, por Memorandum N° 1171-2016-GR CUSCO/ORAJ de 15 de diciembre del 2016, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 para la ejecución de la obra en mención;

Estando a los documentos del Visto, con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional del Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso b) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902, el Artículo 42° y el literal f) del Artículo 43° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC-CUSCO, Resolución Ejecutiva Regional N° 126-2016-GR-CUSCO/GR de 15 de febrero del 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 809-2016-GR CUSCO/GR de 02 de noviembre del 2016;

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 02 por 304 días calendario, para la ejecución de la obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico de la Ciudad de Acomayo, Distrito de Acomayo, Provincia de Acomayo – Cusco", ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial General Regional.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER** que el nuevo plazo total de ejecución de la obra "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico de la Ciudad de Acomayo, Distrito de Acomayo, Provincia de Acomayo – Cusco", es de 1,263 días calendario, con fecha de término de obra al 30 de junio del 2016.

**ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR** la presente Resolución Gerencial General Regional a la Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión y a los Órganos Técnico-Administrativos de la Sede del Gobierno Regional del Cusco.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



**ING. EDUARDO ZANS LOAYZA**  
**GERENTE GENERAL REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**