

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

|             |   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra        | : | SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271, DEL AA.HH. HUAYCÁN, UBICADO EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA |
| Local       | : | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271                                                                                                                                            |
| Modalidad   | : | A SUMA ALZADA                                                                                                                                                                                |
| Proceso     | : | L.P. N° 017-2018-MINEDU/UE 108                                                                                                                                                               |
| Contratista | : | CONSORCIO HUAYCÁN (Conformado por: JAGUI S.A.C. y CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)                                                                                         |

| Ítem     | Concepto                                                       | A cargo del Contratista |      | A favor del Contratista |      |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|------|
|          |                                                                | Efectivo                | IGV  | Efectivo                | IGV  |
| I        | AUTORIZADO Y PAGADO<br>- En efectivo<br>- I.G.V.               |                         |      | 43,654.99<br>7,857.88   |      |
| II       | ADELANTOS                                                      |                         |      |                         |      |
| III      | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO                                     |                         |      |                         |      |
| IV       | GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION                            |                         |      |                         |      |
| V        | MULTA ATRASO DE OBRA                                           |                         |      |                         |      |
| VI       | OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED) |                         |      |                         |      |
| TOTAL S/ |                                                                | 0.00                    | 0.00 | 51,512.87               | 0.00 |

|                         |    |           |               |
|-------------------------|----|-----------|---------------|
| A FAVOR DEL CONTRATISTA |    |           |               |
| - En Efectivo           | S/ | 43,654.99 |               |
| - En IGV                | S/ | 7,857.88  |               |
|                         |    |           | S/. 51,512.87 |

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

|             |   |                                                                                                                                                                                              |      |     |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Obra        | : | SUSTITUCIÓN DE AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N° 1271, DEL AA.HH. HUAYCÁN, UBICADO EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA |      |     |
| Ubicación   | : | LIMA                                                                                                                                                                                         | LIMA | ATE |
| Proceso     | : | L.P. N° 017-2018-MINEDU/UE 108                                                                                                                                                               |      |     |
| Contratista | : | CONSORCIO HUAYCÁN (Conformado por: JAGUI S.A.C. y CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)                                                                                         |      |     |

|       |                                                                     |               |               |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| I.    | AUTORIZADO Y PAGADO                                                 |               |               |  |
| 1.1.0 | AUTORIZADO                                                          |               |               |  |
| 1.1.1 | Contrato Principal                                                  | 10,184,176.42 |               |  |
| 1.1.2 | Reducción de Obra N° 01                                             | -121,063.68   |               |  |
| 1.1.3 | Reducción de Obra N° 02                                             | -85,483.35    |               |  |
| 1.1.4 | Reintegros Netos :                                                  |               |               |  |
|       | Contrato Principal                                                  | 441,610.68    |               |  |
|       | Deducción por Adelanto Directo                                      | -16,540.10    |               |  |
|       | Deducción por Adelanto de Materiales N° 01                          | -27,939.56    | 10,374,760.41 |  |
| 1.1.5 | I.G.V. ( 18% )                                                      |               | 1,867,456.87  |  |
|       |                                                                     | SI            | 12,242,217.28 |  |
| 1.2.0 | PAGADO                                                              |               |               |  |
| 1.2.1 | Contrato Principal                                                  | 9,977,629.39  |               |  |
| 1.2.2 | Reintegros Netos                                                    |               |               |  |
|       | Contrato Principal                                                  | 365,242.39    |               |  |
|       | Deducción por Ad. Directo y Ad. Materiales                          | -11,766.36    | 10,331,105.42 |  |
| 1.2.3 | I.G.V. (18%)                                                        |               | 1,859,598.99  |  |
|       |                                                                     | SI            | 12,190,704.41 |  |
|       | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                       |               |               |  |
|       | - En efectivo                                                       | SI. 43,654.99 |               |  |
|       | - I.G.V.                                                            | SI. 7,857.88  |               |  |
| II    | ADELANTOS (sin IGV)                                                 |               |               |  |
| 2.1.0 | CONCEDIDOS                                                          |               |               |  |
| 2.1.1 | Directo                                                             | 1,018,417.63  |               |  |
| 2.1.2 | Materiales                                                          | 2,022,310.55  | 3,040,728.18  |  |
| 2.2.0 | AMORTIZADOS                                                         |               |               |  |
| 2.2.1 | Directo                                                             | 1,018,417.63  |               |  |
| 2.2.2 | Materiales                                                          | 2,022,310.55  | 3,040,728.18  |  |
|       | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA                                       | SI            | 0.00          |  |
| III   | RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO                          |               |               |  |
| 3.1.0 | RETENIDOS                                                           |               | 0.00          |  |
| 3.2.0 | DEVUELTOS                                                           |               | 0.00          |  |
|       | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                       | SI            | 0.00          |  |
| IV    | GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)       |               |               |  |
| 4.1.0 | EFFECTUADOS                                                         |               | 0.00          |  |
| 4.2.0 | DESCONTADOS                                                         |               | 0.00          |  |
|       | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                       | SI            | 0.00          |  |
| V     | MULTA POR ATRASO DE OBRA                                            |               |               |  |
| 5.1.0 | AUTORIZADA                                                          |               | 43,238.12     |  |
| 5.3.0 | DESCONTADA                                                          |               | 43,238.12     |  |
|       | SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA                                       | SI            | 0.00          |  |
| VI    | OTROS                                                               |               |               |  |
| 5.2.0 | AUTORIZADA (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED) |               | 0.00          |  |
| 5.3.0 | DESCONTADA                                                          |               | 0.00          |  |
|       | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                       | SI            | 0.00          |  |