

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	EJECUCION DE LA OBRA: "SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N. 213, YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN - ATE - LIMA - LIMA"
Local	:	I.E. N.213, YVONNE STAUFFER DE MOYA
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 033-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			346,795.06	56,515.53
II	ADELANTOS	32,819.74			
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	
IV	PENALIDAD			70,000.00	
V	INTERESES			20,995.44	
TOTAL S/		32,819.74	0.00	437,790.50	56,515.53

A Favor del Contratista			
- En Efectivo	S/	346,795.06	
- En IGV	S/	56,515.53	
- Penalidad	S/	70,000.00	
- Intereses	S/	20,995.44	
			S/. 494,306.03
A Cargo del Contratista			
- Adelantos	S/	32,819.74	
			S/. 32,819.74

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta
Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.03.2021 10:20:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PINO
SANCHEZ Julia Gisella FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.03.2021 19:55:30 -05:00

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra :	EJECUCION DE LA OBRA: "SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N. 213, YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN -		
Ubicación :	LIMA	LIMA	ATE
Proceso :	L.P. N° 033-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA		
Contratista :	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Monto Contractual	2,587,967.23	
1.1.2	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	89,790.01	
	Reintegro por Factor de Liquidacion " F "	2,093.01	
	Reintegro por Factor de Liquidacion " V "	1,567.30	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		
	Ampliación Plazo N° 01 - Laudo Arbitral 26.08.2020	48,791.10	
1.1.4	Resolución de Contrato		
	Gastos por Resolución de Contrato - Art. 177° RLCL	1,345.77	2,731,554.42
1.1.4	I.G.V. (18%)		491,679.78
		S/	3,223,234.20
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal	2,259,769.70	
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	124,989.66	2,384,759.36
1.2.4	I.G.V. (18%) - Contrato Principal		295,415.76
	I.G.V. (18%) - Adelantos		139,748.49
		S/	2,819,923.61
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
	- En efectivo	S/ 346,795.06	
	- I.G.V.	S/ 56,515.53	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	258,796.72	
2.1.2	Materiales	517,583.78	776,380.50
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	225,976.98	
2.2.2	Materiales	517,583.78	743,560.76
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	32,819.74

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

IV PENALIDAD

4.1.0	AUTORIZADA	Resolutivo Quinto del Laudo Arbitral de fecha 26.08.2020.	0.00
4.2.0	DESCONTADA		70,000.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	70,000.00

V INTERESES

5.1.0	AUTORIZADO		20,995.44
5.2.0	CANCELADO		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	20,995.44