



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 1084 -2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 01 OCT. 2019

VISTO: El Informe N° 2596-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 27.09.2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 155-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Puqñusi en la localidad y distrito de Sarhua, provincia Víctor Fajardo, departamento Ayacucho"; con Código de Inversión N° 2405796, y un monto de inversión ascendente a S/ 109,795.34;

Que, mediante Carta N° 004-2019/Aya5-2019-Q1/RES, de fecha 16.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Carlos Alberto Paz Cárdenas presenta el Informe respecto



a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha PICHUCCOCHA, indicando que el desabastecimiento de materiales y maquinaria, el bloqueo de la carretera de acceso a la referida qocha, generando el desabastecimiento de materiales en obra, excesivo afloramiento de la napa freática al momento de la excavación de la base del dique, paralizaciones por la presencia de lluvias que obstaculizaron y mermaron el normal desenvolvimiento de las actividades y rendimiento del personal, y la falta de maquinaria – retroexcavadora han condicionado la afectación de la ruta crítica de ejecución, por lo que solicita se otorgue 22 días de ampliación de plazo;


Que, mediante Carta N° 008-2019-FONDOSIERRAAZUL/NEMC-SO, de fecha 16.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Nerio Edward Machaca Conde, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la qocha PICHUCCOCHA, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 129-2019/YAMH-AYACUCHO de fecha 17.09.2019, el Monitor Regional de Ayacucho, Ingeniero Yoner A. Mandujano Huacachi, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 2596-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 27.09.2019, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a la qocha PICHUCCOCHA, la causal generadora de la ampliación de plazo es: i) sin disponibilidad de la maquinaria retroexcavadora (08 días); ii) desabastecimiento de materiales: hormigón y piedra de río (07 días), y iii) bloqueo de carretera por parte de la comunidad de Taulli (07 día), haciendo un total de 22 días calendario; finalmente indica que, considerando que la fecha de inicio de ejecución de los trabajos fue el 07 de agosto de 2019 y siendo el plazo de ejecución de 45 días calendario, la fecha programada de término estaba prevista para el 20 de setiembre de 2019; y considerando los 22 días calendario de ampliación de plazo solicitada, el término de la obra quedaría diferida para el 12 de octubre de 2019;

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica en el literal g) desabastecimiento de materiales e insumos, y hechos fortuitos o fuerza mayor;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 1084-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de veintidós (22) días calendario, generado en la ejecución de la qocha PICHUCCOCHA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Puqñusi en la localidad y distrito de Sarhua, provincia Víctor Fajardo, departamento Ayacucho"; con Código de Inversión N° 2405796; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo

