



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 1355-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 14 OCT. 2019

VISTO: El Informe N° 2876-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 11.10.2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 178-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Sistema de Riego de las Comunidades Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia Palpacachi – Llichivilca, distrito de Mariscal Gamarra, provincia Grau, departamento Apurímac", con Código de Inversión N° 2445678, y un monto de inversión ascendente a S/ 698,489.74;

Que, mediante Carta N° 010-2019/Apu7-2019-Q6/HEP/RO, de fecha 20.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Hernán Enciso Pinto presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha INTICCOCHA, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 22 días calendario, producto del desabastecimiento



de materiales e insumos requeridos; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;

Que, mediante Carta N° 006-2019-SO/ECC/FSA de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Edwar Cárdenas Catalán, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q6/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 010-2019/Apu7-2019-Q5/HEP/RO, de fecha 20.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Hernán Enciso Pinto presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CHACCECCOCHA N° 02, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 22 días calendario, producto del desabastecimiento de materiales e insumos requeridos; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;

Que, mediante Carta N° 006-2019-SO/ECC/FSA de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Edwar Cárdenas Catalán, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q5/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 010-2019/Apu7-2019-Q4/HEP/RO, de fecha 20.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Hernán Enciso Pinto presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CHACCECCOCHA N° 01, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 22 días calendario, producto del desabastecimiento de materiales e insumos requeridos; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;

Que, mediante Carta N° 005-2019-SO/ECC/FSA de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Edwar Cárdenas Catalán, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q4/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu7-2019-Q3/RO, de fecha 23.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Everson de la Cruz Ccarhuaypiña presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha PASTOCCOCHA N°





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°1355-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

02, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 16 días calendario, producto del desabastecimiento de maquinaria, materiales, pocos frentes de trabajo por escases de materiales, constantes precipitaciones pluviales; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;

Que, mediante Carta N° 014-2019/Apu7-2019-Q3/SO de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Roger Gedion Zea Vargas, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;


Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q3/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu7-2019-Q2/RO, de fecha 23.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Everson de la Cruz Ccarhuaypiña presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha PASTOCCOCHA N° 01, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 16 días calendario, producto del desabastecimiento de maquinaria, materiales, pocos frentes de trabajo por la escases de materiales, constantes precipitaciones pluviales; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;

Que, mediante Carta N° 014-2019/Apu7-2019-Q2/SO de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Roger Gedion Zea Vargas, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q2/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu7-2019-Q1/RO, de fecha 23.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Everson de la Cruz Ccarhuaypiña presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CCOCHACCUCHO, indicando que se ha generado la ampliación de plazo por 16 días calendario, producto del desabastecimiento de maquinaria, materiales, pocos frentes de trabajo por la escases de materiales, constantes precipitaciones pluviales; además de los días domingos no laborados como una práctica regular de los comuneros;



Que, mediante Carta N° 014-2019/Apu7-2019-Q1/SO de fecha 23.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Roger Gedion Zea Vargas, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 09-2019-Apu7-2019-Q1/MO de fecha 24.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Arturo Herbozo Morales, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 2876-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 11.10.2019, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a las qochas CCOCHACCUCHO, PASTOCCOCHA N° 01 y PASTOCCOCHA N° 02, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) eventos climáticos como lluvia y ventisca dificultan el avance de obra (03 días); ii) sin disponibilidad de retroexcavadora, compactador rodillo y volquete (06 días); y, iii) retraso en la instalación de geotextil y geomembrana (07 días); haciendo un total de ampliación de plazo de 16 días calendario; asimismo, respecto a la qocha CHACCECCOCHA N° 01 y CHACCECCOCHA N° 02, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) sin disponibilidad de retroexcavadora, compactador rodillo y volquete (15 día); y, ii) sin disponibilidad de mano de obra no calificada (07 días); los que hacen un total de 22 días de ampliación de plazo; y con relación a la qocha INTICCOCHA, manifiesta que las causales generadoras de ampliación de plazo son: i) sin disponibilidad de retroexcavadora, compactador rodillo y volquete por no contar con acceso para la maquinaria a la obra; y, ii) sin disponibilidad de mano de obra no calificada (07 días); los mismos que hacen un total de 22 días de ampliación de plazo; finalmente, recomienda proceder con las ampliaciones de plazo solicitadas;



Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y hechos fortuitos o fuerza mayor;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 1355-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo Nº 01, por el periodo de dieciséis (16) días calendario, generado en la ejecución de las qochas CCOCHACCUCHO, PASTOCCOCHA Nº 01 y PASTOCCOCHA Nº 02, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Sistema de Riego de las Comunidades Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia Palpacachi – Llichivilca, distrito de Mariscal Gamarra, provincia Grau, departamento Apurímac", con Código de Inversión Nº 2445678, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, siendo la nueva fecha de término el 15.10.2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo Nº 01, por el periodo de veintidós (22) días calendario, generado en la ejecución de las qochas CHACCECCOCHA Nº 01, CHACCECCOCHA Nº 02 e INTICCOCHA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Sistema de Riego de las Comunidades Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia Palpacachi – Llichivilca, distrito de Mariscal Gamarra, provincia Grau, departamento Apurímac", con Código de Inversión Nº 2445678, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, siendo la nueva fecha de término el 21.10.2019.

ARTÍCULO TERCERO. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo



