



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°1481-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 22 OCT. 2019

VISTO: El Informe N° 3078-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 16.10.2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 185-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 03 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Cabracancha, Sepu Sepu Simpe y el Reservorio Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia Chincheros, departamento Apurímac”, con Código de Inversión N° 2449915, y un monto de inversión ascendente a S/ 273,482.74;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu4-2019-Q1/MLHM-RO, de fecha 23.09.2019, la Residente de Obra, Ingeniera Mirtha Liliana Huamán Munaylla presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha HUACHUBAMBA, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado



desabastecimiento de la geomembrana, además los días domingo no se han laborado por ser una práctica regular de la comunidad, por lo que solicita ampliación de plazo por 09 días calendario;

Que, mediante Carta N° 014-2019/APU4-2019-Q1/PFLM/SO, de fecha 25.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Paúl López Medina, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 012-2019/Apu4-2019-Q1/MO de fecha 25.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Raúl Orellana Palomino, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 005-2019/Apu4-2019-Q3/MLHM-RO, de fecha 25.09.2019, la Residente de Obra, Ingeniera Mirtha Liliana Huamán Munaylla presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha PATACCOCHA, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado desabastecimiento de maquinaria, además los días domingo no se han laborado por ser una práctica regular de la comunidad, por lo que solicita ampliación de plazo por 13 días calendario;

Que, mediante Carta N° 014-2019/APU4-2019-Q3/PFLM/SO, de fecha 25.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Paúl López Medina, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 012-2019/Apu4-2019-Q3/MO de fecha 25.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Raúl Orellana Palomino, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu4-2019-Q2/MLHM-RO, de fecha 23.09.2019, la Residente de Obra, Ingeniera Mirtha Liliana Huamán Munaylla presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CCASPACCOCHA, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado desabastecimiento de maquinaria, además los días domingo no se han laborado por ser una práctica regular de la comunidad, por lo que solicita ampliación de plazo por 13 días calendario;

Que, mediante Carta N° 014-2019/APU4-2019-Q2/PFLM/SO, de fecha 10.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Paúl López Medina, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 012-2019/Apu4-2019-Q2/MO de fecha 25.09.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Raúl Orellana Palomino, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 1481-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Que, mediante Informe N° 3078-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 16.10.2019, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a la qocha HUACHUBAMBA, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) desabastecimiento de material: geomembrana (03 días); y, ii) escasez de mano de obra no calificada con normal rendimiento (06 días), haciendo un total de 09 días calendario; con relación a la qocha CCASPACCOCHA las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) desabastecimiento de maquinaria (05 días); y ii) escasez de mano de obra no calificada con normal rendimiento (05 días); los que hacen un total de 10 días calendario; y, con respecto a la qocha PATACCOCHA, las causales generadoras son: i) desabastecimiento de maquinaria (05 días); y ii) escasez de mano de obra no calificada con normal rendimiento (05 días), haciendo un total de 10 días calendario; finalmente, solicita la aprobación de la ampliación de plazo para la conclusión de los respectivos trabajos;

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y hechos fortuitos o fuerza mayor;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de nueve (09) días calendario, generado en la ejecución de la qocha HUACHUBAMBA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 03 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Cabracancha, Sepu Sepu Simpe y el Reservorio Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia Chincheros, departamento Apurímac", con Código de Inversión N° 2449915, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 11.10.2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de diez (10) días calendario, generado en la ejecución de la qocha CCASPACCOCHA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 03 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Cabracancha, Sepu Sepu Simpe y el Reservorio Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia Chincheros, departamento Apurímac", con Código de Inversión N° 2449915, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 12.10.2019.

ARTÍCULO TERCERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de diez (10) días calendario, generado en la ejecución de la qocha PATACCOCHA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 03 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Cabracancha, Sepu Sepu Simpe y el Reservorio Ahuayro, distrito de Huaccana, provincia Chincheros, departamento Apurímac", con Código de Inversión N° 2449915, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 12.10.2019.

ARTÍCULO CUARTO. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo

