



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 405 -2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 16 NOV. 2020

VISTO: El Informe N° 2863-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 13.11.2020, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado con el Código Único de Inversión N° 2471223, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06.01.2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19.01.2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22.11.2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 093-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 04.02.2020, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominada “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El (La) Unidad Productora Sistemas de Riego Tecnificado en el Sector Pullac Bajo – Centro Poblado de San Agustín de Huaychao; Distrito de Huayllay, Provincia Pasco, Departamento Pasco”, con Código Único de Inversión N° 2471223, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/ 254,034.40 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Cuatro con 40/100 Soles) que incluye I.G.V, y un plazo de ejecución de la inversión de 105 días calendario, el cual comprende 60 días para la ejecución de la obra;



Que, con fecha 19.08.2020, se suscribe el Acta de Entrega e Instalación de Terreno correspondiente a la ejecución de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua antes mencionado, respecto a la qocha Sogococha con Código de Obra Pas4-2019-Q3, respectivamente;

Que, el Residente de Obra, Ingeniero Pedro Estrella Rajo mediante Informe N° 029-2020/MINAGRI/UEFSA/Pas4-2019-Q3/RO-PER de fecha 17.10.2020, sustenta la ampliación de plazo de la qocha Sogococha por 14 días calendario debido a Inclemencias de tiempo, escasez de materiales en la zona, mayores metrados, escasez de maquinaria;

Que, el Supervisor de Obra, Ingeniero Humberto Julca Astuhuaman mediante Carta N° 034-2020/HFJA/SO de fecha 17.10.2020, ratifica la solicitud de ampliación de plazo de la qocha Sogococha, por 14 días calendario, por los fundamentos expuestos por el Residente de Obra;

Que, mediante Carta N° 286-2020-UEFSA-PASCO/UEZR de fecha 04.11.2020, el Coordinador Regional de Pasco, Ingeniero Emerson Zavala Rutti, remite los sustentos del Residente y Supervisor de Obra, señalados en los considerandos precedentes para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 5235-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP-EO, de fecha 12.11.2020, el Especialista en Obra de la Oficina de Gestión de Proyectos, sustenta la causal generadora de la ampliación de plazo siendo estas las siguientes: i) inclemencias de tiempo; ii) escasez de materiales en la zona; iii) ejecución de mayores metrados; y, iv) escasez de maquinaria; los que suman en total 14 días de ampliación de plazo, finalmente, solicita expedir el acto resolutorio aprobando la ampliación de plazo de obra N° 01 generado en la ejecución de la qocha Sogococha del proyecto materia de la presente Resolución;

Que, la Oficina de Gestión de Proyectos, mediante el Informe de visto, em base a los Informes detallados en los considerandos precedentes, recomienda otorgar la primera ampliación de plazo.

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 002-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 003-001634 Fondo Sierra Azul", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 125-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE de fecha 13.03.2020 la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y casos fortuitos o fuerza mayor;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°405 -2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 002-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 125-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”, aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de catorce (14) días calendario, generado en la ejecución de la qocha Sogococha correspondiente al proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Unidad Productora Sistemas de Riego Tecnificado en el Sector Pullac Bajo – Centro Poblado de San Agustín de Huaychao; Distrito de Huayllay, Provincia Pasco, Departamento Pasco”, con Código Único de Inversión N° 2471223, siendo la nueva fecha de término de la ejecución el 31.10.2020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. – Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe)

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

.....
Ing. Max Alberto Saenz Camillo
Director Ejecutivo

| | |
|-----|------------|
| CUT | 16882-2020 |
|-----|------------|



