

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	"SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. G.U.E. SAN CARLOS, PUNO - PUNO - Y II ETAPA (PABELLÓN ADMINISTRATIVO, CERCO PERIMÉTRICO Y CERCO INTERIOR)"
Local	:	I.E. G.U.E. SAN CARLOS
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2015-MINEDU/UE 108 - 1
Contratista	:	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.	24,392.28	4,390.58		
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION				
V	MULTA ATRASO DE OBRA <small>Laudo Arbitral del 12.11.2020</small>	0.00			
VI	MULTA (otras penalidades)				
TOTAL S/		24,392.28	4,390.58	0.00	0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

En Efectivo	S	24,392.28
En IGV	S	4,390.58
Multa Atraso de Obra	S/	0.00

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Obra :	"SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. G.U.E. SAN CARLOS, PUNO - PUNO - Y II ETAPA (PABELLÓN ADMINISTRATIVO, CERCO PERIMÉTRICO Y CERCO INTERIOR)"		
Ubicación :	PUNO	PUNO	PUNO
Proceso :	LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2015-MINEDU/UE 108 - 1		
Contratista :	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Contrato Principal	11,647,071.32		
1.1.2 Adicional N° 01	141,841.75		
Adicional N° 02	167,187.36		
Adicional N° 03	182,290.82		
1.1.3 Deductivo N° 01 (Vinculado)	-149,792.74		
Deductivo N° 02 (Vinculado)	-22,988.31		
Deductivo N° 03 (Vinculado)	-14,571.42		
Deductivo de Obra N° 04	-179,533.56		
Deductivo de Obra N° 05	-5,340.45		
1.1.4 Reintegros Netos :			
Contrato Principal	301,190.72		
Adicional de Obra N° 01	7,545.44		
Adicional de Obra N° 02	4,772.00		
Adicional de Obra N° 03	10,223.15		
1.1.5 I.G.V. (18%)			12,089,896.08
			<u>2,176,181.29</u>
		S/	14,266,077.37
1.2.0 PAGADO			
1.2.1 Contrato Principal	11,280,185.54		
1.2.2 Adicional N° 01	141,841.74		
Adicional N° 02	167,187.35		
Adicional N° 03	182,290.82		
1.2.3 Reintegros Netos :			
Contrato Principal	328,609.77		
Adicional de Obra N° 01	7,413.76		
Adicional de Obra N° 02	2,500.66		
Adicional de Obra N° 03	4,258.72		
1.2.4 I.G.V. (18%)			12,114,288.36
			<u>2,180,571.88</u>
		S/	14,294,860.24
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			
- En efectivo	S/ 24,392.28		
- I.G.V.	S/ 4,390.58		

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS			
2.1.1 Directo	2,748,708.80		
2.1.2 Materiales	2,748,708.80		
2.2.0 AMORTIZADOS			
2.2.1 Directo	2,748,708.80		
2.2.2 Materiales	2,748,708.80		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00

III RETENCIÓN 10% - GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS			0.00
3.2.0 DEVUELTOS			0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN (ART. 161° del Reglamento)

4.1.0 EFECTUADOS			0.00
4.2.0 DESCONTADOS			0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00

V MULTA POR ATRASO DE OBRA

5.1.0 AUTORIZADA	Resolutivo 2° del Laudo Arbitral de fecha 12.11.2020		0.00
5.2.0 DESCONTADA			0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00

VI MULTA (Otras Penalidades)

6.1.0 AUTORIZADA			0.00
6.2.0 DESCONTADA			0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/	0.00