



Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur

N° 213-2015-GRL-LIMA SUR

San Vicente de Cañete, 29 de Diciembre del 2015

VISTO: El Informe N° 581-2015-GRL-UELS-SGIT, de fecha 28 de diciembre de 2015, con Expediente SISGEDO N° 01111524 (64 folios), mediante el cual el Sub Gerente de Infraestructura y Transporte de la Unidad Ejecutora Lima Sur, solicita la emisión de Resolución Gerencial sobre la Liquidación del Contrato de Supervisión de la Obra: **“Instalación de Pavimento, Veredas y Áreas Verdes en el AA.HH. San José Distrito de Chilca-Cañete-Lima”**,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 191 de la Constitución Política del Perú reformada, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante la Vigésima Séptima Disposición Final de la Ley N° 29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, se autoriza la creación de la Unidad Ejecutora Lima Sur en el Pliego Gobierno Regional de Lima con cargo a sus propios recursos;

Que, el Artículo 25 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que: **“las funciones administrativas del Gobierno Regional se desarrollan por las Gerencias Regionales a cargo de los Gerentes Regionales”**;

Que, el Artículo 33 de la Ley N° 27867 preceptúa que **“las funciones ejecutivas y administrativas corresponden al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales según lo establecido en la presente Ley Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Consejo Regional”**;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 672-2015-PRES, de fecha 13 de octubre del 2015, el señor Gobernador Regional de Lima encarga las funciones de Gerente Sub Regional Lima Sur al suscrito Víctor Enrique Mancini Echevarria conforme al artículo 26 de la Ley N° 27867;

Que, de acuerdo a la suscripción del contrato, la presente obra está sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado, a su Reglamento y al OSCE, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del Artículo 58° de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobada mediante Decreto Legislativo 1017 y la Segunda Disposición Complementaria Final de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, y sus modificatorias;

Que, con fecha 03 de febrero del 2014, se suscribió el Contrato N° 014-2014-GRL-UELS-GSRLS, entre la Unidad Ejecutora Lima Sur y el Ing. Eugenio Alfonso Delgado Navarrete, por un monto de **S/. 105,538.05** (Ciento Cincuenta Mil Quinientos Treinta y Ocho con 05/100 nuevos soles) con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendario, para la Contratación del Servicio para la Supervisión de la Obra: **“Instalación de Pavimento, Veredas y Áreas Verdes en el AA.HH. San José Distrito de Chilca-Cañete-Lima”**;

Que, tras haberse cumplido las condiciones enumeradas en el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece como fecha de inicio del plazo contractual el día 18 de febrero del 2014 y como fecha de término programada el día 17 de junio del 2014;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 252-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 30 de junio del 2014, se aprueba la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitada por Consorcio Vial



Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur

N° 213-2015-GRL-LIMA SUR

San Vicente de Cañete, 29 de Diciembre del 2015



Cañete, por el término de nueve (09) días calendario siendo la nueva fecha de conclusión de obra el día 27 de junio del 2014;

*Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 284-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 17 de julio del 2014, se aprueba la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 02**, solicitada por Consorcio Vial Cañete, por el término de treinta (30) días calendario, siendo la nueva fecha de conclusión de obra el día 26 de julio del 2014;*



*Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 303-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 15 de agosto del 2014, se aprueba la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 03**, solicitada por Consorcio Vial Cañete, por el término de treinta (30) días calendario, siendo la nueva fecha de conclusión de obra el día 25 de agosto del 2014;*



*Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 323-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 12 de setiembre del 2014, se aprueba la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 04**, solicitada por Consorcio Vial Cañete, por el término de dieciocho (18) días calendario, siendo la nueva fecha de conclusión de obra el día 12 de setiembre del 2014;*

*Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 325-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 15 de setiembre del 2014, se declara Improcedente la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 05**, solicitada Consorcio Vial Cañete;*

*Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N° 336-2014-GRL-LIMA SUR, de fecha 24 de setiembre del 2014, se resuelve CONFORMAR el **Comité de Recepción de la Obra**: "Instalación de Pavimento, Veredas y Áreas Verdes en el AA.HH. San José Distrito de Chilca-Cañete-Lima"; siendo los integrantes: Presidente: Ing. Félix Antonio SALCEDO CABEZAS, Miembro: Ing. Primitivo Martín CAMPOS VILCACHAGUA, Supervisor: Ing. Antonio SALAZAR SIHUE; y con fecha 07 de noviembre del 2014, se suscribe el acta de recepción de obra, después de haberse levantado las observaciones,*

Que, mediante Informe N° 373-2015-GRL/UELS/SGIT/OLOTP-MALV, de fecha 22 de diciembre de 2015, el encargado de la Oficina de Liquidación de Obras y Transferencia de Proyectos de la UELS, remite lo actuado para que se proceda con la elaboración de la resolución, indicando en la conclusión de su informe que la Liquidación Final de la Supervisión de la mencionada obra, asciende a un monto total de S/. 121,367.76 (Ciento Veintiún Mil Trescientos Sesenta y Siete con 76/100 Nuevos Soles), bajo modalidad de contrato con plazo de ejecución inicial de 120 días calendario y 87 días de ampliaciones de plazo como consecuencia de haberse entregado al contratista de la obra, los que suman de manera global 207 días calendario, es acorde a lo encontrado en los documentos sustentatorios existentes, asimismo se indica que existe un saldo a favor del supervisor de la obra por un monto ascendente a S/. 26,483.05 Nuevos Soles;

Que, mediante Carta N° 04-SJCH-EDN-15, de fecha 13 de abril del 2015, el Ing. Eugenio Delgado Navarrete presenta la liquidación del contrato del servicio de supervisión de la obra en referencia, quedando un saldo a favor del Supervisor por la suma de S/. 29,722.01 Nuevos Soles, y de acuerdo al artículo 211 del D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que a la letra dice: "(...) La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada





Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur
N° 213-2015-GRL-LIMA SUR

San Vicente de Cañete, 29 de Diciembre del 2015

por la otra dentro del plazo establecido" (...), como es de verse en autos, no ha habido pronunciamiento por parte de la Entidad referente a la liquidación practicada por el supervisor de la obra, por lo tanto ha quedado consentida dicha liquidación;

Que, habiendo el Supervisor de la Obra el Ing. Eugenio Delgado Navarrete, tomado conocimiento la liquidación practicada por la Entidad, por tal motivo presenta la Carta N° 001-SJCH-EDN-15, adjuntando su Factura N° 0001-000936, por concepto de Liquidación final del Contrato de supervisión de la obra "Instalación de Pavimento, Veredas y Áreas Verdes en el AA.HH. San José Distrito de Chilca-Cañete-Lima" por la suma de s/. 26,483.05 Nuevo Soles;

DETALLE DE LA LIQUIDACION FINAL DE SUPERVISION DE OBRA



**INSTALACION DEL PAVIMENTO, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL
AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE CHILCA - CAÑETE - LIMA**

Propietario: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
Contratista Ejecutor: CONSORCIO VIAL CAÑETE
Supervision: EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE

| | DESCRIPCION | IMPORTE BRUTO | IGV 18% | IMPORTE NETO |
|------|---|---------------|--------------|---------------|
| I. | AUTORIZADO Y PAGADO (A FAVOR) | S/ 22,443.26 | S/ 4,039.79 | S/ 26,483.05 |
| | 1.1.0 AUTORIZADO | S/ 102,854.03 | S/ 18,513.73 | S/ 121,367.76 |
| | 1.1.1 Contrato Principal | S/ 89,439.03 | | |
| | 1.1.2 Reajustes del Contrato Principal | S/ - | | |
| | 1.1.3 Deductivo | S/ - | | |
| | 1.1.4 Deductivo que no corresponde por Adelanto Directo | S/ - | | |
| | 1.1.5 Intereses por demora en el pago | S/ - | | |
| | 1.1.6 Mayores Gastos Generales | S/ 13,415.00 | | |
| | 1.2.0 PAGADO | S/ 80,410.77 | S/ 14,473.94 | S/ 94,884.71 |
| | 1.2.1 Contrato Principal (Valorización 01 al 08) | S/ 80,410.77 | | |
| | 1.2.2 Adelanto Directo | S/ - | | |
| | 1.2.3 Reajustes del Contrato Principal | S/ - | | |
| | 1.2.4 Deductivo | S/ - | | |
| | 1.2.5 Deductivo que no corresponde por Adelanto Directo | S/ - | | |
| | 1.2.6 Intereses por demora en el pago | S/ - | | |
| | 1.2.7 Mayores Gastos Generales | S/ - | | |
| II. | ADELANTOS | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 2.1.0 CONCEDIDOS | S/ - | | |
| | 2.1.1 Directo | S/ - | | |
| | 2.1.2 Materiales | S/ - | | |
| | 2.2.0 AMORTIZADOS | S/ - | | |
| | 2.2.1 Directo | S/ - | | |
| | 2.2.2 Materiales | S/ - | | |
| III. | PENALIDADES | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 3.1.0 AUTORIZADA | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 3.1.1 Directo | S/ - | | |
| | 3.1.2 Materiales | S/ - | | |
| | 3.2.0 DESCONTADA | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 3.2.1 Directo | S/ - | | |
| | 3.2.2 Materiales | S/ - | | |
| IV. | LIQUIDACION DE OFICIO | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 4.1.0 AUTORIZADO | S/ - | | |
| | 4.1.1 Directo | S/ - | | |
| | 4.1.2 Materiales | S/ - | | |
| | 4.2.0 DESCONTADA | S/ - | | |
| | 4.2.1 Directo | S/ - | | |
| | 4.2.2 Materiales | S/ - | | |
| V. | FONDOS DE GARANTIA (POR DEVOLVER) | S/ 8,943.91 | S/ 1,609.90 | S/ 10,553.81 |
| | 5.1.0 RETENIDO | S/ 8,943.91 | S/ 1,609.90 | S/ 10,553.81 |
| | 5.1.1 Contrato Principal | S/ 8,943.91 | | |
| | 5.1.2 Adicionales | S/ - | | |
| | 5.2.0 DEVUELTO | S/ - | S/ - | S/ - |
| | 5.2.1 Contrato Principal | S/ - | | |
| | 5.2.2 Adicionales | S/ - | | |



Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur

N° 213-2015-GRL-LIMA SUR

San Vicente de Cañete, 29 de Diciembre del 2015



RESUMEN DE LIQUIDACION DE LA SUPERVISION



INSTALACION DEL PAVIMENTO, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE CHILCA - CAÑETE - LIMA

Propietario
Contratista
Supervision

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
CONSORCIO VIAL CAÑETE
EUGENIO ALFONSO DELGADO NAVARRETE

| N° | CONCEPTO | A CARGO DEL CONTRATISTA | | A FAVOR DEL CONTRATISTA | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------|-------------------------|--------------|
| | | BRUTO | IGV | BRUTO | IGV |
| I | AUTORIZADO Y PAGADO | S/ - | S/ - | S/ 22.443,26 | S/ 4.039,79 |
| II | ADELANTOS | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| III | PENALIDADES | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| IV | LIQUIDACION DE OFICIO | S/ - | S/ - | S/ - | S/ - |
| SUB TOTAL S/. | | S/ - | S/ - | S/ 22.443,26 | S/ 4.039,79 |
| SUB TOTAL INC. IGV S/. | | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 26.483,05 |
| SALDO A FAVOR | | S/ - | S/ - | S/ - | S/ 26.483,05 |



Por los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en la invocada Ley 27867 y en el artículo 9° inciso b) del Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional Lima Sur del Gobierno Regional de Lima, aprobada por la Ordenanza Regional N° 004-2011-CR-RL;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **CONSENTIDA** la Liquidación Final del Contrato N° 014-2014-UELS-GSRLS, suscrito con el objeto de Supervisión de la Obra: "Instalación de Pavimento, Veredas y Áreas Verdes en el AA.HH. San José, Distrito de Chilca-Cañete-Lima"; el mismo que contó con un costo de inversión por la suma de S/. 121,367.76 (Ciento Veintiún Mil Trescientos Sesenta y Siete con 76/100 Nuevos Soles) incluido IGV, quedando un **SALDO A FAVOR** del Supervisor de la Obra por un monto de **S/. 26,483.05 (Veintiséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 05/100 Nuevos Soles)**, conforme a los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- **AUTORIZAR** el pago del **SALDO A FAVOR** del Ing. Eugenio Alfonso Delgado Navarrete, ascendente a la suma de S/. 26,483.05 (Veintiséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 05/100 Nuevos Soles), por concepto de pago final del servicio de supervisión de la obra referida en el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- **DISPONER** que una vez que sea aceptada y consentida la presente resolución, se proceda a autorizar a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora Lima Sur a **DEVOLVER** el fondo de garantía por el importe de **S/. 10,553.81 (Diez Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 81/100 Nuevos Soles)**.





Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur

N° 213-2015-GRL-LIMA SUR

San Vicente de Cañete, 29 de Diciembre del 2015



ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora Lima Sur, a través del área competente, registre la inversión de la ejecución contractual del proyecto mencionado en el artículo primero, en las cuentas correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación del presente acto resolutivo en el portal electrónico de la Unidad Ejecutora Lima Sur, a cargo de la Oficina de Informática.

ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR copia de la presente Resolución Gerencial a las instancias correspondientes para su conocimiento.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

VICTOR E. MANCINI ECHEVARRIA
GERENTE SUB REGIONAL LIMA SUR (E)

