

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 036-GIDUR-MPH-M**

Matucana, 19 de Abril del 2021



**VISTO:**


El **INFORME N° 291/SGOPP/MPH-M**, de fecha 19 de abril del 2021; suscrito por el Arq. Gilda Yigy Miranda Veliz, Sub Gerencia De Obras Públicas y Privadas, **SOLICITA** la aprobación del Expediente de Liquidación de ejecución mediante ACTO RESOLUTIVO de la OBRA: "**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA**", con CUI N° 2475135.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Municipalidad Provincial de Huarochiri – Matucana, es una institución básica de la organización territorial del Estado, promotora del desarrollo local que goza de autonomía política, Económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y metas, facultades y atribuciones que están debidamente establecidas en la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1° de la resolución de contraloría N°195-88-CG, que aprueban normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa "ítem 11. Concluida la obra, la entidad designara una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o inspector de la obra, que servirá de bases para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso. Ítem 12. Posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones."

Que las municipalidades se pueden acoger a la DIRECTIVA N°006-2005-MTC/14, aprueba los "LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR TIPO DE EJECUCIÓN PROPUUESTARIA DIRECTA" aprobado mediante resolución directoral N°072-2005-MTC/14 de fecha 30 de setiembre de 2005, se aprobó la directiva N°006-2005-MTC/14 "Procedimiento para la liquidación de obra públicas efectuadas por el tipo de ejecución presupuestaria directa"; con forme N°022-2005-MTC/14.04, la dirección de normatividad vial, que con la finalidad de lograr sus objetivos y metas de manera eficiente resulta necesario precisar los numerales 2.6.1., numeral VII y anexo IV relación de documentación TÉCNICO –ECONÓMICA, de las páginas 16,21 y 27 de la citada directiva; que la liquidación d oficio es un procedimiento aplicado a su proyecto de inversión.



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

Pese a estar incluido con su ejecución física y financiera, dentro de los plazos establecidos, no cuenta con suficiente documentación sustentadora de gastos para determinar su valor de la liquidación o la comisión designada, la comisión designada en el caso de administración directa no realiza tal acción en los plazos establecidos.

Que, conforme al expediente de liquidación técnica y financiera de ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA", a continuación, se presenta el resumen:



OBRA:

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA"

ENTIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA


CONTRATISTA:

CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA  
E.I.R.L

PRESUPUESTO CONTRATADO C/IGV: S/. 192,487.52

ADELANTO DIRECTO C/IGV: S/. 00.00

ADELANTO POR MATERIALES C/IGV: S/. 00.00



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

**LIQUIDACION TÉCNICA - FINANCIERA**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA"**



**ENTIDAD** : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAROCHIRI-MATUCANA  
**CONTRATISTA** : CCONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L.  
**MODALIDAD** : PRECIOS UNITARIOS

**MONTO CONTRATO**  
**S/IGV** : 163,125.02  
**MONTO CONTRATO**  
**C/IGV** : 192,487.52  
**PLAZO CONTRACTUAL** : 60 DC

CONCEPTO	MONTO DE OBRA	MONTOS PAGADOS VALORIZADOS	SALDO
<b>I. AVANCE EJECUTADO</b>			
Valorización N°01	S/. 26,007.91	S/. 26,007.91	S/. -
Valorización N°02	S/. 8,081.76	S/. 8,081.76	S/. -
Valorización N°03	S/. 129,035.35	S/. 129,035.35	S/. -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>S/. 163,125.02</b>	<b>S/. 163,125.02</b>	<b>S/. -</b>
<b>II. Adicional Y/O Deductivo</b>			
Adicional	S/. 26,337.09	S/. -	S/. -
Deductivo	S/. -26,337.09	S/. -	S/. -
<b>TOTAL (B)</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -</b>
<b>III. REAJUSTE DE PRECIOS</b>			
Reintegro Pto. Principal	S/. 8,071.66	S/. -	S/. 8,071.66
Reintegro Pto. Adicional	S/. -	S/. -	S/. -
<b>TOTAL (C)</b>	<b>S/. 8,071.66</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. 8,071.66</b>
<b>IV. ADELANTOS OTORGADOS</b>			
Adelanto Directo	S/. -	S/. -	S/. -
Amortización de Adelanto Directo	S/. -	S/. -	S/. -
Adelanto para Materiales	S/. -	S/. -	S/. -
Amortización de Adelanto Para Materiales	S/. -	S/. -	S/. -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -</b>



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA



<b>V. OTROS</b>				
Gastos Generales por Ampliación de Plazo	S/.	-	S/.	-
Interés por Demora en Pago de Valorización	S/.	-	S/.	-
Factor de Liquidación "F" Contractual	S/.	89.42	S/.	-
Factor de Liquidación "V" Contractual	S/.	60.91	S/.	-
<b>TOTAL (E)</b>	<b>S/.</b>	<b>150.33</b>	<b>S/.</b>	<b>150.33</b>
<b>VI. DEDUCCION DE REINTEGROS</b>				
Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto Directo	S/.	-	S/.	-
Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto de Materiales	S/.	-	S/.	-
<b>TOTAL (F)</b>	<b>S/.</b>	<b>-</b>	<b>S/.</b>	<b>-</b>
<b>VII. COSTO OBRA (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>S/.</b>	<b>171,347.01</b>	<b>S/.</b>	<b>163,125.02</b>
IGV. 18%	S/.	30,842.46	S/.	29,362.50
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>202,189.47</b>	<b>S/.</b>	<b>192,487.52</b>

**IX. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**


**MONTO TOTAL**

**S/.** 9,701.95

Mediante el INFORME N° 007-2020/SUP-MRT/TCC, el JEFE DE SUPERVISIÓN el ING. MIKER ROCA TORRES, con CIP N° 209322, de la obra: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA", con CUI N° 2475135 presenta el INFORME FINAL DE LA OBRA, donde da la CONFORMIDAD A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, indicando que existe un total de saldo a favor del contratista con a ser cancelado por LIQUIDACIÓN DE OBRA con un monto que asciende a S/.9,701.95 (NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 95/100 SOLES).

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,** el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CUCULI VILLA PAMPILLA, DEL DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGIÓN LIMA", con CUI N° 2475135, cuyo monto asciende a S/. 192,487.52 (Ciento noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y siete con 52/100 soles), con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, por la modalidad de ejecución Administración Indirecta – Por Contrata. A la vez tiene un saldo de liquidación a favor del contratista un monto que asciende a S/.9,701.95 (NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 95/100 SOLES).



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

**ARTÍCULO SEGUNDO. - COMUNICAR,** a Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaria general, Gerencia de Administración y Finanzas.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR,** al Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, para que conforme sus atribuciones y previa coordinación con las otras dependencias, se realice los trámites correspondientes para la FINALIZACIÓN del proyecto.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR,** a las instancias administrativas pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI  
MATUCANA

ARQ. JORGE LOYZA RAMOS

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA