

**ANEXO 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

**PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA  
N° 16-2020-MINEDU/UE 108-1 ITEM 03**

**CONTRATON° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED**

**OBRA :**

**“ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO  
CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA,  
REGION PIURA”**

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

**CONTRATISTA :**  
**CONSORCIO ASKAN**

**SUPERVISOR / INSPECTOR :**  
**ARQ. FRANCISCO JAVIER CARRANZA RODRIGUEZ**

**COORDINADOR DE OBRA :**  
**ING. OSCAR HELI VASQUEZ MATTA**

**LIQUIDACION REALIZADA POR :**  
**ING. OSCAR HELI VASQUEZ MATTA**

**LIMA, JULIO DE 2021**



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaBICENTENARIO  
PERÚ 2021*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

## **FICHA TECNICA**

01.- OBRA	:	<b>"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"</b>	
02.- CONTRATISTA	:	<b>CONSORCIO ASKAN</b>	
03.- INSPECTOR DE OBRA	:	<b>ARQ. FRANCISCO JAVIER CARRANZA RODRIGUEZ</b>	
04.- COORDINADOR DE OBRA	:	<b>ING. OSCAR HELI VASQUEZ MATTA</b>	
05.- SISTEMA DE CONTRATACION	:	<b>SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)</b>	
06.- MODALIDAD DE CONTRATACION	:	<b>CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS</b>	
07.- PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA	:	<b>N° 16-2020-MINEDU/JE 108-1 ITEM 03</b>	
08.- CONTRATO	:	<b>N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED</b>	
09.- FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	<b>21/09/2020</b>	
10.- VALOR REFERENCIAL	:	<b>S/ 245,855.00 (C/IGV)</b> Fuente: SE@CE - OSCE	30/04/2020
11.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	<b>S/ 221,269.50 (C/IGV)</b> S/ 187,516.53 (S/IGV)	
12.- MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>S/ 12,570.30 (C/IGV)</b> S/ 10,652.80 (S/IGV)	
13.- MONTO DE EJECUCION OBRA	:	<b>S/ 208,699.20 (C/IGV)</b> S/ 176,863.73 (S/IGV)	
14.- RESOLUCION APROBACION EXPED.TECNICO	:	<b>N° 013-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD</b>	Fecha 18/11/2020
15.- MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	:	<b>S/ 226,178.16 (C/IGV)</b> S/ 191,676.41 (S/IGV)	
16.- PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>20 DIAS CALENDARIO</b>	
17.- PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	<b>50 DIAS CALENDARIO</b>	
18.- MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	:	<b>S/ 12,570.30 (C/IGV)</b> S/ 10,652.80 (S/IGV)	
19.- MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ	:	<b>S/ 213,607.86 (C/IGV)</b> S/ 181,023.61 (S/IGV)	
20.- ENTREGA DE TERRENO	:	<b>01/10/2020</b>	
21.- INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>05/10/2020</b> CARTA N° 084-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/UGRD	
22.- FECHA ENTREGA DE E.T PLAZO:	:	<b>24/10/2020</b>	
23.- FECHA ENTREGA REAL DE E.T. POR CONTRATISTA	:	<b>26/10/2021</b> CARTA N° 08-2020-PEC-16-3-C.ASK	
24.- OBSERVACIONES AL E.T	:	<b>04/11/2020</b> CARTA N° 191-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD	
25.- PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBS. FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	<b>06/11/2020</b> <b>06/11/2020</b> CARTA N° 10-2020-PEC-16-3-C.ASK	



## FICHA TECNICA

26.- ADELANTO DIRECTO	: SI/ 0.00 (C/IGV)		
27.- ADELANTO MATERIALES	: SI/ 0.00 (C/IGV)		
28.- PPTO. ADICIONAL N° 01	: SI/ 0.00 (C/IGV)	Fecha	---
29.- PPTO. DEDUCTIVO N° 01	: SI/ 0.00 (C/IGV)	Fecha	---
30.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 30 DIAS CALENDARIO		
31.- INICIO DE EJECUCION DE OBRA	: 08/01/2021 CARTA N° 011-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED/UGRD		
32.- TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	: 06/02/2021		
33.- AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01	: 00 DIAS CALENDARIO	Fecha	---
34.- PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO	: 12/01/2021 CARTA N° 21-2021-PEC-16-3-C.ASK		
35.- SUSPENSION DE PLAZO N° 01	: 00 DIAS CALENDARIO	Fecha	
36.- TERMINO DE OBRA CON AMPLIAC.	: 06/02/2021		
37.- TERMINO REAL DE OBRA	: 06/02/2021	Asiento del C.O	37
38.- CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA	: 11/02/2021 INFORME N° 000005-2021-FCR-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
39.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA	: 02/03/2021		
40.- RESIDENTE DE OBRA	: ING. JORGE LUIS SANCHEZ TERRONES		
41.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA	: SI PRESENTÓ		
42.- DECLARACION JURADA DE NO TENER RECLAMOS LABORALES	: SI PRESENTÓ		
43.- PLANOS DE REPLANTEO	: SI PRESENTÓ		
44.- FECHA ENTREGA DE VALORIZ. 01	: 05/02/2021		
FECHA REAL DE ENTREGA DE VALORIZ. 01	: 03/02/2021 CARTA N° 24-2021-PEC-16-3-C.ASK		
45.- FECHA ENTREGA DE VALORIZ. 02	: 05/03/2021		
FECHA REAL DE ENTREGA DE VALORIZ. 02	: 01/03/2021 CARTA N° 27-2021-PEC-16-3-C.ASK		

## CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	“ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA”
CONTRATISTA	CONSORCIO ASKAN
CONTRATO	N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

### MONTO CONTRACTUAL

MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	S/ 12,570.30 (C/IGV)
PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	20 DIAS CALENDARIO

### MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	05/10/2020	CARTA N° 084-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED/UGRD
PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	20 DIAS CALENDARIO	
Fecha presentación del Entregable	sábado 24/10/2020	
Fecha presentación del Entregable del Contratista	lunes 26/10/2020	CARTA N° 08-2020-PEC-16-3-C.ASK
Número Total de Días	00 DIA	

### Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : F = 0.40 (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 12,570.30}{0.40 \times 20} = 157.13$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 0 \text{ d.c.} \times 157.13 \quad \mathbf{0.00}$$

$$\text{Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: } 10\% \text{ del Monto} = 1,257.03$$

$$\mathbf{MULTA A APLICAR (S/)} \quad \mathbf{0.00}$$

## CALCULO DE OTRAS PENALIDADES DEL EXPEDIENTE TECNICO

**OBRA** "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"  
**CONTRATISTA** CONSORCIO ASKAN  
**CONTRATO** N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

### MONTO CONTRACTUAL

**MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.** S/ 12,570.30 (C/IGV)  
**PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO** 20 DIAS CALENDARIO  
**Monto de la UIT (2020)** S/ 4,300.00

### OTRAS PENALIDADES

Considerados en la cláusula décimo cuarta: penalidades

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	10% de una UIT por cada día y por cada personal	Con Carta N° 15-2020-PEC-16-3-C.ASK, El contratista CONSORCIO ASKAN solicitó el cambio del residente de obra, el mismo que fue aceptado mediante Informe N°01-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-FJCR
	Profesionales propuestos para sustituir del Contratista que no cumplen con la experiencia y calificación de los profesionales a ser reemplazados	Nro Profesionales = 0	El profesional que sustituyó al personal propuesto si cumple con la experiencia y calificación Informe N°01-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-FJCR
	Número de días de falta de profesionales de sustitucion que no cumple experiencia y calificación del profesional a ser reemplazado	Nro días = 0 días	No se registra falta de profesionales de sustitucion
	Número Total de días x personas	0 días x personas	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 01
<b>Monto de la Penalidad del Item 1</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
2	En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales), La convocatoria se dará con un mínimo de 5 días calendario antes de la fecha pactada	10% de una UIT por cada evento y por cada personal convocado	No se registraron inasistencias
	Número de Eventos con inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales),	Nro Eventos = 0	El personal del contratista CONSORCIO ASKAN. no generaron inasistencia injustificada a reuniones de trabajo.
	Número de personas con inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales),	Nro personas = 0	No Corresponde
	Número Total de evento x personas	0 evento x personas	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN E.I.R.L. no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 02
<b>Monto de la Penalidad del Item 2</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
3	En caso de incumplimiento de presentación del plan de trabajo.	10% de una UIT por cada día de atraso	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
	Fecha programada de Presentacion del Plan de Trabajo	03 de Diciembre del 2020	Se presentó en la etapa de perfeccionamiento de contrato.
	Fecha real de Presentacion del Plan de Trabajo	03 de Diciembre del 2020	Se presentó en la etapa de perfeccionamiento de contrato.
	Contratista no cumplió con la presentación del plan de trabajo.	Nro días = 0	El Contratista presentó el plan dentro del plazo.
	Número Total de días	0 Días	
	Monto de la Penalidad Diaria - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN E.I.R.L. no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 03
<b>Monto de la Penalidad del Item 3</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
4	En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.	10 % de una UIT por cada personal y cada día de inasistencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
	Número de Personas del Contratista con inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.	Nro Personas = 0	
	Número de días con inasistencia injustificada del Personal de Apoyo del Contratista solicitado en el requerimiento.	Nro días = 0 días	
	Número Total de días de Inasistencia x personas	0 días Inasist. x personas	
	Monto de la Penalidad - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 04
<b>Monto de la Penalidad del Item 4</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
5	En caso de no contar con el Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.	10 % de una UIT por cada personal y cada día de inasistencia.	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
	Número de Personas que el Contratista no contrata como Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.	Nro Personas = 0	
	Número de días que el Contratista no contrata como Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.	Nro días = 0 días	
	Número Total de días de Inasistencia x personas	0 días Inasist. x personas	
	Monto de la Penalidad - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 05
<b>Monto de la Penalidad del Item 5</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
6	En caso de No contar con la vigencia de la SCTR de los trabajadores en la ejecución del contrato	10 % de la UIT por cada día de atraso.	Según informe del Supervisor o inspector según corresponda
	Contratista No cuenta con la vigencia de la SCTR de los trabajadores en la ejecución del contrato	Nro días = 0 días	
	Número Total de Días	0 Días	
	Monto de la Penalidad Diaria - 10% de la UIT	S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN E.I.R.L. no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 06
<b>Monto de la Penalidad del Item 6</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
----	------------------------	------------------	---------------

7	En caso el contratista no brinde la información solicitada por la supervisión y/o la entidad en los plazos solicitados por documentos y/o medios electrónicos	10% de una UIT por cada día de atraso.	Según informe del Supervisor o inspector según corresponda
Contratista No brinda la información solicitada por la supervisión y/o la entidad en los plazos solicitados por documentos y/o medios electrónicos.		Nro días = 0 días	
Número Total de Días		0 Días	
Monto de la Penalidad Diaria - 10% de la UIT		S/ 430.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN E.I.R.L. no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 07
<b>Monto de la Penalidad del Item 7</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
8	En caso de no presentar el entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1	30% de una UIT por cada día de atrasa	Según informe del Supervisor o inspector según corresponda
Contratista No presentó el entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1			
Fecha de Inicio para la Elaboración del Expediente Técnico		05/10/2020	
Plazo Elaboracion Expediente Tecnico		20 DIAS CALENDARIO	
Fecha de presentación del Entregable		24/10/2020	
Fecha de presentación del Contratista del Entregable		26/10/2020	Carta del Contratista
Número Total de Días		0 Días	
Monto de la Penalidad Diaria - 30% de la UIT		S/ 1,290.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 08
<b>Monto de la Penalidad del Item 8</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
9	En caso de no levantar las observaciones del entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1	30% de una UIT por cada día de atrasa	Según informe del Supervisor o inspector según corresponda
Contratista No levantó las observaciones del entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1			
Fecha de la emisión de Observaciones de la Elaboración del Expediente Técnico		04/11/2020	CARTA N° 191-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD
Plazo de Subsanación de Observaciones del Expediente Tecnico		02 DIAS CALENDARIO	
Fecha de presentación de la Subsanación de Observaciones del Expediente Técnico		06/11/2020	
Fecha de presentación de la Subsanación de Observaciones del Contratista del Expediente Técnico		06/11/2020	CARTA N° 10-2020-PEC-16-3-C.ASK
Número Total de Días		0 Días	
Monto de la Penalidad Diaria por Mora		S/ 0.00	
Total Multa Penalidad 09		S/ 0.00	El Contratista CONSROCIO ASKAN ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad por mora
Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62 (10% del Monto)		S/ 1,257.03	
<b>Monto de la Penalidad del Item 9</b>			<b>S/ 0.00</b>

## CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA PENALIDAD POR MORA

OBRA	"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"
CONTRATISTA	CONSORCIO ASKAN
CONTRATO	N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

### MONTO CONTRACTUAL

MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ	S/ 213,607.86 (C/IGV)
Plazo de Ejecucion de la Obra	30 DIAS CALENDARIO

### MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

Fecha de Inicio de Obra	08/01/2021	CARTA N° 011-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED/UGRD
Plazo Contractual	30 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término Contractual	06/02/2021	
Suspension de Plazo N° 01	00 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término + Suspension	06/02/2021	
Fecha de Término Cuaderno de Obra	06/02/2021	Asiento del C.O 37
Días de atraso en la entrega de Obra	00 DIAS CALENDARIO	

### Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde :  $F = 0.40$  ( Por el plazo menor o igual de 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 213,607.86}{0.40 \times 30} = 1,780.07$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 0 \text{ d.c.} \times 1,780.07 \quad \mathbf{0.00}$$

$$\text{Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62} \quad 21,360.79$$

10% del Monto

$$\mathbf{MULTA A APLICAR (S)} \quad \mathbf{0.00}$$



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa



BICENTENARIO PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**CALCULO DE OTRAS PENALIDADES DE LA EJECUCION DE LA OBRA**

OBRA "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"

CONTRATISTA CONSORCIO ASKAN

CONTRATO N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

**MONTO CONTRACTUAL**

MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ S/ 213,607.86 (C/IGV)

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 30 DIAS CALENDARIO

Monto de la UIT (2021) S/ 4,400.00

**OTRAS PENALIDADES**

Considerados en la cláusula décimo cuarta: penalidades

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de cinco (05) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación.	15% de la UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	El contratista CONSORCIO ASKAN cumplió con la permanencia del personal clave.
	Personal permanece menos de 05 días calendario	Nro días = 0 días	No Corresponde
	Personal permanece menos del íntegro del plazo de ejecución de Obra	Nro días = 0 días	No Corresponde
	Número Total de días	0 días	No Corresponde
	Monto de la Penalidad diaria - 15% de la UIT	S/ 660.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 01
<b>Monto de la Penalidad del Item 1</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	20% de una UIT por cada día y por cada personal.	El contratista CONSORCIO ASKAN solicitó cambio del residente de obra ofertado con Carta N° 15-2020-PEC-16-3-C.ASK, el cual fue aprobado con Carta N° 014-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD
	Profesionales que no cumple experiencia y calificación del profesional a ser reemplazado	Nro Profesionales = 0	No incumplió
	Número de días de falta de profesionales que no cumple experiencia y calificación del profesional a ser reemplazado	Nro días = 0 días	No incumplió
	Número Total de días x personas	0 días x personas	No incumplió
	Monto de la Penalidad - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSROCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 02
<b>Monto de la Penalidad del Item 2</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho	El contratista CONSORCIO ASKAN si permitió el acceso al cuaderno de obra al Supervisor.
	Número de días que el Contratista o su Personal No Permite el acceso al Cuaderno de Obra al Inspector o Supervisor	Nro días = 0 días	El contratista no sustituyó el profesional propuesto.
	Mes del periodo del Supuesto de Aplicación		No Corresponde
	Monto Valorizado del mes del periodo del Supuesto de Aplicación	S/ 0.00	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 5/1000 de la Valorización Periodo	S/ 0.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 03

<b>Monto de la Penalidad del Item 3</b>	<b>S/ 0.00</b>
---	----------------

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
4	Cuando el contratista no implemente los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad (incluida la normatividad ante el COVID-19), además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad correspondiente.	20% de una UIT por cada ocurrencia y por cada día	El contratista CONSORCIO ASKAN si implementó los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad (incluida la normatividad ante el COVID-19), además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad correspondiente.
	Número de Ocurrencias que el Contratista no implementó los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad y señaliz. solicitadas por la municipalidad correspondiente en periodo 01.	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN si implementó dispositivos de seguridad en obra.
	Número de días que el Contratista no implementó los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad y señalizaciones solicitadas por la municipalidad correspondiente en periodo 01.	Nro días = 0 días	No Corresponde
	Número Total de días x ocurrencias	0 días x ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 04
<b>Monto de la Penalidad del Item 4</b>		<b>S/ 0.00</b>	

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
5	Cuando no se reporte de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dados por el MINSA.	20% de una UIT por cada ocurrencia	El contratista no reportó casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dados por el MINSA, debido a que no se presentaron casos en el periodo de ejecución de la obra.
	Contratista no reportó los casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dado por el MINSA en periodo 01.	Ocurrencia = 0	No se reportaron accidentes de trabajo en el periodo de la ejecución de obra en el periodo 01
	Contratista no reportó los casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dado por el MINSA en periodo 02.	Ocurrencia = 0	No se reportaron accidentes de trabajo en el periodo de la ejecución de obra en el periodo 02
	Número Total de Ocurrencias	0 Ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Penalidad por Ocurrencia - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 06
<b>Monto de la Penalidad del Item 5</b>		<b>S/ 0.00</b>	

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
6	Cuando no se reporte los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento y los planes de seguridad elaborados para a ejecución de la obra.	20% de una UIT por cada ocurrencia	No se reportaron accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"
	Contratista no reportó los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento y los planes de seguridad elaborados para la ejecución de la obra-periodo 01	Nro días = 0 días	No se reportaron accidentes de trabajo en el periodo de la ejecución de obra en el periodo 01
	Contratista no reportó los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento y los planes de seguridad elaborados para la ejecución de la obra-periodo 02	Nro días = 0 días	No se reportaron accidentes de trabajo en el periodo de la ejecución de obra en el periodo 02

Número Total de Ocurrencias	0 Ocurrencias	No Corresponde
Monto de la Penalidad por Ocurrencia - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L. no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 06
<b>Monto de la Penalidad del Item 6</b>		<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
7	Cuando el Residente de obra y/o personal especialista no se encuentre debidamente justificada su ausencia en obra.	20 % de una UIT por cada ocurrencia y por cada persona	El Residente de obra no estuvo ausente injustificadamente.
	Número de Ocurrencias que el Residente de obra y/o personal especialista no se encuentre debidamente justificada su ausencia en obra en periodo 01.	Nro Ocurrencias = 0	No se presetó ausencia del Residente de Obra dentro del periodo 01
	Número de días que el Residente de obra y/o personal especialista no se encuentre debidamente justificada su ausencia en obra en periodo 02.	Nro días = 0 días	No se presetó ausencia del Residente de Obra dentro del periodo 02
	Número Total de días x ocurrencias	0 días x ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 07
<b>Monto de la Penalidad del Item 7</b>		<b>S/ 0.00</b>	

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
8	Cuando no cumpla con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico.	20 % de una UIT por cada ocurrencia	El contratista CONSORCIO ASKAN ha cumplido con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico.
	Contratista no cumplió con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico en Periodo 1.	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN si cumplió con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico en Periodo 1.
	Contratista no cumplió con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico en Periodo 2.	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN si cumplió con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico en Periodo 2.
	Número Total de Ocurrencias	0 Ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Penalidad por Ocurrencia - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 08
<b>Monto de la Penalidad del Item 8</b>		<b>S/ 0.00</b>	

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
9	Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra.	20 % de una UIT por cada ocurrencia	El contratista CONSORCIO ASKAN, si presentó los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor, concordante con el cronograma de ejecución de obra.
	Contratista no cumplió con presentar los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra-Periodo 01	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN, si cumplió con presentar con presentar los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra-Periodo 01.
	Contratista no cumplió con presentó los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra-Periodo 02	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN, si cumplió con presentar con presentar los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra-Periodo 02.
	Número Total de Ocurrencias	0 Ocurrencias	No Corresponde

Monto de la Penalidad por Ocurrencia - 20% de la UIT	S/ 880.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 09.
<b>Monto de la Penalidad del Item 9</b>	<b>S/ 0.00</b>	

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
10	Por no presentar y/o no se encuentre vigente la póliza y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra	15 % de una UIT por cada personal y por cada ocurrencia	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó y mantuvo vigente la póliza cubierto al 100% de los trabajadores.
	Número de Ocurrencias que el Contratista no tenga vigente la póliza y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra - periodo 01.	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó y mantuvo vigente la póliza cubierto al 100% de los trabajadores en el periodo 01.
	Número de días que el Contratista no tenga vigente la póliza y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra - periodo 02.	Nro días = 0 días	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó y mantuvo vigente la póliza cubierto al 100% de los trabajadores en el periodo 02.
	Número Total de días x ocurrencias	0 días x ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 15% de la UIT	S/ 660.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 10.
<b>Monto de la Penalidad del Item 10</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
11	Cuando no se presenta la habilidad del plantel profesional, se aplicará la penalidad que se señala.	15 % de una UIT por cada personal y por cada día.	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó la habilidad del plantel profesional.
	Número de Personal del Contratista que no presentan certificados de habilidad profesional - periodo 01	Nro Ocurrencias = 0	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó la habilidad del plantel profesional.
	Número de días que el Contratista no presentan certificados de habilidad profesional - periodo 02	Nro días = 0 días	El contratista CONSORCIO ASKAN presentó la habilidad del plantel profesional.
	Número Total de días x personal	0 días x personas	No Incumplió
	Monto de la Penalidad - 15% de la UIT	S/ 660.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 11.
<b>Monto de la Penalidad del Item 11</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
12	Cuando no se presente los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado en un plazo máximo de tres (3) días de iniciado el plazo de ejecución de obra.	15 % de una UIT Por cada día de retraso	El contratista CONSORCIO ASKAN, presentó los cronogramas actualizados fuera de los plazos estipulados, luego de iniciado la obra.
	Fecha Programada de Entrega de Cronograma Actualizado	11/01/2021	
	Fecha Real de Entrega de Cronograma Actualizado	12/01/2021	CARTA N° 21-2021-PEC-16-3-C.ASK
	Contratista no presentó los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado en un plazo máximo de tres (3) días de iniciado el plazo de ejecución de obra.	Nro días = 1 días	El contratista CONSORCIO ASKAN no presentó los cronogramas actualizados dentro de los plazos estipulados, luego de iniciado la obra.
	Número Total de días	1 días	El contratista CONSORCIO ASKAN, entregó los cronogramas con 01 día de atraso.
	Monto de la Penalidad diario - 15% de la UIT	S/ 660.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 12.
<b>Monto de la Penalidad del Item 12</b>			<b>S/ 660.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
----	------------------------	------------------	---------------

13	En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.	10 % de una UIT por cada personal y por cada día	El contratista CONSORCIO ASKAN cumplió con la permanencia del personal de apoyo
	Número de Personal del Contratista con inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos	Nro Personal = 0	
	Número de días con inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.	Nro días = 0 días	
	Número Total de días x personal de Apoyo	0 días x personas	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 15% de la UIT	S/ 440.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 13.
<b>Monto de la Penalidad del Item 13</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
14	Cuando el contratista realice la subcontratación de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad.	1% del monto de ejecución de obra aprobado en el expediente técnico por cada día y cada ocurrencia	No Corresponde
	Número de subcontrataciones que realizó el Contratista de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad.	Nro Ocurrencias = 0	No Corresponde
	Número de días que el Contratista realizó subcontrataciones de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad.	Nro días = 0 días	No Corresponde
	Número Total de días x ocurrencias	0 días x ocurrencias	No Corresponde
	Monto de la Ejecución de Obra aprobado con Resol. Jefatural	S/ 213,607.86	No Corresponde
	Monto de la Penalidad - 1% del Monto de Ejecución de Obra	S/ 2,136.08	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 14.
<b>Monto de la Penalidad del Item 14</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
15	Por no presentar la valorización en los plazos indicados en el REGLAMENTO	Una UIT por cada día de atraso	El contratista CONSORCIO ASKAN, presentó las valorizaciones de obra, dentro de los plazos establecidos en el reglamento.
	Contratista no presentó la valorización en los plazos indicados en el REGLAMENTO	Nro días = 0 días	Si presentó las valorizaciones dentro de los plazos indicados
	Fecha programada de Entrega de Valorizacion 01	05/02/2021	
	Fecha Entrega de Valorizacion 01 del Contratista	03/02/2021	CARTA N° 24-2021-PEC-16-3-C.ASK
	Fecha programada de Entrega de Valorizacion 02	05/03/2021	
	Fecha Entrega de Valorizacion 02 del Contratista	01/03/2021	CARTA N° 27-2021-PEC-16-3-C.ASK
	Número Total de días	0 días	No Corresponde
	Monto de la Penalidad diaria - 01 UIT	S/ 4,400.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 15.
<b>Monto de la Penalidad del Item 15</b>			<b>S/ 0.00</b>

N°	Supuesto de Aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
16	Por el incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional y obrero que afecte el normal desarrollo de la obra.	10% del monto de la valorización correspondiente al mes del incumplimiento, por cada	El contratista CONSORCIO ASKAN, no tiene deuda con el personal profesional y obrero.
	Número de días que el Contratista incumplió los pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional y obrero que afecte el normal desarrollo de la obra.	Nro días = 0 días	No se incumplió con los pagos al personal profesional y obrero.
	Mes del periodo del Supuesto de Aplicación		
	Monto Valorizado del mes del periodo del Supuesto de Aplicación	S/ 0.00	
	Monto de la Penalidad - 10% de la Valorizacion Periodo	S/ 0.00	El Contratista CONSORCIO ASKAN no ha incurrido en el Supuesto de Aplicación de Penalidad 16.
<b>Monto de la Penalidad del Item 16</b>			<b>S/ 0.00</b>



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"

**OBRA:** "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO ASKAN  
**MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ:** S/. 213,607.86 (C/IGV)  
 S/. 181,023.61 (S/IGV)

### 1.- CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO

#### FORMULA POLINOMICA N° 01

$$K = 0.363 Jr/Jo + 0.056 Cr/Co + 0.067 Mr/Mo + 0.068(Ao/Ar) + 0.078 Dr/Do + 0.092 Br/Bo + 0.276 GGu/GGuo$$

Descripción	I.U.	INCIDENCIAS		BASE Abr-20	REAJUSTE DE VAL N° 1 (MES ENE 21)		REAJUSTE DE VAL N° 1 (MES FEB 21)	
		COEF.	%		Feb-21	Ka	Mar-21	Ka
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.363	100%	619.99	633.53	0.371	633.53	0.371
CEMENTO PORTLAND TIPO 1	21	0.056	100%	471.72	461.89	0.055	471.50	0.056
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARP.	43	0.067	100%	751.86	802.68	0.072	825.58	0.074
ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO	3	0.068	100%	544.66	748.10	0.093	765.25	0.096
DOLAR (GENEREAL PONDERADO)	30	0.078	100%	511.28	550.92	0.084	568.46	0.087
BLOQUE Y LADRILLO	17	0.092	100%	634.50	792.40	0.115	808.33	0.117
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.276	100%	464.96	472.57	0.281	476.54	0.283
<b>RESUMEN DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE</b>				<b>1.000</b>	<b>1.071</b>		<b>1.084</b>	

**REGION:**  
**AREA GEOGRAFICA:**

**PIURA**  
**01**



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaBICENTENARIO  
PERÚ 2021*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"***CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO**

OBRA "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P.  
 PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"  
 CONTRATISTA CONSORCIO ASKAN  
 MODALIDAD CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS  
 MONTO EJECUCION OBRA C/ 213,607.86 C/IGV  
 181,023.61 S/IGV

**1.- CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO**

VAL N°	FECHA	PROGRAMADO				EJECUTADO				BRUTO AUTORIZADO	DEDUCCION		REINTEGRO AUTORIZADO
		V	V acumulado Programado	K	V*(K-1)	V	V acumulado Ejecutado	K	V*(K-1)		DIRECTO	MATERIALES	
01	Ene-21	144,304.67	144,304.67	1.071	10,245.63	160,780.74	160,780.74	1.071	11,415.43	11,415.43	0.00	0.00	11,415.43
02	Feb-21	36,718.94	181,023.61	1.084	3,084.39	20,242.87	181,023.61	1.084	1,700.40	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>181,023.61</b>			<b>13,330.02</b>	<b>181,023.61</b>			<b>13,115.83</b>	<b>13,115.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,115.83</b>

## LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CL 796339 – I.E. 1382 C.P. PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO ASKAN		
PROCESO	N° 16-2020-MINEDU/UE 108-1 ITEM 03		
CONTRATO	N° 105-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	213,607.86 (C/IGV)	181,023.61 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R	12,570.30 (C/IGV)	10,652.80 (S/IGV)	
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	226,178.16 (C/IGV)	191,676.41 (S/IGV)	

### I. AUTORIZADO Y PAGADO

	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
	S/	S/
<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>		
1.1.1 Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra Aprobado	181,023.61	
Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado	10,652.80	
Presupuesto Adicional N° 01	0.00	
Menor Metrado	0.00	
Interes	0.00	191,676.41
1.1.2 Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra	13,115.83	
Reintegro de Expediente Técnico	96.37	13,212.20
1.1.4. I.G.V.		
	36,879.95	36,879.95
<b>Total Autorizado</b>		<b>241,768.56</b>

### II PAGADO

2.1.1. Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra Aprobado	181,023.61	
Presupuesto del Expediente Técnico Aprobado	10,652.80	191,676.41
2.1.2. Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra Pagado	0.00	
Reintegro de Expediente Técnico Pagado	0.00	0.00
2.1.4. I.G.V.		
Contrato Principal + Adicional	34,501.75	34,501.75
<b>Total Pagado</b>		<b>226,178.16</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

**15,590.40**

### II. ADELANTOS

2.1.0 Concedido		
2.1.1 Efectivo	0.00	
2.1.2 Materiales	0.00	0.00
2.2.0. Amortizados		
2.2.1 Efectivo	0.00	

2.2.2 Materiales	0.00	0.00
------------------	------	------

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

**0.00**

**III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO**

3.1.0 Multa por retraso injustificado en la Entrega del Expediente Técnico

3.1.1. Autorizado	0.00	
3.1.2. Descontado	0.00	0.00

3.2.0 Multa por atraso en entrega de obra y Levantamiento de Observaciones

3.2.1. Autorizado	0.00	
3.2.2. Descontado	0.00	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

**0.00**

**IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO**

4.1.0 En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

4.1.1. Autorizado	0.00	
4.1.2. Descontado	0.00	0.00

4.2.0 En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales), La convocatoria se dará con un mínimo de 5 días calendario antes de la fecha pactada..

4.2.1. Autorizado	0.00	
4.2.2. Descontado	0.00	0.00

4.3.0 En caso de incumplimiento de presentación del plan de trabajo.

4.3.1. Autorizado	0.00	
4.3.2. Descontado	0.00	0.00

4.4.0 En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.

4.4.1. Autorizado	0.00	
4.4.2. Descontado	0.00	0.00

4.5.0 En caso de no contar con el Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.

4.5.1. Autorizado	0.00	
4.5.2. Descontado	0.00	0.00

4.6.0 En caso de No contar con la vigencia de la SCTR de los trabajadores en la ejecución del contrato

4.6.1. Autorizado	0.00	
4.6.2. Descontado	0.00	0.00

4.7.0 En caso de no presentar el entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1

4.7.1. Autorizado	0.00	
4.7.2. Descontado	0.00	0.00

4.8.0 En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales), La convocatoria se dará con un mínimo de 5 días calendario antes de la fecha pactada..

4.8.1. Autorizado	0.00	
4.8.2. Descontado	0.00	0.00

4.9.0 En caso de no levantar las observaciones del entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1

4.9.1. Autorizado	0.00	
4.9.2. Descontado	0.00	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

**0.00**

## V. **OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA**

5.1.0 Cuando el personal clave permanece menos de cinco (05) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación.

5.1.1. Autorizado	0.00	
5.1.2. Descontado	0.00	0.00

5.2.0 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

5.2.1. Autorizado	0.00	
5.2.2. Descontado	0.00	0.00

5.3.0 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

5.3.1. Autorizado	0.00	
5.3.2. Descontado	0.00	0.00

5.4.0 Cuando el contratista no implemente los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad (incluida la normatividad ante el COVID-19), además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad correspondiente.

5.4.1. Autorizado	0.00	
5.4.2. Descontado	0.00	0.00

5.5.0 Cuando no se reporte de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dados por el MINSA.

5.5.1. Autorizado	0.00	
5.5.2. Descontado	0.00	0.00

5.6.0 Cuando no se reporte los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento y los planes de seguridad elaborados para a ejecución de la obra.

5.6.1. Autorizado	0.00	
5.6.2. Descontado	0.00	0.00

5.7.0 Cuando el Residente de obra y/o personal especialista no se encuentre debidamente justificada su ausencia en obra.

5.7.1. Autorizado	0.00	
5.7.2. Descontado	0.00	0.00

5.8.0 Cuando no cumpla con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico.

5.8.1. Autorizado	0.00	
5.8.2. Descontado	0.00	0.00

5.9.0 Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra.

5.9.1. Autorizado	0.00	
5.9.2. Descontado	0.00	0.00

5.10.0 Por no presentar y/o no se encuentre vigente la póliza y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra.

5.10.1. Autorizado	0.00	
5.10.2. Descontado	0.00	0.00

5.11.0 Cuando no se presenta la habilidad del plantel profesional, se aplicará la penalidad que se señala.

5.11.1. Autorizado	0.00	
5.11.2. Descontado	0.00	0.00

5.12.0 Cuando no se presente los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado en un plazo máximo de tres (3) días de iniciado el plazo de ejecución de obra.

5.12.1. Autorizado	660.00	
5.12.2. Descontado	0.00	660.00

5.13.0 En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.

5.13.1. Autorizado	0.00	
5.13.2. Descontado	0.00	0.00

5.14.0 Cuando el contratista realice la subcontratación de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad.

5.14.1. Autorizado	0.00	
5.14.2. Descontado	0.00	0.00

5.15.0 Por no presentar la valorización en los plazos indicados en el REGLAMENTO

5.15.1. Autorizado	0.00	
5.15.2. Descontado	0.00	0.00

5.16.0 Por el incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional y obrero que afecte el normal desarrollo de la obra.

5.16.1. Autorizado	0.00	
5.16.2. Descontado	0.00	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

**660.00**

### **RESUMEN DE SALDOS**

	<u>A CARGO DEL</u> <u>CONTRATISTA</u> S/.	<u>A FAVOR DEL</u> <u>CONTRATISTA</u> S/.
I. <b><u>AUTORIZADO Y PAGADO</u></b>	0.00	15,590.40
II. <b><u>ADELANTOS</u></b>	0.00	0.00
III. <b><u>PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO</u></b>	0.00	0.00
IV. <b><u>OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO</u></b>	0.00	0.00
V. <b><u>OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA</u></b>	660.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
	660.00	15,590.40
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>14,930.40</b>