

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO N° 3.2**  
**Obras Públicas**

- 1 **Sector** Ministerio de Ambiente  
2 **Pliego** Instituto Geofísico del Perú  
3 **Unidad Ejecutora** Instituto Geofísico del Perú  
4 **Fecha Corte** 6/30/2021

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	119884	2195475	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	Ad directa	Ejecución	31/12/2019	2021 - Mayo	8,320,050.62	-43,863.85	358,786.08	100%	93.28%	6,345,801.32	5,917,453.39	actualizado	-43,863.85

**Leyenda**

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra  
B) Código del proyecto según Banco de inversiones  
C) Tipo de ejecución contractual  
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada  
E) Fecha de inicio de la ejecución física  
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública  
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra  
H) Montos sumarizados de adicionales de obra y deductivos  
I) Monto de contrato de supervisión