

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES - BARRANCO - LIMA - LIMA
Proceso	: CONCURSO PÚBLICO N° 058-2013-MINEDU/UE 108
Supervisor	: CONSORCIO M & T (Conformado por: CONSULTORA PERUANA DE INGENIERÍA S.A.C y CÉSAR FERNANDO TAPIA JULCA)

A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	298,029.75	
	Supervisión de Ejecución de Obra	0.00	no participó en la Recepción de Obra
	Periodo de Recepción de Obra		
1.1.2	Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01, 02 y 03	37,847.46	
1.1.3	Reintegros:		
	Contrato Principal	8,323.05	
	Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01, 02 y 03	1,647.89	
1.1.4	Indemnización por Daños y Perjuicios	-26,101.69	3er. Resol. Laudo Arbitral 319,746.46
1.1.5	I.G.V. (18%)		57,554.36
		S/	377,300.82

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	298,029.75	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	8,554.95	306,584.70
1.2.3	I.G.V. (18%)		55,185.25
		S/	361,769.95

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN

- En efectivo	S/. 13,161.76
- I.G.V.	S/. 2,369.11

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	0.00
-------	---------	------

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	0.00
-------	---------	------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	0.00
--	----	------

III GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS O CARTA FIANZA	29,658.71
-------	--------------------------	-----------

3.2.0	DEVUELTOS	0.00
-------	-----------	------

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	S/	29,658.71
--	----	-----------

IV PENALIDADES

4.1.0	CALCULADA	37,730.08
-------	-----------	-----------

4.2.0	DESCONTADA	0.00
-------	------------	------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	37,730.08
--	----	-----------

V REEMBOLSO HONORARIOS ARBITRALES

5.1.0	4to. Resolutivo del Laudo Arbitral	9,358.02
-------	------------------------------------	----------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	S/	9,358.02
--	----	----------

B. RESUMEN DE SALDOS (Expresado en nuevos soles)

Ítem	Concepto	A cargo de la Supervisión	A favor de la Supervisión
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	EN EFECTIVO		13,161.76
	EN IGV (18%)		2,369.11
II	ADELANTOS		
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		29,658.71
IV	PENALIDAD	37,730.08	
v	REEMBOLSO HONORARIOS ARBITRALES	9,358.02	
TOTAL		S/ 47,088.10	S/ 45,189.58

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN

EN EFECTIVO	S/	13,161.76
EN IGV (18%)	S/	2,369.11
GARANTIA F.C.	S/	29,658.71

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

PENALIDAD	S/	37,730.08
REEMBOLSO HONORARIOS ARBITRALE	S/	9,358.02