

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO, SIHUAS - SIHUAS - ANCASH"
Local	:	I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 014-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA
Contratista	:	CONSORCIO MEGAKECSA (MEGA INVERSIONES S.R.L. y AK ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.)

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			116,182.78	20,912.90
II	ADELANTOS	0.00			
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00			
IV	PENALIDAD			220,000.00	
V	REEMBOLSO DE HONORARIOS ARBITRALES			2,479.00	
TOTAL S/		0.00	0.00	338,661.78	20,912.90

A Favor del Contratista		
- En Efectivo	S/	116,182.78
- En IGV	S/	20,912.90
- Penalidad	S/	220,000.00
- Reembolso de Honorarios Arbitrales	S/	2,479.00
		S/. 359,574.68

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VALENZUELA DE LA CRUZ Violeta
Ines FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.08.2021 18:00:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PINO
SANCHEZ Julia Gisella FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.08.2021 14:29:46 -05:00

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra :	EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO,		
Ubicación :	ANCASH	SIHUAS	SIHUAS
Proceso :	L.P. N° 014-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA		
Contratista :	CONSORCIO MEGAKECSA (MEGA INVERSIONES S.R.L. y AK ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.)		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Contrato Principal		
	Monto Contractual	14,815,835.42	
	Deductivo de Obra N° 01	-6,723.47	
	Deductivo de Obra N° 02	-67,647.35	
1.1.2	Prestaciones Adicionales		
	Adicional de Obra N° 02	16,659.72	
1.1.3	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	574,187.14	
	Adicional de Obra N° 02	801.01	15,333,112.47
1.1.4	I.G.V. (18%)		2,759,960.25
		S/	18,093,072.72

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Contrato Principal	14,741,139.63	
1.2.2	Reintegros Netos		
	Contrato Principal	459,575.56	
1.2.3	Adicional de Obra N° 02	16,214.50	15,216,929.69
1.2.4	I.G.V. (18%)		2,739,047.35
		S/	17,955,977.04

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	S/ 116,182.78
- I.G.V.	S/ 20,912.90

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	1,481,583.53	
2.1.2	Materiales	2,963,074.61	4,444,658.14

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	1,481,583.53	
2.2.2	Materiales	2,963,074.61	4,444,658.14

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

S/ -

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

4.1.0	RETENIDOS	0.00
4.2.0	DEVUELTOS	0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 0.00

IV PENALIDAD

5.1.0	AUTORIZADA	0.00
5.2.0	DESCONTADA	220,000.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 220,000.00

V REEMBOLSO DE HONORARIOS ARBITRALES (LAUDO ARBITRAL DEL 07.12.2020)

6.1.0	AUTORIZADO	2,479.00
6.2.0	CANCELADO	0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 2,479.00