



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Consolidación Económica Y Social del Perú"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 890- 2010 - A/MDP.

Pangoa, 11 de Octubre del 2010



VISTO:

El informe N° 108 B-2010-IR-LFS/MDP, de fecha 07 de Octubre del 2010, del Residente de la Obra Ing. Luis G. Fernández Sarmiento, solicitando ampliación de plazo para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-JUNIN", la misma que viene siendo ejecutada por - FONIPREL.

Carta N° 025 - 2010/JEEE/SO/MCSPHP de fecha 07 de Octubre del 2010, del supervisor de Obra Ing. Jams E. Ecurra Espinoza autorizando la ampliación de plazo.



CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 194° de la Ley N° 27680 - Ley de reforma constitucional y el Art. II-Autonomía de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4° de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972, las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o preveer la ejecución de las obras de infraestructura Urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.



El D.S.N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D. Legislativo N° 1017, en su artículo 175°, específicamente en el numeral 2) establece la ampliación de plazo por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.



Que, el numeral 5° del artículo primero de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, señala que; "en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de egreso e ingreso de materiales y Personal, las horas de trabajo de los equipos así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de obras.



Que, el expediente técnico de la obra en referencia, cuenta con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario; iniciándose con la ejecución física el día 06 de julio del 2009; debiendo culminar el 02 de Diciembre del 2009. Sin



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



embargo al no haberse concluido la obra en el plazo señalado por multifactores como son: climatológicos, retiro de maquinaria asignada a la obra, no contar con las alcantarillas en la fecha programada, por lo tanto, todos estos trabajos requieren de un plazo mayor para concluir la meta programada; los que motivaron que el residente de obra realice la sustentación de las causales de la ampliación, el mismo que fue evaluado y autorizado por el supervisor de obra y con la visación de la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Rural, se ha determinado consentir la 1ª ampliación de plazo de ejecución de obra por noventa días (90) calendarios, una 2ª ampliación de plazo por 30 días calendarios, y una 3ª ampliación de plazo por 60 días calendarios



No obstante las ampliaciones otorgadas, y al subsistir los canales que expide la culminación de la obra, la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Rural habiendo evaluado los antecedentes, determina como consentida la Cuarta Ampliación de Plazo por setenta días (70) calendarios.



SE RESUELVE:



ARTICULO 1º.- Aprobar la CUARTA AMPLIACION DE PLAZO de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA – SATIPO-JUNIN", por un periodo de setenta días (70) calendarios a partir del 10/10/10 al 19/12/10; quedando establecido el nuevo plazo de culminación de la obra el día 19 de diciembre del 2010.

ARTICULO 2º.- Hacer de su conocimiento a las demás Unidades orgánicas e instancias pertinentes conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



Municipalidad Distrital de Pangoa
Oscar
Liq. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° SQ002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA URBANA	
RECEPCION	
FECHA	07 OCT 2010
EXP	1799
HORA	9:00
FOLIO	05

Pangoa 07 de Octubre del 2010

CARTA N° 025 – 2010 /JEEE/SO/MCSPHP

SEÑOR(A) : ARQ.SOLEDA M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MDP

ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 04 POR
MOTIVOS DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA DE LA
MDP

REFERENCIA: Informe N°108 B-2010-IR-LFS/MDP

Obra: "Mejoramiento de Carretera san Martín de Pangoa – hermosa pampa"

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que el residente de obra con el informe de la referencia solicita Ampliación de plazo N° 04 por 70 días calendarios, siendo el motivo la no disponibilidad de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pangoa para la ejecución de los trabajos programados ello incide en plazo de ejecución y la ruta critica, asimismo para iniciar los trabajos en los mayores metrados de la obra de la referencia, se necesita con carácter de urgente la maquinaria para realizar la conformación de plataforma y culminar con los trabajos pendientes y así culminar con el total del proyecto, razón por lo que el residente solicita una Ampliación de plazo N°04 Para lo cual se adjuntan los datos siguientes

DATOS GENERALES:

Ubicación	
Localidad	: Hermosa Pampa
Distrito	: Pangoa
Provincia	: Satipo
Departamento	: Junín
Descripción	
Modalidad	: Convenio suscrito entre FONIPREL y la MDP
Plazo de Ejecución	: 150 días Calendarios
Entrega de Terreno	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Inicio de Obra	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Terminó de Obra	: 02 de Diciembre del 2009
Ampliación de Plazo N° 01	: 90 días Calendarios
Nueva Fecha de Terminó de Obra	: 02 de marzo del 2010
PARALIZACION DE OBRA	: del 31 de Diciembre del 2009 al 07 de abril del 2010
Reinicio de Obra	: 08 de Abril del 2010
Nueva Fecha de Terminó de Obra	: 07 de Junio del 2010
Ampliación de Plazo N° 02	: 30 días Calendarios
Fecha Término de Obra (Contractual)	: 30 de Julio del 2010
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 1'821,290.62
Ing. Residente	: Ing. LUIS FERNANDEZ SARMIENTO
Ing. Supervisor	: Ing. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
Contrato de Supervisión	: N° 050 – 2009 MDP
Ampliación de Plazo N° 03(Mayor M)	: 09 de Agosto del 2010
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA"
DISTRITO DE PANGOA

Jams E. Escurra Espinoza
SUPERVISOR DE OBRA
C.P. N° 77638

380

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Fecha final Término de Obra	: 09 de octubre del 2010
Ampliación de Plazo N° 04	: 10 de Octubre del 2010
Plazo de Ejecución	: 70 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 19 de diciembre del 2010
Presupuesto mayores metrados	: S/. .445,860.76
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 1'821,290.62 + 445,860.76
Ing. Residente	: Ing. LUIS FERNANDEZ SARMIENTO
Ing. Supervisor	: Ing. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA

Es todo cuanto informo a usted para que prosiga su trámite administrativo respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

OBRA: "MEJORA DEL SERVICIO DE AGUAS
SAN MARTIN DE BARRIOS BAJOS, COMUNA PAUMPA
DISTRITO DE PUYO



ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRAS
CIP N° 77638



Obra "Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa
C.P. Hermosa Pampa Distrito de Pangoa - Satipo - Junín"



239

INFORME N°108B -2010-IR-LFS/MDP

A :ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA

DE :ING. LUIS GABRIEL FERNANDEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO :SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°04

REF. :OBRA "Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa C.P. Hermosa
Pampa Distrito de Pangoa - Satipo - Junín

FECHA :Pangoa, 07 de Octubre del 2010

Mediante el presente me dirijo a su despacho para saludarle muy cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En conformidad al CONVENIO N°266-2008- FONIPREL firmado entre el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local- Municipalidad Distrital de Pangoa, se iniciaron los trabajos en la obra de la referencia el lunes 06 de julio del 2009 como consta en el acta de inicio de obra. Teniendo como plazo de ejecución de 150 días calendarios para el término de obra, programando como fecha de término de obra el 02 de diciembre del 2009.

Con fecha 26 de noviembre del 2009 se presentó una primera ampliación de plazo por 90 días calendarios teniendo como nueva fecha de término 02 de Marzo del 2010.

Con fecha 31 de diciembre del 2009 se paraliza la obra, quedando 61 días de la primera ampliación de plazo que no se hicieron efectivos.

Con fecha 08 de Abril se reinicia los trabajos en la obra, teniendo como nueva fecha de termino de los trabajos en la obra el 07 de Junio del 2010.

Con fecha 07 de Junio del 2010 esta residencia pide una segunda ampliación de plazo por los 30 días calendarios, teniendo con fecha de culminación 07 de julio

Con fecha 30 de Junio del 2010 esta residencia presenta paralización de obra, reiniciando con fecha 23 de julio a 30 de julio del 2010

Con fecha 09 de agosto se solicita una tercera ampliación de plazo por mayores metrados por 60 días calendarios , iniciándose el mismo 09 de agosto hasta 09 de octubre del 2010 .


Con fecha 07 de octubre del 2010 se solicita a la supervisión una cuarta ampliación de plazo por 70 días calendarios desde 10 de octubre hasta el 19 de diciembre del 2010 por las causales siguientes:

Durante la ejecución en la obra, se han estado realizando trabajos en lo posible de acuerdo al cronograma reprogramado de avance de obra.

Y como resultado a la fecha se ha vencido su plazo de ejecución por falta de disponibilidad de maquinaria motivo por el cual se ha retrasado los trabajos que se tenían programados.



Obra "Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa
C.P. Hermosa Pampa Distrito de Pangoa - Satipo - Junín"



228

Resumen Historial:

A continuación se detalla lo siguiente:

Tiempo de Ejecución de Expediente : 150 días calendarios
Fecha de inicio : 06 de julio del 2009
Fecha de término : 02 de diciembre del 2009

Ampliación N°01 : 90 días calendarios
Tiempo total de Ejecución : 240 días calendarios
Nueva fecha de término prevista : 02 de marzo del 2010

Paralización de obra : 31 de diciembre del 2009
Reinicio de obra : 08 de abril del 2010

Continúa el plazo de Ampliación 01 : 61 días calendarios
Tiempo total de Ejecución : 240 días calendarios
Nueva fecha de término prevista : 07 de Junio del 2010

Ampliación N°02 solicitada : 30 días calendarios
Tiempo total de Ejecución : 270 días calendarios
Nueva de término prevista : 07 de Julio del 2010
Paralización de obra : 30 de junio del 2010
Reinicio de obra : 23 de julio del 2010
Termino de obra : 30 de julio del 2010
Ampliación N°03 solicitada (May.metrados):60 dias calendarios
Reinicio de obra : 09 de Agosto del 2010
Termino de obra : 09 de Octubre del 2010
Ampliación de plazo N°04 : 70 dias calendarios
Inicio de obra : 10 de Octubre del 2010
Termino de obra : 19 de diciembre del 2010

Conclusiones: Se recomienda disponer las maquinarias para culminación de la obra en la brevedad posible. Verbalmente la Municipalidad de Pichanaqui hizo conocer que cumplirá el convenio firmado el 02 de noviembre del 2010, próximamente se le hará llegar con la documentación firmada.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente,

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SAKMIENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 50982

CUADERNO DE OBRA N°

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C. P. HERMOJA PAMPA
 CONVENIO = 266-2008-FONIPREC.
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 510 01-AL 05-10-10 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- * Capacitación de comites = 2.00 Und.
- * Reportación y otros = 0.165 c/b.

• PERSONAL EN OBRA: 01 digitadora

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hubo ninguna maquinaria.

• OBSERVACIONES: Visto la no disponibilidad de maquinarias, se cumple el plazo de ejecución, se solicita una cuarta ampliación por 70 días calendario.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C. P. HERMOJA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. E. G. FERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 C.P. N° 50982

ASIENTO N° 511 DE SUPERVISION
 DEL 01 AL 05 / 10 / 2010.

ANTE LA SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE AMPLIACION
 POR 70 DIAS SE HARA EL TRAMITE RESPECTIVO ANTE
 LA MUNICIPALIDAD.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C. P. HERMOJA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. J. E. ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 C.P. N° 17638

324

CUADERNO DE OBRA N°



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. N. PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA
CONVENIO: N° 266-2008-FONIPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

- ASIENTO N° 504 01 al 10 - 09 - 10 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Reforestación y otros = 0.165 c/b.

• PERSONAL EN OBRA: 01 digitadora y un almacenero

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Camioneta OA-2338-10 g/lms - 24/11-8
total 6/lms = 10

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA - DISTRITO DE PANGOA"
Ing. LUIS G. FERNANDEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

ASIENTO N° 505 DE SUPERVISOR,
DEL 01 al 10/09/2010.

SE CONSTATA LA NO DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA RESIDENCIA, SOLICITAR LAS MAQUINARIAS CORRESPONDIENTES A FIN DE CULMINAR LA OBRA.

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA - DISTRITO DE PANGOA"
Ing. James E. Escobedo Espinoza
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 71638



CUADERNO DE OBRA N°: 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PANBOA - CP. HERMOSA PAMPA
CONVENIO: N° 266 - 2008 - FONIPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANBOA

ASIENTO N° 508 21 al 30 - 09 - 10 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

* Capacitación a los comites = 3.00

• PERSONAL EN OBRA: 01 digitadora y un almacenero

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE Camioneta CP-7338 = 5 glns - H/M = 4

total 6lns = 5

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria hasta la fecha para la partida conformado de plataforma de rodadura y perfilado y compactado. Solo se han desarrollado Capacitación a los comites y Capacitación de Mitigación Ambiental.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANBOA - CP HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANBOA


ING. LUIS G. FERNANDEZ SARMIENTO RESIDENTE DE OBRA CIP N° 50987

ASIENTO N° 509 DE SUPERVISOR DEL 21 AL 30 / 09 / 2010.

SE CONFIRMA LA NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA
SE CONFIRMA LAS CAPACITACIONES A LOS COMITES DE MITIGACION AMBIENTAL.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANBOA - CP HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANBOA

Ing. Jams E. Encerra Espinoza SUPERVISOR DE OBRA N° NY 77638



CUADERNO DE OBRA N°: 04

Obra: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PAN60A - C.P. HERMOSA PAMPA

CONVENIO: 266-2008-FONIPREG

EXEQUATA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAN60A

RESUMEN DE PARTIDAS:

10	CAPACITACION	metrado
10.01	capacitación a los conductores	3.00
12	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	
12.01	REFORESTACION Y OTROS	0.33

RESUMEN DE ALMACEN:

01 al 10-09-10 = 10 glns de petroleo
 11 al 20-09-10 = 10 glns de petroleo
 21 al 30-09-10 = 05 glns de petroleo
 total = 25 glns de petroleo

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M.
 MARTIN DE PAN60A - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PAN60A

ING. LUIS G. BERNANDEZ SARMIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50982

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M.
 MARTIN DE PAN60A - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PAN60A

18° Jams E. Escobedo Espinoza
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N°

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA
CONVENIO = 266-2008-FONIPREC
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



270

ASIENTO N° 510 01-05-10-10 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

• Capacitación de comites = 2.00 Und.

• Representación y otros = 0.165 \$/b.

• PERSONAL EN OBRA: 01 digitadora

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hubo ninguna maquinaria.

• OBSERVACIONES: Visto la no disponibilidad de maquinarias, se cumple el plazo de ejecución, se solicita una cuarta ampliación por 70 días calendario.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SERRA
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

ASIENTO N° 511 DE SUPERVISION
DEL 01 AL 05 / 10 / 2010.

ANTE LA SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE AMPLIACION POR 70 DIAS SE HARA EL TRAMITE RESPECTIVO ANTE LA MUNICIPALIDAD.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

18° Jany E. Escobar Espinoza
SUPERVISOR DE OBRA
C.P. N° 17638

