



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Resolución de Alcaldía N° 955 -2010-A/MDP

Pangoa, 04 de Noviembre del 2010

VISTO; El Informe Legal N° 142-2010-ALE-WPN/MDP, remitido por el Asesor Legal que emite opinión favorable para la ampliación de plazo de ejecución de la obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la CC.NN. Alto Kiatari"; el Informe N°271-2010-SMGI/SG/MDP de la Sub Gerencia del DUR, que aprueba la ampliación de plazo por 26 días calendarios; el Informe N°015-2010-MDP/CRZH-SUP del Supervisor de Obra, y la Carta N° 012-C-M&F-2010 presentado por el Residente de Obra, que solicita ampliación de plazo de la ejecución de obra.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Carta N°012-C-M&F-2010, exp. 1947, presentado por el Arq. Jorge Muñoz Villar - Residente de Obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la CC.NN. Alto Kiatari", solicita ampliación de plazo para culminar la obra, a razón de ejecutar el cerco vivo por cerco con muros enrejados;

Que, mediante Informe N°015-2010-MDP/CRZH-SUP, remitido por el Ing. Christian Zenteno Herrera - Supervisor de la Obra, da la conformidad para la ampliación de plazo, por 26 días;

Que, con Informe N° 271-2010-SMGI-SGDUR/MDP, la Sub Gerente del DUR, opina favorable la ampliación de plazo de la obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la CC.NN. Alto Kiatari", por 26 días calendarios; y la opinión legal del Asesor Legal, mediante Informe Legal N°142-2010-ALE-WPN/MDP;

Que, con las facultades esgrimidos por la Ley Orgánica de Municipalidades el mismo que se encuentra investido el Despacho de Alcaldía de acuerdo al Inc. 1) del Art. 20 de la Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la **Ampliación de plazo de Ejecución de Obra**, "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la CC.NN. Alto Kiatari", por espacio de 26 días calendarios, que corresponde del 29 de octubre al 23 de noviembre del 2010; por los fundamentos expuestos en los informes respectivos, indicados en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- Encarga a la Sub Gerencia de DUR y a quienes corresponda, el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Municipalidad Distrital de Pangoa

Lic. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE

INFORME LEGAL N° 142-2010-ALE-WPN/MDP



A : MARIO PAUCAR HINOSTROZA
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa

DE : Abog. WILLIAM PEREZ NAVARRO
Asesor Legal Externo

REFERENCIA : Expediente Nro. 1417-2010 (Registro Gerencia Municipal)

ASUNTO : Informe Legal

FECHA : Pangoa, 04 de Noviembre del 2010

VISTOS: El Informe N° 005-2010-JLMY/RO-C-M&F-EO de fecha 21 de Octubre 2010, emitido por el Arquitecto Jorge Muñoz Villar Residente de Obra, de la Obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto Kiatari del Distrito de Pangoa", Carta N° 012 C-M&F-2010 de fecha 22 de Octubre 2010 emitida por el Consorcio M&F Arquitectos, Informe N° 015-2010-MDP/CRZH-SUP de fecha 26 de Octubre 2010, emitido por el Ingeniero Christian Zenteno Herrera Supervisor de Obra y el Informe N° 271-2010-SMGI/SG/MDP de fecha 27 de Octubre 2010 emitido por la Sub Gerencia de Rentas, por el cual solicita aprobación de ampliación de plazo; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Municipalidad Distrital de Pangoa ha suscrito con el Consorcio M&F Arquitectos el Contrato de Servicios SERVICIO DE CONSTRUCCION DE de la Obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto Kiatari del Distrito de Pangoa", habiéndose fijado el plazo de ejecución ciento cincuenta días calendarios a partir de la fecha del inicio del servicio, sin embargo dicho plazo no ha sido estrictamente cumplido por el contratista.

SEGUNDO: Que, el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, regula los Principios que rigen las contrataciones, y en sus incisos e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado y f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.

TERCERO: Que, mediante informe N° 005-2010-JLMY/RO-C-M&F-EO de fecha 21 de Octubre 2010, emitido por el Arquitecto Jorge Muñoz Villar Residente de Obra, de la Obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto Kiatari del Distrito de Pangoa, este ha solicitado la ampliación del plazo de ejecución de servicio por un total de 26 días calendarios, la misma que debe ser aprobado, con el criterio de concluir la obra iniciada.

CUARTO: Que, encontrándonos en la figura jurídica de ampliación del plazo de ejecución del servicio, la entidad edil ampliará el plazo del contrato, por lo que es procedente suscribirse la adenda al contrato principal; por las

ABOGADO
C.A.J. 1206

consideraciones expuestas, en mi calidad de Asesor Legal Externo, cumplo con emitir la siguiente OPINION LEGAL: Primero: Que, vía resolución de Alcaldía se tenga por aprobado la ampliación del plazo de ejecución solicitada en 26 días calendarios .- Segundo: Que, se suscriba la adenda al contrato principal, respecto a la ampliación del plazo de la ejecución del servicio..

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente



William Perez Navarro
ABOGADO
C.A.J. 1206



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION EDIL 2007-2010
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 271 -2010-SMGI/SG/MDP



A : ADM. MARIO PAUCAR HINOSTROZA
GERENTE MUNICIPAL

DE : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : **APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO**

REFERENCIA : INFORME N° 15 - 2010- MDP/CRZH - SUP
CARTA N° 12 - C- M&F - 2010 obra "MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTOKIATARI DIST. PANGOA SATIPO - JUNIN"

FECHA : 27 de Octubre del 2010

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

- Se ha revisado el INFORME N° 15-2010-MDP/CRZH-SUP, presentado por el Supervisor de obra en el que recomienda la APROBACION DE LA AMPLIACION del plazo de ejecución por un lapso de 26 días calendarios
- Se revisa el Informe N° 05-2010-JLMV/RO-C-M&F-RO adjuntado a la carta N° 012 C-M&F-2010 en la que se sustenta la respectiva ampliación por un lapso de 30.25 días calendarios. Según anotaciones del cuaderno de obra.

CONCLUSIONES:

Primero: La obra se encuentra en proceso de ejecución con el siguiente detalle:

o OBRA	: "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto kiatari, Dist. Pangoa, Satipo - Junín"
o MODALIDAD EJECUCION	: CONTRATA
o ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
o FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: TRANSFERENCIA MINISTERIO DE EDUCACION
o PRESUPUESTO ASIGNADO	: s/ 767 409.46
o PROCESO DE ADJUDICACION	: Adjudicación Directa Publica N° 07
o CONTRATISTA	: Consorcio M&F
o REPRESENTANTE LEGAL	: ARQ. Jorge Luis Muñoz Villar
o RESIDENTE DE OBRA	: ARQ. Jorge Luis Muñoz Villar
o SUPERVISOR DE OBRA	: Ing CHRISTIAN ROBERTO ZENTENO HERRERA
o FECHA DE INICIO DE OBRA	: 01 de Junio del 2010
o TIEMPO DE EJECUCIÓN	: 150 Días Calendarios
o FECHA PROG.DE CULMINACIÓN	: 28 Octubre del 2010

Segundo: Proceder a elaborar la respectiva Resolución de Alcaldía, aprobando la ampliación de Plazo por un lapso de 26 días calendarios con el siguiente detalle.

o FECHA DE INICIO DE OBRA	: 01 de Junio del 2010
o TIEMPO DE EJECUCIÓN	: 150 Días Calendarios
o AMPLIACIÓN DE PLAZO	: 26 Días Calendarios
o INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	: 29 de Octubre
o FECHA PROG.DE CULMINACIÓN	: 23 de Noviembre del 2010

Sin otro en particular y esperando su atención a lo solicitado, es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente.

CC/CCAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DUR
RECEPCION
FECHA 27 OCT 2010
EXP. 1974 HORA 5:01
FIRMA Carp FECHA 27

78
105

INFORME N° 015 – 2010 – MDP/ CRZH – SUP.

A : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

DE : ING. CHRISTIAN ZENTENO HERRERA.
Supervisor de Obra

ASUNTO : INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO

REFERENCIA : EXPEDIENTE N°1947
CARTA N°12 CM&F-2010
INFORME N°05-2010-JLMV

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA
CC.NN. ALTO KIATARI, DIST. PANGOA – SATIPO - JUNIN

FECHA : PANGOA 26 DE OCTUBRE DEL 2010

Me es grato dirigirme a Ud. para saludarla y a la vez informarle lo siguiente:

Antecedentes:

1. El plazo de ejecución de obra es de 150 días naturales, la fecha de término de obra programada es el 28 de Octubre del 2010 y aun no se concluye la ejecución de la obra.
2. El residente de obra contabiliza y solicita 15.25 días naturales de ampliación de plazo sustentadas en el cuaderno de obra.
3. El residente de obra elabora un Expediente Técnico por solicitud emitida por la I. E. Manuel Gonzales Prada donde se solicita cambiar la actividad de Cerco Vivo por Cerco con Muros Enrejados con un plazo de ejecución de 15 días naturales los cuales son solicitados como ampliación de plazo de tiempo mas no presupuestal.

Conclusiones:

1. Se revisa y se aprueba el expediente técnico adicional para los trabajos de Cerco de Muros Enrejados en la I.E. Manuel González Prada.
2. Se contabilizan los días que el residente de obra solicita mediante cuaderno de obra (30.25 días), de los cuales se autorizan 26 días naturales.
3. Se concluye que la nueva fecha de termino tendrá que ser el 23 de Noviembre del 2010.

Es todo cuanto informo a Ud. Para la pronunciación de la Entidad y l fines correspondientes.

Atentamente,



ING. CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
Supervisor de Obra


PROVEIDO

PASE A:

PARA:

FECHA:





CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO **M&F**
ARQUITECTOS

Año de la Consolidación Económica social del Perú

Pangoa 22 de Octubre de 2010

CARTA N° 012 C-M&F-2010

Presente :

Arq. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

ATENCION : ING. CHRISTIAN ROBERTO ZENTENO HERRERA
Supervisor de Obra

Asunto : SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE LA EJECUCION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted, para hacer llegar mi saludo y manifestarle lo siguiente:

Como es de su conocimiento, se me ha otorgado la buena pro para la ejecución de la obra MEJORMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNIN, para el cual se ha dado inicio a las actividades respectivas en relación a las partidas contratadas. del 01 de Agosto al 30 de octubre.

En tal sentido se ha cumplido con los requisitos establecidos para la solicitud de ampliación de plazo y se le presenta para su respectiva aprobación y tramite, según normatividad vigente.

ADJUNTO:

INFORME N° 005 -2010-JLMV/RO-C-M&F-EO

Sin otro particular a la presente, me suscribo a usted.

Atentamente.

PROVEIDO

PASE A: Supervisor de obra
PARA: Revisión y aprobación
de la ampliación de
plazo

FECHA: 22 OCT 2010

CONSORCIO **M&F**
ARQUITECTOS

Ref. Jorge Luis Muñoz Villar
DNI. N° 20443759



INFORME N° 005 -2010-JLMV/RO-C-M&F-EO

A : ING. CHRISTIAN ROBERTO ZENTENO HERRERA
Supervisor de Obra
DE : Arq. JORGE LUIS MUÑOZ VILLAR
Residente de Obra: "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la
Comunidad Nativa Alto kiatari, Dist. Pangoa, Satipo - Junín"
ASUNTO : PRESENTACION DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
FECHA : 21 Octubre de 2010

Mediante el presente me dirijo a Usted con el debido respeto para hacerle conocer lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. INFORMACION GENERAL

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

a) OBRA	: "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto kiatari, Dist. Pangoa, Satipo - Junín"
b) MODALIDAD EJECUCION	: CONTRATA
c) ENTIDAD CONTRATANTE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
d) FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: TRANSFERENCIA MINISTERIO DE EDUCACION
e) PRESUPUESTO ASIGNADO	: s/ 767 409.46
f) PROCESO DE ADJUDICACION	: Adjudicación Directa Publica N° 07
g) CONTRATISTA	: Consorcio M&F
h) REPRESENTANTE LEGAL	: ARQ. Jorge Luis Muñoz Villar
i) RESIDENTE DE OBRA	: ARQ. Jorge Luis Muñoz Villar CAP N° 8106
j) SUPERVISOR DE OBRA	: Ing CHRISTIAN ROBERTO ZENTENO HERRERA CIP N° 82246
k) FECHA DE INICIO DE OBRA	: 01 de Junio del 2010
l) TIEMPO DE EJECUCIÓN	: 150 Días Calendarios
m) FECHA PROG.DE CULMINACIÓN	: 28 Octubre del 2010
n) INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	: NINGUNO
o) PARALIZACION	: NINGUNA
p) AMPLIACION DE PLAZO	: NINGUNO

ACCIONES

Que habiendo dado inicio a la obra "Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa Alto kiatari, Dist. Pangoa, Satipo - Junín" según contrato suscrito N° 040 de ejecución de Obra.

ENTREGA DE TERRENO	:	31 MAYO 2010.
INICIO DE OBRA	:	01 JUNIO 2010.
FECHA DE CULMINACION	:	28 OCTUBRE 2010.

Se ha ido laborando con el siguiente resumen de porcentaje por mes.

AVANCE FISICO %	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	ACUMULADO
PROGRAMADO	18.15%	18.17%	20.11%	20.01%	23.56%	100%
REPROGRAMADO - ACELERADO	10.168%	12.403%	27.207%	26.225%	24.130%	100%
EJECUTADO	10.168%	12.403%	19.163%	24.325%	11.411%	77.470%

En tal sentido se nos encontramos retrasados en un 22.53% los que se han suscitado, por incrementos de metrados adicionales necesarios para poder garantizar la calidad de la obra y por inclemencias del tiempo no previstos, los que no han sido atribuibles al contratista, los que se encuentran sustentados en el Asiento N° 156 del 21 de octubre, además de la petición de la población en generar un cerco perimetral para la obra, el que no presenta afectación económica, ya que se ejecuta en convenio de la I.E. y el contratista.

CONCLUIONES - RECOMENDACIONES

En relación a ello se estipula la petición de 30.25 días se presenta el informe para su aprobación e inscripción en el cuaderno de obra. El que cumpliría el siguiente calendario:

ENTREGA DE TERRENO	:	31 MAYO 2010.
INICIO DE OBRA	:	01 JUNIO 2010.
FECHA DE CULMINACION	:	28 OCTUBRE 2010.
AMPLIACION	:	30.25 DIAS CALENDARIOS
INICIO DE AMPLIACION	:	29 OCTUBRE
NUEVA FECHA DE CULMINACION	:	29 NOVIEMBRE 2010.

Es todo cuanto le informo para su conocimiento y fines del caso.
Atentamente.

COPIA CUADERNO DE OBRA ASIENTO: 156-157 - OTROS SUSTENTOS
CALENDARIO REFORMULADO
EXPEDIENTE DE CERCO PERIMETRICO - AMPLIACION

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL
GONZALEZ PRADA - CC.NIV. ALTO KIATARI
MANGON - SATIPO

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE CAP. 8108

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato
 OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada de la Comunidad Nativa
 PROYECTO: 1to. etapa otorgado por Pangoa Satipo Lenin
 PROGRAMA: Educacion
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipio Distrital de Pangoa

ASIENTO N° 155

21 Setiembre 2010

del Residente y Actividades Realizadas

- Se continuaron las labores de nivelacion area exterior
- Se recepciona la peticion de la I.E. en cuanto a el cerco perimetrico quedando en que se pruebe en relacion a los cambios introducidos por el Contratista
- Se verifica instalacion y se realiza prueba de los sistemas electricos y sanitarios al 100%

OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. N° ALTO KATARI
 PANGOA - SATIPO

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO
 RESIDENTE

ASIENTO N° 156

del Residente

21 Setiembre 2010

- Se ha programado la ejecucion de la obra por 150 dias calendario los que se han programado en relacion a la ejecucion real, en tal sentido a la fecha se recomendando y se tiene un desfase de _____ en tal sentido previniendolos el tiempo restante y las actividades por realizar se solicita la ampliacion a la ejecucion de obra sin adicionales en costos segun el siguiente detalle de justificacion de los dias solicitados como se detallan a continuacion.

- 04 dias - los que se encuentran sustentados, 01 dia en el Asiento N° 04, los dias 2, 3, 4 en el Asiento N° 05 de la inspeccion y en el N° 06 de la Residencia en el que se sustenta el dia no trabajado por presencia de lluvia torrencial en ejecucion de partidas al descurriendo imposibilitando las labores al 100%

NOTA (Asiento N° 05 y N° 06 del dia 08 Junio 2010)

- 01 dias - Registrado en el Asiento N° 011 de fecha 14 de Junio en el que se registra las no labores por presencia de lluvia intensa imposibilitando labores de partidas al exterior, los que no son atribuibles al Contratista.

- 01 dias - Registrado en el Asiento N° 031 de fecha 02 de Julio en el que se solicita la consideracion de un dia por metrados adicionales no considerados como van

OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. N° ALTO KATARI
 PANGOA - SATIPO

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO
 RESIDENTE
 CAP 8105

INSPECTOR

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contada

OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada en la Comunidad Nativa

PROYECTO: de Auto Construcción dentro de Pangoa Satipo Junin

PROGRAMA: Educacion

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

ooo Vienen Asiento No 136.

- EN EL EXPEDIENTE, ORIGINADOS POR DENUNCIAS NO PREVISTOS, LOS QUE SE HAN ADECUADO CON ESTRUCTURA ARMADA EN SOBRECIMENTOS Y CIMENTOS ARMADOS JUSTIFICADOS Y ESTRUCTURADOS EN RELACION A LAS AUTORIZACIONES Y ANOTACIONES DICHAS OCURRENCIAS EN LOS ASIENTOS N° 30 DEL 01 JUNIO, ASIENTO N° 027 DEL 29 JUNIO, ASIENTO N° 022 y N° 021, DONDE SE HACE NOTAR EL EXCESO DE SOBRECIMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE OBRA

+ 1.5 DIAS - Registrados en el asiento N° 036 de fecha 07 JUNIO EN EL QUE SE SEÑALA POR LOS TRABAJOS METRADOS VINCULADOS A LOS SOBRECIMENTOS EJECUTADOS EN EL EJE (1) ENTRE E A I Y EN EL EJE (2) DE G A I Y F-G LOS QUE EXEDEN EN ALTURA Y SON REFORZADOS PARA GARANTIZAR LA OBRA SUSTENTADOS EN LOS ASIENTOS DEL 032 al 036

+ 1.25 DIAS - Registrado en el asiento N° 043 de fecha 13 JUNIO, EN EL QUE SE HACE REFERENCIA DEL DIA NO LABORADO POR LA INTENSA LLUVIA, YA QUE LAS PARTIDAS EN ESE MOMENTO SON REALIZADAS AL AIRE LIBRE Y LA CONSISTENCIA DEL TERRENO MOVIDO NO PERMITE EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL EN OBRA

+ 0.3 DIAS - Registrado en el asiento N° 082 de fecha 13 AGOSTO, EN EL QUE SE HACE REFERENCIA LOS DIAS DE SEQUIA EN EL PANTANO POBLADO Y EN TODO EL VALLE QUE SE HA ido PRESENTANDO DIA A DIA TIEMPO SOLEADO, ANOTADOS EN CADA DIA DE LABOR Y REGISTRADOS A PARTIR DEL ASIENTO N° 074, DE LOS CUALES HAN DETRASADO LAS LABORES PERDIENDO TIEMPO EN EL TRASLADO DE AGUA, Y EN EL BOMBEO DEL MISMO, LOS QUE COMPUTAN EN PROMEDIO TRES DIAS DE LABORES DETRASADAS POR MOTIVOS NO ATRIBUYIBLES AL CONTRATISTA

+ 02 DIAS Registrados en el asiento N° 084 y VERIFICADO EN EL ASIENTO N° 105, QUE HACE REFERENCIA AL MAYOR METRADO EJECUTADO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OBRA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AL 100% EL QUE NO IMPlica COSTO ADICIONAL PERO SI 02 DIAS DE AMPLIACION POR LAS LABORES COMPUTADAS SEGUN COSTOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE

+ 1.5 DIAS Registrado en el asiento N° 130 de fecha 20 SETIEMBRE y los asientos N° 126, 127, 128 y 129 EN EL QUE SE DETALLA LAS SIGUIENTES OCURRENCIAS

ooo U AN

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - C.C.M. ALTO NATARI PANGOA - SATIPO

INSPECTOR

JORGE P. MUÑOZ VELAR
ARQUITECTO RESIDENTE
CAP 5108

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contato
 OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada de la Comunidad Nativa
 PROYECTO: de Alto Katari del distrito de Pangoa Satipo Junin
 PROGRAMA: educación
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa
 VIENEN ASIENTO NO 156

QUE NO SE CONSIDERO PAISO PISO EN AULA 1, 2, 3 y DIRECCION SEGUN EXPEDIENTE
 PERO SI PISO TERMINADO, PERO LOS PISO FUERON DEMOLIDOS, EN TAL SENTIDO LA EJECUCION
 DEL PAISO PISO ES NECESARIO Y EMINENTE, QUE SE HA CALCULADO SEGUN COSTOS UNITARIOS
 EN UN LADRO DE 1.5 DIAS DE EJECUCION.

-15 DIAS - EN RELACION A LA SOLICITUD EMITIDA POR PARTE DE LA I.E EN LA QUE SOLICITA EL
 CAMBIO DE CERCO VINO POR CERCO CON MUROS ENDEADOS, EN EL QUE SE TRANSIEREN
 AL CONTRATISTA PARA LA EVALUACION E INFORME DEL MISMO PARA DICHA AMPLIACION QUE
 NO INCLUYE ADICIONALES ECONOMICOS SI NO DE TIEMPO YA QUE LOS GASTO LOS ASUMIRIA
 EL CONSORTIO, POR LO QUE SE OJUNTA EL DEQUEÑO PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES DEL
 CERCO PROYECTADO PARA SU APROBACION Y AMPLIACION DE PUERTO RESPECTIVO. EXP N° 8063
 21 oct. MESA DE PARTES

En RELACION A ELLO SE COMPLETAN 30.25 DIAS SOLICITADOS DE AMPLIACION DE PUERTO LOS
 QUE SE PRESENTAN A LA SUPERVISION PARA SU RESPECTIVA APROBACION Y CONTINUIDAD DEL tramite
 RESPECTIVO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL
 GONZALEZ PRADA - EC. ALTO KATARI
 PANGOA - JUNIN

JORGE L MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE CAP. 8108

PANGOA 21 octubre 2010

Asiento no 157 DE LA SUPERVISION 21/10/2010

- SE OBSERVA QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA ES DE 150 DIAS, SIN EMBARGO NO SE CONCLUIVA LA OBRA PARA LA FECHA SEÑALADA (28/10/2010).
- EL RESIDENTE CONTABILIZA DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO JUSTIFICADOS EN SU MOMENTO Y ANOTADOS EN LAS ORDENES DE OBRA, QUE SON 15.25 DIAS.
- EL RESIDENTE PRESENTA UN EXP. 73. ADICIONAL DE CORREO ENTREGADO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 DIAS NATURALES, EL CUAL ES REVISADO Y APROBADO POR SUPERVISION
- EL RESIDENTE SOLICITA 15.25 + 15 DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO, DONDE SOLO SE LE AUTORIZA 26 DIAS NATURALES PARA ACULMINACION DE LA OBRA.

INSPECTOR

RESIDENTE

CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 82246

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA DE LA COMUNIDAD

PROYECTO: NATIVA DE ALTO KISTARI DISTRITO PANGUA SATIPO JUNIN

PROGRAMA: EDUCACION

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGUA

en VIENEN ASIENTO N° 03

- Se realiza limpieza general del area a intervenir por encontrar en el area de C.computo, LABT y R.E. árboles y maleza que necesitará machetear y retirar dichos árboles
- Se procede a realizar el trazado del area destinada a S.U.M y S.S.HH. segun los ejes planteados 16 y 17 y de (C) a (G) segun planos de obra (MOD 3)
- De igual modo se planta las balizas para el modulo de C. computo LABT y R.E con los ejes (1) y (2) y los ejes (C) a (I) segun planos. (MOD 1)

* Material Ingresado	* Material Usado	* Herramientas	* Personal
- Yeso 18 kg = 2 bks	- Yeso 01 bolsa	- MANUALES	- 01 OPERARIO
- 350 var ϕ 1/4"	- Clavos 2"		- 01 Maestro de obra
- 120 var ϕ 3/8"	- Madera Ballos		- 01 ALMACENERO
- 400 var ϕ 1/2"			
- 90 kg clavos 2 1/2"	* Herramientas usadas		
- 90 kg clavos 3"	- 06 LAMPAS		
- 120 kg clavos 4"	- 06 PICAS		
- 30 kg clavos 5"	- 06 CINETAS		
- 200 kg MARMOL 15" 16"	- 01 COMBO		
- 100 kg " " 20" 28"	- 01 BARRETA		
- HERRAL CIERRE 10 UNDS			
- MADERA PARA ENCOFRADO			

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. NAT. ALTO KISTARI PANGUA - JUNIN

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO RESIDENTE
CAP. 8198


ASIENTO N° 04

Del Residente

02 JUNIO 2010

* Actividades Realizadas Tiempo Durando Lluvia Ligera - Intensa

- Se procede a la culminacion de trazado y replanteo del modulo 01 segun las condiciones planteadas y se procede a obtener los niveles encontrando una variacion de 1.00m de desnivel en la parte baja



INSPECTOR

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. NAT. ALTO KISTARI PANGUA - JUNIN

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO RESIDENTE
CAP. 8198

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato

OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la Comunidad Nativa

PROYECTO: Alto Watawi del distrito de Pangoa Satipo Junco

PROGRAMA: Enfermedades

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa.

01. Viene Asiento n° 04

- Se inicio excavacion en (MOD 3) sum con un total de 06 zapatas de las siguientes dimensiones 1.30 x 1.10 x 1.70 h para las zapatas en eje 16 en C.D y E y en eje 17 en C.D.E segun indicaciones, obteniendo un volumen de 14.59 m³ sin fragmento
- Se procede en horas de la tarde paraular las labores para el dia JUEVES 03 por la presencia de lluvia torrencial a partir de las 14:30 horas las que se extendieron asta altas horas de la noche.

*

* Materiales Usado	* Herramientas	* Personal	-01 ALMACENERO
- Yaso.	- LAMPAS 06	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. WATAWI - PANGOA - SATIPO	-01 MAESTRO DE OBRA
- Madera Encofrado.	- Picos 06		-01 OPERARIO
			-12 PEONES



Del Inspector

Asiento n° 05

02 Jun 2010

Se verifico los niveles del replanteo en el Módulo J, los q no son compatibles con el Exp. Técnico con una variación de 1.00m a 1.20m. de desnivel, el que generará a futuro adicionales meludibles. Asi mismo se constata la presencia de lluvias desde el dia 03 de Junio, los q se han presentado intensamente.

Se sugiere al contratista realizar y/o tomar las acciones correspondientes para q la obra se culmine en el tiempo programado:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENTE

Arq. Soledad M. Garcia Ingaboca
CAP N° 9772
SUB GERENTE

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato
 OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzales Prado de la Comunidad
 PROYECTO: Notiva Alto Vistari Distrito de Pangoa Satipo Junin
 PROGRAMA: Educacion
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

ASIENTO N° 10

* Del Residente

11 JUNIO 2010

* Actividades Realizadas Tiempo - Nublando Lluvia NO LIBERA

- Se continua con excavaciones de zapatas (MOD 1) 1:1 y 2:1 al 100% / DE IGUAL MODO SE PROGRAMAN SANJEANDO DEL TOTAL DEL MODULO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS TENIENDO LAS MEDIDAS DE 0.60 x 2.00 x 5.00 SEY UN TOTAL DE 04 TRAMOS Y DE 0.50 x 0.80 x 3.00 EN UN TOTAL DE 12 TRAMOS
- Se realiza corte ϕ 1/2" para columnas UN TOTAL DE 44 UNIDADES DE 5.20 ml.

* Material Usado

- 44 ϕ 1/2"

* Herramientas

- MANJUNES PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NI. ALTO VISTARI

* Personal

- 01 ALMACENERO
- 01 MESTIZO
- 01 OPERARIO
- 12 PEONES

JOSÉ L. MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE
 CAR. 8105

ASIENTO N° 11

Del Residente * Actividades Realizadas Tiempo Nublando Lluvia LIGERA 14 JUNIO 2010

- Se logra amarrar de columnas - castillos para sum con 34 estribos cada uno para C-1
- Se continua con el habilitado de fierro para columnas contando ϕ 1/2" DE 5.20 PARA CUATRO COLUMNAS TIPO C-2 INCORPORANDO AMARRAR LOS CASTILLOS CADA UNO CON 34 ESTIBOS CONFORME A LOS PLANOS / DE IGUAL MODO HABILITAMOS FIERRO PARA CASTILLOS EN MOD 1 (LARG) UN TOTAL DE CUATRO COLUMNAS DEL TIPO - C-1 DE IGUAL MODO SE HABILITA FIERRO PARA 08 COLUMNETAS CON cortes DE 2.80 PARA SUM DEL TIPO CA-1 y ϕ 3/8" PARA 08 COLUMNETAS CA-3 DE 1.95 CADA UNO CON SUS ESTIBOS DE ϕ 1/4" EN TIPO 5 colocamos EN CA1 = 13 ESTIBOS y CA3 = 9 estribos EN RELACION A LOS PLANOS ANEXOS / ADEMÁS SE REALIZA HABILITADO DE BARRILLAS PARA ZAPATAS UN TOTAL DE 10 UNIDADES CON ϕ 1/2" CADA UNO 5 DE 0.95m y 6 DE 1.15 m SEGUN PLANO.

PARA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NI. ALTO VISTARI - PANGOA - SATIPO

JOSÉ L. MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE
 CAR. 8105

INSPECTOR

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato
 OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada de la
 PROYECTO: de Alto Katari Distrito de Pangoa Satipo Junin
 PROGRAMA: Educacion
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

000 VIENEN ASIENTO N° 011

- Se procede a perforar zapatas del surti procediendo a vaciar el solado de las 10 zapatas con una altura de 0.10 m. segun plano.

- No se trabajó el día 12 por lluvias intensas desde las 2:00 horas hasta las 17 horas.

* Material usado	* Material ingresado	* Herramientas	* Personal
- 60 ϕ 1/2"	- 200 lb Cemento	- Manuales	- 01 Almacenero
- 10 ϕ 3/8"	- 24 tablones 1x10x10		- 01 Maestro
- 8 ϕ 1/4"	- 48 tablones 1x12x10		- 02 Operarios
- Alambre de amarrar N° 16	- 18 m ³ Hormigon		- 02 Oficiales
- Cemento 11 kg	- 30 m ³ Piedra grande		- 03 Peones
- Hormigon 2 m ³			

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NM. ALTO KATARI PANGOA - SATIPO
 JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE
 CAP. 8199

Del Inspector Asiento n° 12 14 Junio 2020

Se realiza la verificación insitu, el avance de las partidas:

- Excavación de zapatas, Solados y Acero para zapatas y columnas, los q. se vienen ejecutando conforme al Exp. Técnico.

- Se constata la presencia de lluvias en la zona de trabajo, inundando las excavaciones, frente a esto se recomienda al contratista eliminar el agua (limpieza) para continuar con demás partidas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. García Ingaroca
 CAP. N° 9772
 SUB GERENTE

15 Junio 2020

ASIENTO N° 013

Del Residente

* Actividades Realizadas

- Se continúa con el habilitado de fierro ϕ 1/2 para 10 columnas (C1=2 C2=6 C3=2)

y se prosigió al amarrar respectivo con estribos cada uno 34 unidades estas

cantidos para el mod I (Lmt. CC D.E.)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NM. ALTO KATARI PANGOA - SATIPO

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE
 CAP. 8199

INSPECTOR

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contratario - Abogado

OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada de la Comarca Nativa

PROYECTO: Ata vintona distrito Pangco Satipo Junin

PROGRAMA: Educación

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangco

Asiento N° 031

Del Remate * Actividades Realizadas Tiempo - Soleando 02 Junio 2010

- Se Continúa con el vaciado de cimientos en el eje 1 entre C,D,E,F al 100% en una altura de 1.20 x 0.50 ancho en relación a los niveles obtenidos, teniendo en consideración que 03 de ellos en el eje (D) se tuvieron que reforzar con acero $\phi 3/8"$ colocando 11.14 y 13 unidades de $\phi 3/8" \times 1.10m$. De igual modo se procede al vaciado en el eje (E) los cimientos con $\phi 3/8"$ de un total de 23 Urd de 1.30 y 5 unidades de 3.75 m según nivel para garantizar la estabilidad de la obra, se colocan 08 columnetas del tipo CA3 y 01 columnet CA2.

- Se solicita a la supervisión se considere el tiempo de excavación adicional, el tiempo de habilitado de fierro y el vaciado adicional considerando un día de retardo por los adicionales presentados.

* Material Usado

* Equipos

* Personal

- 14 Urd $\phi 3/8"$

- Mezcladora concreto

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. N° 101 ALTO KATARI PANGCO - SATIPO

- 49 bls cemento

- Herramientas manuales

- 01 Almacenero

- 01 Maestro de obra

- 6 m³ Hormigón

- 02 Operarios

- 02 Oficiales

- 6 m³ Piedra

- 02 Peones

JORGE L. MUNOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE
CAP 8108

Asiento N° 032

03 Julio 2010

Del Remate * Actividades Realizadas Tiempo - Soleando

- Se procede al encofrado de sobrecimiento en los ejes (D) y (E) entre (C) y (F) en las siguientes medidas en altura eje (D) a 0.45 m y en eje (E) a 0.95 m de altura (armado)

- Se procede a umbría de columnas en el montón (sum) a nivel de cimientos en una altura de 0.90 m según niveles alcanzados

* Material Usado

* Equipo

* Personal

- 19 bls cemento

- Mezcladora tipo trompo

- 01 Almacenero

- 01 Maestro de obra

- 2.5 m³ Hormigón

- Herramientas manuales

- 02 Operarios

- 02 Oficiales

- 09 bls cemento

- 02 Peones

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC. N° 101 ALTO KATARI PANGCO - SATIPO

INSPECTOR

JORGE L. MUNOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE
CAP 8108

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrata

OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel González Prada de la Comunidad Nativa

PROYECTO: Alto Kintari Distrito Pangoa Satipo Junín

PROGRAMA: Educación

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

Asiento N° 33

DE LA SUPERVISIÓN

03/07/2010

- Se culminan actividades de cemento corrido al 100% en MOD 3 (S. Cerrado, L.R. Mult. y P.R.E.S.)

- Se inician los trabajos de encofrados sobre el cemento en los ejes 1 y 2 Tramo CC y S-S verificando la verticalidad de ejes y las alturas indicadas.

DE LAS OBSERVACIONES: Se considerará el día de adicional de tiempo por las actividades realizadas de cemento corrido reforzado ya que no se indica en planos, ni presp. y esp. de

del esp. técnico, como necesario reforzar por inestabilidad del terreno.



Asiento N° 034

Del Residente

* Actividades Realizadas

- Se procede al desencofrado de sobrecimientos vacados y se procede al encofrado de columnas con una altura de 3.15m en un total de 04 unidades, pretendiendo el vacado respectivo con un concreto f'c = 710 kg/cm² según especificaciones de planos y se procede a obtener el testigo.

- Se procede al vacado de 02 cimientos corridos entre ejes F y G en (1 y 2) ambos con acero para refuerzo del futuro sobrecimiento, la dimensión en profundidad aumento un total de 0.80 a 1.15 en ambos casos / se colocan cuatro volutas 02 del tipo CA1 y 02 del CA3

* Material Usado

- 62 bcs Cemento

- 3 m³ Piedra

- 8.5 m³ Hormigón

- Madera Encofrado

* Montaje

- Equipos menores (mezcladora)

- Herramientas manuales

Personal - 01 Almozo

- 01 Maestro de Obra

- 02 Operarios

- 02 Oficiales

- 03 Peones

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZÁLEZ PRADA - CC. NAT. ALTO KINTARI PANGO - SATIPO

JORGE MUÑOZ VILLAR
RESIDENTE
CAP. 8108

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato
 OBRA: Mejoramiento de la I.E. Manuel Gonzalez Prada de la Comunidad Nativa
 PROYECTO: Alto Vintari Distrito Pangoa Satipo Junin
 PROGRAMA: Enfermedades
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

ASIENTO N° 035

06 Julio 2010

Del Residente * Actividades Realizadas

- Se procede al vaciado de el cimiento entre 6 y 4 de altura 1.40 x 0.50 con una diferencia de 0.60 de mas, se coloca el columneta con 4 el ca2, de igual modo se procede al vaciado de cimiento en el eje I, el que es incrementado con acero de refuerzo para el sobrecimiento armado segun criterio estructural con $\phi 3/8"$

- Se procede a limpieza de obra por sugerencia de la supervicion

* Material Usado

* Equipo

* Personal

- Cemento

- Hormigon, Piedra Grande

- Madera Encofrado

- Clavos / fierro $\phi 3/8" = 9$ varillas (Adicional)

- Mezcladora
- Herramientas Manuales

- 01 Almacenado
- 01 Maestros
- 02 Operarios
- 02 Oficiales
- 02 Peones

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL
 GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KATARI
 PANGO - SATIPO
 JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO RESIDENTE CAR. 8108

ASIENTO N° 036

07 Julio 2010

Del Residente * Actividades Realizadas

- Se procede al encofrado de columnas en sum en un total de 26 unidades, procediendo a su respectivo vaciado con un total de 1.42 m³ con un total de 14 bbs Cemento, procediendo a obtener la respectiva muestra (testigo). Se procede al encofrado de sobrecimiento de una altura de 1.20 derivando de la columna de 0.45 m teniendo una diferencia de 0.75, ademas de ser reforzado con $\phi 3/8"$, solicitando a la supervicion la consideracion respectiva de adicionales de obra y por ende adicionales de tiempo laborado, por dichos mayores metrados, este sobrecimiento es vaciado al 100% con un total de 1.5 m³ con 03 bbs Cemento / segun metrados y costos unitarios EQUIVALEN A 1.5 DIAS DE RETRASO SEGUN CUADRILLA

* Material Usado

* Equipo

* Personal

- Cemento

- Hormigon

- Clavos

- Madera Encofrado

- Piedra Mediana

- Mezcladora

- Herramientas Manuales

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL
 GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KATARI
 PANGO - SATIPO

- 01 Almacenado
- 01 Maestros de Obra
- 02 Operarios
- 02 Oficiales
- 02 Peones

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO RESIDENTE CAR. 8108

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

P. 1.

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: Contrato
 OBRA: Mejoramiento de la Institución Educativa Manuel González Prada de la Comunidad
 PROYECTO: Urbano Alto Katari Distrito Pangoa Satipo Junín
 PROGRAMA: Educación
 ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa

Asiento N° 042

12 Julio 2010

Del Presidente. * Actividades Realizadas Tiempo Nublado Lluvia Intensa 3:00 pm

- Se procede a desencofrar los sobrecimientos y de igual modo de armar facheros para columnas encofrando cuatro de ellas en el eje 2 entre E, C, G y I con una altura de 3.30m con 1m³ de concreto con 10 bbs cemento en f'c=210 kg/cm² con la muestra respectiva (testeo)
- Se continua con el asentado de ladrillo entre eje C-D en 1 con un total de 260 ladrillos, 02 bbs cemento y 1/2 m³ de arena gruesa.
- Se inicio mal tiempo a partir de las 3:00 pm dificultando las labores realizadas por un tiempo de 02 horas.

* Material usado

- Cemento
- Hormigón
- Madera encofrado
- Clavos
- Ladrillo

* Equipo

- Mezcladora
- Herramientas manuales

* Personal

- 01 Almacenero
- 01 Maestros de Obra
- 02 Operarios
- 02 Oficiales
- 02 Peones

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZÁLEZ PRADA - CC.NH. ALTO KATARI PANGO - SATIPO

 JORGE EL MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO RESIDENTE
 CAP. 8109

Asiento N° 043

13 Julio 2010

Del Presidente * Actividades Realizadas Tiempo Lluvia Intensa

- Continúa el mal clima con lluvia intensa durante todo el día, por lo que no se labora, ya que las condiciones de trabajos son al aire libre y la consistencia del terreno no permite el desplazamiento del personal, término de lluvia a las 16:00 horas por lo que se solicita la consideración del tiempo perjudicado.

Asiento N° 044 de la Supervisión 13/07/2010

- Siguen las actividades de Asentado de ladrillo en eje C-D. Se inicia el encofrado de columnas en el eje 2 E, C, G, I H= 3.30 m.
- Se verifica la verticalidad del encofrado de columnas. Hasta la fecha (12/07/2010) del clima; se observa intensa precipitación pluvial en la zona de trabajo, no pudiendo realizar actividad alguna; considerando 03 días de retraso por factor climático.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZÁLEZ PRADA - CC.NH. ALTO KATARI PANGO - SATIPO

 JORGE EL MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO RESIDENTE
 CAP. 8109

INSPECTOR

RESIDENTE



CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
 INGENIERO CIVIL
 SUPERVISOR

Grafiresa

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 78 DE LA SUPERVISIÓN 10/08/2010

- Se verifica la compactación de Utreras en frente del MOD I con plancha compactadora. CAPA DE ROLLON DE 7@10 cm HASTA LLEGAR AL NIVEL DESEADO, ALICATA CUS 3.U.M.
- Se realizan trabajos de desmontaje de Utrera collar en MOD II (Aula N° 4 y 5) y desmonte de ventanas metálicas en área de rehabilitación. Se recomienda usar Equipos de Seguridad.
- Se observa la escasez de agua en la zona de trabajo, se recomienda buscar otra fuente de agua cerca a la zona.



CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
INGENIERO CIVIL
CIP 82246

Asiento N° 079

Del Residente * Actividades Realizadas clima sol intenso 11 Agosto 2010

- Se solicita autorización a la supervisión el uso de madera mohera para los toriles ya que manda tornillo el muy escaso y en cantidad de verde el que no garantiza un buen trabajo, por lo que se solicita utilizar madera mohera amarrilla y/o rosada que posee las mismas características del tornillo y a la vez aplicar preservante de madera.
- Se continúa con labores de nivelado ya que no se puede proceder con el trabajo por el escaso abastecimiento de agua potable, el que ha venido bajando hace 10 días.

* Materiales

Equipos

Personal

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.M. ALTO KATARI - PANDEA - SATIPO
- 01 Maestro
- 02 Operarios
- 02 Oficiales

- Ninguno

- Manuales / Plancha Compactadora

Asiento N° 080

Del Residente * Actividades Realizadas clima sol intenso 12 Agosto

- Se comunica a la supervisión que se comprara cobertura en aluminio con plateado medio y con un espesor de 0.30 o mayor según nos autorice para poder realizar el pedido respectivo.
- Se continúa con demolición de puros y de laterales para ventilar aula 01, 02, 03 en mod de rehabilitación.
- No se puede realizar ningún trabajo ni vacado por falta de agua potable.

o.o. J.A.N

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.M. ALTO KATARI - PANDEA - SATIPO

INSPECTOR

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE
CAP. 8103

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

000 VIENEN Asiento No 080

- Se realiza el tendido de red colectora $\phi 4"$ a fonque y de igual modo el sistema de agua fría y su red de distribución por 25 ml y 103 19 pto de junta de agua fría sum.
- En laboratorio se realiza el sistema de drenaje y el de agua según planos.

* Material Usado

* Equipo

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. AITO KATARI FANGOA - SATIPO

- TUBERIA NICOLL $\phi 4"$ DE 1000x
- TUBERIA $\phi 1"$ AGUA NICOLL
- Pegamento PVC

- Planchas Rematadas

- 01 MEX-STRO
- 02 OPERARIOS
- 02 OBREROS
- 02 PROMET

JORGE MONOZ VILLAR
 RESIDENTE CAP. 8108

Asiento No 81 DE LA SUPERVISIÓN 12/08/2010

- Se autoriza el uso de madera mogano similar para la fabricación de tijerales, ya que la madera terciado es escasa en la zona, (sin modificar la calidad de construcción).
- Se autoriza la compra de cobertura ALUZINC, peralte medio, canal trapezoidal sobre todo con $e = 0.30$ A MÁS, como indica el Exp. Técnico teniendo en cuenta ser de buena calidad y presentar el certificado de calidad de dicho material, ya que en la actualidad las alaminas de $e = 0.30$ ya no son comerciales.
- Se realizan actividades menores como demolición de pisos en aula No 01, 02 y 03. No pudimos realizar las partidas de trasportes por la escasez de agua en la zona de trabajo.



CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 82246

Asiento N 082

Del Residente a Actividades Realizadas clima sol intenso

13 Agosto

- Se procede a realizar el pedido de madera según la autorización, de igual modo se hace el pedido de calamina tipo CALUMINADO trapezoidal planchas enteras.
- Se solicita a la supervisión la consideración del tiempo perdido por la falta de agua en la zona por sequía generada por un lapso de 03 días, ya que el contratista está trasladando equipo para el traslado de agua.
- Las labores son restringidas solo a limpieza en obra y nivelados de pisos.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. AITO KATARI FANGOA - SATIPO

INSPECTOR

JORGE MONOZ VILLAR
 RESIDENTE CAP. 8108

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 083

del Residente * Actividades Realizadas suma del Intero 14 Agosto

- Se procede a realizar el trazado y excavación de cimientos para apoyo de mesas de trabajo de 50 x 60 x 40 altura esto en el contorno y en el medio de 50 x 70 x 40 los que no se encuentran considerados en el expediente técnico, pero son necesarios para la estabilidad de la obra en la que se incluyen 36 $\phi 3/8"$ de 1.25 m y 48 Contes $\phi 3/8"$ de 0.50 m los que formarán la malla.
- Se realiza el vaciado de concreto con 1.5 m³ con 15 bbs cemento / agua tratada de C.P. Kiatari (rio).
- Se colocan viguetas EJE (A) entre 11 al 15 con la verificación del fierro requerido / No se vacia.
- Se saca la consideración de tierra en excavación y la no presencia de agua en la comunidad.

* Material Unido

* Equipo

OSMA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KIATARI
 PANOSA - SATIPO

- Cemento / Hormigon / $\phi 3/8"$

- Mezcladora tromato

- 01 maestro
 - 02 operarios
 - 02 oficiales
 - 07 peones

Asiento N° 084

del Residente * Actividades Realizadas suma del Intero 15 Agosto 2010

- Se soluciona el agua a través del tomador en cuerdos durante horas antes de las labores pero en pocas cantidades, / se prosigue al vaciado de viguetas en modo II EJE (A) de 11 al 15.
- Se procede al encofrado de viguetas EJE (B) al 100%.
- Se comienza armado de veredas en su cumplimiento un total de 76.04 m² de armado y se instalan las 06 saunas de PVC $\phi 7"$ para desagüe en S.E. H.H.
- Se encorran soportes de mesa de trabajo en laboratorio previo enmaldado de estructura dejando listo para el vaciado.
- Se pone de conocimiento a la supervisión que al solicitar otro tipo de cobertura, se deberá de remediación en el módulo de rehabilitación en su integridad, el que no concordaría con la mencionada en el expediente que solo es el 50% de remediación, por lo que deberá autoridad el remediación total y con ello el tiempo de 02 días de trabajo según costo unitarios según item N° 01.02.06.01 Cobertura de plancha galvanizada y de igual modo el desmontaje y cambio del mismo.

OSMA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KIATARI
 PANOSA - SATIPO

JORGE MUÑOZ VILLAR
 RESIDENTE
 CAP. 8109

INSPECTOR

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 85 DE LA SUPERVISIÓN 16/08/2010

- Se verifica el compactado en UETOTAS del SUM, probándose satisfactoriamente.
- Se verifica 06 salidas PUE de 2" SAL EN SS. HH.
- Se Autoriza el Reemplazo de Cosechas en AUL 01, 02, 03 + DIRECCIÓN DE LA MISMA CALIDAD DE LOS OTROS MONULOS, PARA OBTENER LA UNIFORMIDAD DE ESTAS, Y NO TENER PROBLEMAS DE SUPLENIR DE CÁMINAS ANTIGUAS CON LAS NUEVAS CANAL TRAPEZOIDAL, SIEMPRE Y CUANDO NO GENERE ADICIONAL PRESUPUESTARIO PERO SI DE TIEMPO.
- Se Concederán 03 DÍAS DE ADICIONAL TIEMPO POR ESCASEZ DE AGUA.

ASIENTO N° 086



CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
 INGENIERO CIVIL
 CIP 82246

DEL RESIDENTE * ACTIVIDADES REALIZADAS CLIMA SECAO

17 Agosto 2010

- Se vacan viguetas sobre muros EN EJE B ENTRE 11-15 CON CONCRETO FIC= 210 kg/cm²
- Se vacan apoyos PARA MESA LABORATORIO CON UN TOTAL DE 12 MUESTRAS 3b/c cemento
- Se tarraje vigas EN MOD II (DEHABILITACION) EN TODO EL CONTORNO INTERNO
- Se desmonta cobertura DE AULA 01, 02, 03 Y DIRECCION EN UN 50%

* MATERIAL

* EQUIPO

* PERSONAL

- Cemento
 - Hormigon arena fina

- MALLAS

- 01 DUMMECERO
 - 01 MAESTRO DE OBRA
 - 07 OPERARIOS
 - 02 OFICIALES
 - 02 PEONES

ASIENTO N° 087

18 Agosto 2010

DEL RESIDENTE * ACTIVIDADES REALIZADAS CLIMA SECAO

- Se realiza encofrado DE MESA DE LABORATORIO
- Se continua con tarraje lento POR LA FALTA DE AGUA EN INTERIOR DE AULA 04 Y 05 LATERNES DAÑOS GRANDES EN EJE 11, 13, 15, PREVIA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LO CONVENIENTE A TOMACORRIENTES.
- Se nivela veredas Y SE REALIZA LIMPIEZA EN OBRA / SE DA INICIO A LA COEFECION DE PUERTAS EN MANERA CERRA Y A MUEBLES ADMINISTRATIVOS SEGUN DISEÑO ACORDADO

INSPECTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRAS



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

- Se procede a la instalacion de tuberia electricas en S.S.H.H.
- En MOD I se instala tuberia electricas para puntos de iluminacion con tuberia PVC en su totalidad.

* Materiales

- PUNCHO ALUMIN
- MADERA 2x2 x 8'
- MULTIPLEX
- TABAJUNTA / pintura latex.

* ECUADOR

- HERRAMIENTAS MANUALES

CONTRATAMIENTO DE LA E. MANUEL
 GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KIATARI
 PANGOA - SATIPO

- 01 ARMADORERO

- 01 MAESTRO

- 02 OPERARIOS

- 02 OFICIALES

- 02 PEONES

ASIENTO N° 10

JORGE L MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO
 RESIDENTE
 CAP. 8108

DEL RESIDENTE * Actividades Realizadas

01 Septiembre 2010

- Se culmina armado de estructura soporte de cielo raso 100% interior sum, se coloca MULTIPLEX EN EL TAPADO D-E y con sus las tapajuntas respectivas previamente pintadas
- Se inicia armado de estructura cielo raso en CRE de forma H.I a 100%
- Se desmonta mesas de trabajo.
- Se culmina techado de MOD II al 100% con un area de 323.00 m² y con sus respectivas fumiteras al 100% con 46.45 ml, teniendo en consideracion las adicionales de 151.19 m² equivalente a 02 dias de trabajo.

* Materiales

- PUNCHO ALUMIN
- CUMADERO ALUMIN
- CLAVOS 2" x 3", 1 1/2"
- MADERA 2x2 x 8' / MULTIPLEX.

* ECUADOR

- H. MANUALES

CONTRATAMIENTO DE LA E. MANUEL
 GONZALEZ PRADA - CC.NN. ALTO KIATARI
 PANGOA - SATIPO

- 01 ARMADORERO

- 01 MAESTRO

- 02 OPERARIOS

- 02 OFICIALES

- 02 PEONES

ASIENTO N° 10

JORGE L MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO
 RESIDENTE
 CAP. 8108

02 Set. 2010

DEL RESIDENTE * Actividades Realizadas

- Se culmina colocado de pintura y cielo raso al 100% interior del sum. y se procede a imprimar los muros del interior del sum, se procede al armado de estructura de cielo raso en S.S.H.H. con listones de 2x2 al 100%.
- En MOD I se termina estructura en CRE y se procede al colocado del 50% de multiplex previamente pintada en latex blanco.

INSPECTOR

JORGE L MUÑOZ VILLAR
 ARQUITECTO
 RESIDENTE
 CAP. 8108

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

PROYECTO VIENTOS ASIENTO N° 106

- Comenzando en el cielo paso un total de 16 pajas octogonales dejando uno para el enbueco
- En MOD II se procede al armado de cielo paso, estructura y se coloca tubería de PVC - Electricas con un total de 16 sonidos
 - Se continua compactando discos en toda su integridad / se continua imprimiendo en SS.HH al 100%

* Materiales

* Faltos

* Principal

- Multiplica / Mincha 2x2 Moncha

- Tapauntas / Pintura Latex - Herramient. Manuales

- Planos 2" 3", 1 1/2"

- Anticorrosion pintura Tekno

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. AUTO KIZARI PANGSA - SATIPO

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO RESIDENTE CAP. 8105

- 01 Almacenes
- 01 Oficina obras
- 02 Oficinas
- 02 Pedones

Asiento N° 107

DE LA SUPERINTENDENCIA

06/09/2010

- Se verifica el colocado de cielo paso con multiplica en S.U.M. procediéndose a imprimir los muros interiores del mismo, aplicando en 2r. se coloca el cielo paso con multiplica pintado de color blanco
- Se arma la estructura de cielo paso en MOD II previa verificación del colocado de ob salidas para luminarias (TUB. PVC 55L).
- Se consideran 02 días de adicional de tiempo por mayor actividad en actividades de aula 01, 02, 03 + Dirección mas no de presupuesto



CHRISTIAN ZENTENO HERRERA
INGENIERO CIVIL
CIP 92246

Asiento N° 108

07 set. 2010

del Residente * Actividades realizadas

- Se culmina colocación de multiplica previamente pintada en SS.HH y se comienza con el colocado de tapauntas
- Se arma andamio para estructura cielo paso parte posterior
- Se culmina el enbueco de multiplica en CRE al 100% incluyendo el colocado de Tapauntas, poniendo de conformidad a la Inspección y Junta de la I.E. la calidad de los materiales - como multiplica de marca Sternit, pintura marca Vencedor (Latex) anticorrosivo (Tekno) impermeable (PPP), TUBOS STANDARD

U A N.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA - CC.NN. AUTO KIZARI PANGSA - SATIPO

INSPECTOR

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
RESIDENTE CAP. 8105

SUPERVISOR

CRONOGRAMA ACELERADO - VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYEC. :	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRA :	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
ELAB.POR :	CONSORCIO M&F
PLAZO EJE. :	150 DIAS
FECHA :	octubre, 2010.
LUGAR :	SAN MARTIN DE PANGOA
DISTRITO :	PANGOA
PROVINC. :	SATIPO
DEPART. :	JUNIN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UND.	METR.	UNIT.	PARCIAL	PRIMER MES				SEGUNDO MES				TERCER MES				CUARTO MES				QUINTO MES				AMPLIACION				AMPLIACION CERCO PERIMETRICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.03.08.02	CHAPA FORTE DE 03 GOLPES CON MANILA	paq	6.00	74.28	445.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

PROGRAMA ACELERADO - VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
ELABORADO POR:	CONSORCIO M&F
PLAZO ELEC.:	150 DIAS
FECHA:	octubre, 2010.
LUGAR:	PANGOA
DISTRITO:	SATIPO
PROVINCIA:	JUNIN
DEPARTAMENTO:	JUNIN

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UND.	METR.	UNIT.	PARCIAL	PRIMER MES				SEGUNDO MES				TERCER MES				CUARTO MES				QUINTO MES				AMPLIACION				AMPLIACION CIERO PRELIMINAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.01.06	CUBIERTAS	m2	279.48	22.06	6,165.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA - CC.NIV. ALTO KIATARI - DISTRITO DE PANGOA - JUNIN

JORGE L. MUÑOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE
CAP. 0108

88

COURA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANU...
...GONZALEZ PRADA - CC.NEL.ATO KUNARI
MANCOSA - SATIPO

L. MUÑOZ VILLAR
 CAP. 8106
 PRESIDENTE

CRONOGRAMA ACELERADO - VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYEC. : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN																	
ELABOR. : CONSORCIO M&F		SAN MARTIN DE PANGOA																	
PLAZO EJC. : 150 DIAS		PANGOA																	
FECHA : octubre, 2010.		SATIPO																	
		JUNIN																	
LUGAR :		DISTRITO :																	
PROVINC. :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	
FECHA :		DEPART. :																	

CRONOGRAMA ACELERADO - VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

PROYEC. : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	
ELAB.POR : CONSORCIO M&F	
LUGAR: SAN MARTIN DE PANGOA	
PLAZO EJE. : 150 DIAS	
FECHA : octubre, 2010.	
DISTRITO: PANGOA	
PROVINC.: SATIPO	
DEPART.: JUNIN	

ITEM	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UND.	METR.	UNIT. U.	PARCIAL	PRIMER MES					SEGUNDO MES					TERCER MES					CUARTO MES					QUINTO MES					AMPLIACION	AMPLIACION CERCO PERIMETRICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
04.01.06.01	PINTURA EN LIMITE REGULATORIO	m	402.06	2.35	944.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA - CC. INI. ALTO KIATARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO

FORGE L MUNOZ VILLAR
ARQUITECTO
RESIDENTE