



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



## RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1050-2010-A/MDP

Pangoa, 02 de Diciembre del 2010

### VISTO:

El informe N° 337-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 30 de Noviembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO ACRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II DISTRITO DE PAGOASATIPO"**. Que consta de un (01) Archivar a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

### CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 649-2008-A/MDP, de fecha 24 de Junio del 2008, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO ACRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II DISTRITO DE PAGOASATIPO"**, con un presupuesto de S/. 127,553.39 (Ciento Veinte Siete Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 39/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO ACRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II DISTRITO DE PAGOASATIPO"**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 a la 37 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria.

Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **112,860.70** (Ciento Doce Mil Ochocientos Sesenta con 70/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución;

Estando a lo propuesto y contando con la visación por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficial de Administración.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO ACRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II DISTRITO DE PAGO-SATIPO”**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa por comité de Gestión con una inversión total de S/.**112,860.70** (Ciento Doce Mil Ochocientos Sesenta con 70/100 Nuevos Soles), que consta de Un (01) Archivador respectivamente con 555 folios, los que forman parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiera de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 a la 37 Construcciones en Curso.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Distrital de Pangoa


*Oscar*  
**M. Oscar Vilazana Rojas**  
**ALCALDE**



130

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA**  
**SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
GESTION 2007-2010  
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 337 - 2010-SMGI-SGDUR/MDP



A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS  
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA  
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : PRESENTO LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E  
IMPLEMENTACION CON EQUIPO AGRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN  
PABLO II DISTRITO DE PANGOA- SATIPO"

REF. : INFORME N° 93-2010-PPG/LIQUID

FECHA : PANGOA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

Folio 23

Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:


Según el informe en referencia presentado por el C.P.C ROMAN P. POMALAZA GAZANI, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de 01 archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

- **MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO AGRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II DISTRITO DE PANGOA- SATIPO ""**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene de un archivador de liquidación técnica y financiera de obra de 556 folios y cuaderno de obra copia, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnica Financiera de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL  
  
Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca  
CAP N° 9772  
SUB GERENTE



INFORME N°93- 2010 - PPG/LIQUID

129

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA OUR	
RECEPCION	
FECHA	19 de NOV 2010
EXP	2102 HORA 12:32
FIRMA	Cwp INICIO Archivado

A : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA.  
Sub-Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

DE : CPC. Román Pedro Pomalaza Gazani  
Técnico en Liquidación de Obras Públicas

ASUNTO : Revisión y Presentación de Liquidación Técnica y Financiera

REF. : Informe N° 31-2010-DLTD/MDP.  
Informe N°258-2010-SGDPMA-MDP

FECHA : Pangoa, 12 de Noviembre del 2010

Por intermedio del presente documento me dirijo a Ud., Con el debido respeto y a la vez le presento 01 archivador de Liquidación técnica y financiera de la siguiente obra:

- Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con equipo Agrícola en el Anexo de Juan Pablo II

En dicho proyecto, se ha constatado que falta:


- El expediente técnico,
- El Acta de recepción de obra
- El cuaderno de obra solamente adjunta el folio 24-25 y 45 y del folio 50 al folio 100, lo cual se encuentra incompleto,
- La firma en la liquidación técnica del profesional responsable.

Debo manifestarle que se me ha entregado para realizar la revisión y ordenamiento de la presente liquidación de proyecto, lo cual se ha desarrollado el mismo.

Sugiero que emita a quien corresponde, para que realice las regularizaciones de los documentos faltantes, para la conformidad de su jefatura, y seguir su procedimiento para su respectiva resolución.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

Atentamente.

  
C.P.C. Román Pedro Pomalaza Gazani  
C.C.P.J. MAT. 637



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA

## LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO  
E IMPLEMENTACION CON EQUIPO AGROPECUARIO  
EN EL ANEXO JUAN PABLO II"

UBICACION:

LUGAR : Anexo Juan Pablo II

DISTRITO : PANGOA

PROVINCIA : SATIPO

REGION : JUNIN

*Lic. Oscar Villazana Rojas*

ALCALDE  
(Gestión Fdcl 2007 - 2010)



PRESIDENCIA DE CONCEJO DE MINISTROS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E  
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS AGRICOLAS EN EL  
ANEXO DE JUAN PABLO II PANGOA-SATIPO-JUNIN"



2009.

126  
~~254~~



**LIQUIDACION  
TECNICA**

15 OCT. 2010

INFORME N° 0028 - 2010 - RO/JVB/MDP

Exp. N°: 8916 Folio: 27  
Hora: 3:40 Firma: [Firma]

A : Tec. Carlos Jiménez Reymundo  
Sub Gerente de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

DE : Ing. Jesús Villalba Bonifacio  
Residente de Obra

ASUNTO : ENTREGA DE LIQUIDACION TECNICA

FECHA : 15 De Octubre Del 2010.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle conocer lo siguiente:

Se presenta el informe final de obra, asimismo se presenta LA LIQUIDACION TECNICA, LA LIQUIDACION DE LA OBRA Y FINANCIERA DE LA OBRA EJECUTADA. Fue presentado en su momento Oportuno en la sub gerencia de desarrollo agropecuario del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPOS AGRICOLAS EN EL ANEXO DE JUAN PABLO II-PANGO" La liquidación técnica se presenta a solicitud del sub gerente de Desarrollo Agropecuario:

2. LIQUIDACION TECNICA

- Liquidación Técnica
- Liquidación de la Obra fue presentado de acuerdo a la Planilla de información adjunto.

Se entrega a la Sub Gerencia de desarrollo a fin que se realice las documentaciones respectivas y demás fines pertinentes en su momento oportuno por lo tanto solicito hacer efectivo de la retención del 10% de mis Haberes.

Es todo cuanto le informo para su conocimiento y fines del caso.

ATENTAMENTE.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JESUS VILLALBA BONIFACIO

RESIDENTE DE OBRA.

# PLANTILLA DE INFORMACIÓN

## LIQUIDACION TECNICA

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
  - a. DEL EXPEDIENTE TECNICO
  - b. DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
  - c. DE VALORIZACIONES
  - d. DE LOS PAGOS EFECTUADOS
2. CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES
3. RESOLUCION DE EXPEDIENTE TECNICO
4. CONTRATO DE SUPERVISION, RESIDENCIA, ASIT. ADM.
5. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6. ACTA DE INICIO DE OBRA
7. ACTA DE TERMINACION DE OBRA
8. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
9. SALDOS DE ALMACEN

## LIQUIDACION FINANCIERA

10. DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA
  - PRESUPUESTO DE OBRA
  - COMPROBANTES DE PAGO
  - RESOLUCION MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y CONVENIOS
  - FACTURAS, BOLETAS DE MATERIALES
  - RECIBOS DE HONORARIOS DE MANO DE OBRA
  - BOLETAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
  - FACTURAS, BOLETAS Y/O RECIBOS DE HONORARIOS DE GASTOS GENERALES
11. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA
12. LIQUIDACION CONTABLE
13. INFORME FINAL VALORIZADO

## INFORME FINAL

### ANEXOS:

- FOTOGRAFIAS
- CUADERNO DE OBRA
- PLANOS
- FILE DE OBRA
- COMPARATIVO DE METRADOS (CUADRO Nº 01)
- PRESUPUESTO COMPARATIVO
- RELACION DE MATERIALES QUE INGRESARON A OBRA
- CONSOLIDADO DE RECURSOS

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TECNICA - FINANCIERA

541  
22

## LIQUIDACIÓN TECNICA

### 1.- DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA	: Municipalidad Distrital de Pangoa
UNIDAD EJECUTORA	: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
COMPONENTE	: Proyecto Productivo
META	: Mejoramiento de la Producción de cacao e Implementación con Equipos agrícolas.
UBICACIÓN	: Localidad : Juan Pablo II Distrito : Pangoa. Provincia : Satipo. Departamento : Junín.
AÑO PRESUPUESTAL	: 2008 y 2009
MODALIDAD DE EJECUCION	: Por Administración Directa
PRESUP. EXP. TEC. INICIAL	: S/. 123,851:14 Nuevos Soles.
PRESUP. EJECUTADO	: S/. 112,860:70 Nuevos Soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: Presidencia de Consejo de Ministros.
RESP. ELABORACIÓN EXP. TEC.	: Ing. Jhony Apolinario Caso.
RESP. EJECUCION DE OBRA	: Ing. Miriam Pérez Espinoza. : Ing. Jesus Villalba Bonifacio.
RESP. SUPERVISION	: Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario.
PLAZO DE EJECUCION PROGRAM	: 10 Meses Calendarios
TIEMPO DE EJECUCION	: 12 Meses Calendarios
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	: 15 de Julio del 2008
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 30 de Junio del 2009

### 2.- BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017, sus modificatorias y ampliaciones vigentes.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008/EF, sus modificatorias y ampliaciones vigentes.
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
- Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28187, Ley que incorpora el Artículo 244° de la Ley N° 27444.

ING. JESUS VILLALBA BONIFACIO  
Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario  
Municipalidad Distrital de Pangoa  
Satipo - Junín

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA – SATIPO - JUNIN**

# UIDACIÓN DE OBRA: TECNICA - FINANCIERA

- Norma Técnica de Control N° 600 sobre Obras Públicas aprobada por R.C. N° 072-98-CG del 26 de Junio del 98, R.C. N° 036-01 de 18.03.01
- Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, aprobado con Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 18 de Julio de 1988
- Artículo 1764° y siguientes del Código Civil promulgada por el Decreto Legislativo N° 295.

## 3.- ANTECEDENTES DE LA OBRA

La Municipalidad Distrital de Pangoa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, dentro de su Programa de Ejecución de Obras para el año 2008 ha programado la Obra en denominación "Mejoramiento de la Producción de cacao e implementación con equipos agrícolas en el Anexo de Juan Pablo II - Pangoa - Satipo-Junin".

### 3.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

Para la ejecución de la "Mejoramiento de la Producción de cacao e implementación con equipos agrícolas en el Anexo de Juan Pablo II - Pangoa - Satipo-Junin". la Municipalidad Distrital de Pangoa, contó con un Expediente Técnico, afectándose presupuestalmente de reparaciones Colectivas de la PCM, por un monto de S/. 100,000:00 Nuevos Soles.

Se reinicia la Obra los trabajos el 05 de Enero del 2008, con personal contratado por la municipalidad que serán pagadas mediante contrato por el nuevo residente en vista que el tecnico de obra continuaba los labores de campo, se trabajo hasta el 30 de Junio del 2009, y la obra queda concluida al 100% y el gasto financiero es S/. 112,860.70 Nuevos Soles.

### 3.2 UBICACIÓN DE LA OBRA

- Localidad : Juan Pablo II.
- Distrito : Pangoa.
- Provincia : Satipo.
- Departamento : Junin.

### 3.3 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO

#### OBJETIVOS

- Comprende un sistema de Instalación de cacao y plantas forestales e implementación con Equipos Agrícolas en el Anexo de Juan Pablo II -Pangoa-Satipo-Junin.
- Disminuir la pobreza Extrema y mejorar la calidad de Vida de la población Beneficiaria.
- Mejorar las condiciones de ingreso económico de los pobladores.
- Eliminar la contaminación y disminuir radicalmente la presencia de enfermedades como: Malafia, Palodismo, Neomonía, Gripe, Diarrea, Parasitosis, etc.
- Lograr que la comunidad con la producción de cacao mejoren sus servicios básicos primordiales como luz, agua potable y desagüe.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO - JUNIN**

122  
242  
ING. JUAN CARLOS  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA – FINANCIERA

128  
537

- Generación de empleos temporales durante la ejecución del proyecto.

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Comprende la ejecución de "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipos Agrícolas en el Anexo de Juan Pablo II-Pangoa –Satipo-Junin". En cada finca de los beneficiarios. El planteamiento del proyecto se ha hecho tomando en cuenta la población, topografía del terreno e impacto ambiental.

Se ha diseñado las instalaciones de acuerdo a la necesidad de la población, se ha considerado plantas injertadas para la instalación a campo definitivo.

### DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO.

Según el Presupuesto Analítico, con el que se inicia la ejecución de obra.

<b>Vestuarios</b>						<b>56.00</b>
1	Botas de jebe	UNID	2	18.00	36.00	
2	Poncho de agua	UNID	2	10.00	20.00	
<b>Combustibles y Lubricantes</b>						<b>2800.00</b>
1	Gasolina	GI	200	12.50	2500.00	
2	Cojín	UNID	200	1.50	300.00	
<b>Servicios No Personales</b>						<b>41584.14</b>
1	Expediente técnico	UNID	1	6,000.00	6000.00	
2	Ing. Agrónomo	MES	6	2,000.00	12000.00	
3	Técnico Agropecuario	MES	6	1,400.00	8400.00	
4	Peones	GLB	1	15,184.14	15184.14	
<b>Materiales de Construcción</b>						<b>1254.00</b>
1	Malla Metálica	M	28	4.50	126.00	
2	Calamina Galvanizado Nº 022	UNID	20	18.50	370.00	
3	Calamina Transparente	UNID	20	29.00	580.00	
4	Clavo de Calamina	Kg	10	8.00	80.00	
5	Clavo de Nº3	Kg	5	7.00	35.00	
6	Clavo de Nº2	Kg	5	7.00	35.00	
7	Clavo de 2.5	Kg	4	7.00	28.00	
<b>Bienes de Consumo</b>						<b>12759.00</b>
1	Semilla de Cacao	KG	42	15.00	630.00	
2	Semilla de Cedro Rosado de la India	KG	1	350.00	350.00	
3	Semilla de Frejol Palo	KG	14	4.00	56.00	
4	Bolsas de Plástico (4*7)	MILL	25	9.00	225.00	
5	Bolsas de Plástico (8*6)	MILL	20	14.00	280.00	

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA - FINANCIERA

720

<b>Materiales de enseñanza</b>						<b>500.00</b>
1	Copias	GLB	1	500.00	500.00	
<b>Materiales de escritorio</b>						<b>1010.10</b>
1	Papel de Bond 80 gr	MILL	2	32.00	64.00	
2	Cuaderno de 100 Folios	UNID	1	32.00	32.00	
3	Libro de Actas de 50 hojas	UNID	1	6.00	6.00	
4	Cuadernos de 100 hojas	UNID	14	1.30	18.20	
5	Cajas de Plomones	CAJA	2	18.00	36.00	
6	Lapicero FC N°31	CAJA	3	18.00	54.00	
7	Papelotes Rayado	UNID	250	0.24	60.00	
8	Pizarra Acrilico	UNID	1	28.00	28.00	
9	Tablero Acrilico	UNID	2	9.00	18.00	
10	Archibador	UNID	1	5.50	5.50	
11	Papel calca Normal	UNID	6	1.00	6.00	
12	Sobre Manila A4	UNID	12	0.50	6.00	
13	Folder manila A4	UNID	12	0.70	8.40	
14	Tonner HP 1020 Lasser	UNID	1	280.00	280.00	
15	Pilas recargables	UNID	2	26.00	52.00	
16	Pegamento UHU	UNID	2	4.50	9.00	
17	Cinta Embalaje	UNID	2	1.00	2.00	
18	Esquelete	UNID	2	2.00	4.00	
19	Vinifan	UNID	75	4.00	300.00	
20	Perforador	UNID	1	11.00	11.00	
21	Engranpador	UNID	1	10.00	10.00	
<b>Equipos y bienes duraderos</b>						<b>24,145.90</b>
1	Piladora de Arroz	UNID	1	11,000.00	11,000.00	
2	Motosierra Stil 070	UNID	1	4,700.00	4,700.00	
3	Motosierra Stil 0250	UNID	2	1,350.00	2,700.00	
4	Moto polvirizadora solo	UNID	1	3,145.90	3,145.90	
5	Motoguaraña sthil	UNID	1	2,600.00	2,600.00	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>115184.14</b>
<b>APORTE DE BENEFICIARIOS</b>						<b>15184.14</b>
<b>APORTE DE MUNICIPALIDAD</b>						<b>8667.00</b>
	Moto polvirizadora solo	UNID	1	1,054.10	1,054.10	
	Guano de Isla	sacos	54	50.00	2,700.00	
	Roca Fosforica	saco	28	40.00	1,120.00	
	Cloruro de Potasio	sacos	1	52.90	52.90	
	Dolomita	sacos	28	30.00	840.00	

  
 INCENTIVO AL SECTOR PRODUCTIVO  
 JUNIN - 2010  
 RESULTADO

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA - SATIPO - JUNIN**

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA – FINANCIERA

fertilizante 20-20-20	sacos	29	100.00	2,900.00	
PCM					100000.00
TOTAL					123851.14

## 3.4 COSTO TOTAL APROBADO

### **PRESUPUESTO BASE**

Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos descritos líneas arriba, se ha verificado el Presupuesto Base del proyecto, los precios están referidos al mes de Julio del 2008, siendo el resumen de la forma siguiente:

#### **Presupuesto Base:**

Costo Directo	S/.	93,481.90
Gastos Administrativos	S/.	15,185.10
Gastos de Aporte beneficiario	S/.	15,184.14
<b>Costo Total del Presupuesto</b>	<b>S/.</b>	<b>123,851.14</b>

## 3.5 CRONOLOGIA DE EJECUCION

### **DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE EJECUCION**

Durante la ejecución de la obra, la profesional responsable contó con los siguientes documentos:

- Expediente Técnico.
- Cuaderno de obra debidamente legalizado y foliado.

## 3.6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecución está determinado en el Expediente Técnico en la Memoria Descriptiva); la que indica 10 meses (300 Días Calendarios).

## 4.- PROYECTO EJECUTADO

### **4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO TERMINADO**

La obra se inició el 15 de Julio del 2008 con la respectiva entrega de terreno por parte de las autoridades de la Localidad de Juan Pablo II al Residente de Obra y culminada definitivamente el 30 de junio del 2009, se ejecutaron las siguientes partidas:

- Producción de Plantones de cacao: Producción de Plantones de cacao la producción de plantones de cacao y de plantas forestales se realizaron en la finca de cada uno de los beneficiarios para garantizar la instalación de campo definitivo de toda la instalación de los plantones.

ING. JESUS VILALBA BOMBACIO  
CIP N° 25710  
RESIDENTE

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA – FINANCIERA

524  
168

## 4.4 VALORIZACIONES

Se cuenta con la presentación de 03 Informes de valorización, de los cuales se determina lo siguiente:

1ra. Val.	=	Ing. Miriam Pérez Espinoza	Según Presupuesto Base
2da. Val.	=	Ing. Miriam Pérez Espinoza	Según Presupuesto Base
3ra. Val.	=	Ing. Jesús Villalba Bonifacio	Según Presupuesto Base
<b>100.00% - OBRA TERMINADA</b>			

### PRIMER INFORME DE AVANCE DEL RESIDENTE DE OBRA

- Corresponde al mes de Agosto del 2008 ingresado por mesa de partes por el Ing. Miriam Pérez Espinoza – Residente de Obra.
- El residente de obra valoriza: obras preliminares al 100%; instalación de vivero al 100%, instalación de tinglado al 100%; suministro y colocación de semillas; la construcción de camas de vivero al 100%. Adquisición de bienes al 100%. Adquisición de Equipos Agrícolas 80% de Adquisición.

### SEGUNDO INFORME DE AVANCE DEL RESIDENTE DE OBRA

- Corresponde al mes de octubre del 2008, ingresado por Mesa de Partes por el Ing. Miriam Pérez Espinoza – Residente de Obra.
- El residente de obra valoriza: obras preliminares al 100%; Mantenimiento de vivero al 100%, Abonamiento de vivero al 100%; Riego de vivero al 100%, Control de plagas y enfermedades 100%, Control de malezas al 100%.

### TERCER INFORME DE AVANCE DEL RESIDENTE DE OBRA

- Corresponde al mes de Junio del 2009 al 100.00% de avance acumulado, ingresado por el Ing. Jesús Villalba Bonifacio – Residente al 100%; Injertación de plántones de cacao Instalación de plantas de cacao al 100% e Instalación de plantas forestales al 100%. Adquisición de Equipos Agrícolas para los Beneficiarios.
- No realizo los adicionales y deductivos presupuestales por +/- metrados ejecutados.

## 4.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas están descritas en el Expediente Técnico y son de carácter normativo durante el proceso constructivo de la Obra.

## 4.6 PAGOS EFECTUADOS

Los pagos efectuados para la ejecución de la obra, se realizaron de la siguiente manera:

### PAGO POR MATERIALES

A través del Comité de gestión se realizó las adquisiciones que fueron pagadas por la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Pangoa.

*[Firma]*  
ING. JESÚS VILLALBA BONIFACIO  
CIP 4 35710  
RESIDENTE

# LIQUIDACIÓN DE OBRA: TÉCNICA – FINANCIERA

5231  
117

- **PAGO POR MANO DE OBRA**  
Este rubro fue el aporte de los beneficiarios tal como indica el expediente técnico de dicho proyecto para culminar la obra.
- **PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO**  
No se realizó pago alguno.
- **PAGO POR HERRAMIENTAS**  
Se adquirió un Modulo de Herramientas pagadas mediante Tesorería y su conformidad previo ingreso al almacén de obra y enviados a obra en ejecución.
- **PAGO POR FLETE**  
Mediante la emisión de Documento sustentatorio y conformidad; pagadas por el traslado de diversos materiales de trabajo (herramientas e insumos, etc.),
- **GASTOS ADMINISTRATIVOS**  
Por adquisición de bienes y servicios; pagos al residente de obra, elaboración del expediente técnico, copias y otros que se programen.

PAGOS EFECTUADOS	
Materiales y Herramientas	SI. 21681.90
Mano de Obra	SI. 30,036.00
Maquinaria y Equipo	SI. 25,200.00
Combustible y Lubricantes	SI. 2,800.00
Flete	SI. 4,800.00
Aporte de Mano de Obra	SI. 15,184.14
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>SI. 108,666.04</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	SI. 15,185.10
GASTOS DE SUPERVISION	SI. 0.00
<b>TOTAL PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SI. 128,142.50</b>

## 4.7 DE LOS MATERIALES

- **MATERIALES QUE INGRESARON A OBRA**
- **SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS EN OBRA**  
No se tiene información por parte de los responsables de la ejecución de la obra.
- **MATERIALES QUE ADEUDA LA OBRA**  
No hubo préstamo de materiales de otras obras, se evidencia la compra de todos los materiales requeridos para el cumplimiento de la meta.
- **MATERIALES OTORGADOS A OTRAS OBRAS EN CALIDAD DE PRESTAMO**  
No se tiene información por parte de los responsables de la ejecución de la obra.

ING. JESÚS  
CIP. N.º 53770  
RESIDENTE



**LIQUIDACION  
FINANCIERA**

## INDICE

### LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

- Presupuesto de Obra según Expediente Técnico
- Consolidado general de recursos

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

- Meta presupuestaria
- Modalidad
- Función
- Programa
- Sub. Programa
- Proyecto
- Entidad ejecutora
- Residente de obra
- Presupuesto asignado
- Ejercicio
- Fecha de inicio de proyecto
- Tiempo de ejecución
- Fecha de Término del Proyecto.
- Ubicación
- Fuente de financiamiento

### PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE

- Presupuesto final aprobado

### DESCRIPCION DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

- Costo total de ejecución de la obra

### CONCLUSION FINANCIERA

### OBSERVACIONES FINANCIERAS

### RECOMENDACIONES FINANCIERAS

### ESTADO FINANCIERO

- Presupuesto de Obra
- De la Municipalidad Distrital de Pangoa
- Estado financiero ejecutado efectivo
- Valorización física final de la obra ejecutada

### ÉVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

- Formato EV-9 / GL
- Formato EV-13 / GL

### CONSOLIDADO DE MATERIALES EQUIPOS, GASTOS GENERALES

### RESUMEN GENERAL POR PARTIDA ESPECÍFICA

#### ANEXOS

- Comprobantes de pagos
- Planilla de viáticos, facturas, boletas de ventas, recibos por honorarios profesionales
- Movimiento de la Unidad de Abastecimientos
- Informes

114  
11/11/08

1. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPLEMENTACION CON EQUIPO AGRICOLA EN EL ANEXO JUAN PABLO II"

DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: La Unidad de Tesorería, Abastecimientos, Almacén, Contabilidad, y la Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano, Asistentes Administrativos.

Se verifico la documentación técnica, y Administrativa en originales siendo estas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El presupuesto de obra consignado en el expediente técnico aprobado, asciende el costo de la Obra de S/.127,553.39

b) Consolidado General de Recursos:

(Ver Presupuesto en el expediente técnico).

2. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

- Meta Presupuestaria : "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipo Agrícola en el Anexo Juan Pablo II"
- Modalidad : Por Beneficiarios con Comité de Gestión.
- Función : Agraria.
- Programa : Promoción de la Producción Agraria.
- Sub. Programa : Promoción Agraria.
- Proyecto : Apoyo a la Producción Agropecuaria.
- Entidad ejecutora : Municipalidad de Pangoa.
- Residente de Obra : Ing. Jesús Villalba Bonifacio.
- Presupuesto Asignado : Año 2008 S/ 100,000.00;  
Año 2009 S/ 50,539.00
- Ejercicio : 2008 - 2009
- Fecha de Inicio del Proyecto : 15-07-2008
- Tiempo de Ejecución : 1 año.
- Fecha de Término del Proyecto: 31-06-2009.
- Ubicación : Anexo de Juan Pablo II, Distrito Pangoa, Provincia de Satipo,  
Región Junín.
- Fuente de Financiamiento: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
(REPARACIONES COLECTIVAS)

3. PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE:

- Presupuesto Final Aprobado ..... S/. 127,553.39
- Detalle Presupuestal:
  - a) Costo Directo..... S/ 91,369.25
  - b) Gastos Generales ..... S/ 21,000.00
  - c) Expediente y Supervisión..... S/ 15,184.14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

C. PEE. Ramón Prado Delgado Garani  
JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.

4. DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA:

- 6. Gastos de Capital
  - 5. Inversiones
    - 11. Aplicaciones Directas

6.5.11.33	Servicios de Consultoría	S/ 6,000.00
6.5.11.50	Servicios de Terceros-Obras por Contrata	S/ 56,322.60
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa bienes	S/ 8,090.10
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa servicio	S/ 35,648.00
2.6.32.52	Equipo de uso Agrícola y pesquero	S/ 6,800.00

**COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA** S/ 112,860.70

- **BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL DE LA OBRA:**

- PRESUPUESTO APROBADO
- PRESUPUESTO EJECUTADO
- GASTO FINAL DE LA OBRA

5. CONCLUSION FINANCIERA:

- El Presupuesto Aprobado para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipo Agrícola en el Anexo Juan Pablo II" es el importe de S/. 150,539.00
- El Presupuesto Ejecutado en la presente Obra, suma el Monto de S/112,860.70
- En la liquidación Financiera se determina un Gasto Final por la suma de S/112/860.70

6. OBSERVACIONES FINANCIERAS:

- Falta el comprobante de pago N°499 de fecha 30-03-09 a nombre de David Campos Enrique por el importe de S/2,000.00
- Falta el comprobante de pago N°3248 de fecha 06/10/09 a nombre de Valentín Matos Contreras por el importe de S/2,000.00
- Existe una diferencia en lo que respecto a la ejecución 2009 por el importe de S/478.00 según data presupuestal.

7. RECOMENDACIONES FINANCIERAS

Los encargados de ejecutar la Obra como: el Supervisor, Residente, y Asistente administrativo, y quienes componen la parte administrativa, según convenio tenían 15 días naturales posteriores a la conclusión física del la Obra, establecida en la Directiva de Ejecución del Proyecto, para la presentación de la Rendición final de Cuentas y demás documentación para la Liquidación del Convenio.

- La Unidad de Contabilidad deberá saldar la sub. Cuenta 333 "Construcción en curso" y trasladar a la cuenta 37 "Infraestructura Pública". Por la liquidación de la Obra: "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipo Agrícola en el Anexo Juan Pablo II" por el importe de S/95,460.00 según detalle:

- 6. Gastos de Capital
  - 5. Inversiones
    - 11. Aplicaciones Directas

6.5.11.33	Servicios de Consultoría	S/ 6,000.00
6.5.11.50	Servicios de Terceros-Obras por Contrata	S/ 56,322.60
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa bienes	S/ 8,090.10
2.6.23.45	Costo de construcción por administración directa servicio	S/ 35,648.00
2.6.32.52	Equipo de uso Agrícola y pesquero	S/ 6,800.00

**COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA** S/ 112,860.70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

*[Firma]*

C.P.C. Ramón Páez Portales Garzañ  
JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.

112  
333

## LIQUIDACION FINANCIERA

### I. Estado Financiero de la Obra

#### 1. Presupuesto de la Obra

La Municipalidad Distrital de Pangoa para el ejercicio fiscal 2008 no ha incorporado en el Presupuesto Institucional de Apertura el proyecto: "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipo Agrícola en el Anexo Juan Pablo II" lo cual se ejecuto bajo la modalidad por Beneficiarios con Comité de Gestión, en el que se da lo siguiente:

#### \* Municipalidad Distrital de Pangoa :

En el ejercicio fiscal 2008 se realizó un Crédito Suplementario para el Proyecto: "Mejoramiento de la Producción de Cacao e Implementación con Equipo Agrícola en el Anexo Juan Pablo II" el importe de S/150,539.00, teniendo un Presupuesto Institucional Modificado por el importe de S/150,539.00, que está compuesto para específicas de gastos como: Materiales de construcción, Pago de Mano de Obra calificada, Pago de Residencia y Otros al 100%, lo cual se tuvo una ejecución por el importe de S/112,860.70, según comparación con la evaluación presupuestal anual 2008.

#### 2. Estado Financiero Ejecutado (Efectivo).

Presupuesto	Presupuesto según PIM.	Porcentaje %	Gasto Ejecutado	Porcentaje %
Costo Total De Obra	S/.150,539.00	100%	S/.112,860.70	74.97%
Presupuesto Total	S/.150,539.00	100%	S/.112,860.70	74.97%

❖ El Costo Total de la Obra es de: S/.112,860.70 (Ciento Doce Mil Ochocientos Sesenta y 70/100 Nuevos Soles).

#### 3. Valorización Física Final de la Obra ejecutada: (Física).


Presupuesto	Presupuesto Expediente S/	%	Gasto Ejecutado	%
Costo Total de Obra	S/ 127,553.39	100%	S/.112,860.70	88.48%
Presupuesto Total	S/.127,553.39	100%	S/.112,860.70	88.48%

❖ En relación al Expediente Técnico se ejecutó el 88.48%, haciendo un Monto Total de S/. 112,860.70.

### II. Anexos:

1. Consolidado de Materiales, Equipos, Gastos Generales
2. Resumen General por partida específica.
3. Copia de documentos sustentatorios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

  
C.P. E. Román Pedro Domínguez Gózzani  
JEFE DE LIQUIDACION

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-9 / GL**  
**EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROYECTOS**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

DEPARTAMENTO : JUNIN  
PROVINCIA : SATIPO  
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA [301095]

FUNCION : 04 AGRARIA  
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA  
SUBPROGRAMA : 0045 PROMOCION AGRARIA  
PROYECTO : 2000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA  
COMPONENTE : 3000133 APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)					
6 GASTOS DE CAPITAL	0	400,000	0	0	400,000	133,193.10	0.00	0.33		
6 5 INVERSIONES	0	400,000	0	0	400,000	133,193.10	0.00	0.33		
6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	400,000	0	0	400,000	133,193.10	0.00	0.33		
6 5 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	300	0	300	300.00	0.00	1.00		
6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	250	0	250	250.00	0.00	1.00		
6 5 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	180	0	180	180.00	0.00	1.00		
6 5 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	12,000	-1,500	0	10,500	10,500.00	0.00	1.00		
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	1,270	0	1,270	1,270.00	0.00	1.00		
6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO	0	388,000	-500	0	387,500	120,693.10	0.00	0.31		
<b>TOTAL COMPONENTE</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>133,193.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>		
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>0</b>	<b>404,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,800</b>	<b>137,993.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Dr. C. Juan Pedro Domínguez Gasani  
JEFE DE LIQUIDACIONES TEL. Y FIR.

884  
111



OBRAS EJECUTADAS 2009

C.F.	NOMBRE DEL PROYECTO 2009	TOTAL		Asistente	Resol. Anob. Exp. Tec.	Exp. Tec.	Pre-Liquid. Fin.	Acta Entrega Terreno de Obra	Acta Inicio de Obra	Acta Culm. de Obra	Acta recep de Obra	Valoriz.	Informe de obra	Cuaderno de obra	fotos	C/P Dctos. Pas. B. B. B. B. B.	Conv.
		P.M.	EJECUT.														
0064	CONTAPARTIDA PARA LOS CONVENIOS DE COOPERACION CON LA MUNICIPALIDAD DE PANGCOA	105,210.00	105,210.00														
0065	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	773,403.00	687,412.97														
0066	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGCOA	161,995.00	163,293.90														
0018	REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE EN EL ANEXO DE BOCA MATARI	50,000.00	0.00														
0020	REHABILITACION DE LA CARRETERA EN LA CC.NN. ALTO SANIBEN	0.00	0.00														
0021	CONSTRUCCION DE LA ETAPA DEL TERMINAL TERRESTRE - PANGCOA	0.00	0.00														
0028	CONSTRUCCION DE LA ETAPA DEL COLEJO MUNICIPAL - PANGCOA	1,354,078.00	787,260.83	SOLEDAD GARCIA INCAOCCA									X				
0030	CONSTRUCCION DE LA ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL - PANGCOA	497,769.00	481,504.22	WALTER MERINO VERGARAY													
0031	RECONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL - PANGCOA	118,600.00	0.00														
0032	SUSTITUCION Y MEJOR. DE LA INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS - SAN CRISTOBAL	150,000.00	0.00														
0040	MEJOR. DE LA PRODUCCION DE CACAO E IMPL. EQUIPOS AGRICOLAS EN EL ANEXO DE SAN PABLO II	50,539.00	50,538.10														
0041	SUBSTIT. DE AULAS, S.S. RR. ADEG. DE LABORATORIO MULTIF. Y EQUIP. DEL CEM DEL CP SAN RAMON	8,888.00	8,887.16	SOLEDAD GARCIA INCAOCCA													
0042	CONSTRUCCION DE LA LOSA MULTIFUNCIONAL - ANEXO DE VILLA PROGRESO - PANGCOA	34,999.00	32,408.05														
0043	MEJORAMIENTO LOCAL MULTIFUNCIONAL CC.NN. BOCA MATARI - PANGCOA	120,729.00	120,727.99														
0044	MEJ. SISTEMA DE A.P. Y LETRINAS ANEXO QUIMOTARI, SECTOR UNION ARQUELLAR Y MARGINAL SUR	105,088.00	96,253.33	MELQUADEZ VALCHES CHAMORRO													
0045	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE INDUSTRIAL Y 08 DE AGOSTO DISTRITO DE PANGCOA	5,438.00	5,424.81														
0046	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE 28 DE JULIO CUADRAS 5.8 Y 7 DEL DISTRITO DE PANGCOA	27,533.00	24,398.64														
0047	8 ETAPA INST. VIVEROS COMUNALES Y DES. DE CAPACIDADES PARA LA PRODUC. AGRIC. DE PANGCOA	72,418.00	72,414.88														
0048	CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRICO DE LA I.E. SAN MARTIN DE PANGCOA	48,491.00	45,477.39	MELQUADEZ VALCHES CHAMORRO													
0049	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA AVENIDA SONOMORO - DISTRITO DE PANGCOA	41,178.00	26,778.00														
0050	CONSTRUC. DEL PUESTO DE SALUD EN EL ANEXO DE LOS ANGELES DE EDEN, DISTRITO DE PANGCOA	7,935.00	7,935.00														
0051	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN EL ANEXO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE PANGCOA	150,000.00	136,237.70	RONALD GUZMAN													
0052	MEJOR. DE LA PRODUCT. AGRICOLA EN LA CUENCA RIO SONOMORO MARGEN DERECHA PANGCOA	145,920.00	142,842.00														
0053	CONST. DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CAMPUSSHARI, DISTRITO DE PANGCOA	23,688.00	23,652.83														
0054	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE SONOMORO - CC.NN. MATZURARI	34,998.00	34,184.07														
0055	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE MANTADO DE CUADRAS, DISTRITO DE PANGCOA - SATIPO	8,027.00	5,843.81														
0056	INSTAL. DE CULTIVO DE CACAO EN TERRENO DEFINITIVO ANEXO DE SELVA VIRGEN, DISTRITO DE PANGCOA	29,430.00	24,569.50														
0057	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE 3 DE NOVIEMBRE, CUADRAS 4, 5 Y 6, DISTRITO DE PANGCOA	9,984.00	9,981.90														
0058	CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE VILLA MARIA, DISTRITO DE PANGCOA	87,308.00	89,320.96	ALEX RICHAH MARI													
0059	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARTIN DE PANGCOA - C.P. HERCOSA PAMPA, SATIPO - JUNIN	1,592,622.00	1,493,032.19	LUIS FERNANDEZ SARRIEMTO													
0060	AMPLIAC. MEJOR. SUBSTIT. IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 30638 DEL CP. SAN RAMON, DIST. DE PANGCOA	24,015.00	23,768.26	JORGE HUISOZ													
0061	DE MARCACION TERRITORIAL DEL DISTRITO DE PANGCOA - SATIPO	112,487.00	33,388.70														
0062	RECONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31988 DE LA CC.NN. BAJO CHAVIN, DISTRITO DE PANGCOA	0.00	0.00														
0064	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEO SAGRADO CORAZON DE JESUS	3,253.00	2,550.00														
0065	CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO LA BREÑA, DIST. DE PANGCOA	15,016.00	15,015.70														
0066	PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE PANGCOA, PROVINCIA SATIPO - JUNIN	50,000.00	44,000.00														
0067	AMPLIAC. MEJOR. SUBSTIT. IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 30938 DEL CP. SAN RAMON, DIST. DE PANGCOA	87,688.00	87,274.18														
0068	CONSTRUCCION DE LA BERMA CENTRAL DE LA ALAMEDA MARGINAL, DISTRITO DE PANGCOA - SATIPO	6,093.00	2,319.25														
0069	MEJOR. DE INFRAEST. E IMPLEMENT. DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. N° 30675 CC.NN. MAZARONQUIARI	44,670.00	26,305.85														
0070	RECONSTRUCCION DEL LOCAL MULTISERVICIOS DEL ANEXO DE CAMPUSSHARI, DISTRITO DE PANGCOA	84,787.00	84,609.99														
0071	RECONSTR. DE 02 AULAS + DIRECCION + LETRINAS CON ARRABASTRE HORASALCO DE LA I.E. N° 31683	50,845.00	35,417.87														
0072	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MIDP	12,093.00	12,000.00														
0073	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 31988 DE LA CC.NN. BAJO CHAVIN	111,000.00	108,551.18														

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGCOA  
 C.P.C. Ramón Pedro Domínguez Gazani  
 JEFE DE LIQUIDACIONES TEC. Y FIN.

