



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

## RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1102-2010-A/MDP

Pangoa, 15 de Diciembre del 2010

### VISTO:

El informe N° 371-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 15 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”** que consta de un (01) Archivarior con 393 folios, un (01) cuaderno de obra de 50 folios rellenos del 01 al 022 folios, un (01) expediente técnico original con 051 folios, a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

### CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1049-2008-A/MDP, de fecha 19 de Noviembre del 2008, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”** con un presupuesto de S/. **77,695.00** (Setenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria.



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



202

Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4<sup>a</sup>, literal 1<sup>a</sup> de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N<sup>o</sup> 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Sub Gerencia de desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **41,445.70** (Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 70/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Estando a lo propuesto y contando con la Visación por la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficial de Administración.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **“CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa con comité de Gestión, con una inversión total de S/.**41,445.70** (Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 70/100 Nuevos Soles), que consta de un (01) Archivador con 393 folios, un (01) cuaderno de obra de 50 folios rellenos del 01 al 022 folios, un (01) expediente técnico original con 051 folios, respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiera de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en Curso.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



*Oscar*  
**Lic. Oscar Villazana Rojas**  
**ALCALDE**



201

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO**  
**SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL**  
GESTION 2007-2010  
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 372- 2010-SMGI-SGDUR/MDP


A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS  
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA  
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA  
"CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN  
EL ANEXO DE LA BREÑA- DISTRITO DE PANGO - SATIPO - JUNIN"

REF. : CARTA N° 05 ETP-C/2010

FECHA : PANGO, 15 DE DICIEMBRE DEL 2010.



Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por la Arq. EVELYN TICSE PAUCAR, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de 01 archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

- **"CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA DISTRITO DE PANGO - SATIPO - JUNIN"**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene de 01 archivador de liquidación técnica y financiera de obra de 393 folios, 01 cuaderno de obra original de 50 folios rellenos del 01 al 022 folios, expediente técnico original con 051 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO  
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL


  
Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca  
CAP. N° 9772  
SUB GERENTE

Pangoa 07 de Diciembre de 2010

CARTA N° 05 ETP-C/2010

Presente :

Arq. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA  
SUB GERENTE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



Asunto : PRESENTACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA:

- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Villa Progreso
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el C.P. de Unión Chavini

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted, para hacer llegar mi saludo y manifestarle lo siguiente:

Como es de su conocimiento, se ha realizado la liquidación técnica financiera de los proyectos:

- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Villa Progreso
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el C.P. de Unión Chavini

Para el cual se ha tomado las respectivas acciones correspondientes el que ha sido CONCLUIDO en su totalidad en tal sentido es presentado para su respectiva evaluación por el área correspondiente.

El que contiene:

- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 426 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 023 folios
  - 01 Expediente técnico con 051 folios
- \*Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 393 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 022 folios
  - 01 Expediente técnico con 051 folios
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 389 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 025 folios
  - 01 Expediente técnico con 053 folios

**PROVEIDO**

PASE A: Asistente  
PARA: Revisión de la liquidación técnica y financiera

*[Signature]*  
Arq. Evelyn E. Tiese Paucar  
CAP - 9200


FECHA: 14 DIC 2010



- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Villa Progreso
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 426 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 023 folios
  - 01 Expediente técnico con 051 folios
  
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 426 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 023 folios
  - 01 Expediente técnico con 051 folios
  
- \*Construcción de una losa Multifuncional en el C.P. de Unión Chavini
  - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 426 folios
  - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 023 folios
  - 01 Expediente técnico con 051 folios

Sin otro particular a la presente, me suscribo a usted.

Atentamente.

  
-----  
 Arq. Evelyn E. Tiese Paucar  
CAP- 9200




Municipalidad Distrital de Pangoa

391

*Liquidación  
Técnica - Financiera*

*"Construcción de una losa deportiva multifuncional en el anexo de la Breña - Pangoa - Satipo - Junín"*



**UBICACION**

**REGION**  
**PROVINCIA**  
**DISTRITO**  
**LUGAR**

**JUNIN**  
**SATIPO**  
**PANGO A**  
**ANEXO LA BRENA**

*Satipo  
Noviembre 2010*

*[Handwritten signature]*  

 Municipalidad Distrital de Pangoa  
 Calle 9200


## FICHA TECNICA DETALLADA

398


- a) OBRA: "Construcción de una losa deportiva multifuncional en el anexo de la Breña - Pangoa - Satipo - Junín",  
Primera etapa

TECNICO		
1	OBRA	"Construcción de una losa deportiva multifuncional en el anexo de la Breña - Pangoa - Satipo - Junín" - Primera Etapa
2	Cod. SNIP	98127
3	MODALIDAD EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA - POR BENEFICIARIOS
4	ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
5	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENCIA DE MINAS - CANON
6	PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMAS REPARACIONES COLECTIVAS	: s/ 42000.00
7	APROBACION DE EXPEDIENTE	Según Resolución Nº 1049- 2008- A-MDP
8	RESIDENTE DE OBRA	Arq. Jorge Luis Muñoz Villar CAP Nº 8106
9	SUPERVISOR DE OBRA	: SUB GERENCIA DUR
10	FECHA DE INICIO DE OBRA	: 13 febrero 2009
11	TIEMPO DE EJECUCIÓN	: 45Días Calendarios
12	FECHA PROGRAMADA DE CULMINACIÓN	: 30 Marzo de 2009
13	AMPLIACION DE PLAZO	: NINGUNO
14	PARALIZACION	: NINGUNA
15	FECHA REAL DE CULMINACION	: 23 de Marzo de 2009
FINANCIERO		
1	VALOR REFERENCIAL SEGÚN EXPEDIENTE	S / 77695.00
2	PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 42000.00
3	PRESUPUESTO EJECUTADO	S/. 41,445.70
4	PRESUPUESTO SOBRANTE	S/. 554.3
5	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO A EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO I ETAPA	70.18 %
6	PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A ANALITICO FINAL - PRESUPUESTO ASIGNADO	98.68 %

  
Arq. Evelyn E. Tisse Pascat  
CAP 9200



# A. LIQUIDACION TECNICA

  
Arq. Evelyn C. Tise Paucar  
CAP 9200

## Liquidación Técnica

### A. LIQUIDACION TECNICA

#### I. INFORMACION GENERAL

- 1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO
- 1.2 EXPEDIENTE TECNICO

#### II. DATOS DE LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE OBRA

- 2.1 SUPERVISOR
- 2.2 RESIDENTE
- 2.3 PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
- 2.4 PERSONAL CALIFICADO

#### III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

- 3.1 UBICACIÓN
- 3.2 ANTECEDENTES
- 3.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
- 3.4 OBJETIVOS
- 3.5 METAS DEL PROYECTO A EJECUTARSE

#### IV. DESARROLLO DE LA OBRA

- 4.1 MODALIDAD DE EJECUCION
- 4.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 4.3 APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO
- 4.4 PROCESO DE EJECUCION
- 4.5 TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

#### V. SITUACIÓN DEL PROYECTO

- 5.1 ANTES DE LA EJECUCION
- 5.2 DURANTE LA EJECUCION
- 5.3 DESPUES DE LA EJECUCION
- 5.4 MODIFICACIONES DEL PROYECTO EN OBRA
- 5.5 DESCRIPCION VALORIZADA DE LA OBRA
  - 5.5.1 Valorización Física Final Ejecutada
  - 5.5.2 Valorización de Mano de obra Calificada Final Ejecutado
- 5.6 PARTIDAS EJECUTADAS
- 5.7 METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
  - 5.7.1 Metrados según expediente técnico
  - 5.7.2 Metrados Real Ejecutado
- 5.8 AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO REAL
- 5.9 ACTAS SUSCRITAS
- 5.10 CUADERNO DE OBRA
- 5.11 CONVENIO SUSCRITO
- 5.12 PRUEBAS, CONTROLES Y CALIDAD
- 5.13 RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADOS, ADICIONALES Y REDUCCION DE OBRA
- 5.14 MEMORIA VALORIZADA POR PARTIDAS
- 5.15 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
- 5.16 PLANOS DE POST CONSTRUCCION Y/O REPLANTEO


  
 Arq. Evelyn E. Tisse Ponce  
 CAP - 9200

**VI. MOVIMIENTO MATERIALES**


- 6.1 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES
- 6.2 EQUIPO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
- 6.3 MOVIMIENTO DE MATERIALES
  - 6.3.1 RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN Y MATERIAL EN CANCHA
  - 6.3.2 MOVIMIENTOS DIARIO DE ALMACEN
  - 6.3.3 PARTE DIARIO DE EQUIPOS MENORES
  - 6.3.4 PARTE DIARIO DE COMBUSTIBLE
- 6.4 ACTAS DE SOBRANTES

**VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****VIII. ANEXOS**


- 8.1 PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL Y FINAL EJECUTADO
- 8.2 ACTAS SUSCRITAS
- 8.3 RESOLUCIONES Y CONVENIOS SUSCRITAS
- 8.4 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
- 8.5 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
- 8.6 MOVIMIENTO DE MATERIALES
- 8.7 VALORIZACIONES DE LA OBRA
  - 8.7.01 Valorizaciones de obra
  - 8.7.02 Valorización Física Final Ejecutada
- 8.8 METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
  - 8.3.1 Metrados según expediente técnico
  - 8.3.2 Metrados Real Ejecutado
- 8.9 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
- 8.10 PLANOS DE REPLANTEO
- 8.11 FILE DE OBRA (INFORMES DE LA RESIDENCIA- SUPERVISION)

  
Arq. Evelyn C. Tiese Pauca  
CAP - 9200

388



# I. INFORMACION GENERAL

  
Ay. Eddy E. Tisse Pucan  
CAP - 9200

## I. INFORMACION GENERAL

## 1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

- a) OBRA : "Construcción de una losa deportiva multifuncional en el anexo de la Breña - Pangoa - Satipo - Junín"  
Primera etapa
- b) MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA POR BENEFICIARIOS
- c) CONVENIO : N° 240-2008-MDP-PANGO
- d) COMITÉ DE OBRA : Reconocido por Resolución de Alcaldía N° 1004-2008-A-MDP
- e) ENTIDAD EJECUTORA : COMITÉ DE OBRA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
- f) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : FONCOMUN
- g) PRESUPUESTO ASIGNADO : s/ 42 000.00
- h) RESIDENTE DE OBRA : Arq. Jorge Luis Muñoz Villar  
CAP N° 8106
- i) INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA : SGDUR
- j) FECHA DE INICIO DE OBRA : 13 febrero 2009
- k) TIEMPO DE EJECUCIÓN : 45 Días Calendarios
- l) FECHA PROG.DE CULMINACIÓN : 30 Marzo de 2009
- m) INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO : ninguno
- n) PARALIZACION : ninguno
- o) FECHA REAL DE CULMINACION : 23 de Marzo de 2009

## 1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

- a) Código SNIP : 98127
- b) PROYECTISTA : Arq. Soledad Miriam García Ingaroca  
CAP N° 9772
- c) APROBACIÓN EXPEDIENTE : Según Resolución N° 1049- 2008- A-MDP

  
Arq. Evelyn E. Tiscapa  
CAP - 9200



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN  
GESTIÓN 2007 - 2010



"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

332

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1049- 2008 - A/MDP

Pangoa, 19 de Noviembre de 2008

### VISTO:

El Informe Técnico N° 067-EP/ARMB/MDP-20008, de fecha 17 de Noviembre, de la División de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, dando su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - PANGOA - SATIPO - JUNIN", elaborado por la Arq. Soledad M. García Ingaroca con registro CAP N° 9772.

### CONSIDERANDO:

Que; el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada mediante la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II - AUTONOMIA - del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4°, literal 4.1° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, para efectos de elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - PANGOA - SATIPO - JUNIN", se ha realizado en función a la viabilidad del Perfil de Pre-Inversión - Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el mismo que se encuentra identificado con código SNIP N° 98127

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88.-CG, numeral 3. expresa; es requisito indispensable para la ejecución de obras por Administración Directa, que éstas deben contar con el "Expediente Técnico" aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, análisis de costos, cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra y otras normas específicas.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN  
GESTIÓN 2007 - 2010



Estando a lo propuesto por la División de Estudios y Proyectos y contando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Sub Gerencias de Desarrollo Urbano y Rural, Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal.

331

De conformidad por lo dispuesto en los Arts. 6° y 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- APROBAR**, el Expediente Técnico del Proyecto: *“CONSTRUCCION DE UNA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE LA BREÑA - PANGOA - SATIPO - JUNIN”*, cuyo presupuesto es S/.77,695.00 (SETENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES).


**Artículo Segundo.- NOTIFICAR** la presente Resolución a las demás Unidades Organicas para su cumplimiento .

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

*Oscar*  
Oscar Villazana Rojas  
ALCALDE



# B.LIQUIDACION FINANCIERA

  
-----  
 *Arq. Evelyn P. Torres*  
CAP-9200

## Liquidación Financiera

255

### B. LIQUIDACION FINANCIERA


#### I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA


1. PRESUPUESTO DE LA OBRA
2. MODALIDAD DE EJECUCION
3. DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR INSITUACIONES
5. ESTADO FINANCIERO EJECUTADO

#### II. CONCLUSIONES


#### III. ANEXOS

- 3.1 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
- 3.2 MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBRO
- 3.3 MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
- 3.4 COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO

  
-----  
 Arq. Evelyn C. Tiscapa Paucar  
CAP - 9200



# I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

  
-----  
 *Mq. Evelyn E. Tise Paucar*  
CAP - 9200

## I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

253

La obra se ha ejecutado según la modalidad de BENEFICIARIOS - ADMINISTRACION DIRECTA, con el presupuesto de Reparaciones Colectivas y transferida a la Municipalidad Distrital de Pangoa para su ejecución.

## 1. PRESUPUESTO DE LA OBRA:

El expediente técnico fue aprobado con: Resolución Gerencial Nº 1049- 2008- A-MDP, Aprueba el Expediente técnico.

. CON EL SIGUIENTE desagregado

Expediente técnico	3 200.00
Coto directo	64 870.72
<u>Gastos generales 15%</u>	<u>9730.61</u>
<b>Total general</b>	<b>77 801.33</b>

## 2. MODALIDAD DE EJECUCION:

La Municipalidad distrital de Pangoa ha ejecutado la obra bajo la modalidad de BENEFICIARIOS - ADMINISTRACION DIRECTA, Según la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG.


## 3. DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Se presento el Informe de compatibilidad del Expediente, en el que se detallan y no alteran el costo directo de la obra.

- Que habiendo presentado la respectiva compatibilidad del expediente técnico con el proyecto a ejecutar,

▪ Costo directo	s/. 33887.33
▪ Gastos generales	s/. 5782.00
▪ Total Presupuesto	s/. 39669.33

- Con respecto al monto asignado es de s/. 42,000.00 Nuevos soles
- Se ha realizado el análisis de todos los insumos, servicios a terceros y otros ítems a ser utilizados en el proceso de ejecución, por lo que se presenta el PRESUPUESTO ANALITICO DE EJECUCION POR ESPECIFICA DE GASTOS,

  
 Ing. Evelyn C. Fize Paucas  
 CAP 9290

## 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR INSTITUCIONES:

Programa .

256

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

: s/ 42,000.00 Nuevos Soles

Materiales de construcción al 100%, Servicios Terceros, Mano de obra calificada y no calificada, Residencia, Supervisión, Personal de apoyo.

## 5. ESTADO FINANCIERO EJECUTADO : 98.68 %

De acuerdo al análisis ejecutado se determina que se tiene un avance financiero:

En relación al presupuesto asignado 98.68%  
 En relación al expediente técnico 53.27%

Desde el inicio de la obra, cada mes se ha informado el estado financiero de la obra sustentado con copia de comprobantes de pago.

La asistente administrativa ha llevado el control estricto del Avance financiero detallándose

Lo siguiente:


PRESUPUESTO	PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE - 1 ETAPA	AMPLIACION	TOTAL SEGÚN ANALITICO	TOTAL PRESUPUESTADO	GASTO EJECUTADO	% EN RELACION A LO ASIGNADO	% EN RELACION AL EXPEDIENTE - 1 ETAPA
COSTO DIRECTO	48,569.68		33887.33		33,168.70		
GASTOS GENERALES 11%	7,285.45		5782.00		5,277.00		
EXPEDIENTE TECNICO	3,200.00				3000.00		
PRESUPUESTO TOTAL	59,055.13		39669.33	S/. 42,000.00	41,445.70	98.68%	70.18%

Costo Total de la obra ejecutado: S/. 41 445.70 CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTICINCO con 70/100 Nuevos Soles.




Alc. Evelyn Jose Pausar  
 CAP - 9200

1. 2183



## II. CONCLUSIONES


  
Arq. Evelyn E. Tiese Pauca  
CAP - 9200

## II. CONCLUSIONES:

- Respecto a las adquisiciones de los materiales, el área de LOGISTICA debe realizarse en el breve plazo posible en salvaguarda del presupuesto de la obra.
- Se presenta la documentación sustentada de los gastos ejecutados durante el proceso de ejecución de la obra.
- En el estado financiero se ha considerado los gastos al 100%, pero existe UNA DIFERENCIA DE 1.32 % en relación a él transferido.

PRESUPUESTO	TOTAL SEGÚN ANALITICO	TOTAL PRESUPUESTADO	GASTO EJECUTADO	% EN RELACION A LO ASIGNADO
COSTO DIRECTO	33887.33		33,168.70	
GASTOS GENERALES 11%	5782.00		5,277.00	
EXPEDIENTE TECNICO			3000.00	
PRESUPUESTO TOTAL	39669.33	S/. 42,000.00	41,445.70	98.68%

- Pago pendiente SE ENCUENTRA LA RETENCION DEL 10% EN REFERENCIA AL PAGO DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.


  
 Arq. Evelyn E. Tiese Paucar
   
 CAP - 9200