



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1117 -2010-A/MDP

Pangoa, 22 de Diciembre del 2010

VISTO:

El informe N° 408-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 20 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO - JUNIN"** que consta de un (01) Archivador con 374 folios, un (01) expediente técnico original de la obra con 071 folios, cuaderno de obra original de 50 folios usados del N° 01 al 020 folios a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 973-2008-A/MDP, de fecha 16 de Octubre del 2008, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO - JUNIN"** con un presupuesto de S/. 49,341.59 (Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Uno con 59/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO - JUNIN"**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nª 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Sub Gerencia de desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/.35,374.20 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 20/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Estando a lo propuesto y contando con la Visación por la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ofical de Administración.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **"CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO -JUNIN"**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa por comité de Gestión, con una inversión total de S/. 35,374.20 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 20/100 Nuevos Soles), que consta de un (01) Archivador con 374 folios, un (01) expediente técnico original de la obra con 071 folios, cuaderno de obra original de 50 folios usados del Nª 01 al 020 folios respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiera de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en Curso.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Distrital de Pangoa
[Signature]
Lic. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE



470

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2007-2010
SATIPO - JUNIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION

FECHA: 21 DIC. 2010
EXN: 1102 HORA: 5:40

INFORME N° 408- 2010-SMGI-SGDUR/MDP

A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL
ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO -JUNIN"

REF. : CARTA N° 05-ETP-C/2010

FECHA : PANGOA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por la Arq. EVELYN TICSE PAUCAR, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de un (01) archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

❖ **" CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA- SATIPO -JUNIN"**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene de un (01) archivador de liquidación técnica y financiera con 374 folios, expediente técnico original de la obra con 071 folios, cuaderno de obra original de 50 folios usados del 01 al 020 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP. N° 9772
SUB GERENTE

Arq. Evelyn E. Tiese Paucar

ARQUITECTO CAP N° 9200

Pangoa 07 de Diciembre de 2010



CARTA N° 05 ETP-C/2010

Presente :

Arq. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

Asunto : PRESENTACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LA OBRA:

- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Villa Progreso
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas
- "Construcción de una losa Multifuncional en el C.P. de Unión Chavini

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted, para hacer llegar mi saludo y manifestarle lo siguiente:

Como es de su conocimiento, se ha realizado la liquidación técnica financiera de los proyectos:

- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Villa Progreso
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas
- "Construcción de una losa Multifuncional en el C.P. de Unión Chavini

Para el cual se ha tomado las respectivas acciones correspondientes el que ha sido CONCLUIDO en su totalidad en tal sentido es presentado para su respectiva evaluación por el área correspondiente.

El que contiene:

- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de Villa María
 - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 426 folios
 - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 023 folios
 - 01 Expediente técnico con 051 folios
- "Construcción de una losa deportiva Multifuncional en el anexo de la Breña
 - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 393 folios
 - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 022 folios
 - 01 Expediente técnico con 051 folios
- "Construcción de una losa Multifuncional en el Centro Poblado de San José de Miraflores
 - archivador LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA con 389 folios
 - Un cuaderno de obra de 50 folios relleno del 01 al 025 folios
 - 01 Expediente técnico con 053 folios

PROVEIDO:

PASE A: Asistente

PARA: Revisión de la liquidación técnica y financiera

FECHA: 14 DIC 2010



Arq. Evelyn E. Tiese Paucar
CAP - 9200



Municipalidad Distrital de Pangoa

Liquidación Técnica - Financiera

***"Construcción de una Losa Multifuncional en
el Anexo de Micaela Bastidas, distrito de
Pangoa - Satipo - Junín"***



UBICACION

REGION

JUNIN

PROVINCIA

SATIPO

DISTRITO

PANGOA

LUGAR

ANEXO DE MICAELA BASTIDAS

Satipo

Noviembre 2010



Ing. Evelyn C. Tiese Pauca
CAP - 9200

FICHA TECNICA DETALLADA

a) OBRA: "Construcción de una Losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas, distrito de Pangoa - Satipo - Junín"

TECNICO		
1	OBRA	"Construcción de una Losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas, distrito de Pangoa - Satipo - Junín"
2	Cod. SNIP	91154
3	MODALIDAD EJECUCION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA - POR BENEFICIARIOS
4	ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
5	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENCIA DE MINAS - CANON
6	PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMAS	: s/ 32000.00
7	APROBACION DE EXPEDIENTE	Según Resolución N° 973- 2008- A-MDP
8	RESIDENTE DE OBRA	Arq. Jorge Luis Muñoz Villar CAP N° 8106
9	SUPERVISOR DE OBRA	: SUB GERENCIA DUR
10	FECHA DE INICIO DE OBRA	: 03Noviembre/2008
11	TIEMPO DE EJECUCIÓN	: 45Días Calendarios
12	FECHA PROGRAMADA DE CULMINACIÓN	: 19 diciembre 2008
13	AMPLIACION DE PLAZO	: NINGUNO
14	PARALIZACION	: NINGUNA
15	FECHA REAL DE CULMINACION	: 18 diciembre 2008
FINANCIERO		
1	VALOR REFERENCIAL SEGÚN EXPEDIENTE	S/ 44,341.59
2	PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 32000.00
	AMPLIACION	S/ 3374.20
3	PRESUPUESTO EJECUTADO	S/ 35,374.20
4	PRESUPUESTO SOBRANTE	S/. 0.00
5	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA RESPECTO AL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO. APROBADO	71.69 %
6	PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO A ANALITICO FINAL - PRESUPUESTO ASIGNADO	100 %



Arq. Evelyn E. Tiese Pauca
CAP - 9200

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

A. LIQUIDACION TECNICA



[Signature]
Ing. Evelyn E. Tiese Paucar
CAP - 9200

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Liquidación Técnica

A. LIQUIDACION TECNICA

I. INFORMACION GENERAL

- 1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO
- 1.2 EXPEDIENTE TECNICO

II. DATOS DE LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE OBRA

- 2.1 SUPERVISOR
- 2.2 RESIDENTE
- 2.3 PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
- 2.4 PERSONAL CALIFICADO

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO


- 3.1 UBICACIÓN
- 3.2 ANTECEDENTES
- 3.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
- 3.4 OBJETIVOS
- 3.5 METAS DEL PROYECTO A EJECUTARSE

IV. DESARROLLO DE LA OBRA

- 4.1 MODALIDAD DE EJECUCION
- 4.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- 4.3 APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO
- 4.4 PROCESO DE EJECUCION
- 4.5 TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA


V. SITUACIÓN DEL PROYECTO

- 5.1 ANTES DE LA EJECUCION
- 5.2 DURANTE LA EJECUCION
- 5.3 DESPUES DE LA EJECUCION
- 5.4 MODIFICACIONES DEL PROYECTO EN OBRA
- 5.5 DESCRIPCION VALORIZADA DE LA OBRA
 - 5.5.1 Valorización Física Final Ejecutada
 - 5.5.2 Valorización de Mano de obra Calificada Final Ejecutado
- 5.6 PARTIDAS EJECUTADAS
- 5.7 METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
 - 5.7.1 Metrados según expediente técnico
 - 5.7.2 Metrados Real Ejecutado
- 5.8 AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO REAL
- 5.9 ACTAS SUSCRITAS
- 5.10 CUADERNO DE OBRA
- 5.11 CONVENIO SUSCRITO O
- 5.12 PRUEBAS, CONTROLES Y CALIDAD
- 5.13 RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADOS, ADICIONALES Y REDUCCION DE OBRA
- 5.14 MEMORIA VALORIZADA POR PARTIDAS
- 5.15 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
- 5.16 PLANOS DE POST CONSTRUCCION Y/O REPLANTEO


Arq. Evelyn E. Fiese Pauca
CAP - 9200

VI. MOVIMIENTO MATERIALES**6.1 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES****6.2 EQUIPO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS****6.3 MOVIMIENTO DE MATERIALES****6.3.1 RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN Y MATERIAL EN CANCHA****6.3.2 MOVIMIENTOS DIARIOS DE ALMACÉN****6.3.3 PARTE DIARIO DE EQUIPOS MENORES****6.3.4 PARTE DIARIO DE COMBUSTIBLE****6.4 ACTAS DE SOBANTES****VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****VIII. ANEXOS****8.1 PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL Y FINAL EJECUTADO****8.2 ACTAS SUSCRITAS****8.3 RESOLUCIONES Y CONVENIOS SUSCRITAS****8.4 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD****8.5 CUADERNO DE OBRA ORIGINAL****8.6 MOVIMIENTO DE MATERIALES****8.7 VALORIZACIONES DE LA OBRA****8.7.01 Valorizaciones de obra****8.7.02 Valorización Física Final Ejecutada****8.8 METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS****8.8.1 Metrados según expediente técnico****8.8.2 Metrados Real Ejecutado****8.9 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO****8.10 PLANOS DE REPLANTEO****8.11 FILE DE OBRA (INFORMES DE LA RESIDENCIA- SUPERVISION)**

Arq. Evelyn E. Tiese Pauca
CAP - 9200



I. INFORMACION GENERAL


Arq. Evelyn C. Tiese Pauca
CAP - 9200


I. INFORMACION GENERAL**1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO**

- a) OBRA : "Construcción de una Losa Multifuncional en el Anexo de Micaela Bastidas, distrito de Pangoa - Satipo - Junín"
- b) MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA POR BENEFICIARIOS
- c) CONVENIO : N° 211-2008-MDP-PANGO
- d) COMITÉ DE OBRA : Reconocido por Resolución de Alcaldía N° 972-2008-A-MDP
- e) ENTIDAD EJECUTORA : COMITÉ DE OBRA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
- f) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : FONCOMUN
- g) PRESUPUESTO ASIGNADO : s/ 32 000.00
- h) RESIDENTE DE OBRA : Arq. Jorge Luis Muñoz Villar
CAP N° 8106
- i) INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA : SGDUR
- j) FECHA DE INICIO DE OBRA : 03 Noviembre/2008
- k) TIEMPO DE EJECUCIÓN : 45 Días Calendarios
- l) FECHA PROG.DE CULMINACIÓN : 19 diciembre 2008
- m) INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO : ninguno
- n) PARALIZACION : ninguno
- o) FECHA REAL DE CULMINACION : 18 diciembre del 2008
- p) UBICACIÓN.

LOCALIDAD : Anexo de Micaela Bastidas
DISTRITO : PANGO
PROVINCIA : SATIPO
REGION : JUNIN

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO


- a) Código SNIP : 91154
- b) PROYECTISTA : Arq soledad Miriam García Ingaroca
CIP N° 8106
- c) APROBACIÓN EXPEDIENTE : Según Resolución
N° 973-2008- A-MDP


Arq. Evelyn E. Tisco Pauca
CAP - 9200



II. DATOS DE LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE OBRA




Arq. Evelyn E. Tiese Pauca

CAP - 9200

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

II. DATOS DE LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE OBRA :**2.1 COMITÉ DE OBRA :**

La ejecución se ha programado a través del sistema de Beneficiarios directos conformando el comité de obra representado por las siguientes personas bajo la Resolución de Alcaldía N° 972-2008-A-MDP

Presidente del Comité	GRISELDA ORIHUELA BASTIDAS	con DNI N° 20975277
Primer miembro del comité	HERBERT VEGA HUARI	con DNI N° 04322137
Segundo miembro del comité	CLAUDIO NAVARRO SUÑIGA	con DNI N° 09024366
Tercer miembro del Comité	NESTOR ABREGU DURAND	con DNI N° 02072422

Se ha realizado el respectivo convenio de gestión N° 211-2008-MDP-PANGOA con el cual se ha iniciado los respectivos trabajos desde las cotizaciones de los materiales en presencia de los miembros del comité.

2.2 INSPECTOR/SUPERVISOR:

Profesional : Ing. Quispe López Hermenes

Contrato : Personal de Planta

Monto de Contrato : --

Plazos de Contrato : --

Adenda a Contrato : --

2.3 RESIDENTE:

Profesional : Arq. Jorge Luis Muñoz Villar

CAP N° : 8106

Contrato : Contrato de Locación de Servicios

Monto de Contrato : S/. 3750.00

Plazos de Contrato : 1.5 meses

2.4 PERSONAL ASISTENTE CONTRATADO:**MAESTRO ALBAÑIL:**

Personal calificado para la ejecución de las partidas según el expediente técnico y la dirección técnica de la residencia.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO:

Se cuenta con un personal quien de acuerdo a sus funciones viene desempeñándose como asistente administrativo, cumpliendo sus funciones bajo la Residencia.

ALMACENERO DE OBRA:

No cuenta con un personal encargado del almacén de la obra.


2.5 PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO:

MAESTRO DE OBRA : Sr. ORLANDO VICTOR GARCES OLIVERA


Personal calificado, para la ejecución de las partidas según el expediente técnico y la dirección técnica de la residencia.

Responsable de operarios, oficiales y peones.


Arq. Evelyn E. Tiese Pauca
CAP - 9200



III. DESCRIPCION DEL PROYECTO


Arq. Evelyn C. Tiese Pauca
CAP - 9200

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 UBICACIÓN.

COMUNIDAD. : Anexo Micaela Bastidas
DISTRITO : PANGOA
PROVINCIA : SATIPO
REGION : JUNIN

3.2 ANTECEDENTES:

Los pobladores del C.P. de Micaela Bastidas han realizado las respectivas gestiones para lograr la aprobación de su perfil por ser una necesidad dentro de su centro poblado, una vez aprobado dicho perfil se realizó el expediente técnico.

La municipalidad a través de la Sub Gerencia de desarrollo urbano ha logrado desarrollar los términos necesarios para poder hacer realidad dicha infraestructura.

La ejecución se ha programado a través del sistema de Beneficiarios directos conformando el comité de obra representado por las siguientes personas bajo la Resolución de Alcaldía N° 211-2008-A-MDP

3.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

El presente proyecto a ejecutarse consta de la construcción de una losa multifuncional para las distintas actividades de fútbol, voleibol y basquetbol, con los respectivos accesorios para dicha funciones.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS:

El sistema arquitectónico cuenta con los servicios ya mencionados cumpliendo con las funciones especificadas.

Los pisos son de cemento frotachado.

Acabados con pintura según las funciones requeridas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

DISEÑO ESTRUCTURAL.-

Se ha planteado un Sistema de losa de concreto simple, en terreno compactado

3.4 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:

3.4.1 Objetivo General

- Apoyar y fomentar el deporte, en la población infantil y joven, mediante la construcción de una infraestructura Deportiva multifuncional de acuerdo a los criterios técnicos de diseño.

3.4.2 Objetivos específicos

- Dar cumplimiento al artículo 1ro. inciso 3 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de contar con el Expediente Técnico de la Obra.


Arq. Evelyn C. Fico Paucar
CAP - 9200


3.5 METAS DEL PROYECTO A EJECUTARSE:

Las metas proyectadas son:

LOSA MULTIFUNCIONAL DE 30X20m DE CONCRETO SIMPLE

3.6 TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • ENTREGA DE TERRENO | : 24 Octubre 2008 |
| • FECHA DE INICIO DE OBRA | : 03 Noviembre 2008 |
| • TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAM | : 45 Días Calendarios |
| • FECHA PROG.DE CULMINACIÓN | : 19 diciembre 2008 |
| • FECHA REAL DE CULMINACION | : 18 diciembre del 2008 |
| • TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | : 45 Días Calendarios |


Arq. Evelyn E. Tisse Pauca
CAP - 9200



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN
GESTIÓN 2007 - 2010

0028



Estando a lo propuesto por la División de Estudios y Proyectos y contando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Sub Gerencias de Desarrollo Urbano y Rural, Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal.

De conformidad por lo dispuesto en los Arts. 6° y 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto: *"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGOA - SATIPO - JUNIN"*, cuyo presupuesto es S/. 49,341.59 (CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 59/100 NUEVOS SOLES).

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a las demás Unidades Organicas para su cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Oskar
Oskar Villazana Rojas
ALCALDE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO A

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN
GESTIÓN 2007 - 2010

0029



17-
455

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 973 2008 - A/MDP

Pangoa, 16 de Octubre de 2008

VISTO:

El Informe Técnico N° 059-EP/ARMB/MDP-20008, de fecha 15 de Octubre, de la División de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, dando su conformidad para la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: *"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGO A - SATIPO - JUNIN"*, elaborado por la Arq. Soledad M. García Ingaroca con registro CAP N° 9772.


CONSIDERANDO:

Que; el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada mediante la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II - AUTONOMIA - del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.


Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4°, literal 4.1° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, para efectos de elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: *"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE MICAELA BASTIDAS, PANGO A - SATIPO - JUNIN"*, se ha realizado en función a la viabilidad del Perfil de Pre-Inversión - Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el mismo que se encuentra identificado con código SNIP N°. 91154

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88.-CG, numeral 3. expresa; es requisito indispensable para la ejecución de obras por Administración Directa, que éstas deben contar con el "Expediente Técnico" aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, análisis de costos, cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra y otras normas específicas.



B.LIQUIDACION FINANCIERA



 Arq. Evelyn E. Fiese Paucar
CAP - 9200

Liquidación Financiera

B. LIQUIDACION FINANCIERA


I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA


1. PRESUPUESTO DE LA OBRA
2. MODALIDAD DE EJECUCION
3. DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR INSITUACIONES
5. ESTADO FINANCIERO EJECUTADO

II. CONCLUSIONES


III. ANEXOS

- 3.1 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
- 3.2 MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBRO
- 3.3 MANIFIESTO DE GASTOS POR ESPECIFICA
- 3.4 COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO


Arq. Evelyn D. Tiese Pauca
CAP - 9200



I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA


Arq. Evelyn C. Tiese Pauca
CAP - 9200

I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

La obra se ha ejecutado según la modalidad de BENEFICIARIOS - ADMINISTRACION DIRECTA, con el presupuesto de Reparaciones Colectivas y transferida a la Municipalidad Distrital de Pangoa para su ejecución.

1. PRESUPUESTO DE LA OBRA:

El expediente técnico fue aprobado con: Resolución Gerencial N° 973- 2008- A-MDP, Aprueba el Expediente técnico.

. CON EL SIGUIENTE desagregado

Coto directo	40 470.95
Gastos generales 15%	6 070.64
<u>Expediente técnico</u>	<u>2 800.00</u>

Total general 49 341.59

2. MODALIDAD DE EJECUCION:

La Municipalidad distrital de Pangoa ha ejecutado la obra bajo la modalidad de BENEFICIARIOS - ADMINISTRACION DIRECTA, Según la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.


3. DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Se presento el Informe de compatibilidad del Expediente, en el que se detallan y no alteran el costo directo de la obra.

- Que habiendo presentado la respectiva compatibilidad del expediente técnico con el proyecto a ejecutar,

○ Costo directo	s/. 33 723.00
○ Gastos generales	s/. 5 746.00
○ Total Presupuesto	s/. 39 469.00

- Con respecto al monto asignado es de s/. 32,000.00 Nuevos soles mas ampliación presupuestaria de s/. 3 374.20
- Se ha realizado el análisis de todos los insumos, servicios a terceros y otros ítems a ser utilizados en el proceso de ejecución, por lo que se presenta el PRESUPUESTO ANALITICO DE EJECUCION POR ESPECIFICA DE GASTOS,


Arq. Evelyn C. Tiese Pauca
CAP - 9200

0235

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR INSTITUCIONES:

Programa .

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

: s/ 32,000.00 Nuevos Soles

Materiales de construcción al 100%, Servicios
Terceros, Mano de obra calificada y no calificada,
Residencia, Supervisión, Personal de apoyo.

5. ESTADO FINANCIERO EJECUTADO : 100 %

De acuerdo al análisis ejecutado se determina que se tiene un avance financiero:

En relación al presupuesto asignado 100%

En relación al expediente técnico 79.78%


Desde el inicio de la obra, cada mes se ha informado el estado financiero de la obra
sustentado con copia de comprobantes de pago.

La asistente administrativa ha llevado el control estricto del Avance financiero detallándose

Lo siguiente:

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE - 1 ETAPA	AMPLIACION	TOTAL SEGÚN ANALITICO	TOTAL PRESUPUESTADO	GASTO EJECUTADO	% EN RELACION A LO ASIGNADO	% EN RELACION AL EXPEDIENTE
COSTO DIRECTO	40,470.95		33 723.00		30,727.02		
GASTOS GENERALES 11%	6,070.64		5 746.00		4,647.18		
EXPEDIENTE TECNICO					0.00		
PRESUPUESTO TOTAL	46,541.59		39 469.00	S/. 35 374.20	35,374.20	100.00%	71.69%

Costo Total de la obra ejecutado: S/. 35 574.20 treinta y cinco mil quinientos setenta y cuatro
con 20/100 Nuevos Soles.


Municipalidad Distrital de Pangoa
CAP - 9200

II. CONCLUSIONES




Ing. Evelyn C. Ticsa Pauca
CAP - 9200

II. CONCLUSIONES:

- Respecto a las adquisiciones de los materiales, el área de LOGISTICA debe realizarse en el breve plazo posible en salvaguarda del presupuesto de la obra.
- Se presenta la documentación sustentada de los gastos ejecutados durante el proceso de ejecución de la obra.
- En el estado financiero se ha considerado los gastos al 100%.

PRESUPUESTO	TOTAL SEGÚN ANALITICO	TOTAL PRESUPUESTADO	GASTO EJECUTADO	% EN RELACION A LO ASIGNADO
COSTO DIRECTO	33 723.00		30,727.02	
GASTOS GENERALES 11%	5 746.00		4,647.18	
EXPEDIENTE TECNICO			0.00	
PRESUPUESTO TOTAL	39 469.00	S/. 35 374.20	35,374.20	100%

- Pago pendiente SE ENCUENTRA LA RETENCION DEL 10% EN REFERENCIA AL PAGO DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA.


Arq. Evelyn C. Jose Pauca
CAP - 9200