



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1123-2010-A/MDP

Pangoa, 23 de Diciembre del 2010

VISTO:

El informe N° 416-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 22 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **"II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN"** que consta de un (01) Archivador de liquidación técnica financiera con 701 folios, a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 883-2008-A/MDP, de fecha 16 de Setiembre del 2008, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **"II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN"**, con un presupuesto de S/. 943,916.68 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Dieciséis con 68/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **"II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN"**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nª 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Comisión de Recepción y Liquidación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **278,259.43** (Doscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 43/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución;

Estando a lo propuesto por la División de Liquidación de Obras y contando con las visación de la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficial de Administración;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **"II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGO - SATIPO - JUNIN"**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa - con una inversión total de S/. **278,259.43** (Doscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 43/100 Nuevos Soles), que consta de un (01) Archivador de liquidación técnica financiera con 701 folios respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiero de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 Construcciones en Curso.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, División de Liquidaciones Técnicas y Financieras de Obras.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Distrital de Pangoa

Oscar Villazana Rojas
M. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2007-2010
SATIPO - JUNIN

99



INFORME N° 416- 2010-SMGI-SGDUR/MDP

A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO II ETAPA
INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL
DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN"

REF. : INFORME N° 116-2010-PPG/LIQUID

FECHA : PANGOA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por C.P.C ROMAN PEDRO POMALAZA GAZANI, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega un (01) archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

❖ **LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNIN"**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene un (01) archivador de liquidación técnica financiera con 701 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
C.P. N° 9772
SUB GERENTE

INFORME N°116- 2010 – PPG/LIQUID

A : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA.
Sub-Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

DE : CPC. Román Pedro Pomalaza Gazani
Técnico en Liquidación de Obras Públicas

ASUNTO : Presentación de Liquidaciones Técnicas y Financieras.


FECHA : Pangoa, 17 de Diciembre del 2010

Por intermedio del presente documento me dirijo a Ud., Con el debido respeto y a la vez le presento 04 archivadores de Liquidaciones técnicas y financieras de las siguientes obras ejecutadas:

- Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas con arrastre hidráulico en el Anexo Monterrico.
Un archivador de liquidación técnica y financiera con 503 folios y un cuaderno de obras de 50 folios utilizado del 01 al 37, Un expediente técnico foliado del 01 al 126.
Un archivador contiene informes diversos con 343 folios.
- II Etapa implementación de viveros comunales y desarrollo de capacidades para la producción agroforestal en Pangoa.
Un Archivador liquidación técnica y financiera con 701 folios, incluye el cuaderno de obras del 01 al 79.
Un Archivador contiene informes y diversos con 451 folios
Un Archivador contiene actas de entregas con 655 folios
UN Archivador contiene informes y diversos con 645 folios
- Construcción de aulas e implementación de mobiliarios de la I. E. N°31979 Santa Elena.
Un archivador contiene liquidación técnica y financiera con 386 folios
Incluye cuaderno de obra del folio N°03 al folio 33.
- Instalación del sistema de agua potable y letrinas en la CC. NN. Alto Etzonari.
Un archivador contiene liquidación técnica y financiera con 281 folios.

Esperando la conformidad de su jefatura, y seguir su procedimiento para su respectiva resolución y rendición a la PCM según corresponde, adjunto al presente mi recibo por honorarios para el pago respectivo, de acuerdo al término de referencia.

Atentamente.


C.P.C. Román Pedro Pomalaza Gazani
C.C.P.J. MAT 637



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

"99 ETAPA DE INSTALACION
DE VIVEROS COMUNALES Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL
DEL DISTRITO DE PANGO"

UBICACIÓN:

LUGAR : DISTRITO DE PANGO

DISTRITO : PANGO

PROVINCIA : SATIPO

REGION : JUNIN

Lic. Oscar Villazana Rojas

ALCALDE

(Gestión Edil 2007 - 2010)



LIQUIDACION TECNICA

INDICE

A. PRE LIQUIDACION TECNICA

- I. INFORMACION GENERAL**
 - 1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
 - 2. EXPEDIENTE TECNICO
 - 3. DE LA EJECUCION
- II. DATOS DEL PERSONAL CALIFICADO.**
 - 1. DEL SUPERVISOR
 - 2. DEL RESIDENTE
- III. DESARROLLO DE OBRA**
 - 1. CUADERNO DE OBRA
 - 2. METAS ALCANZADAS (PARTIDAS EJECUTADAS)
 - 2.1 METAS FISICAS
 - 2.2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
 - 3. POBLACION BENEFICIARIA
 - 4. DE LA RECEPCION
 - 4.1 ACTA DE RECEPCION DE OBRA
 - 4.2 ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA
 - 5. DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
 - 6. OBSERVACIONES.
 - 6.1 DEL ESTUDIO
 - 6.2 DE LA EJECUCION
 - 6.3 COSTO TOTAL DE LA OBRA
 - 6.4 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
- IV. MOVIMIENTO DE ALMACEN**
 - 1. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN
 - 2. MATERIALES SOBRANTES
 - 2.1 ACTA DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA
 - 2.2 NOTA DE ENTRADA A ALMACEN A MDP DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA
- V. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA**
 - 1. ANTECEDENTES
 - 2. OBJETIVOS CONSEGUIDOS
 - 3. UBICACIÓN
 - 4. LINDEROS
 - 5. SUPERFICIE INSTALADA
 - 6. TOPOGRAFIA
 - 7. ACCESOS Y CIRCULACION
 - 8. ALTITUD
 - 9. VIAS DE ACCESO
 - 10. CLIMA
 - 11. DEL PROYECTO
 - 12. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA
 - 13. TRABAJOS PRELIMINARES

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES + DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Yordani A. Soto Olguera
CIN. 33749
RESIDENTE

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES + DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Yordani A. Soto Olguera
CIN. 33749
RESIDENTE

VI. ANEXOS

1. DESCRIPCION FOTOGRAFICA DE LA EJECUCION DE LA OBRA
2. VALORIZACION FINAL
3. ACTAS SUSCRITAS
4. CUADERNO DE OBRA
5. INFORMES
6. RESOLUCIONES

B. PRE LIQUIDACION FINANCIERA

I. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

1. CUADRO RESUMEN DE GASTOS
2. CUADRO DE APOORTE POR INSTITUCIONES
 - 2.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 - 2.2 BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS POBLADOS

II. ANEXOS

1. COPIAS FEDEATEADAS DE COMPROBANTES DE PAGO
2. COPIAS SIMPLES DE ORDENES DE COMPRA

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Ing. Yong A. Lara Rojas
CIP: 45149
RESIDENTE

A. PRE LIQUIDACION TECNICA

PROYECTO "ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.O.P.

Ing. Ricer A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.O.P.

Ing. Yond Ale. Jura Rojas
CIP: 33149
RESIDENTE

I. INFORMACION GENERAL

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA

1.1. OBRA

"II ETAPA DE INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGO, SATIPO-JUNIN".

1.2. SECTOR

Agraria.

1.3. MODALIDAD DE EJECUCION

Administración directa.

1.4. ORGANISMO EJECUTOR

Municipalidad Distrital de Pango

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales - FONCOMUN

1.6. RESIDENTE

ING. YOND LAURA ROJAS

1.7. SUPERVISOR

ING. RIDER SOTO ORIHUELA

1.8. PRESUPUESTO DE LA OBRA

TOTAL S/975402.17

1.9. FECHA DE INICIO

15 de Octubre del 2008

1.10. TIEMPO DE EJECUCION

180 días calendarios

1.11. FECHA DE CULMINACION

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES " D D

Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP.: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES " D D
Ing. Yond Laura Rojas
CIP.: 46149
RESIDENTE

15 de Abril del 2009

1.12. BASE LEGAL

- ☐ Ley N° 27573, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
 - ☐ R. D. N° 003-2002-EF/76.01 Clasificadores de Ingresos y Egresos Presupuestarios y Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamientos para el Año Fiscal 2009.
 - ☐ Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Normas para el Control Interno para el Área de Presupuesto.
 - ☐ Res. De Contraloría N° 072-98-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Área de Presupuesto.
 - ☐ Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 - ☐ D.S. N° 039-98 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Directivas Internas que norman las Liquidaciones de Obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Pangoa.

2. EXPEDIENTE TECNICO

2.1. Aprobado CON RESOLUCION:

Resolución de Alcaldía N° 883-2008 A/MDP.

2.3. El Expediente Técnico aprobado CONTENIA

- Memoria descriptiva,
- Especificaciones técnicas,
- Hojas de metrados,
- Análisis de costos unitarios
- Presupuesto
- Presupuesto Desagregado
- Insumos requeridos.
- Cronograma valorizado de obra
- Desagregado de Gastos Generales
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Presupuesto Analítico
- Planos

2.4. El Expediente Técnico aprobado contemplaba

INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES VOLANTES PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO, CAFÉ Y ESPECIES MADERABLES.

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES MDP
Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES MDP
Ing. Yordy A. Jara Rojas
CIP: 3549
RESIDENTE

La instalación de un vivero, que es un ambiente adecuado para producir plantas de café, cacao y especies maderables de la zona, cumpliendo con los requisitos mínimos de buena calidad de planta, con las siguientes características.

- Libre de plagas y enfermedades
- Buena conformación de raíz, tallo y hojas
- Tamaño adecuado de planta para trasplante a campo definitivo

INSTALACION DE PLANTAS DE CAFÉ, CACAO Y ESPECIES MADERABLES EN TERRENO DEFINITIVO

Instalación de plantas en sistema agroforestal que cuenta con:

- Café 5000 plantones y especies maderables 250 plantones por hectárea.
- Cacao 1110 plantones y especies maderables 250 plantones por hectárea.
- Medidas de trazado de líneas para cacao de 3x3 m y café 2x1m.
- Apertura de hoyos de 30x30x30 cm.

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS

Capacitaciones en forma grupal y Asistencia Técnica personalizada a beneficiarios utilizando el método aprender haciendo, con temas de acuerdo a las actividades programadas para ejecución de obra.

3. DE LA EJECUCION

3.1. Modalidad de Ejecución

La producción de plantones de cacao, café y forestales complementado con la plantación en campo definitivo se ha ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente, dicha ejecución fue bajo la modalidad de Administración Directa con presupuesto del FONCOMUN con la participación directa de los beneficiarios mediante el aporte de la mano de obra no calificada como contrapartida y por otro lado la Municipalidad Distrital de Pangoa participo con el financiamiento de el pago del personal calificado, insumos agrícolas y herramientas.

3.2 Aprobación del presupuesto analítico

La residencia presenta el desgagado por específica de gastos de todos los insumos y materiales considerados en el expediente para la culminación de la obra al 100%, sin embargo se ha requerido un aporte adicional por parte de la municipalidad distrital de Pangoa, ascendiendo a la de S/. 31,485.49. El adicional aportado por la MDP ha servido para la adquisición de insumos agrícolas debido a que las condiciones de suelo y clima en las que se realizaron las plantaciones no tuvieron las condiciones esperadas.

PROYECTO: 2da ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES MDP
Ing. RUIZ A. Soto Orihuela
IP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO: 2da ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES MDP
Ing. Yordy Alex. Saura Rojas
CIP: 45149
RESIDENTE

- Se aprueba el presupuesto adicional y el analítico con Informe N° 002-2009 RSO/SUPERVISOR DE LA OBRA

INVERSION DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

Transferencia FONCOMUN	S/246973.94
Aporte Comunal mano-de obra no calificada	696942.74
TOTAL	S/943916.68

INVERSION DE ACUERDO A EJECUCION TOTAL

Transferencia FONCOMUN según exped.	S/246973.94
Aporte adicional FONCOMUN	31485.49
Aporte Comunal mano de obra no calificada	S/696942.74
TOTAL	S/975402.17

II DATOS DEL PERSONAL CALIFICADO

1. Del Supervisor y su Designación

Contratado por servicios no personales bajo Contrato N° 087-2008-A/MDP

Nombre del Residente	:	Ing. RIDER SOTO ORIHUELA
Monto del contrato	:	S/. 10,800.00
Plazo de contrato	:	06 Meses

2. Del Residente y su Designación

Contratado por servicios no personales bajo Contrato N° 082-2008-A/MDP

Nombre del Residente	:	Ing. YOND LAURA ROJAS
Monto del contrato	:	S/. 10,200.00
Plazo de contrato	:	06 Meses

Personal calificado

Se conto con tres técnicos agropecuarios para la asistencia técnica personalizada y capacitación en la ejecución de la obra.

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES MDP

Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES MDP

Ing. Yond A. Laura Rojas
CIP: 15549
RESIDENTE

III. DESARROLLO DE OBRA

1. CUADERNO DE OBRA

En el cuaderno de Obra se han anotado las ocurrencias, ordenes y consultas expuestas por el Ing. Rider Soto Orihuela Supervisor de Obra e Ing. Yond Laura Rojas residente de obra.

Contiene en él:

Actas de Entrega de Terreno. Folio N° 2-30

Actas de Inicio de Obra Folio N° 31-39

Ocurrencias de la Obra folio N° 40-78

Actas de Terminación de la Obra o de los Trabajos Realizados. Folio N° 39-80

2. METAS ALCANZADAS (PARTIDAS EJECUTADAS)

2.1 Metas Físicas

Producción de 516,679 plántones de cacao, 1022400 plántones de café y 185288 plántones de especies forestales; e Instalación de 516.78 has de cacao y 204.48 has de café en sistema agroforestal considerando todas las partidas señaladas en el Expediente Técnico, con algunas modificaciones de carácter no sustanciales ni significativas las cuales han servido para mejorar la instalación de las plantas de cacao, café y especies maderables.

Durante la ejecución de la obra hubo el retraso en la adquisición de semillas de café por parte de la Municipalidad esto se debió a que en el mes de noviembre no existe mucha disponibilidad y por otro lado hubo mayor demanda por los beneficiarios del cultivo de cacao y en el mercado en ese momento hubo disponibilidad de semilla de cacao por lo que se tomo la decisión de atender con esta demanda previo informe y aprobación de Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y el supervisor.

Las metas físicas programadas y ejecutadas se describen a continuación:

TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE IDENTIFICACION DE ESPECIES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
NIVELACION DE TERRENO MANUAL
CERCO PERIMETRICO
EXCAVACION DE HOYOS 20x20x30
PLANTADO DE POSTES DE MADERA
COLOCADO DE MANTADAS DE PLASTICO
MOVIMIENTO DE SUSTRATOS
TAMIZADO DE TIERRA
MEZCLADO DE SUSTRATOS
ELIMINACIÓN DE MATERIALES EXCEDENTE
CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO

PROYECTO II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Yond Laura Rojas
CIP: 36751
RESIDENTE

EXCAVACION DE HOYOS 20x20x30
 PLANTADO DE POSTES
 COLOCADO DE CAÑA BRAVA EN EL TINGLADO
 COLOCADO DE MALLA RATSHELL(VERDE) DE TINGLADO
 ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGERAS
 COSNTRUCCION DE CAMAS GERMINADORES
 LLENADO DE ARENA FINA
 SIEMBRA DIRECTA DE SEMILLA DE CACAO
 SIEMBRA DE SEMILLA DE CEDRO ROSADO DE LA INDIA
 SIEMBRA DIRECTA DE SEMILLA DE CAFÉ
 EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO
 EMBOLSADO EN BOLSAS DE 3x7x0.15 CAFÉ C.R.
 EMBOLSADO EN BOLSAS DE 6x8x0.15 CACAO
 ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 3x7x0.15
 ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 6x8x0.15
 REPIQUE DE PLANTAS
 PREPARACION PREVIA AL REPIQUE
 SELECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE PLANTULAS
 REPICADO DE PLANTULAS
 LABORES CULTURALES
 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CALLES DE VIVERO
 LIMPIEZA DE MALEZAS DE CAMAS DE VIVERO
 RIEGO
 CONTROL FITOSANITARIO
 APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR
 FERTILIZACIÓN
 PODA DE FORMACIÓN
 HERRAMIENTAS
 HERRAMIENTAS
 SERVICIOS
 TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 TRASLADO DE PLANTAS
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE CAFÉ
 PREPARACIÓN DE TERRENO DEFINITIVO
 EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 20x20x30 cm
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE CACAO
 PREPARACIÓN DE TERRENO DEFINITIVO
 EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 30x30x30 cm
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE PLANTAS
 FORESTALES
 EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 30x30x30 cm
 PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO
 VARIOS
 TRANSPORTE VARIOS
 COMPRA DE MOTOCICLETAS
 CAPACITACIÓN
 CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS (COMUNIDADES)

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
 VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
 COMUNIDADES MUJERES"
 Ing. Rider A. Soto Ortuwela
 CIP: 36751
 SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
 VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
 COMUNIDADES MUJERES"
 Ing. Yordania Jara Rojas
 CIP: 3149
 RESIDENTE

2.2 Actividades programadas y ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	METRADO			
		Und.	PROGRA.	EJECUTADO	%
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.00	CARTEL DE OBRA	Und.	4.00	4.00	100
01.02.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ESPECIES	Und.	78.00	78.00	100
01.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	54137.39	54137.39	100
01.04.01	NIVELACION DE TERRENO MANUAL	m2	54137.39	54137.39	100
02.00.00	CERCO PERIMETRICO				
02.01.00	EXCAVACION DE HOYOS 20x20x30	Und.	1572.90	1572.90	100
02.02.00	PLANTADO DE POSTES DE MADERA	Und.	1572.90	1572.90	100
02.03.00	COLOCADO DE MANTADAS DE PLASTICO	ML	2600.00	2600.00	100
03.00.00	MOVIMIENTO DE SUSTRATOS				
03.01.00	TAMIZADO DE TIERRA	m3	1924.62	1924.62	100
03.02.00	MEZCLADO DE SUSTRATOS	m3	2196.29	2196.29	100
03.03.00	ELIMINACIÓN DE MATERIALES EXCEDENTE	m3	235.28	235.28	100
04.00.00	CONSTRUCCION DE TINGLADO DE VIVERO				
04.01.00	EXCAVACION DE HOYOS 20x20x30	Und.	5228.80	5228.80	100
04.02.00	PLANTADO DE POSTES	Und.	5228.80	5228.80	100
04.03.00	COLOCADO DE CAÑA BRAVA EN EL TINGLADO	Und.	6015.25	6015.25	100
04.04.00	COLOCADO DE MALLA RATHELL(VERDE) DE TINGLADO	m2	10400.00	10400.00	100
05.00.00	ESTABLECIMIENTO DE CAMAS ALMACIGERAS				
05.01.00	COSNTRUCCION DE CAMAS GERMINADORES	Und.	52.52	52.52	100
05.02.00	LLENADO DE ARENA FINA	m3	105.04	105.04	100
05.03.00	SIEMBRA DIRECTA DE SEMILLA DE CACAO	MII	291.93	291.93	100
05.04.00	SIEMBRA DE SEMILLA DE CEDRO ROSADO DE LA INDIA	MII	163.75	163.75	100
05.05.00	SIEMBRA DIRECTA DE SEMILLA DE CAFÉ	MII	2190.00	2190.00	100
06.00.00	EMBOLSADO DE SUSTRATO Y ORDENAMIENTO				
06.01.00	EMBOLSADO EN BOLSAS DE 3x7x0.15 CAFÉ C.R.	MII	2355.50	2355.50	100
06.02.00	EMBOLSADO EN BOLSAS DE 6x8x0.15 CACAO	MII	318.57	318.57	100
06.03.00	ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 3x7x0.15	MII	2355.50	2355.50	100
06.04.00	ORDENAMIENTO DE BOLSAS DE 6x8x0.15	MII	318.57	318.57	100
07.00.00	REPIQUE DE PLANTAS				
07.01.00	PREPARACION PREVIA AL REPIQUE	MII	2355.50	2355.50	100
07.02.00	SELECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE PLANTULAS	MII	2355.50	2355.50	100
07.03.00	REPICADO DE PLANTULAS	MII	2355.50	2355.50	100
08.00.00	LABORES CULTURALES				
08.01.00	LIMPIEZA DE MALEZAS DE CALLES DE VIVERO	m2	20301.50	20301.50	100
08.02.00	LIMPIEZA DE MALEZAS DE CAMAS DE VIVERO	m2	33835.83	33835.83	100
08.03.00	RIEGO	Gbl	26.00	26.00	100
08.04.00	CONTROL FITOSANITARIO	Gbl	1.00	1.00	100
08.05.00	APLICACIÓN DE ABONO FOLIAR	Gbl	1.00	1.00	100
08.06.00	FERTILIZACIÓN	Gbl	1.00	1.00	100
08.07.00	PODA DE FORMACIÓN	m2	33835.83	33835.83	100

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.O.P

Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP. 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.O.P

Ing. Yond A. Jura Rojas
CIP. 43449
RESIDENTE

09.00.00	HERRAMIENTAS				
09.01.00	HERRAMIENTAS	Gbl	1.00	1.00	100
10.00.00	SERVICIOS				
10.01.00	TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Gbl	1.00	1.00	100
10.02.00	TRASLADO DE PLANTAS	Mil	2674.07	2674.07	100
11.00.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE CAFÉ				
11.01.00	PREPARACIÓN DE TERRENO DEFINITIVO	Ha	391.00	391.00	100
11.02.00	EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 20x20x30 cm	Ha	391.00	391.00	100
11.03.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO	Ha	391.00	391.00	100
11.00.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE CACAO				
11.01.00	PREPARACIÓN DE TERRENO DEFINITIVO	Ha	253.00	253.00	100
11.02.00	EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 30x30x30 cm	Ha	253.00	253.00	100
11.03.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO	Ha	253.00	253.00	100
11.00.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO DE PLANTAS FORESTALES				
11.02.00	EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 30x30x30 cm	Ha	644.00	644.00	100
11.03.00	PLANTACIÓN A TERRENO DEFINITIVO	Ha	644.00	644.00	100
12.00.00	VARIOS				
12.01.00	TRANSPORTE VARIOS	Gbl	1.00	1.00	100
12.02.00	COMPRA DE MOTOCICLETAS	Und.	2.00	2.00	100
13.00.00	CAPACITACIÓN				
13.01.00	CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS (COMUNIDADES)	Gbl	1.00	1.00	100

3 POBLACION BENEFICIARIA

Con la producción e instalación de plantones de cacao, café y arboles maderables se ha beneficiado en forma directa a los habitantes quienes radican en las localidades de: Independencia, Santa Rosa de Alto Kiatari, C.P. Porvenir, La Breña, Valencia, Villa Maria, Vilcabamba, Betania, Union Chavini, Comuniquiari, Alto Chavini, Bajo Chavini, Santa Rosa de Pangoa, Micaela Bastidas, San Jose de Miraflores, San Cristóbal, San Jeronimo, Pampa Tigre, Alto Kiatari, Bajo Kiatari, Boca Kiatari, Campirushari, Cubantia, Santa Cruz de Anapati, APCSAP-P, C.P. Pto. Porvenir del Ene, C.P. Pto. Anapati del Ene, C.P. Pto San Miguel del Ene, Pto. Union Ashaninka. Asimismo se beneficiarán a los pobladores que se encuentran aledañas a las localidades mencionadas.

4. DE LA TERMINACION Y RECEPCION

ACTA DE TERMINACION DE OBRA

El 20 de Abril del 2009, se constituyeron en el lugar de la obra, los responsables técnicos de la obra, coordinadores de los viveros y autoridades del lugar para verificar in situ la culminación de las actividades y la conclusión de la obra física al 100% lo que se ejecuto por la modalidad de Administración Directa, con fondos transferidos por el FONCOMUN., con la finalidad verificar in situ la culminación de los trabajos materia del presente, encontrándose conforme.

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 16761
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Yordy A. Jara Nuja
CIP: 15149
RESIDENTE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

El 20 de Abril del 2009, se constituyeron en el lugar de la obra los coordinadores de los viveros, beneficiarios, la comisión de recepción de obra y los responsables técnicos de la obra, se reunieron con el objeto de recepcionar la obra que se ejecuto por la modalidad de Administración Directa.

ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA

Fue llevada a cabo el día 20, del mes de Abril del 2009 se reunieron los coordinadores de las localidades beneficiarias y la Municipalidad con la finalidad de transferir la obra de acuerdo a los parámetros especificados en la acta firmada y sellada en calidad de conformidad a los términos señalados

DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

La valorización total de esta obra, con los precios unitarios del Expediente Técnico aprobado, asciende a la suma de S/.943916.68, representando el 100% programado según expediente.

Sin embargo, el costo total de la obra fue de S/975402.17; es decir, que se gasto 103.33 % teniendo un gasto mayor a lo programado según expediente técnico, esto se debe a que se tuvo que prevenir la plantación de las plagas y enfermedades con la aplicación de productos químicos por lo tanto se tuvo que adquirir mayor cantidad de lo previsto; y por otro lado los costos de los insumos agrícolas tuvo un incremento.

5. OBSERVACIONES

5.1 DEL ESTUDIO

Se ha realizado una revisión minuciosa del Expediente Técnico, principalmente se ha compatibilizado los planos con las Especificaciones Técnicas y viceversa, asimismo sea fiel reflejo de lo existente en el terreno.

5.2 DE LA EJECUCION

Dentro del proceso de ejecución, se ejecutó la obra de acuerdo al Expediente Técnico y las indicaciones y observaciones del Supervisor de la Obra.

5.3 COSTO TOTAL DE LA OBRA

El costo total de la obra considerando los gastos administrativos ejecutada por la municipalidad, en resumen su costo es: S/ 975402.17 (novecientos setenticinco mil cuatrocientos dos y 17/100 nuevos soles)

5.4 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES M.D.P.
Ing. Yordani Rojas
CIP: 3149
RESIDENTE

Antes de dar por iniciada la obra se recomendó que los insumos agrícolas y herramientas se encuentren en obra porque cuando se hace la programación del tiempo que durará la obra se toma considerando que todos los materiales se encuentren en obra.

VII. MOVIMIENTO DE ALMACEN

1. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN

- Se ha trabajado con el formato de resumen de materiales en cancha, en el que se detalla el ingreso de todos los materiales de construcción y el egreso de los mismos con los saldos en obra.
- Una vez culminada la ejecución de la obra y/o cumplimiento de todas las metas según el expediente técnico, se procedió a realizar el inventario valorizado de todos los materiales sobrantes en almacén de la obra los mismos que se ingresaron al almacén de la Municipalidad. (adjunta resumen de movimiento de almacén).
- Con la finalidad de llevar un mayor control de salida de bienes se ha elaborado actas de entrega las cuales se adjunta a la presente.
- Referente a bienes duraderos durante la ejecución se ha adquirido 02 motocicletas las cuales han servido para el desplazamiento de los técnicos de campo la cual se deja en poder de la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario como consta en el acta que se adjunta a la presente con el detalle correspondiente.

2. MATERIALES SOBRANTES

2.1 ACTA DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA

Se adjunta acta.

2.2 NOTA DE ENTRADA A ALMACEN A MDP DE MATERIALES SOBRANTES EN OBRA

Se adjunta NEA valorizado.

VIII. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad distrital de Pangoa dentro del programa de inversiones del año 2008 tenía programado la ejecución de la obra: "II ETAPA DE INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-

Ing. Rider A. Soto Orihuela
CIP: 36751
SUPERVISOR

PROYECTO "II ETAPA INSTALACION DE
VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA, SATIPO-

Ing. Yordy A. Jara Rojas
CIP: 43749
RESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN

GESTIÓN 2007 - 2010



"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°883 2008 - A/MDP

Pangoa, 16 de Set. del 2008

VISTO:

El INFORME N° 293-2008-SGDPMA-MDP, emitido por la Oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, en el que solicita la aprobación del Expediente Técnico del proyecto: **"II ETAPA INSTALACIÓN DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA -SATIPO-JUNIN"**

CONSIDERANDO:

Que; el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada mediante La Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II - AUTONOMIA - del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, Económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4°, literal 4.1° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito.

Que, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel comunica que la Municipalidad Distrital de Pangoa ha cumplido con el procedimiento establecido y que tanto los Proyectos de Inversión Pública, como los Expedientes Técnicos presentados en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC), cuentan con la correspondiente declaratoria de viabilidad.

Con las atribuciones conferidas por los Arts. 6° y 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88.-CG, numeral 3. Expresa; es requisito indispensable para la ejecución de obras por Administración Directa, que estas deben contar con el "Expediente Técnico" aprobado por el nivel competente.

FECHA: 24 FEB/2009

COPIA AUTENTICADA
DOCUMENTO ORIGINAL

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN

GESTIÓN 2007 - 2010



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico: **"II ETAPA INSTALACIÓN DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA-SATIPO-JUNIN"** su presupuesto total asciende a S/. 943,916.68 - NOVECIENTOS CUARENTITRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 68/100 NUEVOS SOLES.


ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento a las demás unidades orgánicas para su cumplimiento

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Oscar Villazona Rojas
ALCALDE





LIQUIDACION FINANCIERA

INDICE

LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

- Presupuesto de Obra según Expediente Técnico
- Consolidado general de recursos

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

- Meta presupuestaria
- Modalidad
- Función
- Programa
- Sub. Programa
- Proyecto
- Entidad ejecutora
- Supervisor de obra
- Residente de obra
- Presupuesto asignado
- Aporte adicional
- Ejercicio
- Fecha de inicio de proyecto
- Tiempo de ejecución
- Fecha de Culminación del Proyecto.
- Tiempo de ejecución real
- Ubicación
- Fuente de financiamiento

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE

- Presupuesto final aprobado

DESCRIPCION DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA

- Costo total de ejecución de la obra

CONCLUSION FINANCIERA

OBSERVACIONES FINANCIERAS

RECOMENDACIONES FINANCIERAS

ESTADO FINANCIERO

- Presupuesto de Obra
- De la Municipalidad Distrital de Pangoa
- Estado financiero ejecutado efectivo
- Valorización física final de la obra ejecutada

CONSOLIDADO DE MATERIALES, EQUIPOS Y GASTOS GENERALES.

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA ESPECÍFICA

ANEXOS

- Comprobantes de pagos
- Facturas, boletas de ventas, recibos por honorarios profesionales
- Movimiento de la Unidad de Abastecimientos
(solicitud de requerimiento, orden de servicios y de compra, pecosas)

1. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA:

"II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE - PANGOA"

DE LA DOCUMENTACION VERIFICADA

La información fue recopilada de la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente en coordinación con las áreas de: La Unidad de Tesorería, Abastecimientos, Almacén, Contabilidad, Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano, y Asistentes Administrativos. Verificando la documentación Administrativa en originales siendo estas las siguientes:

a) Presupuesto de Obra:

El presupuesto de obra consignado en el expediente técnico Aprobado asciende el costo de la Obra de S/. 943,916.68

b) Consolidado General de Recursos:

(Ver Presupuesto en el expediente técnico).

2. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

- Meta Presupuestaria: "II Etapa Instalación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para la Producción Agroforestal del Distrito de Pangoa-Satipo-Junín".
- Modalidad: Por Administración Directa.
- Función: Administración y Planeamiento.
- Programa: Administración.
- Sub. Programa: Administración General.
- Proyecto: Implementación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para Producción.
- Entidad ejecutora: Municipalidad de Pangoa.
- Supervisor de Obra: Ing. Rider Soto Orihuela.
- Residente de Obra: Ing. Yond Laura Rojas
- Presupuesto Asignado: S/. 943,916.68
- Aporte Adicional: S/31,485.49
- Ejercicio: 2008 - 2009
- Fecha de Inicio de Obra: 15-10-08
- Tiempo de Ejecución: 180 días.
- Fecha de Culminación del Proyecto: 15-04-09.
- Tiempo de Ejecución Real: 180 días.

- **Ubicación:** Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín.
- **Fuente de Financiamiento:** FONCOMUN, CANON.

3. **PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE:**

- Presupuesto Final Aprobado S/. 943,916.68
- Aporte Adicional.....S/. 31,485.49

TOTAL S/. 975,402.17

4. **DESCRIPCIÓN DEL GASTO EJECUTADO DE LA OBRA:**

6. Gastos de Capital

5. Inversiones

11. Aplicaciones Directas

6.5.11.23 Combustible y Lubricantes	S/ 3,814.80
6.5.11.27 Servicios no Personales	S/ 16,501.32
6.5.11.29 Materiales de Construcción	S/ 25,526.00
6.5.11.30 Bienes de Consumo	S/134,528.03
6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transportes	S/ 1,060.00
6.5.11.39 Otros Servicio de Terceros	S/ 11,685.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio	S/ 2,729.40
6.5.11.51 Equipamiento y Bienes Duraderos	S/ 9,000.00
6.5.11.68 Publicidad	S/ 1,200.00
2.623.44 Costos de Const. Ad. Directa-Bienes	S/ 26,767.00
2.623.45 Costos de Const. Ad. Directa-Servicios	S/ 45,447.88

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA

S/ 278,259.43

- **BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL DE LA OBRA:**

- OBRA
- PRESUPUESTO APROBADO
- PRESUPUESTO EJECUTADO
- GASTO FINAL DE LA OBRA
- SALDO DE MATERIALES
- VALORIZACION FINAL.

338

76

5. CONCLUSION FINANCIERA:

- ❖ En la presente Liquidación Financiera se ha tenido en consideración la **Resolución de Contraloría N° 195-88-CG**; que norma la Ejecución y Liquidación de Obras Publicas por Administración Directa.
- ❖ El Presupuesto Aprobado para la Ejecución de la Obra: "II Etapa Instalación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para la Producción Agroforestal del Distrito de Pangoa-Satipo-Junín", es el importe de **S/ 975,402.17**
- ❖ El Presupuesto Ejecutado en la presente Obra, suma la cantidad del **Monto de s/.278,259.43**
- ❖ En la liquidación Financiera se determina un Gasto Final de la Obra por la **suma de s/.278,259.43**

6. OBSERVACIONES FINANCIERAS:

- * La Unidad de Tesorería deberá realizar los pagos de las retenciones del 10% según contrato que se detalla de la siguiente manera:

RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		170.85	18/02/08	YOND A. LAURA ROJAS
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		180.90	24/02/09	RIDER ALEJANDRO SOTO ORIHUELA
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		185.22	02/03/09	RIDER ALEJANDRO SOTO ORIHUELA
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		171.26	02/03/09	YOND A LAURA ROJAS
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		400.00	14/04/09	APOLINARIO CASO JHONY
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		181.44	03/04/09	RIDER ALEJANDRO SOTO ORIHUELA
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		171.36	03/04/09	YOND A LAURA ROJAS
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		81.49	27/03/09	YOND A. LAURA ROJAS
RETENCIONES 10% SEGÚN CONTRATO		86.29	27/05/09	RIDER ALEJANDRO SOTO ORIHUELA

Haciendo un total de S/1,628.81

- * La ejecución presupuestal del año 2008 es por S/217,115.54 dentro de ello han considerado gastos que no corresponde, por devengados y otros haciendo un total de S/11,070.99, (anexo N°1), siendo la ejecución real el importe de S/206,044.55
- * La ejecución presupuestal en el año 2009 es por S/77,414.88, existiendo un pago por el importe de S/200.00 que no se reconoce el gasto para dicho proyecto, siendo la ejecución real de S/77,214.88

Anexo N°1 C/P considerados en la evaluación presupuestal
que no corresponden a la obra

C/P	IMPORTE	FECHA
27	2.000.00	29/02/08
125	1.446.00	17/04/08
240	1.578.00	23/07/08
285	1.370.00	19/08/09
580	1.352.70	27/11/08
473	125.00	04/09/08
67	875.00	03/09/08
68	430.00	03/09/08
81	800.00	18/09/08
551	340.00	13/10/08
527	660.00	02/10/08
60	94.29	04/02/09
	200.00	30/06/09
	11,270.99	

7. RECOMENDACIONES FINANCIERAS

Los encargados de ejecutar la Obra como: el Supervisor, Residente, y Asistente administrativo, y quienes componen la parte administrativa, según convenio tenían 15 días naturales posteriores a la conclusión física de la Obra, establecida en la Directiva de Ejecución del Proyecto, para la presentación de la Rendición final de Cuentas y demás documentación para la Liquidación del Convenio.

La Unidad de Contabilidad deberá saldar la sub. Cuenta 333 "Construcción en curso" y trasladar a la cuenta 37 "Infraestructura Pública". Por la liquidación de la Obra: "II Etapa Instalación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para la Producción Agroforestal del Distrito de Pangoa-Satipo-Junín" por el importe de S/278,259.43 según detalle:

6. Gastos de Capital

5. Inversiones

11. Aplicaciones Directas

6.5.11.23 Combustible y Lubricantes	S/ 3,814.80
6.5.11.27 Servicios no Personales	S/ 16,501.32
6.5.11.29 Materiales de Construcción	S/ 25,526.00
6.5.11.30 Bienes de Consumo	S/134,528.03
6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transportes	S/ 1,060.00
6.5.11.39 Otros Servicio de Terceros	S/ 11,685.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio	S/ 2,729.40
6.5.11.51 Equipamiento y Bienes Duraderos	S/ 9,000.00
6.5.11.68 Publicidad	S/ 1,200.00
2.623.44 Costos de Const. Ad. Directa-Bienes	S/ 26,767.00
2.623.45 Costos de Const. Ad. Directa-Servicios	S/ 45,447.88

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA

S/ 278,259.43

LIQUIDACION FINANCIERA

I. Estado Financiero de la Obra

1. Presupuesto de la Obra

La Municipalidad Distrital de Pangoa ha incorporado en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2008, el proyecto: "II Etapa Instalación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para la Producción Agroforestal del Distrito de Pangoa-Satipo-Junín" bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa, en el que se da lo siguiente:

****Municipalidad Distrital de Pangoa:**

En el ejercicio fiscal 2008 inicialmente en el PIA se considera el importe de S/241,500.00, donde se realizó modificaciones presupuestarias, solicitando un Crédito Suplementario por el importe de S/ 5,430.00 para el Proyecto: "II Etapa Instalación de Viveros Comunales y Desarrollo de Capacidades para la Producción Agroforestal del Distrito de Pangoa-Satipo-Junín" teniendo un Presupuesto Institucional Modificado PIM, por el importe de S/246,930.00, que está compuesto para específicas de gastos como: Materiales de construcción, Pago de Mano de Obra calificada, Pago de Residencia y Otros al 100%, lo cual se tuvo una ejecución por el importe de S/206,044.55, según conciliación con la evaluación presupuestal anual 2008.

En el ejercicio fiscal 2009 inicialmente en el PIA no se considera ningún monto, realizándose modificaciones presupuestarias, mediante Crédito Suplementario por el importe de S/ 72,416.00, teniendo un Presupuesto Institucional Modificado PIM, por el importe de S/72,416.00 y una ejecución presupuestaria de gasto por el importe de S/72,214.88

Conciliando los dos años se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado por el importe de S/319,346.00 y una ejecución presupuestaria de gasto por el importe de S/278,259.43

23

2. Estado Financiero Ejecutado (Efectivo).

Presupuesto	Presupuesto según PIM.	Porcentaje %	Gasto Ejecutado	Porcentaje %
Costo Total de Obra	S/319,346.00	100%	S/. 278,259.43	87.13%
Presupuesto Total	S/319,346.00	100%	S/. 278,259.43	87.13%

* El Costo Total de la Obra es de: S/ 278,259.43 (Doscientos setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve y 43/100 Nuevos Soles).

3. Valorización Física Final de la Obra ejecutada: (Física).

Presupuesto	Presupuesto Expediente S/	%	Gasto Físico Ejecutado	%
Costo Total de Obra	S/. 975,402.17	100%	S/. 975,202.17	99.98%
Presupuesto Total	S/. 975,402.17	100%	S/. 975,202.17	99.98%

En relación al Expediente Técnico se ejecutó el 99.98%, haciendo un Monto Total de S/. 975,202.17, en el cual es Justificado el Gasto.

II. Anexos:

1. Consolidado de Materiales, equipos, gastos generales
2. Resumen general por partida específica
3. Copia de documentos sustentatorios.

ANEXO CUANTITATIVO POR ACTIVIDAD ESPECIFICA



PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : SATIPO
UBICA : II ETAPA INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL DEL DISTRITO DE PANGOA"

PARTIDAS	ESPECIFICA DEL GASTO	IMPORTE SI.
6.5.11.23	Combustible y Lubricantes	3.814,80
6.5.11.27	Servicios no Personales	16.501,32
6.5.11.29	Materiales de Construcción	25.526,00
6.5.11.30	Bienes de Consumo	134.528,03
6.5.11.32	Pasajes y Gastos de Transportes	1.060,00
6.5.11.39	Otros Servicio de Terceros	11.685,00
6.5.11.49	Materiales de Escritorio	2.729,40
6.5.11.51	Equipamiento y Bienes Duraderos	9.000,00
6.5.11.68	Publicidad	1.200,00
2.6.23.44	Costos de Construcción por Administración Directa - Bienes	26.767,00
2.6.23.45	costos de construcción por Administración Directa - Servicios	45.447,88
	TOTAL GENERAL SI.	278,259.43

C.C. Efraim Pantoja Huamani
 C.C.P.J. MAT 632