



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
GESTION 2007 - 2010



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Resolución de Alcaldía N° 1154-2010- A/MDP

Pangoa, 28 de Diciembre del 2010

VISTO: El Informe N° 430-2010-SMGI/SG/MDP de fecha 28.12.2010, presentada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Villa Progreso, Independencia Alto Vilcabamba- Distrito de Pangoa-Satipo", el Informe N° 0192-2010-RO/MCCH-CH-INGDAN de fecha 23.12.2010, emitido por la Supervisión y el Informe N° -253-2010-JCS-MDP de fecha 23.12.2010 emitido por el Residente de Obra; referidos a la solicitud de Paralización de Obra N° 01 solicitada por el residente, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, las Obras por Administración Directa se rigen por el Resolución de contraloría N° 195-88-CG, los mismos que aprueban las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa;

Que, con fecha 16.07.2009, la Municipalidad Distrital de Pangoa, dio inicio a la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Villa Progreso, Independencia Alto Vilcabamba- Distrito de Pangoa-Satipo", por un monto contractual de S/5'878,095.84 (cinco millones ochocientos setenta y ocho mil noventa y cinco con 84/100 nuevos soles) y con plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario;

Que, el residente mediante Anotación en el Cuaderno de obra N° 06 Folio N° 08, 09 Asiento N° 484 de fecha 18 de diciembre del 2010, indica que se comunique a la supervisión que por las constantes precipitaciones que cae en la zona (lluvia torrencial) viene perjudicando el desarrollo normal de la obra e incluso poniendo en riesgo la calidad de obra ya que todas las actividades de las obras de carretera se desarrollan a cielo abierto tales como corte de material suelto, perfilado y compactación, afirmado, etc. la cual fue constatado por la supervisión, por lo que solicitamos una paralización temporal de obra N° 01 con un plazo tentativo de 03 meses naturales desde el 18/12/2010 hasta el 18/03/2011.

Que, mediante el Informe N° 0192-2010-RO/MCCH-CH-INGDAN de fecha 23.12.2010, emitida por la Supervisión en la misma fecha, el residente presentó la fundamentación de la Paralización de Obra N° 01, por las constantes lluvias que vienen reduciendo los rendimientos y perjudicando el avance normal de obra, solicitando paralización de obra por un periodo de tentativo de 03 meses, desde el 18.12.2010 al 18.03.2011, precipitación máxima en 24 horas (mm) y precipitación total mensual (mm), en la que se puede observar que el registro histórico de las precipitaciones en los meses de enero, febrero y marzo del 2009 son: 264.7 mm, 253.40 mm y 176.40 mm respectivamente; afectando los siguientes componentes: Afirmado de la plataforma, construcción de muros de contención y Traslado de material para la Obra; así también se observa que las lluvias se inician en el mes de noviembre y tienen una intensidad considerable hasta el mes de marzo, por lo que es conveniente paralizar la obra hasta el mes de marzo del 2011.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN
GESTION 2007 - 2010



Que, mediante el Informe N°430-2010-SMGI-SG/MDP de fecha 28.12.2010, la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural, emite opinión sobre la Paralización de la Obra N°01, solicitado por el Ing. Juan Carlos Cáceres Surichahui, Residente de Obra.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a la facultad que le confiere el Artículo 20° inciso 6 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Resolución de contraloría N°195-88-CG; y contando con la visación de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Gerencia Municipal y Asesoría Legal:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Paralización de Obra N° 01 de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Villa Progreso, Independencia Alto Vilcabamba- Distrito de Pangoa-Satipo"; por un periodo de 3 meses a partir del 18 de diciembre de 2010 al 18 de marzo de 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENTO la presente Resolución al Residente de Obra, a la Supervisión, y a las instancias correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Municipalidad Distrital de Pangoa


Lto. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL


366

12

GESTION EDIL 2007-2010
SATIPO - JUNIN



INFORME N° 430-2010-SMGI/SG/MDP



A : ADM. MARIO PAUCAR HINOSTROZA
GERENTE MUNICIPAL

DE : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : APROBACION DE PARALIZACION DE OBRAS

REFERENCIA : INFORME N° 192-2010-RO/MCCH-CH-INGDAN - EXP. N° 2955
INFORME N° 014-2010-MADR/MDP-EXP. N° 2538
INFORME N° 068-2010-JLMV/SO-CCM/MDP-EX, N° 2965

FECHA : 28 de Diciembre del 2010

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

1. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO INDEPENDENCIA, ALTO VILCABAMBÁ DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNÍN, aprobando la respectiva PARALIZACION DE OBRA desde el día 18 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011, por motivos climatológicos (hasta que finalice el invierno), debido a los cofinanciamientos para el aporte de la ejecución del puente de 20 mts, según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIENTO 484, ASIENTO 485.
2. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Residente de la obra: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN", solicitando la PARALIZACION DE OBRA desde el día 21 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011, por motivos climatológicos que dificultan el avance de la obra y la falta de maquinaria, según anotación del cuaderno de obra en el ASIENTO 025.
3. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" - I ETAPA, aprobando la respectiva PARALIZACION DE OBRA TEMPORAL desde el día 24 de Diciembre del 2010 al 08 Enero del 2011, por motivos detallados en el informe y según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIENTO 355, ASIENTO 356.

Habiendo revisado la documentación presentada por los Supervisores de cada obra y Residente de Obra con el sustento respectivo, se APRUEBA LA PARALIZACION DE OBRA y se emite el presente para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía y demás trámites administrativos.

Sin otro en particular y esperando su atención a lo solicitado, es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE


PROVEIDO

PASE A: *Sec General*

PARA: *Presidencia*

FECHA:





INFORME N° 0192 - 2010- RO/MCCH-CH-INGDAN

A : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - DUR

DE : ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	23 DIC 2010
EXP	2955 HORA 9:55
FIRMA	[Signature] 03

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO, INDEPENDENCIA, ALTO VILCABAMBA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO."

REFERENCIA : INFORME N° 235 - 2010 - JCS - MDP

FECHA : 23 de Diciembre del 2010

Por intermedio del presente hago de conocimiento que se ha recepcionado el INFORME N° 235 - 2010 - JCS - MDP de la referencia emitido por parte de la RESIDIENCIA DE OBRA, en tal sentido se procedió a realizar la revisión y aprobación respectiva de la PARALIZACION DE OBRA desde el día 18 de Diciembre del 2010 por motivo netamente climatológicos, falta de aporte presupuestal por arte de a Municipalidad de Pangoa como señalan el Residente de Obra en el Asiento 484. En tal sentido la SUPERVISION DE OBRA aprueba a paralización y cierre fiscal el día 18 de Diciembre mediante Asiento del cuaderno de obra N°485

Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Obra: Mejoramiento de Carretera Villa Progreso
Incepción a Alto Vilcabamba I = 43 Km.

[Signature]

Ing. Dante Moises Mendoza Perez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 66001

INFORME N°235 - 2010- JCS - MDP

A : Ing. Dante Mendoza Pérez
Supervisor de obra

De : Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui
Residente de Obras

Asunto : PARALIZACION DE OBRA

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO -
INDEPENDENCIA - ALTO VILCABAMBA L=43KM

Fecha : 23 de Diciembre del 2010.

Es grato dirigirme a Usted con el debido respeto, con la finalidad de manifestarle lo siguiente:

- Que habiéndose presentado el invierno (época de lluvias) en la zona de Vilcabamba, Selva de Oro, Independencia, Santa Rosa que pertenecen al tramo de la carretera en ejecución, en los meses de diciembre 2010 a marzo 2011, se paralizara las labores que se vienen ejecutando en la obra, hasta que finalice el invierno en la zona, donde se reanudara las labores pendientes que se dejaron a la fecha.
 - Afirmado (base de 15 cm)-Material de Lastrado
 - Construcción de Muros de Contención
 - Construcción de 01 Puente de 20 mts.
- A partir de la fecha no se contara con la maquinaria, para el avance respectivo en la obra, lo cual es otro motivo para la paralización de la obra.
- Debido a los cofinanciamientos para el aporte de la ejecución del puente de 20mts, no se cuenta con el presupuesto designado, lo cual es un atraso para la obra y por ende no se podrá continuar por lo que se paralizó la obra.
- Así también se realizara el cierre fiscal en la Municipalidad,
- Por lo expuesto la residencia paralizó el día 18 de Diciembre del 2010, por motivos ya expuestos anteriormente.

Es cuanto infórmoo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANA
Obra Mejoramiento de Carretera V. Progre
Independencia - Alto Vilcabamba

JCS

Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui
RESIDENTE DE OBRA
(D. 8500)

Cc. File de Obra
Supervision

Oficina D.U.R.
Residencia

Ofic. Administración

CUADERNO DE LA OBRA:

Propietario:

Dirección:

Contratista:



FECHA

				ASIENTO	Nº 484				08/12/10	
				DE RESIDENTE OBRA						
				* AVANCE FISICO						
				Se viene trabajando en limpieza de plaza Casma y re conformación de las cunetas con el personal en obra.						
				* MANO DE OBRA						
				- 02	Copistas			- 01	Topografo	
				- 01	Almacenero			- 08	Operarios	
				- 11	Peon					
				* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
				- 01	Motocicleta	(54 00')		-	MUNI	
				- 01	Redillo Vibrat	(54 00')		-	MUNI	
				- 01	Volquete con 722	(54 00')		-	MUNI	
				- 01	" "	734 (54 00')		-	MUNI	
				- 01	" "	735 (54 00')		-	MUNI	
				- 01	Cargador Frontal	(54 00')		-	MUNI	
				- 01	Cargador Frontal	(84 00')		-	MUNI	
				* MATERIALES Y COMBUSTIBLE						
				-	Petrolero (08 gals)			-	Comodoro	
				-	Petrolero (1 gals)			-	Pool MUNI	
				* OBSERVACIONES:						
				Día: LLUVIOSO						
				Se paraliza la obra por motivos del factor climático, ya que en la zona se vienen presentando frecuentes lluvias las cuales durarán hasta el mes de marzo. Por lo que se pide la autorización de la supervisión para la paralización						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTE
Oficina Municipal de Fomento y Proje
Administración - J. Vicuña

[Handwritten signature]

Juan Carlos Cáceres Sánchez
RESPONSABLE DE OBRA



CUADERNO DE LA OBRA:.....

Propietario:.....

Dirección:.....

Contratista:.....



FECHA

Asiento N° 485 18/2/10
Del Supervisor de Obra
Con respecto al Asiento N° 484 del Resoluto
de obra la supervisión autoriza la parti-
zación por los siguientes motivos:

- (1) falta de Adecuación presupuestal por parte de la Municipalidad Distrital de Pango para ejecutar parte de 20 mt, enrocado y muros de 5,5,
- (2) Por las precipitaciones pluviales lo cual no permite trabajar con los equipos 24hr en el tramo de color de Oro.
- (3) Por Motivos de desperdicio de Gastos locales.

En tal sentido se Resolvió de obra se juzgare mediante en informe lo solicitado para aprobarlo en la Municipalidad. Desde el día de hoy se realizan los trabajos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
Obra Mejoramiento de Carretera Villa Progresso
Ingeniería Alto Villacambal - 43 Km

Ing. Dante Moisés Mendoza Perez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 66001

INFORME N° 430-2010-SMGI/SG/MDP



A : ADM. MARIO PAUCAR HINOSTROZA
GERENTE MUNICIPAL

DE : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : **APROBACION DE PARALIZACION DE OBRAS**

REFERENCIA : INFORME N° 192-2010-RO/MCCH-CH-INGDAN - EXP. N° 2955
INFORME N° 014-2010-MADR/MDP-EXP. N°2538
INFORME N° 068-2010-JLMV/SO-CCM/MDP-EX. N° 2965

FECHA : 28 de Diciembre del 2010

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

1. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO INDEPENDENCIA, ALTO VILCABAMBA DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN, aprobando la respectiva **PARALIZACION DE OBRA** desde el día **18 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011**, por motivos climatológicos (hasta que finalice el invierno), debido a los cofinanciamientos para el aporte de la ejecución del puente de 20 mts, según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIEN TO 484, ASIEN TO 485.
2. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Residente de la obra: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN", solicitando la **PARALIZACION DE OBRA** desde el día **21 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011**, por motivos climatológicos que dificultan el avance de la obra y la falta de maquinaria, según anotación del cuaderno de obra en el ASIEN TO 025.
3. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" - I ETAPA, aprobando la respectiva **PARALIZACION DE OBRA TEMPORAL** desde el día **24 de Diciembre del 2010 al 08 Enero del 2011**, por motivos detallados en el informe y según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIEN TO 355, ASIEN TO 356.

Habiendo revisado la documentación presentada por los Supervisores de cada obra y Residente de Obra con el sustento respectivo, se **APRUEBA LA PARALIZACION DE OBRA** y se emite el presente para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía y demás trámites administrativos.

Sin otro en particular y esperando su atención a lo solicitado, es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente.

PROVEIDO

PASE A: *Sec General*

PARA: *Presidencia*

FECHA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

[Signature]

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE





INFORME N° 0192 - 2010- RO/MCCH-CH-INGDAN

A : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - DUR

DE : ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	23 DIC 2010
EXP	2955 HORA 9:55
FIRMA	03

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO, INDEPENDENCIA, ALTO VILCABAMBA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO."

REFERENCIA : INFORME N° 235 - 2010 - JCS - MDP

FECHA : 23 de Diciembre del 2010

Por intermedio del presente hago de conocimiento que se ha recepcionado el INFORME N° 235 - 2010 - JCS - MDP de la referencia emitido por parte de la RESIDIENCIA DE OBRA, en tal sentido se procedió a realizar la revisión y aprobación respectiva de la PARALIZACION DE OBRA desde el día 18 de Diciembre del 2010 por motivo netamente climatológicos, falta de aporte presupuestal por arte de a Municipalidad de Pangoa como señalan el Residente de Obra en el Asiento 484. En tal sentido la SUPERVISION DE OBRA aprueba a paralización y cierre fiscal el día 18 de Diciembre mediante Asiento del cuaderno de obra N°485

Aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Obra: Mejoramiento de Carretera Villa Progreso
Independencia Alto Vilcabamba I = 43 Km

[Signature]

Ing. Dante Moises Mendoza Perez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 66001

INFORME N°235 - 2010- JCS - MDP

A : Ing. Dante Mendoza Pérez
Supervisor de obra

De : Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui
Residente de Obras

Asunto : PARALIZACION DE OBRA

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO -
INDEPENDENCIA - ALTO VILCABAMBA L=43KM

Fecha : 23 de Diciembre del 2010.

Es grato dirigirme a Usted con el debido respeto, con la finalidad de manifestarle lo siguiente:

- Que habiéndose presentado el invierno (época de lluvias) en la zona de Vilcabamba, Selva de Oro, Independencia, Santa Rosa que pertenecen al tramo de la carretera en ejecución, en los meses de diciembre 2010 a marzo 2011, se paralizara las labores que se vienen ejecutando en la obra, hasta que finalice el invierno en la zona, donde se reanudara las labores pendientes que se dejaron a la fecha.
 - Afirmado (base de 15 cm)-Material de Lastrado
 - Construcción de Muros de Contención
 - Construcción de 01 Puente de 20 mts.
- A partir de la fecha no se contara con la maquinaria, para el avance respectivo en la obra, lo cual es otro motivo para la paralización de la obra.
- Debido a los cofinanciamientos para el aporte de la ejecución del puente de 20mts, no se cuenta con el presupuesto designado, lo cual es un atraso para la obra y por ende no se podrá continuar por lo que se paralizó la obra.
- Así también se realizara el cierre fiscal en la Municipalidad,
- Por lo expuesto la residencia paralizó el día 18 de Diciembre del 2010, por motivos ya expuestos anteriormente.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANA DE AZÚCAR
 Obra Mejoramiento de Carretera Villa Progreso
 Independencia - Alto Vilcabamba - 43 Km

JCS

Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui
 RESIDENTE DE OBRA
 D.P. 2010

CUADERNO DE LA OBRA:



Propietario:.....

Dirección:.....

Contratista:.....

FECHA

			ASIENTO	Nº 484		08/12/10
DEL RESIDENTE OBRA						
* AVANCE FISICO						
Se viene trabajando en limpieza de plaza Corma y reconformación de las cunetas con el personal en obra.						
* MANO DE OBRA						
			- 02	Copador		- 01 Topografo
			- 01	Almacenero		- 08 Operarios
			- 11	Peon		
* MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
			- 01	Motor velador	(SH 00')	- MUNI
			- 01	Rodillo Vibrat	(SH 00')	- MUNI
			- 01	Volquete won 722	(SH 00')	- MUNI
			- 01	" "	734 (SH 00')	- MUNI
			- 01	" "	735 (SH 00')	- MUNI
			- 01	Cargador Frontal	(SH 00')	- MUNI
			- 01	Cargador Frontalis	(8H 00')	- MUNI
* MATERIALES Y COMBUSTIBLE						
			-	Petrolero (08 glns)		- Camioneta
			-	Petrolero (1 glns)		- Pool MUNI
* OBSERVACIONES: Dto: LLUVIOSO						
Se paraliza la obra por motivos del factor climático, ya que en la zona se vienen presentando frecuentes lluvias las cuales durarán hasta el mes de marzo. Por lo que se pide la autorización de la supervisión para la paralización						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
 Oficina de Mantenimiento de Carreteras y Puentes
 de Vialidad - 4748

[Handwritten Signature]

M. Juan Carlos Cáceres Sánchez
 RESIDENTE DE OBRA





CUADERNO DE LA OBRA:.....

Propietario:.....

Dirección:.....

Contratista:.....

FECHA

Asiento N° 485 18/2/10
Del Supervisor de Obra
Con respecto al Asiento N° 484 del Resoluto
de obra la supervisión autoriza la parti-
zación por los siguientes motivos:

- ① falta de Aprobación presupuestal por parte de la Municipalidad Distrital de Pango para ejecutar parte de 20 mt, enrocado y muros de 50 S.
- ② Por las precipitaciones y lluvias lo cual no permite trabajar con los otros 2 Km en el tramo de Selva de Oro.
- ③ Por Motivos de cooperación de Gestores locales.

En tal sentido se Resolvió - Se ha
se juzga en un informe lo
solicitado para aprobarlo en la Municipalidad.
Dado el de de hoy se realiza los actividades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
Obra: Mejoramiento de Carretera Villa Pango
Iniciativa Año 2009

Ing. Dante Moises Méndez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 66001

356 7
3 28

SG - DUR
RECIBIDO
FECHA 23 DIC 2010
HORA: 11:00 a.m.

Municipalidad Distrital de Pangoa

INFORME N° 014 -2010 -MADR/MDP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DUR
RECEPCION
FECHA 15 DIC 2010
EXP 2538 HORA 4:52
FIRMA *Exp* FOLIO 01

A : ARQ. Soledad Miriam García Ingaroca
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - DUR
DE : ING° Miguel Ángel Duarte Rodríguez
Residente de Obra
ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA
OBRA : "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNSIONAL EN EL ANEXO
DE INDEPENDENCIA-DIST. PANGOA - SATIPO - JUNIN"
FECHA : 15 de Diciembre del 2010

Por medio del presente me dirijo a Ud., con la finalidad de remitirle lo siguiente:

- Mediante Informe N°013-2010-MADR/MDP de fecha 14 de Diciembre del año en curso, se solicito las maquinarias para realizar los trabajos de corte de material, traslado y carguío de material, nivelado y compactado de terreno, así también se da los motivos por los cuales no se pueden continuar los trabajos en obra.
- A la fecha no se dispone de la motoniveladora y rodillo para los trabajos de nivelado y compactado. Así también habiéndose presentado diversos inconvenientes para la ejecución de la losa deportiva en el anexo de Independencia y presentándose el invierno, y las frecuentes precipitaciones pluviales en la obra, la residencia paralizara la obra el 21 del mes en curso por los factores mencionados.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y deslinde de responsabilidades posteriores derivada de la falta de atención mencionada.

Atentamente,

PROVEIDO

PASE A: *Residente de obra*
PARA: *Adjuntar Cuaderno*
de obra
Cc. Archivo

FECHA: 17 DIC 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
"Construcción de Losa Deportiva Multifuncional en el Anexo de Independencia"
[Signature]
Miguel Ángel Duarte Rodríguez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 116364



CUADERNO DE OBRA

Proyecto _____

Obra CONST. DE LOZA DEPORTIVA MULTIE EN EL ANEXO DE INDEPENDENCIA

Entidad Ejecutiva MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Financia _____

Fecha _____ Inspector _____

- 01 Maestro

- 01 Oficial

- 04 Peon

* MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Tractor Circo


* MATERIALES Y COMBUSTIBLE

- Petroleo (40 glns).

* OBSERVACIONES: Día Soloado (21/11/10)

Debido a la falta de acceso para la zona de Independencia para llevar los materiales y el transporte de las maquinarias fue imposible continuar con las labores en la obra por lo que se paraliza la obra hasta el momento en que se habilite el tránsito en dicha zona. Lo cual será motivo para ampliación de plazo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Obra: "Construcción de Loza Deportiva
Multifuncional en el Anexo de Independencia"


Miguel Ángel Quintana Rodríguez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 116364

CUADERNO DE OBRA

23

354
325

Proyecto _____
Obra CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIFUNC EN ANEXO DE INDEPENDENCIA
Entidad Ejecutiva MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Financia _____
Fecha _____ Inspector _____

ASIENTO NO 25

* MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Camioneta. (Traslado de materiales al almacén de obra)

* MATERIALES Y COMBUSTIBLE

- Petrolero (05 galns)

09 Equipamiento

- 20 Kg. Alambre negro recocido N°16

- 20 Kg. Clavo para madera de 3"

- 17 Kg. Clavo para madera 2 1/2"

- 04 gal. Thinor

- 40 Und. madera 1" x 12" x 10" para encofrado.


- 10 Und. madera 1" x 8" x 10"

- 02 Und. Hoja de Sierra Samflex

* OBSERVACIONES: Día soleado (21/12/10)

Se paraliza la obra debido a las constantes precipitaciones pluviales que se vienen dando en la zona las cuales duraran hasta el mes de marzo del 2011. Lo cual será motivo de una ampliación de plazo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Obra: "Construcción de Liza Deportiva
Multifuncional en el Anexo de Independencia"


Ing. Daniel Ángel Duarte Rodríguez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 116364



"Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del Distrito de Pangoa Satipo - Junín" - I Etapa

INFORME N° 068-2010-JLMV-/SO-CCM/ MDP



A : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - DUR

DE : Arq. Jorge Luis Muñoz Villar
Supervisor de Obra
"Construcción del Coliseo Cerrado Municipal del Distrito de Pangoa Satipo - Junín" - I Etapa

ASUNTO : PARALIZACIÓN DE OBRA TEMPORAL
REF. : INF. N° 062 -2010-CGFG/RO/MDP

FECHA : 27 Diciembre de 2010

Mediante el presente me dirijo ante Usted con el debido respeto para hacerle conocer lo siguiente:

ACCIONES

Habiendo recibido el informe de la residencia solicitando una paralización eventual de la obra. El que amerita par su respectiva autorización según la justificación de la residencia.

CONCLUSIONES

Primero Se ameritaría una paralización de de 15 días calendarios para cumplir con el trabajo respectivo de entrega e inventario de la obra, además de los feriados transcurridos durante este periodo de tiempo.

Es todo cuanto le informo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente.

PROVEIDO

PASE A: Secretaría

PARA: Elaborar informe para su Resolución

FECHA:





INFORME 062-2010- SGEF /RO/ MDP



A : Arq. JORGE LUIS MUÑOZ VILLAR
SUPERVISOR DE OBRA

DE : Arq. EDUARDO FRANCISCO SUAZO GONZALEZ
Residente de Obra: "Construcción del Coliseo Cerrado Municipal de Pangoa" - I Etapa"

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE INFORME – PARALIZACIÓN DE OBRA TEMPORAL

FECHA : 23 de diciembre del 2010

Mediante el presente me dirijo a Usted con el debido respeto para informarle lo siguiente:

Que de acuerdo al asiento N° 355 se suspende los trabajos físicos de la obra por lo que solicito la supervisión la aprobación de dicha paralización por un periodo temporal, se acompaña una copia fotostática del cuaderno de obra indicando el sustento de la paralización

Es todo cuanto le informo para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,



EDUARDO F. SUAZO GONZALEZ
ARQUITECTO
CAP. 6208

CUADERNO DE OBRA N°

66



OBRA: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA"

Mod. Ejec: ADH. DIRECTA.

Ent. Ejec: M.D.P

DEL RESIDENTE: Asiento N: 355 23 / diciembre / 2010

A la fecha se suspenden los trabajos fisicos en la obra, asi mismo se solicita a la supervisión la aprobación de la paralización de la obra; temporal por transferencia al nuevo gobierno municipal para lo cual se detalla lo siguiente.

ENTREGA DE TERRENO :	27 de Abril. 2009.
INICIO DE OBRA :	01 de Julio. del 2009
Reinicio de obra :	09 de Junio del 2010.
1ra Ampliación de plazo :	90 dias calendarios.
Fecha de culminación :	06 de Setiembre 2010.
2da Ampliación de plazo :	116 dias calendarios.
Fecha de culminación :	31 de diciembre 2010.

SUSTENIO DE PARALIZACION DE OBRA:

La paralización de la obra se debe exclusivamente a la transferencia del nuevo gobierno municipal para lo cual se realiza un corte de obra, presentando un informe situacional (fisico-financiero) por lo que se determina aprobar la paralización de obra por un periodo temporal a partir del 24 de diciembre del 2010 hasta el 08 de Enero del 2011.

Signature and stamp of the architect: EDUARDO SHAZAR GONZALEZ ARQUITECTO



Asiento N° 356

23 Dic 2010

Del Supervisor

- Se verifica la solidez de la residencia en relacion a la paralización de la obra en forma temporal el que se autoriza por 15 días calendario cumplendose el 08 de Enero del 2011
- En relacion a ello se recomienda a la Residencia
 - * Realizar el inventario de materiales en cancha
 - * Realizar el inventario documentario
 - * Realizar la valorización de corte.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OBRA
CONSTRUCCION DEL C.A. SEC CERRADO MUNICIPAL DE
PANGOA I ETAPA

Mrg. Jorge Luis Muñoz Villalpando
Cap. 0100
SUPERVISOR DE OBRA