



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN  
GESTION 2007 - 2010



“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

## Resolución de Alcaldía N° 1155-2010- A/MDP

Pangoa, 28 de Diciembre del 2010

**VISTO:** El Informe N° 430-2010-SMGI/SG/MDP de fecha 28.12.2010, presentada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Obra: “Construcción de la Losa Deportiva Multifuncional en el Anexo de Independencia- Distrito de Pangoa-Satipo”, el Informe N° -014-2010-MADR-MDP de fecha 15.12.2010 emitido por el Residente de Obra; referidos a la solicitud de Paralización de Obra N° 01 solicitada por el residente, y;

### **CONSIDERANDO:**


Que, de conformidad al Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 concordante con el Art. II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, las Obras por Administración Directa se rigen por el Resolución de contraloría N°195-88-CG, los mismos que aprueban las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa;

Que, con fecha 08.11.2010, la Municipalidad Distrital de Pangoa, dio inicio a la Ejecución de la Obra: “Construcción de la Losa Deportiva Multifuncional en el Anexo de Independencia- Distrito de Pangoa-Satipo”, por un monto contractual de S/.67.587.12 (sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 12/100 nuevos soles) y con plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, el residente mediante Anotación en el Cuaderno de obra N° 01 Folio N° 05, Asiento N° 25 de fecha 21 de diciembre del 2010, indica que se comunica a la Gerencia de Obras que por las constantes precipitaciones que cae en la zona (lluvia torrencial) viene perjudicando el desarrollo normal de la obra e incluso poniendo en riesgo la calidad de obra ya que todas las actividades de las obras de la Losa Deportiva se desarrollan a cielo abierto tales como corte de material suelto, perfilado y compactación, losa de concreto, etc. la cual fue constatado por la Gerencia de Obras, por lo que solicitamos una paralización temporal de obra N° 01 con un plazo tentativo de 03 meses naturales desde el 21/12/2010 hasta el 21/03/2011.

Que, mediante el Informe N° -014-2010-MADR-MDP de fecha 15.12.2010, emitida por la la Residencia de Obra presentó la fundamentación de la Paralización de Obra N° 01, por las constantes lluvias que vienen reduciendo los rendimientos y perjudicando el avance normal de obra, solicitando paralización de obra por un periodo de tentativo de 03 meses, desde el 21.12.2010 al 21.03.2011, precipitación máxima en 24 horas (mm) y precipitación total mensual (mm), en la que se puede observar que el registro histórico de las precipitaciones en los meses de enero, febrero y marzo del 2009 son: 264.7 mm, 253.40 mm y 176.40 mm respectivamente; afectando los siguientes componentes: Vaceado de Concreto para la losa de la Obra; así también se observa que las lluvias se inician en el mes de noviembre y tienen una intensidad considerable hasta el mes de marzo, por lo que es conveniente paralizar la obra hasta el mes de marzo del 2011.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN  
GESTION 2007 - 2010



Que, mediante el Informe N°430-2010-SMGI-SG/MDP de fecha 28.12.2010, la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural, emite opinión sobre la Paralización de la Obra N°01 solicitado por el Ing. Miguel Angel Duarte Rodriguez, Residente de Obra.

Que, estando a las consideraciones expuestas y a la facultad que le confiere el Artículo 20° inciso 6 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Resolución de contraloría N°195-88-CG; y contando con la visación de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la Gerencia Municipal y Asesoría Legal:

## RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Paralización de Obra N° 01 de la obra: "Construcción de la Losa Deportiva Multifuncional en el Anexo de Independencia- Distrito de Pangoa-Satipo"; por un periodo de 3 meses a partir del 21 de diciembre de 2010 al 21 de marzo de 2011, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución;

**ARTICULO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENTO** la presente Resolución al Residente de Obra, a la Supervisión, y a las instancias correspondientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Municipalidad Distrital de Pangoa

*Oscar*

**Lt. Oscar Villazana Rojas**  
**ALCALDE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION EDIL 2007-2010  
SATIPO - JUNIN

**INFORME N° 430-2010-SMGI/SG/MDP**


A : ADM. MARIO PAUCAR HINOSTROZA  
GERENTE MUNICIPAL

DE : Arq. Soledad M. GARCIA INGAROCA  
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : APROBACION DE PARALIZACION DE OBRAS

REFERENCIA : INFORME N° 192-2010-RO/MCCH-CH-INGDAN - EXP.: N° 2955  
INFORME N° 014-2010-MADR/MDP-EXP. N° 2538  
INFORME N° 068-2010-JLMV/SO-CCM/MDP-EX, N° 2965

FECHA : 28 de Diciembre del 2010



Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

1. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VILLA PROGRESO INDEPENDENCIA, ALTO VILCABAMBÁ DEL DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNÍN, aprobando la respectiva PARALIZACION DE OBRA desde el día 18 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011, por motivos climatológicos (hasta que finalice el invierno), debido a los cofinanciamientos para el aporte de la ejecución del puente de 20 mts, según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIEN TO 484, ASIEN TO 485.
2. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Residente de la obra: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN", solicitando la PARALIZACION DE OBRA desde el día 21 de Diciembre del 2010 a Marzo del 2011, por motivos climatológicos que dificultan el avance de la obra y la falta de maquinaria, según anotación del cuaderno de obra en el ASIEN TO 025.
3. Se ha recepcionado el Informe presentado por el Supervisor de la obra: "CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" - I ETAPA, aprobando la respectiva PARALIZACION DE OBRA TEMPORAL desde el día 24 de Diciembre del 2010 al 08 Enero del 2011, por motivos detallados en el informe y según anotación del Cuaderno de Obra en el ASIEN TO 355, ASIEN TO 356.

Habiendo revisado la documentación presentada por los Supervisores de cada obra y Residente de Obra con el sustento respectivo, se APRUEBA LA PARALIZACION DE OBRA y se emite el presente para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía y demás trámites administrativos.

Sin otro en particular y esperando su atención a lo solicitado, es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

[Signature]

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca  
CAP N° 9772  
SUB GERENTE

**PROVEIDO**

PASE A: *Sec General*

PARA: *Presidencia*

FECHA:



371 7  
3-2

SG - DUR  
RECIBIDO  
FECHA 23 DIC 2010  
HORA: 11:00 am

Municipalidad Distrital de Pangoa

INFORME N° 014 -2010 -MADR/MDP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
SUB GERENCIA DUR  
RECEPCION  
FECHA 15 DIC 2010  
EXP 2538 HORA 4:59  
FIRMA [Firma] FOLIO 01

A : ARQ. Soledad Miriam García Ingaroca  
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - DUR .  
  
DE : ING° Miguel Ángel Duarte Rodríguez  
Residente de Obra  
  
ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA  
  
OBRA : "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNSIONAL EN EL ANEXO  
DE INDEPENDENCIA-DIST. PANGOA - SATIPO - JUNIN"  
  
FECHA : 15 de Diciembre del 2010

Por medio del presente me dirijo a Ud., con la finalidad de remitirle lo siguiente:

- Mediante Informe N°013-2010-MADR/MDP de fecha 14 de Diciembre del año en curso, se solicito las maquinarias para realizar los trabajos de corte de material, traslado y carguío de material, nivelado y compactado de terreno, así también se da los motivos por los cuales no se pueden continuar los trabajos en obra.
- A la fecha no se dispone de la motoniveladora y rodillo para los trabajos de nivelado y compactado. Así también habiéndose presentado diversos inconvenientes para la ejecución de la losa deportiva en el anexo de Independencia y presentándose el invierno, y las frecuentes precipitaciones pluviales en la obra, la residencia paralizara la obra el 21 del mes en curso por los factores mencionados.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y deslinde de responsabilidades posteriores derivada de la falta de atención mencionada.

Atentamente,

PROVEIDO

PASE A: Residente de obra  
PARA: Adjuntar Cuadernos de obra  
Cc. Archivo  
FECHA: 17 DIC 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
Sub Gerencia DUR  
[Firma]  
Miguel Ángel Duarte Rodríguez  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 116384



# CUADERNO DE OBRA

13

Proyecto \_\_\_\_\_

Obra CONST. DE LOZA DEPORTIVA MULTIFUN. EN EL ANEXO DE INDEPENDENCIA

Entidad Ejecutiva MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Financia \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ Inspector \_\_\_\_\_

- 01 Maestro

- 01 Oficial

- 04 Peon

## \* MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Tractor Cirsa


## \* MATERIALES Y COMBUSTIBLE

- Petroleo (40 clas)

## \* OBSERVACIONES: Día Solado (21/11/10)

Debido a la falta de acceso para la zona de Independencia para llevar los materiales y el transporte de las maquinarias fue imposible continuar con las labores en la obra por lo que se paraliza la obra hasta el momento en que se habilite el tránsito en dicha zona. Lo cual será motivo para ampliación de plazo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
Obra: "Construcción de Loza Deportiva Multifuncional en el Anexo de Independencia"

  
Miguel Ángel Duarte Rodríguez  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. 116364

## CUADERNO DE OBRA

23

Proyecto \_\_\_\_\_  
 Obra CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIFUNC EN ANEXO DE INDEPENDENCIA  
 Entidad Ejecutiva MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
 Financia \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_ Inspector \_\_\_\_\_

ASIENTO NO 25

## \* MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

- Camioneta. (Traslado de materiales al almacén de obra.)

## \* MATERIALES Y COMBUSTIBLE

- Petrolero (05 Glns)

09 Equipamiento

- 20 Kg. Alambre negro recocido n.º 16

- 20 Kg. Clavo para madera de 3"

- 17 Kg. Clavo para madera 2 1/2"

- 04 Gln. Thiner

- 40 Und. madera 1" x 12" x 10" para encofrado.

- 10 Und. madera 1" x 8" x 10"

- 02 Und. Hoja de Sierra Samfloz

## \* OBSERVACIONES: Día soloado. (21/12/10)

Se paraliza la obra debido a las constantes precipitaciones pluviales que se vienen dando en la zona las cuales duraran hasta el mes de marzo del 2011. Lo cual será motivo de una ampliación de plaza.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
 Obra: "Construcción de Liza Deportiva  
 Multifuncional en el Anexo de Independencia"

Ing. [Firma]  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. 116364