

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1164 -2010-A/MDP

Pangoa, 28 de Diciembre del 2010

VISTO:

El informe N° 434-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 28 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO C.P. SAN RAMON" que consta de un (01) Archivador de liquidación técnica financiera con 488 folios, y copia de Expediente Técnico con 132 folios, a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía 825-2009-A/MDP, de fecha 26 de Agosto del 2009, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: : "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO C.P. SAN RAMON", con un presupuesto de S/. 135,729.56 (Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Veintinueve con 56/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: "**CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO C.P. SAN RAMON**", con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria;

Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Comisión de Recepción y Liquidación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **97,453.36** (Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 36/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución;

Estando a lo propuesto por la División de Liquidación de Obras y contando con las visación de la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficina de Administración;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **"CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO C.P. SAN RAMON"**, ejecutada en convenio con el Programa Construyendo Perú, N° **34-0008-AC-09** por la modalidad de Administración Directa, ejecutado por el **Programa Construyendo Perú S/. 68,089.70** (Sesenta y Ocho Mil Ochenta y Nueve con 70/100 Nuevos Soles), ejecutado por la **Municipalidad de Pangoa S/. 29,363.66** (Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Tres con 66/100 Nuevos Soles), **haciendo una inversión total de S/. 97,453.36** (Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 36/100 Nuevos Soles), que consta de un (01) Archivador de liquidación técnica financiera con 488 folios y copia de expediente técnico con 132 folios respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiera de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 Construcciones en Curso.



ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, División de Liquidaciones Técnicas y Financieras de Obras.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Distrital de Pangoa
ALCALDE
Vic. Oscar Villazana Rojas



5+

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2007-2010
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 434-2010-SMGI-SGDUR/MDP

A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS
ALCALDE DE L MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO.

DE : Arq. Soledad GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : **LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO II C.P. SAN RAMON.**

REF. : **CARTA N° 009-2010/RVP-CONSULTOR**

FECHA : PANGO, 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por el Ing. RONY PAOLO VEJARNO PEREZ, especialista en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de un (01) archivador de liquidación técnica financiera de la Obra

❖ LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA SECTOR II – TERESA OTINIANO C.P. SAN RAMON"

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene un (01) archivador de liquidación técnica y financiera con 488 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento a la carta en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobado administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes del caso.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE

"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PERU"

CARTA N° 009-2010/RVP-CONSULT.

ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA 06 DIC 2010	
EXP 2815	HORA 7:45
FIRMA <i>[Signature]</i>	FOJO 06 Arch

ASUNTO: ENTREGA DE LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA

Por intermedio de la presente hago llegar mis cordiales saludos a Ud. Y a la vez poder derivarle las Liquidaciones Técnicas – Financieras en referencia a la orden de servicio N° 00397 de las siguientes obras:

- Construcción Defensa Ribereña Asociación de Vivienda Alto Chavini Sector I
- Construcción Defensa Ribereña Asociación de Vivienda Alto Chavini Sector II
- Construcción Defensa Ribereña Sector I – Teresa Otiniano
- Construcción Defensa Ribereña Sector II – Teresa Otiniano
- Construcción Defensa Ribereña Sector I – Playa de Oro
- Construcción Defensa Ribereña Sector II – Playa de Oro
- ADJUNTO:
- Liquidaciones técnicas y Financieras de las seis (06) obras

ATENTAMENTE

[Signature]
Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272

PROVEIDO

PASE A:

PARA:

FECHA:



55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

INFORME FINAL DE OBRA

I. INFORMACION GENERAL

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

- a) OBRA : "CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA
OTINIANO – SECTOR II"
- b) MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
- c) ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- d) FUENTE DE FTO. : FONDO PROGRAMA CONSTRUYENDO PERÚ Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- e) PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 35,729.56
- f) RESIDENTE DE OBRA : ING. LUIS GABRIEL FERNANDEZ SARMIENTO
CAP N°
- g) INSPECTOR DE OBRA : ING. MAYRA GALVEZ QUISPE
- h) FECHA DE INICIO DE OBRA : 09 DE SETIEMBRE DEL 2009
- i) TIEMPO DE EJECUCIÓN : 84 DIAS CALENDARIOS
- j) FECHA PROG.DE CUL. : 21 DE DIDIEMBRE DEL 2009
- k) INICIO DE AMPL. DE PLAZO : 22 DE DICIEMBRE DEL 2009
- m) AMPLIACION DE PLAZO : 30 DIAS CALENDARIOS
- n) FECHA REAL DE CULMINACION : 29 DE ENERO DEL 2010

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

- a) PROYECTISTA : ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ
- b) PERFIL DE PRE INVERSION : ARQ. JORGE MUÑOZ VILLAR
- c) APROBACIÓN EXPEDIENTE :


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272

8-PA 54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

II. DATOS DE LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE OBRA:

2.1 INSPECTOR:

Profesional : ING MAYRA A GALVEZ QUISPE

2.2 RESIDENTE:

Profesional : ING. WILLIAM INGA TORRES

CAP/CIP N° :

Contrato : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Monto de Contrato S/. 13,500.00

Plazos de Contrato : 84 DIAS CALENDARIOS

2.4 PERSONAL CALIFICADO CONTRATADO:

MAESTRO DE OBRA : GAVILAN BUENDIA VISTOY Y.

Contrato : Programa Construyendo Perú

Monto de Contrato : S/. 4,000.00

2.5 PERSONAL PARTICIPANTE MONC:

MES DE SETIEMBRE : S/. 9,344.00

MES DE OCTUBRE : S/. 11,952.00

MES DE DICIEMBRE : S/. 13104.00

MES DE ENERO : S/. 11,824.00

Se adjunta al presente informe una copia de las planillas de pagos.


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 85272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

53

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 UBICACIÓN

ASOCIACION DE VIVIENDA : SAN RAMOS
DISTRITO : PANGOA
PROVINCIA : SATIPO
REGION : JUNIN

3.2 ANTECEDENTES:

3.2.1 ALCALDE : OSCAR VILLAZANA ROJAS
3.2.2 SUB GERENTE DUR : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA
INGAROCA
3.2.3 INSPECTOR : ING. MAYRA A GALVEZ QUISPE
3.2.4 RESIDENTE : ING. WILLIAN INGA TORRES
3.2.5 FUNTE DE FINANCIAMIENTO : FONDO CONSTRUYENDO PERÚ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
3.2.6 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
3.2.7 PLAZO DE EJECUCION SEGÚN
EXPEDIENTE TECNICO : 84 DIAS CALENDARIOS
3.2.8 AMPLIACION DE PLAZO : 30 DIAS CALENDARIOS
3.2.9 PLAZO DE EJECUCION REAL : 93 DIAS CALENDARIOS
3.2.10 PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 135,729.56
(Según Convenio Construyendo Perú – MDP)
3.2.11 FECHA DE INICIO DE OBRA : 09 DE SETIEMBRE DEL 2009
3.2.12 FECHA DE CULMINACION SEGÚN
EXPEDIENTE DE OBRA : 21 DE DICIEMBRE DEL 2009
3.2.13 FECHA DE CULMINACION REAL : 29 DE ENERO DEL 2010

Rony Pablo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272

52

7/8/18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

COSTO APORTE PROGRAMA CONSTRUYENDO PERÚ

3.2.14 COSTO APROBADO Y DESEMBOLSADO	: S/. 54,651.30
3.2.15 COSTO INDIRECTO APROBADO Y DESEMBOLSADO	: S/. 13,771.70
3.2.16 COSTO TOTAL APROBADO Y DESEMBOLSADO	: S/. 64,423.00

COSTO APORTE COFINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

3.2.17 COSTO DIRECTO APROBADO	: S/. 64,906.56
3.2.18 COSTO INDIRECTO APROBADO	: S/. 2,400.00
3.2.19 COSTO TOTAL APROBADO	: S/. 67,306.56

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

3.2.20 COSTO TOTAL APROBADO Y DESEMBOLSADO: S/. 135,729.56

3.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

El presente proyecto consistió en ejecutar la construcción de 100 metros lineales de defensa ribereña conjuntamente con el suministro de gaviones, este proyecto beneficia a 840 personas población del Centro Poblado de Alto Chavini así mejorando su calidad de vida.

El proyecto contempla las siguientes partidas:

- Obras Preliminares
- Trabajos Preliminares
- Movimiento de Tierras
- Acopio, Carguío y Transporte de piedras
- Gaviones Suministro e instalación
- Flete terrestre
- Limpieza general de obra


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 85272

51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

3.4 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:

3.4.1 Objetivo General

- Lograr una adecuada condición de vida, generándole una seguridad en la población del sector.

3.4.2 Objetivos específicos

- Construcción de 100 metros lineales de defensa ribereña en la margen derecha del río Chavín.


3.5 METAS DEL PROYECTO EJECUTADO:

Las metas proyectadas son:

100 metros lineales de defensa ribereña y el suministro e instalación de gaviones en un ancho de 4.50 metros ubicado en la margen derecha del río Chavín, lo cual beneficia a 840 personas de dicha población.

3.6 TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA:

• ENTREGA DE TERRENO	: 04 DE SETIEMBRE DEL 2009
• FECHA DE INICIO DE OBRA	09 DE SETIEMBRE DEL 2009
• TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAM	: 84 DIAS CALENDARIOS
• FECHA PROG.DE CULMINACIÓN	: 21 DE DICIEMBRE DEL 2009
• INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO	: 22 DE DICIEMBRE DEL 2009
• AMPLIACION DE PLAZO	: 30 DIAS CALENDARIOS
• FECHA REAL DE CULMINACION	: 29 DE ENERO DEL 2010
• TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	: 93 DIAS CALENDARIOS


Rony Paolo Mejaresano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 55272

436.5
50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

IV. DESARROLLO DE LA OBRA:

4.1 MODALIDAD DE EJECUCION:

La Municipalidad Distrital de Pangoa ha ejecutado la obra bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, Según Convenio N° 34-0008-AC-09.

4.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondos transferidos por:

- CONSTRUYENDO PERÚ
ASIGNADO : S/. 68,423.00 Nuevos Soles
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ASIGNADO : S/. 67,306.56 Nuevos Soles
- PRESUPUESTO TOTAL
ASIGNADO : S/. 135,729.56 Nuevos Soles


4.3 PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO DE OBRA:

- CONSTRUYENDO PERU
EJECUTADO : S/. 68,089.70 Nuevos Soles
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
EJECUTDO : S/. 29,363.66 Nuevos Soles
- TOTAL EJECUTADO
INVERSION TOTAL : S/. 97,453.36 Nuevos soles

Se adjunta copia de CP (Anexos)

4.4 PROCESO DE EJECUCION:

En el proceso de ejecución se desarrollo las siguientes partidas:

- Obras Preliminares
 - Trabajos Preliminares
 - Movimiento de Tierras
 - Acopio, Carguío y Transporte de piedras
 - Gaviones Suministro e instalación
 - Flete terrestre
 - Limpieza general de obra
- 

V. SITUACION DEL PROYECTO:**5.1 ANTES DE LA EJECUCION:**

Al recibir el día 04 de setiembre de 2009 el terreno, según acta de entrega de terreno, se encontró con mucha maleza, y el río que no tenía un cauce definido, de la misma forma se encontró una topografía plana pero accidentada con mucha roca en sus márgenes.

5.2 DURANTE LA EJECUCION:

Se culminó con la ejecución de la obra el 29 de Enero del 2010, cumpliéndose con el plazo y superando las metas trazadas en el expediente técnico.

Durante la ejecución se tuvo las siguientes ocurrencias resaltantes:

Primer mes.- Se iniciaron los trabajos el día miércoles 09 de Setiembre, y por falta de abastecimiento de materiales se tuvo un atraso, habiéndonos atrasado en la ejecución de las partidas programadas, por la presencia de efectos climatológicos que no contemplaba el expediente técnico, presencia de agua a un nivel de 1.20m, lo cual conlleva a realizar el mejoramiento de la plataforma para el asentado de los gaviones.

Segundo mes.- Los trabajos en este mes no sufrieron mayores retrasos, pero se continuó arrastrando el atraso del mes anterior, sufriendo de igual manera desfases en cuanto a las actividades programadas.

Tercer mes.- Superando los problemas de abastecimiento de materiales los trabajos se desarrollaron con normalidad habiéndose incrementado para este mes con personal calificado, habiendo logrado avanzar con la instalación de gaviones tipo colchones de 5x2x0.30 y gaviones de 1x1.5x1 y 1x1x5 tanto del primer y segundo nivel, lo cual incrementa la valorización a un 60%, pero se continuó con el atraso de los meses anteriores, solicitándose una ampliación de plazo a la supervisión.

Cuarto mes.- Se realizaron las partidas de instalación de gaviones tipo colchones y gaviones de 1x1x5 tanto del segundo nivel y tercer nivel, se tuvo problemas climatológicos, puesto que impidieron el avance normal de los trabajos, el avance fue normal en cuanto al cronograma reprogramado habiendo aprobado en este mes una ampliación de plazo de 30 días calendarios.

Quinto mes.- Se realizaron las partidas de suministro e instalación de gaviones, encofrado, muros, asimismo se inició con los trabajos de relleno en respaldar de los muros, reforestación y otros, se contó con 45 días calendarios de trabajo y 01 día de levantamiento de observaciones presentadas por parte del Supervisor de Obra, concluyéndose las actividades el día 29 de Enero del presente año.

Rony Pablo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
C.R. N° 85272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOÁ**SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II**

En este mes se concluyó con el 100.00% de las metas establecidas.

5.3 DESPUES DE LA EJECUCION:

Se realiza la verificación INSITU DE LA CULMINACION DE LA OBRA y se procede a la realización de la Liquidación. La obra concluida la 100% de sus partidas genero una estabilidad de calma en su población ante posibles huaycos e inundaciones.

5.4 DESCRIPCION VALORIZADA DE LA OBRA (Anexos)**5.5 VALORIZACIÓN FÍSICA DE OBRA- FINAL EJECUTADA : 100.00%**

La misma que se enfoca bajo las partidas del expediente técnico, por lo que se considera el siguiente resumen:

RESUMEN VALORIZACION FISICA FINAL DE OBRA**Cuadro**

En conclusión de acuerdo a las partidas ejecutadas la VALORIZACIÓN FISICA FINAL ES DE 100.00%

VALORIZACION DE MANO DE OBRA- FINAL EJECUTADO : 100.00 %


Rony Paolo Vezarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 35272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

5.6 PARTIDAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS:

Desde el inicio de la obra hasta la fecha se ha ejecutado las siguientes partidas.

HOJA DE METRADOS RESUMEN

Todas las partidas se ejecutaron según las especificaciones técnicas del Expediente


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIR N° 88272

17
46

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

5.7 METRADOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO:

No se tuvo modificaciones en los metrados, se realizaron de acuerdo a lo programado según el expediente técnico.

5.8 AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO REAL:

No hubo modificaciones se realizo según el avance programado del expediente técnico.

5.9 ACTAS SUSCRITAS: (ANEXOS)

Antes del inicio y durante el proceso de ejecución de la obra se ha suscrito las actas siguientes:

- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 04 de Setiembre del 2009
- ACTA DE INICIO DE OBRA : 09 de Setiembre del 2009
- ACTA DE TERMINACION DE OBRA : 29 de Enero del 2010
- ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA: Febrero del 2010

5.10 CUADERNO DE OBRA: (ANEXOS)

Se suscribe las actas respectivas y las anotaciones respectivas de la ejecución del proyecto.

5.11 CONVENIO SUSCRITO:

El Convenio N° 34 – 0008 – AC – 09, se firmo en el distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo y Departamento de Junín a los 21 días del mes de julio del 2009.

5.12 RESOLUCIONES DE OBRA (ANEXOS):

Durante el Proceso de ejecución de la obra se han emitido las siguientes Resoluciones:

- Aprobación de expediente Técnico
- Resolución de compra de combustibles y petróleo

5.13 MEMORIA VALORIZADA POR PARTIDAS:

Se describe las partidas ejecutadas según cada sub Presupuesto.


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

01. OBRAS PRELIMINARES

01.01. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En esta partida se realizo la construcción del Cartel de Obra de 3.60 x 2.40 m. con bastidores de madera de 2x2" y con la impresión de banner, en la cual se informo la entidad financiera, plazo de ejecución, presupuesto, etc. Esto se realizo de acuerdo al modelo y diseño del programa Construyendo Perú. La ubicación del cartel fue en un lugar bastante visible de acuerdo a las indicaciones del supervisor.

Culminada la obra, el cartel será retirado sin dejar restos de ningún tipo.

01.02. ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA

En esta apartida se tuvo que alquilar temporal un local para el almacén de los materiales de construcción y guardianía, en donde los materiales se cuidó por una persona encargada.

· Ejecutado 100%

01.03. GUARDIANIA INFANTIL PARA EL CUIDADO DE 16 NIÑOS

En esta partida se realizo el cuidado de los niños de las participantes de la obra, así garantizar el rendimiento del personal.

01.04 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA GUARDIANIA INFANTIL

En esta partida se acondiciono un ambiente para el cuidado de los niños de las participantes de la obra, evitando peligros algunos en el trabajo.

02. TRABAJOS PRELIMINARES

02.01. TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO

En esta partida realizamos la limpieza de maleza, basura y elementos no permitidos en la obra. Esto nos permitió tomar la exactitud precisa de los ejes y niveles establecidos en los planos así definimos también los linderos, la ubicación y medidas para ejecutar los trabajos correspondientes esto nos permitió iniciar la ejecución, utilizando herramientas básicas como picos, lampas, rastrillos.

· Ejecutado 100%

02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION

En esta partida se ejecuto la eliminación de basura, vegetación y retiro de maleza existente en todo el ares de trabajo.

· Ejecutado al 100%

02.03 DESVIO PROVISIONAL DEL RIO

Se realizo labores concernientes al desvío del río, se protegió el área de trabajo, zona de colocación de gaviones, se realizo el corte de nivelación y la colocación de encauzamiento, esta labor se realizo manualmente.


Rony Pablo Vejarano Pérez
INGENIERO EN CONSTRUCCION CIVIL
CIP. N° 85272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

. Ejecutado al 100%

02.04 LIMPIEZA Y DESCOLMATADO DE CAUCE

En esta partida se realizo la limpieza del cauce y des colmatación del de la misma, por lo que se realizo conjuntamente con el tractor oruga del municipio.

. Ejecutado al 100%

02.05 ACARREO MANUAL DE PIEDRA GRANDE

Se realizo la selección, movilización y traslado de piedra del rio de aprox. De 6" a 16" desde la zona de acopio dejada por los volquetes y se dio el traslado hasta la zona de construcción, lo que lo realizamos manualmente.

. Ejecutado al 100%

02.06. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Se realizo el traslado de material excedente a un lugar indicado por el supervisor lo cual también lo realizamos manualmente.

. Ejecutado al 100%

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSOLIDADO

Se realizo el corte por debajo del nivel medio del terreno natural, solo lo necesario para así ajustar el terreno a las dimensiones, los rasantes y niveles señalados en los planos del proyecto y realizamos la colocación de gaviones manualmente.

. Ejecutado al 100%

03.02 CORTE EN TERRENO SEMIROCOSO

Se realizo las excavaciones por debajo del nivel medio del terreno natural esta labor también se hizo manualmente, consiste en nivelar el terreno para la colocación de gaviones.


. Ejecutado al 100%

03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO

Se realizo el trabajo de relleno para así dar el nivel y pendiente indicado en el plano, el relleno se ejecuto manualmente, el relleno fue colocado en capas horizontales cuyo espesor fue de 200mm, el material fue convenientemente humedecido así se tuvo el grado de compactación necesario especificado en los planos.

. Ejecutado al 100%

03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENO


Rony Paolo Vejarano
INGENIERO CIVIL
C.P. N° 85272

972 43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

En esta partida se realizo el traslado y la movilización de material excedente producto de las excavaciones y cortes, esto se realizo manualmente desde la zona hasta los botaderos indicados por el supervisor.

. Ejecutado al 100%

03.05 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO liviano

Se realizo el corte y relleno necesario para dar la nivelación o el declive indicado en los planos fue relativamente de poca altura y se ejecuto a mano tanto el relleno como la compactación y así se llego a los niveles requeridos.

. Ejecutado al 100%

04.00 MUROS GAVIONADOS

04.01 GAVIONES SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 x1.5 x 1m

Se realizo de acuerdo a las especificaciones, sus características de la red metálica fueron buenas, se realizo el amarre con alambre galvanizado, se acepto el 5% de volumen de la celda del gavión con piedras del tamaño menor al indicado, la piedra es de la dimensión de 6" y 10" para el gavión cajón.

. Ejecutado al 100%

04.02 GAVIONES SUMINISTRO E INSTALACION DE 5x1x1M

Se realizo el suministro del gavión cajón y la instalación de piedras confinadas, con el tejido de alambre galvanizado, todos los bordes libres de la malla fueron mecánicamente enrollados al alambre del borde para que no se desaten.

. Ejecutado al 100%

04.03 GAVIONES TIPO COLCHON SUMINISTRO E INSTALACION 5x2x0.30m

Se realizo la colocación de gaviones tipo colchón nivelando las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes laterales, se amarraron cada gavión a los adyacentes a lo largo de las aristas tanto horizontal como vertical, este amarre se realizo con alambre galvanizado, utilizamos como alternativa el encofrado de madera, así se empezó el relleno de los gaviones con piedra seleccionada.

. Ejecutado al 100%

04.04 MURO DE PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Se realizo la colocación de estructuras de madera para la delimitación y forma de dimensiones y alineamientos y conformar las estructuras de los gaviones con esto se mejora la apariencia del gavión, el desencofrado fue retirado de manera gradual lo cual nos garantizo la seguridad de la estructura.

. Ejecutado al 100%


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIR N° 85272

42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO – SECTOR II

05.00 AREAS VERDES

05.01 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES

En esta partida se trabajo con relleno necesario en las zonas destinadas a áreas verdes con tierra de chacra, este relleno se realizo manualmente.

. Ejecutado al 100%

05.02 ACARREO DE AGREGADOS

En esta partida se realizo la preparación y el batido de la tierra de chacra, se extendió y se niveló la tierra para el sembrado de plántones-

.Ejecutado al 100%

05.03 EXCAVACION DE HOYOS PARA LA PLANTACION DE ARBOLES

Realizamos la excavación de hoyos de manera uniforme hasta la profundidad indicada por el responsable técnico y el supervisor, esto se hizo dependiendo al tipo de árbol.

. Ejecutado al 100%

05.04 SIEMBRA DE PALNTONES INCLUYE TAPADO DE HOYOS

Se procedió al sembrío de los plántones previa selección, se realizo el tapado de los hoyos

. Ejecutado al 100%

05.05 RIEGO DE PLANTONES

Se realizo el regado de los plántones una vez sembrados y todos los días durante siete días.

. Ejecutado al 100%.

06.00 OTROS

06.01 FLETE TERRESTRE

Se realizo el traslado de materiales con el volquete de la municipalidad de pangoa-

. Ejecutado al 100%

06.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Se realizo la eliminación de desmonte, basura, elementos sueltos y residuos de toda el área de la obra.

.Ejecutado al 100%

5.14 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: (ANEXOS)

Durante el proceso de ejecución de la obra se tomo fotografías que se adjuntan el anexo


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA TERESA OTINIANO - SECTOR II

Se describen fotografías del proceso de ejecución de la obra desde el inicio hasta la culminación, inauguración de la obra y entrega a los beneficiarios para su operatividad y mantenimiento.

5.15 PLANOS DE POST CONSTRUCCION Y/O REPLANTEO: (ANEXOS)

Se adjunta los planos de Post construcción y/o replanteo, según las modificaciones ejecutadas.


Rony Paolo Vejarano Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85272