



Resolución Directoral

Nº 121 - 2012 DE/ENAMM

Callao, 20 ABR 2012

Vista la Carta Nº 11-2012/JMPA/P&G, de fecha 13 de abril del 2012, cursada por el Consorcio "P&G", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato Nº 015-2011-ENAMM de fecha 02 de setiembre del 2011, suscrito entre la entidad y el Consorcio "Grau", conformado por las empresas ASFA Contratistas Generales SAC y Bricks y Concret Contratistas Generales SAC, se encarga la ejecución de la obra "Ampliación del área de habitabilidad y enseñanza", por el monto de un millón setecientos veintiséis mil doscientos catorce con 18/100 Nuevos Soles (S/. 1'726,214.18), incluidos los impuestos de ley vigentes;

Que, según lo previsto en la Cláusula Vigésimo Primera del contrato antes indicado, y artículo 41º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, mediante Resolución Directoral Nº 108-2012 DE/ENAMM, de fecha 12 de abril del 2012, se autorizó la suscripción del Contrato Adicional de Obra Nº 07, suscrito con el antes mencionado Consorcio "Grau";

Que, mediante Carta Nº 41-2012-CONSORCIO GRAU/CONT, de fecha 13 de abril del 2012, el Consorcio "Grau" solicita al Consorcio P&G, empresa supervisora de la obra, se amplíe en dieciocho (18) días el plazo de ejecución considerando que la prestación adicional antes acotada comprende la ejecución de partidas nuevas y mayores metrados por modificaciones a los planos de estructuras del Módulo III y escalera principal, así como construcción de dinteles de concreto armado en el tercer nivel, que no habrían sido considerados en el expediente inicial de la obra, lo cual altera el cronograma valorizado de ejecución de obra vigente;

Que, al respecto, producto de la revisión y evaluación efectuadas a la solicitud de la empresa contratista, mediante Carta Nº 11-2012/JMPA/P&G, de fecha 13 de abril del 2012, el Consorcio "P&G", empresa a cargo de la supervisión de la obra, ha recomendado a la entidad

conceder una ampliación de plazo de dieciocho (18) días calendario para la ejecución de la prestación adicional de la obra, en razón de lo antes acotado;

Que, de conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, de fecha 31 de diciembre del 2008, procede la ampliación del plazo de ejecución de una obra cuando se aprueba un adicional, siempre y cuando éste afecte el plazo, debiendo en este caso, el contratista ampliar el plazo de las garantías que hubiere otorgado;

De conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la organización y funciones de la entidad, aprobadas por Decreto Supremo N° 070-DE/SG, estando a lo recomendado por la empresa a cargo de la supervisión de la obra y con la conformidad del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR en dieciocho (18) días calendario el plazo de ejecución de la obra "Ampliación del área de habitabilidad y enseñanza", a cargo del Consorcio "Grau" según Contrato N° 015-2011-ENAMM, de fecha 02 de septiembre de 2011, suscrito con la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau", por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Administración gestione la ampliación del plazo de las garantías que hubiere otorgado el contratista, en función de la ampliación autorizada mediante la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Capitán de Navío
Director de la Escuela Nacional de
Marina Mercante "Almirante Miguel Grau"
Eduardo COCHELLA Maldonado
00802281