



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 109 -2018-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 30 APR. 2018

VISTO:

El Informe N° 343-2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, emitido por el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en la Comunidad Nativa de Marsella – Distrito El Tigre – Provincia de Loreto – Departamento de Loreto", en el marco del Convenio N° 012-2017-LOR/VMVU/PNVR; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad, normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante Carta N° 018-NE-2018-LORETO/VMVU/PNVR, recepcionada el 17 de abril del 2018, presentada por los Representantes del Núcleo Ejecutor al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural mediante la cual se solicita la ampliación de plazo N° 01 por sesenta y dos (62) días calendario, adjuntando: (1) el Informe N° 006/2018/AECL, emitido por el Residente de Obra al Supervisor de Obra; y, (2) el Informe N° 005-2018-VMVU/LGPR, emitido por el Supervisor del Proyecto, presentado al Presidente del Núcleo Ejecutor;

Que, al respecto, la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobada por Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR, de fecha 10 de julio de 2015, modificado por el numeral 7.16 de la Resolución Directoral N° 105-2017-VIVIENDA/VMVU-PNVR de fecha 31 de agosto del 2017, establece el procedimiento de ampliación de plazo y las causales por las que puede otorgarse; solicitud que se presenta durante el período de ejecución de obra por





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

el Residente, con el visto bueno del Supervisor y dirigido a la Coordinación Regional Técnica por el Núcleo Ejecutor, quién lo elevará a la Coordinación General de Núcleo Ejecutor; y, si la ejecución de proyecto excede el plazo establecido en el convenio de cooperación, este deberá ser ampliado mediante adenda, Asimismo, se señala que la ampliación de plazo de ejecución de obra deberá ser aprobada mediante el informe correspondiente de la Unidad de Gestión Técnica, el que deberá señalar el número de días de ampliación de plazo otorgados y la nueva fecha de terminación de obra; y, por la naturaleza de los proyectos que se financia, el otorgamiento de la ampliación de Plazo no generará el reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 017-2017-VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 13 de marzo de 2017, que aprueba el Expediente Técnico, entre otros, del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en la Comunidad Nativa de Marsella – Distrito El Tigre – Provincia de Loreto – Departamento de Loreto", indicado en el numeral 1) del Anexo adjunto y el financiamiento para 48 viviendas;

Que, el Convenio N° 012-2017-LOR/VMVU/PNVR, de fecha 03 de abril del 2017, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural y los Representantes del Núcleo Ejecutor, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en la Comunidad Nativa de Marsella – Distrito El Tigre – Provincia de Loreto – Departamento de Loreto", cuyo plazo de vigencia era de un (01) año, el mismo que ha sido ampliado mediante Adendas N° 01, de fecha 02 de abril del 2018, el mismo que regirá desde la fecha inicial de su suscripción y culminará con el acto de aprobación de la Liquidación Final, el mismo que se encuentra vigente;

Que, el Residente de Obra, mediante Informe N° 006/2018/AECL, que indica como fecha de emisión el 10 de abril del 2018, sin contar con sello ni firma de recepción, solicita al Supervisor del Proyecto la ampliación de plazo N° 01, donde informa que la obra inició el 01 de diciembre del 2017 con un plazo inicial de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) días calendario, con fecha de término estipulada para el 14 de mayo del 2018; solicitando en esta oportunidad la ampliación de plazo N° 01 por sesenta y dos (62) días calendario, fijando como nueva fecha de término el 15 de julio del 2018, que sustenta en el retraso de actividades en obra, como es el desabastecimiento de materiales en obra y la demora en la ejecución de las partidas del proyecto por contar únicamente con el aporte comunal y no contar con la autorización de gastos para la adquisición de materiales de obra, hechos enmarcados dentro de la causal de demora por desabastecimiento de materiales a obra y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor comprobados por el Supervisor del proyecto, conforme lo previsto en el literal a) del numeral 7.16 de la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobada por Resolución Directoral N° 010-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR; adjuntando, al respecto, copias de los asientos N°s 017, 018, 034, 035, 048, 049, 062, 063, 064, 114, 115, 116 y 118 del cuaderno de obra y cronograma valorizado del avance de obra reprogramado;



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Que, al respecto mediante Informe N° 005-2018-VMVU/LGPR, remitido por el Supervisor del Proyecto al Presidente del Núcleo Ejecutor, que indica como fecha de recepción, con sello y firma, el 12 de abril del 2018, en el cual aprueba la ampliación de plazo por sesenta y dos (62) días calendario, teniendo como nueva fecha de conclusión el 15 de julio del 2018;

Que, mediante Informe N° 040-2018-VIVIENDA-VMVU/PNVR/UGT-APA, recepcionado el 20 de abril de 2018, el Coordinador Regional Técnico de Loreto, otorga la conformidad y recomienda la ampliación de plazo N° 01 por el plazo de sesenta y dos (62) días calendario adicionales, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 15 de julio del 2018, sin ampliación presupuestal ni pago de gastos generales;

Que, mediante Informe N° 343-2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, recepcionado el 23 de abril de 2018, mediante el cual el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica emite la conformidad a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por sesenta y dos (62) días calendario, fijando como fecha de inicio el 15 de mayo del 2018 y fecha de término de obra el 15 de julio de 2018, sin asignación presupuestal o pago por mayores gastos generales;

Que, de la evaluación de los documentos adjuntos a la presente solicitud de ampliación de plazo N° 01, se advierte que la solicitud efectuada por los Representantes del Núcleo Ejecutor, indicado en el tercer considerando de la presente resolución, con el debido sustento técnico del Residente de Obra y la aprobación del Supervisor del Proyecto, indicados en los sétimo y octavo considerandos de la presente resolución, ha sido presentado el 17 de abril del 2018, es decir con un mes de anticipación para que concluya el plazo de ejecución de obra; en consecuencia los informes emitidos por el Coordinador Regional Técnico de Loreto y el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, señalados en los noveno y décimo considerandos de la presente resolución, han sido presentados dentro del plazo fijado para la ejecución de obra, esto es hasta el 14 de mayo del 2018; asimismo, la presente solicitud de ampliación de plazo, cuenta con la conformidad y aprobación del Responsable de la Unidad de Gestión Técnica, según se señala en el décimo considerando de la presente resolución;

Que, mediante Informe Legal N° 123-2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, de fecha 27 de abril de 2018, el Responsable (e) del Área de Asesoría Legal, concluye que resulta necesaria la aprobación de la presente solicitud de ampliación de plazo;

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Con el visto del Responsable (e) del Área de Asesoría Legal y el Responsable de la Unidad de Gestión Técnica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 del proyecto “Mejoramiento de Vivienda Rural en la Comunidad Nativa de Marsella – Distrito El Tigre – Provincia de Loreto – Departamento de Loreto”, en el marco del Convenio N° 012-2017-LOR/MMVU/PNVR, por el término de 62 días calendario, a partir del 15 de mayo del 2018, fecha en que concluye la ejecución de obra, indicándose como nueva fecha de terminación de obra el 15 de julio de 2018, sin reconocimiento de mayores gastos generales.

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral, al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, a través del Coordinador Técnico Regional correspondiente, para conocimiento y fines.

Artículo 3.- Disponer la difusión de la presente Resolución Directoral, para conocimiento de las Unidades y Áreas del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Regístrese y notifíquese.


.....
Arq. LEONEL PALACIOS RAYMONDI
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Vivienda Rural
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento