

**ANEXO 01**

**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

**PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA  
N° 22-2020-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4**

**CONTRATO N° 224-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED**

**OBRA :**

**“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N° 384 – CL 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO,  
PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”**

**PRONIED**

**PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES**

**CONTRATISTA :**

**CONSORCIO BRIZSA**

**SUPERVISOR / INSPECTOR :**

**SEDERSA E.I.R.L. – ING. JUAN ALBERTO LÓPEZ CALLE**

**COORDINADOR DE OBRA :**

**ARQ. VICENTE PATIÑO CUEVA**

**LIQUIDACION REALIZADA POR :**

**ARQ. VICENTE PATIÑO CUEVA**

**LIMA, OCTUBRE DE 2021**



## FICHA TECNICA

01.- OBRA	:	<b>"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 384 – CL 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"</b>	
02.- CONTRATISTA	:	<b>CONSORCIO BRIZSA</b>	
03.- SUPERVISOR DE OBRA	:	<b>SEDESA E.I.R.L. – ING. JUAN ALBERTO LÓPEZ CALLE</b>	
04.- COORDINADOR DE OBRA	:	<b>ARQ. VICENTE PATIÑO CUEVA</b>	
05.- SISTEMA DE CONTRATACION	:	<b>SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)</b>	
06.- MODALIDAD DE CONTRATACION	:	<b>CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS</b>	
07.- PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA	:	<b>N° 22-2020-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4</b>	
08.- CONTRATO	:	<b>N° 224-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED</b>	
09.- FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	<b>02/12/2020</b>	
FECHA FIRMA ADENDA	:	<b>25/05/2021</b>	
10.- VALOR REFERENCIAL	:	<b>S/ 185,613.00 (C/IGV)</b>	30/04/2020
		Fuente: SE@CE - OSCE	
11.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	<b>S/ 167,051.71 (C/IGV)</b>	
		S/ 141,569.25 (S/IGV)	
12.- MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>S/ 12,200.40 (C/IGV)</b>	
		S/ 10,339.32 (S/IGV)	
13.- MONTO DE EJECUCION OBRA	:	<b>S/ 154,851.31 (C/IGV)</b>	
		S/ 131,229.92 (S/IGV)	
14.- RESOLUCION APROBACION EXPED.TECNICO	:	<b>N° 043-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD</b>	Fecha: 05/04/2021
15.- MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	:	<b>S/ 173,492.72 (C/IGV)</b>	
		S/ 147,027.73 (S/IGV)	
16.- PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>20 DIAS CALENDARIO</b>	
17.- PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	<b>45 DIAS CALENDARIO</b>	
18.- MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	:	<b>S/ 12,200.40 (C/IGV)</b>	
		S/ 10,339.32 (S/IGV)	
19.- MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ	:	<b>S/ 161,292.32 (C/IGV)</b>	
		S/ 136,688.41 (S/IGV)	
20.- ENTREGA DE TERRENO	:	<b>14/12/2020</b>	
21.- INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	:	<b>23/12/2020</b>	
		CARTA N° 403-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD	
22.- FECHA ENTREGA DE E.T PLAZO:	:	<b>11/01/2021</b>	
23.- FECHA ENTREGA REAL DE E.T. POR CONTRATIST.	:	<b>11/01/2021</b>	
		CARTA N° 004-2021– CB/ITEM-4	
24.- OBSERVACIONES AL E.T	:	<b>14/01/2021</b>	
		CARTA N° 000025-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
25.- PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	<b>sábado 16/01/2021</b>	
FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	:	<b>lunes 18/01/2021</b>	
		CARTA N° 006-2021 – CB/ITEM-4	
26.- ADELANTO DIRECTO	:	<b>S/ 0.00 (C/IGV)</b>	
27.- ADELANTO MATERIALES	:	<b>S/ 0.00 (C/IGV)</b>	
28.- PPTO. ADICIONAL N° 01	:	<b>S/ 0.00 (C/IGV)</b>	Fecha ---
29.- PPTO. DEDUCTIVO N° 01	:	<b>S/ 0.00 (C/IGV)</b>	Fecha ---



## **FICHA TECNICA**

30.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	<b>25 DIAS CALENDARIO</b>		
31.- INICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	<b>13/05/2021</b> CARTA N° 194-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
32.- TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	<b>06/06/2021</b>		
33.- AMPLIACIONES DE PLAZO N° 01	:	<b>00 DIAS CALENDARIO</b>	Fecha	---
34.- PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZ	:	<b>17/05/2021</b> CARTA N° 042-2020 – CB/ITEM-4		
35.- SUSPENSION DE PLAZO N° 01	:	<b>00 DIAS CALENDARIO</b>	Fecha	---
36.- TERMINO DE OBRA CON AMPLIAC.	:	<b>06/06/2021</b>		
37.- TERMINO REAL DE OBRA	:	<b>06/06/2021</b>	Asiento del C.O.	<b>25</b>
38.- CONFORMIDAD TÉCNICA DE OBRA	:	<b>11/06/2021</b> CARTA N° 008-2021/SEDESAEIRLCONSULT&CONSTR.SUPERV.IE No.384-CL No.662684/LAMBAYEQUE		
39.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	<b>08/07/2021</b>		
40.- RESIDENTE DE OBRA	:	<b>ING. EDWING FERNANDO VELASCO OCAÑA</b>		
41.- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA	:	SÍ PRESENTÓ		
42.- DECLARACION JURADA DE NO TENER RECLAMOS LABORALES	:	SÍ PRESENTÓ		
43.- PLANOS DE REPLANTEO	:	SÍ PRESENTÓ		





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaBICENTENARIO  
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA PENALIDAD POR MORA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 384 – CL 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"
CONTRATISTA	CONSORCIO BRIZSA
CONTRATO	N° 224-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

### MONTO CONTRACTUAL

MONTO DE EJECUCION OBRA C/R/J	S/ 161,292.32 (C/IGV)
Plazo de Ejecucion de la Obra	25 DIAS CALENDARIO

### MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

Fecha de Inicio de Obra	13/05/2021	CARTA N° 194-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Plazo Contractual	25 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término Contractual	06/06/2021	
Suspensión de Plazo N° 01	00 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término + Suspensión	06/06/2021	
Fecha de Término Cuaderno de Obra	06/06/2021	Asiento del C.O. 25
Días de atraso en la entrega de Obra	00 DIAS CALENDARIO	

### Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde :  $F = 0.40$  ( Por el plazo menor o igual de 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 161.292,32}{0.40 \times 25} = 1,612.92$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 0 \text{ d.c.} \times 1.612,92 \quad \mathbf{0.00}$$

$$\text{Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62} \quad \mathbf{16,129.23}$$

10% del Monto

$$\mathbf{MULTA A APLICAR (S/)} \quad \mathbf{0.00}$$



## CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"

**OBRA** "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 384 – CL 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"  
**CONTRATISTA** CONSORCIO BRIZSA  
**MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ** S/. 161,292.32 (C/IGV)  
 S/. 136,688.41 (S/IGV)

### 1.- CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO

#### FORMULA POLINOMICA N° 01

$$K = 0.363*(MOr / MOo) + 0.056*(MQr / MQo) + 0.057*(Ar / Ao) + 0.067*(BLr / BLo) + 0.085*(Cr / Co) + 0.091*(MADr / MADo) + 0.281*(lr / lo)$$

Descripción	I.U.	INCIDENCIAS		BASE abr-20	REAJUSTE DE VAL N° 1 (MES MAY 21)		REAJUSTE DE VAL N° 2 (MES JUN 21)	
		COEF.	%		jun-21	Ka	jul-21	Ka
Mano de Obra	47	0.363	100.000%	619.99	633.53	0.371	633.53	0.371
Maquinaria y Equipo Nacional	48	0.056	100.000%	375.26	393.71	0.059	395.18	0.059
Acero de Construcción Corrugado	03	0.057	100.000%	544.66	796.31	0.083	802.21	0.084
Bloque y Ladrillo	17	0.067	100.000%	634.50	804.58	0.085	808.75	0.085
Cemento Portland Tipo I	21	0.085	100.000%	471.42	473.39	0.085	479.04	0.086
Madera Nacional para Encofrado y Carpintería	43	0.091	100.000%	751.86	857.55	0.104	870.68	0.105
Índice General de Precios al Consumidor	39	0.281	100.000%	464.96	479.79	0.290	484.63	0.293
<b>RESUMEN DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE</b>		<b>1.000</b>				<b>1.077</b>		<b>1.083</b>

**REGION:**  
**AREA GEOGRAFICA:**

**LAMBAYEQUE**  
**01**

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

### **CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO**

OBRA "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 384 – CL  
 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"  
 CONTRATISTA CONSORCIO BRIZSA  
 MONTO EJECUCION OBRA C/RJ 161,292.32 C/IGV  
 136,688.41 S/IGV

#### **1.- CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO**

VAL N°	FECHA	PROGRAMADO				EJECUTADO				BRUTO AUTORIZADO	DEDUCCION		REINTEGRO AUTORIZADO
		V	V acumulado Programado	K	V*(K-1)	V	V acumulado Ejecutado	K	V*(K-1)		DIRECTO	MATERIALES	
01	MES MAY 21	131,357.95	131,357.95	1.077	10,114.56	115,141.03	115,141.03	1.077	8,865.86	8,768.56	0.00	0.00	8,768.56
02	MES JUN 21	5,330.46	136,688.41	1.083	442.43	21,547.38	136,688.41	1.083	1,788.43	1,788.43	0.00	0.00	1,788.43
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>136,688.41</b>			<b>10,556.99</b>	<b>136,688.41</b>			<b>10,654.29</b>	<b>10,556.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,556.99</b>

## LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 384 – CL 662684, C.P. TRES PUENTES B, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE"		
CONTRATISTA	CONSORCIO BRIZSA		
PROCESO	N° 22-2020-MINEDU/UE 108-1 ITEM 4		
CONTRATO	N° 224-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	161,292.32 (C/IGV)	136,688.41 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R	12,200.40 (C/IGV)	10,339.32 (S/IGV)	
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	173,492.72 (C/IGV)	147,027.73 (S/IGV)	

### I. AUTORIZADO Y PAGADO

	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>		
1.1.1 Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra	136,688.41	
Presupuesto del Expediente Técnico	10,339.32	
Menor Metrado	0.00	
Intereses	0.00	147,027.73
1.1.2 Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra	10,556.99	
Reintegro de Expediente Técnico	265.01	10,822.00
1.1.4. I.G.V.	28,412.95	28,412.95
<b>Total Autorizado</b>		<b>186,262.68</b>
<b>1.2.0 PAGADO</b>		
1.2.1. Contrato Principal		
Presupuesto de Ejecución de Obra Pagado	136,688.41	
Presupuesto del Expediente Técnico Pagado	10,339.32	147,027.73
1.2.2. Reintegros		
Reintegro de Ejecución de Obra Pagado	0.00	
Reintegro de Expediente Técnico Pagado	0.00	0.00
1.2.3. I.G.V.		
Contrato Principal + Adicional	26,464.99	26,464.99
<b>Total Pagado</b>		<b>173,492.72</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>12,769.96</b>

### II. ADELANTOS

2.1.0 Concedido		
2.1.1 Efectivo	0.00	
2.1.2 Materiales	0.00	0.00
2.2.0 Amortizados		
2.2.1 Efectivo	0.00	
2.2.2 Materiales	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>0.00</b>

### III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO

3.1.0 Multa por retraso injustificado en la Entrega del Expediente Técnico		
3.1.1. Autorizado	0.00	
3.1.2. Descontado	0.00	0.00
3.2.0 Multa por atraso en entrega de obra y Levantamiento de Observaciones		

3.2.1. Autorizado	0.00	
3.2.2. Descontado	0.00	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** **0.00**

#### **IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO**

4.1.0 En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

4.1.1. Autorizado	0.00	
4.1.2. Descontado	0.00	0.00

4.2.0 En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales), La convocatoria se dará con un mínimo de 5 días calendario antes de la fecha pactada..

4.2.1. Autorizado	0.00	
4.2.2. Descontado	0.00	0.00

4.3.0 En caso de incumplimiento de presentación del plan de trabajo.

4.3.1. Autorizado	0.00	
4.3.2. Descontado	0.00	0.00

4.4.0 En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.

4.4.1. Autorizado	0.00	
4.4.2. Descontado	0.00	0.00

4.5.0 En caso de no contar con el Personal de Apoyo solicitado en el requerimiento.

4.5.1. Autorizado	0.00	
4.5.2. Descontado	0.00	0.00

4.6.0 En caso de No contar con la vigencia de la SCTR de los trabajadores en la ejecución del contrato

4.6.1. Autorizado	0.00	
4.6.2. Descontado	0.00	0.00

4.7.0 En caso el contratista no brinde la información solicitada por la supervisión y/o la entidad en los plazos solicitados por documentos y/o medios electrónicos.

4.7.1. Autorizado	0.00	
4.7.2. Descontado	0.00	0.00

4.8.0 En caso de no presentar el entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1

4.8.1. Autorizado	0.00	
4.8.2. Descontado	0.00	0.00

4.9.0 En caso de no levantar las observaciones del entregable en la fecha máxima establecida en el punto 2.4.1

4.9.1. Autorizado	0.00	
4.9.2. Descontado	0.00	0.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** **0.00**

#### **V. OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA**

5.1.0 Cuando el personal clave permanece menos de cinco (05) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación.

5.1.1. Autorizado	0.00	
5.1.2. Descontado	0.00	0.00

5.2.0 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

5.2.1. Autorizado	0.00	
5.2.2. Descontado	0.00	0.00

5.3.0 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.

5.3.1. Autorizado	0.00	
5.3.2. Descontado	0.00	0.00

5.4.0 Cuando el contratista no implemente los dispositivos de seguridad en obra, tanto personal, colectiva o vehicular, incumpliendo las normas de seguridad (incluida la normatividad ante el COVID-19), además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad correspondiente.

5.4.1. Autorizado	0.00	
5.4.2. Descontado	0.00	0.00

5.5.0 Cuando no se reporte de casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19 a las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente y lineamientos de salud dados por el MINSA.

5.5.1. Autorizado	0.00	
-------------------	------	--

5.5.2. Descontado	0.00	0.00
5.6.0 Cuando no se reporte los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento y los planes de seguridad elaborados para a ejecución de la obra.		
5.6.1. Autorizado	0.00	
5.6.2. Descontado	0.00	0.00
5.7.0 Cuando el Residente de obra y/o personal especialista no se encuentre debidamente justificada su ausencia en obra.		
5.7.1. Autorizado	0.00	
5.7.2. Descontado	0.00	0.00
5.8.0 Cuando no cumpla con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el expediente técnico.		
5.8.1. Autorizado	0.00	
5.8.2. Descontado	0.00	0.00
5.9.0 Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra.		
5.9.1. Autorizado	0.00	
5.9.2. Descontado	0.00	0.00
5.10.0 Por no presentar y/o no se encuentre vigente la póliza y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra.		
5.10.1. Autorizado	0.00	
5.10.2. Descontado	0.00	0.00
5.11.0 Cuando no se presenta la habilidad del plantel profesional, se aplicará la penalidad que se señala.		
5.11.1. Autorizado	0.00	
5.11.2. Descontado	0.00	0.00
5.12.0 Cuando no se presente los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado en un plazo máximo de tres (3) días de iniciado el plazo de ejecución de obra.		
5.12.1. Autorizado	0.00	
5.12.2. Descontado	0.00	0.00
5.13.0 En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.		
5.13.1. Autorizado	0.00	
5.13.2. Descontado	0.00	0.00
5.14.0 Cuando el contratista realice la subcontratación de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad.		
5.14.1. Autorizado	0.00	
5.14.2. Descontado	0.00	0.00
5.15.0 Por no presentar la valorización en los plazos indicados en el REGLAMENTO		
5.15.1. Autorizado	0.00	
5.15.2. Descontado	0.00	0.00
5.16.0 Por el incumplimiento de pagos (salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) al personal profesional y obrero que afecte el normal desarrollo de la obra.		
5.16.1. Autorizado	0.00	
5.16.2. Descontado	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>0.00</b>

### **RESUMEN DE SALDOS**

	<u>A CARGO DEL CONTRATISTA</u> S/.	<u>A FAVOR DEL CONTRATISTA</u> S/.
<b><u>I. AUTORIZADO Y PAGADO</u></b>	0.00	12,769.96
<b><u>II. ADELANTOS</u></b>	0.00	0.00
<b><u>III. PENALIDAD POR MORA POR RETRASO INJUSTIFICADO</u></b>	0.00	0.00
<b><u>IV. OTRAS PENALIDADES EN EL EXPEDIENTE TECNICO</u></b>	0.00	0.00
<b><u>V. OTRAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DE LA OBRA</u></b>	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>12,769.96</b>