



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 478 – 2011 – A/MDP.

Pangoa, 20 de Junio del 2011

VISTO: El Informe N° 554-2011/JARB/SGDUR /MDP, remitido por la SUB Gerencia de DUR, que solicita ampliación de plazo y reprogramación de cronograma de la obra: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - HERMOSA PAMPA, DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-JUNIN", el informe N°25-2011-IR-LFS/MDP, del Residente de obra que solicita aprobar la Ampliación de Plazo para culminar la obra, por 50 días calendarios; y la Carta N° 07 y 09 – 2011/JEEE/SO/MCSPHP de fecha, 03 y 14 de Junio del 2011 del supervisor de Obra Ing. Jams E. Ecurra Espinoza, autorizando la ampliación de plazo.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 194º de la Ley N° 27680 – Ley de reforma constitucional y el Art. II-Autonomía de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante informe N°25-2011-IR-LFS/MDP remitido por Residente de obra Ing. Luis Gabriel Fernández Sarmiento, solicita ampliación de plazo de ejecución de la obra y adjunta el proyecto respectivo, por las razones de disponibilidad de maquinarias y factor climatológico, lo que dificulta cumplir con las metas exigidas, en el cronograma del avance físico de la obra, por lo que pide ampliación de plazo de 50 días calendarios.

Que, mediante Carta N° 07 y 09 – 2011/JEEE/SO/MCSPHP, remitido por el supervisor de obras, da la conformidad a la ampliación de plazo, por los 50 días.

Que, conforme al informe N° 554-2011/JARB/SGDUR /MDP, el Sub Gerente del DUR opina favorable la 6ta. ampliación de plazo y reprogramación de cronograma de la obra: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA, del DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-JUNIN", por los 50 días calendarios.

Que, con las facultades esgrimidos por la ley Orgánica de Municipalidades el mismo que se encuentra investido al Despacho de Alcaldía de acuerdo al Inc. 1 del Art. 20 de la Ley 27972

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar la SEXTA AMPLIACION DE PLAZO Y REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, por los 50 días calendarios para la culminación de la obra: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-JUNIN", a partir del 05/06/2011 al 24/07/2011, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y proyecto respectivo.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la oficina de Abastecimiento, efectuar las modificaciones y adendas contractuales que sean necesarios; asimismo encarga a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de DUR y a quienes corresponda, el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
ALCALDE
Ing. Jams E. Ecurra Espinoza

OPINIÓN LEGAL Nº 081-2011-MDP-OAL/ALCORMO



A : Ing. Rubén López Dorregaray.
Gerente Municipal.

DE : Abog. Luis Alberto Córdova Morales.
Asesor Legal Interno.

REFERENCIA : Expediente Nº 374 (Ampliación de Plazo).

FECHA : Pangoa, 20 de junio de 2011.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentarle la Opinión Legal con respecto a la solicitud de la referencia, en los términos siguientes:

VISTOS:

El Informe Nº 554/2011/JARB/SGDUR/MDP de fecha 17 de junio de 2011 que es presentado por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Supervisor de Obra Ing. Jams Ecurra Espinoza mediante el Informe Nº 09-2011-JEEE/SO/MCSPHP de fecha 14 de junio de 2011 solicita una sexta ampliación en el plazo de la obra por 50 días por la no disponibilidad de la maquinaria de la Municipalidad.

Que, el Artículo 47º de la Ley de Contrataciones del Estado establece la posibilidad de efectuar prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones en los contratos suscritos siempre y cuando exista una sustentación del área usuaria.

Que, atendiendo al Informe Nº 554/2011/JARB/SGDUR/MDP de fecha 17 de junio de 2011 suscrito por el Ing. Jorge Antonio Rojas Bazán se da por consentida la ampliación del plazo solicitado de 50 días.

Que, al amparo de los considerandos precedentes, el suscrito emite la siguiente:

OPINIÓN LEGAL

Que, resulta procedente autorizar la sexta ampliación de plazo en la obra "Mejoramiento de la Carretera San Martín de Pangoa – C. P. Hermosa Pampa".

Atentamente,

PROVEIDO

BASE A: See. General.
PARA: *funcionarios de*
Resolución de
plazo.

FECHA:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
[Firma]
ABOG. LUIS A. CORDOVA MORALES
ASESOR LEGAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GESTION 2011 - 2014

157

INFORME N° 554/2011/JARB/SGDUR/MDP

A : LIC. JORGE FERNANDO HERHUAY QUINTANA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa

DE : ING. JORGE ANTONIO ROJAS BAZAN
Sub gerencia de DUR

ASUNTO : Solicito Aprobación de la Ampliación de plazo N°06

REF. : Carta N°09-2011/JEEE/SO/MCSPHP

FECHA : Pangoa, 17 de Junio del 2011



Por medio de la presente me dirijo ante Usted para **saludarlo** y al mismo informarle. En atención al documento de la referencia presentado por el Ing. Jams Ecurra Espinoza, solicita Ampliación de plazo de obra N°06 por motivos de no disponibilidad de la maquinaria de la MDP.

Y visto los documentos se debe continuar con la ejecución de la obra : "Mejoramiento de carretera San Martin de Pangoa -CP-Hermosa Pampa". Para ello se requiere la aprobación de la SEXTA AMPLIACION DE PLAZO mediante Resolución de Alcaldía, a fin de viabilizar el trámite administrativo.

Adjunto:

Carta N° 07 y 09-2011/JEEE/SO/MCSPHP

INFORME N° 25 -2011-IR-LFS/MDP

Copia de cuaderno de obra

Cronograma de programación de maquinaria

Copia de avance físico y financiero

Es cuanto informo a usted, para los fines de su conocimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



Ing. Jorge Antonio ROJAS BAZAN
CIP 116371
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Pangoa 14 de Junio del 2011



CARTA N° 09 – 2011 /JEEE/SO/MCSPHP

SEÑOR(A) : ING. JORGE ANTONIO ROJAS BAZAN
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MDP

ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 06 POR
MOTIVOS DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA DE LA
MDP

REFERENCIA: Informe N°25-2011-IR-LFS/MDP

Obra: "Mejoramiento de Carretera san Martín de Pangoa – hermosa pampa"

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo presento documentos actualizando el cambio de la sub gerencia de DUR y hago de su conocimiento que el residente de obra con el informe de la referencia solicita Ampliación de plazo N° 06 por 50 días calendarios, siendo el motivo la no disponibilidad de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para la ejecución de los trabajos programados ello incide en plazo de ejecución y la ruta critica, asimismo para iniciar los trabajos en los 6 km restantes de la obra de la referencia, se necesita con carácter de urgente la maquinaria para realizar la conformación de plataforma y culminar con los trabajos pendientes, así culminar con el total del proyecto, razón por lo que el residente solicita una Ampliación de plazo N°06
Para lo cual se adjuntan los datos siguientes

DATOS GENERALES:

Ubicación	
Localidad	: Hermosa Pampa
Distrito	: Pangoa
Provincia	: Satipo
Departamento	: Junín
Descripción	
Modalidad	: Convenio suscrito entre FONIPREL y la MDP
Plazo de Ejecución	: 150 días Calendarios
Entrega de Terreno	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Inicio de Obra	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Terminación de Obra	: 02 de Diciembre del 2009
Ampliación de Plazo N° 01	: 90 días Calendarios
Nueva Fecha de Terminación de Obra	: 02 de marzo del 2010
PARALIZACION DE OBRA	: del 31 de Diciembre del 2009 al 07 de abril del 2010
Reinicio de Obra	: 08 de Abril del 2010
Nueva Fecha de Terminación de Obra	: 07 de Junio del 2010
Ampliación de Plazo N° 02	: 30 días Calendarios
Fecha final de Término de Obra	: 30 de Julio del 2010
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 1'821,290.62
Tercera ampliación	: 60 días calendarios
Fecha de inicio	: 09 de Agosto del 2010
Fecha de culminación 3ra Ampliación	: 09 de Octubre del 2010

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Cuarta ampliación	: 70 días calendarios
Fecha de inicio	: 10 de Octubre del 2010
Fecha de culminación 4ta Ampliación	: 19 de Diciembre del 2010
Ampliación de Plazo N° 03	: 09 de Agosto del 2010
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 09 de octubre del 2010
Ampliación de Plazo N° 04	: 10 de Octubre del 2010
Plazo de Ejecución	: 70 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 19 de diciembre del 2010
Ampliación de Plazo N° 05	: 06 de Abril del 2011
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 04 de Junio del 2011
Ampliación de Plazo N° 06	: 05 de Junio del 2011
Plazo de Ejecución	: 50 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 24 de Julio del 2011
Presupuesto AMPLIACION	: S/. 445,860.76
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 1'821,290.62 + 445,860.76 = 2'267,151.38
Ing. Residente	: Ing. LUIS FERNANDEZ SARMIENTO
Ing. Supervisor	: Ing. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
Contrato de Supervisión	: N° 050 – 2009 MDP y adenda
Contrato de Supervisión	: N° 044 A – 2009 MDP y adenda

Es todo cuanto informo a usted para que prosiga su trámite administrativo respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Se adjunta

Informe del residente
Copias Cuaderno de obra
Cronograma acelerado de obra

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Pangoa 03 de Junio del 2011



CARTA N° 07 – 2011 /JEEE/SO/MCSPHP

SEÑOR(A) : ING. ROYER OCHOA CARDENAS
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MDP

ASUNTO : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 06 POR
MOTIVOS DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA DE LA
MDP

REFERENCIA: Informe N°25-2011-IR-LFS/MDP

Obra: "Mejoramiento de Carretera san Martín de Pangoa – hermosa pampa"

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que el residente de obra con el informe de la referencia solicita Ampliación de plazo N° 06 por 50 días calendarios, siendo el motivo la no disponibilidad de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para la ejecución de los trabajos programados ello incide en plazo de ejecución y la ruta critica ,asimismo para iniciar los trabajos en los 6 km restantes de la obra de la referencia, se necesita con carácter de urgente la maquinaria para realizar la conformación de plataforma y culminar con los trabajos pendientes, así culminar con el total del proyecto, razón por lo que el residente solicita una Ampliación de plazo N°06 Para lo cual se adjuntan los datos siguientes

DATOS GENERALES:

Ubicación	:	
Localidad	:	Hermosa Pampa
Distrito	:	Pangoa
Provincia	:	Satipo
Departamento	:	Junín
Descripción	:	
Modalidad	:	Convenio suscrito entre FONIPREL y la MDP
Plazo de Ejecución	:	150 días Calendarios
Entrega de Terreno	:	06 de Julio del 2009
Fecha de Inicio de Obra	:	06 de Julio del 2009
Fecha de Terminó de Obra	:	02 de Diciembre del 2009
Ampliación de Plazo N° 01	:	90 días Calendarios
Nueva Fecha de Terminó de Obra	:	02 de marzo del 2010
PARALIZACION DE OBRA	:	del 31 de Diciembre del 2009 al 07 de abril del 2010
Reinicio de Obra	:	08 de Abril del 2010
Nueva Fecha de Terminó de Obra	:	07 de Junio del 2010
Ampliación de Plazo N° 02	:	30 días Calendarios
Fecha final de Término de Obra	:	30 de Julio del 2010
Presupuesto Total Obra IGV	:	S/. 1'821,290.62
Tercera ampliación	:	60 días calendarios
Fecha de inicio	:	09 de Agosto del 2010
Fecha de culminación 3ra Ampliación	:	09 de Octubre del 2010
Cuarta ampliación	:	70 días calendarios

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de inicio	: 10 de Octubre del 2010
Fecha de culminación 4ta Ampliación	: 19 de Diciembre del 2010
Ampliación de Plazo N° 03	: 09 de Agosto del 2010
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 09 de octubre del 2010
Ampliación de Plazo N° 04	: 10 de Octubre del 2010
Plazo de Ejecución	: 70 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 19 de diciembre del 2010
Ampliación de Plazo N° 05	: 06 de Abril del 2011
Plazo de Ejecución	: 60 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 04 de Junio del 2011
Ampliación de Plazo N° 06	: 05 de Junio del 2011
Plazo de Ejecución	: 50 días Calendarios
Fecha final Término de Obra	: 24 de Julio del 2011
Presupuesto AMPLIACION	: S/. .445,860.76
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 1'821,290.62 + 445,860.76 = 2'267,151.38
Ing. Residente	: Ing. LUIS FERNANDEZ SARMIENTO
Ing. Supervisor	: Ing. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
Contrato de Supervisión	: N° 050 – 2009 MDP y adenda
Contrato de Supervisión	: N° 044 A – 2009 MDP y adenda

Es todo cuanto informo a usted para que prosiga su trámite administrativo respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Se adjunta

Informe del residente
Copias Cuaderno de obra
Cronograma acelerado de obra

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martín de Porres C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638



*Obra": Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa
C.P. Hermosa Pampa Distrito de Pangoa - Satipo - Junín"*

INFORME N°25 -2011-IR-LFS/MDP

A :ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA

DE :ING. LUIS GABRIEL FERNANDEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO :SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°06

REF. :OBRA "Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa C.P. Hermosa Pampa Distrito de Pangoa —
Satipo - Junín

FECHA :Pangoa, 03 de Junio del 2011

Mediante el presente me dirijo a su despacho para saludarle muy cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En conformidad al CONVENIO N°266-2008- FONIPREL firmado entre el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local- Municipalidad Distrital de Pangoa, se iniciaron los trabajos en la obra de la referencia el lunes 06 de julio del 2009 como consta en el acta de inicio de obra.

Teniendo como plazo de ejecución de 150 días calendarios para el término de obra, programando como fecha de término de obra el 02 de diciembre del 2009.

Con fecha 26 de noviembre del 2009 se presentó una primera ampliación de plazo por 90 días calendarios teniendo como nueva fecha de término 02 de Marzo del 2010.

Con fecha 31 de diciembre del 2009 se paraliza la obra, quedando 61 días de la primera ampliación de plazo que no se hicieron efectivos.

Con fecha 08 de Abril se reinicia los trabajos en la obra, teniendo como nueva fecha de termino de los trabajos en la obra el 07 de Junio del 2010.

Con fecha 07 de Junio del 2010 esta residencia pide una segunda ampliación de plazo por los 30 días calendarios, teniendo con fecha de culminación 07 de julio

Con fecha 30 de Junio del 2010 esta residencia presenta paralización de obra, reiniciando con fecha 23 de julio a 30 de julio del 2010

Con fecha 09 de agosto se solicita una tercera ampliación de plazo por 60 días calendarios , iniciándose el mismo 09 de agosto hasta 09 de octubre del 2010 .

Con fecha 07 de octubre del 2010 se solicita a la supervisión una cuarta ampliación de plazo por 70 días calendarios desde 10 de octubre hasta el 19 de diciembre del 2010 .

Con fecha 18 de diciembre del 2010 se solicita a la supervisión una paralización de obra hasta pasar las lluvias de los meses de enero ,febrero y marzo del año 2011 .

Con fecha 05 de Abril del 2011 se solicita a la supervisión una quinta ampliación de plazo por 60 días calendarios desde 06 de abril hasta el 04 de junio del 2011 .

Con fecha 03 de Junio del 2011 se solicita a la supervisión una sexta **ampliación de plazo por 50 días calendarios** desde 05 de junio hasta el 04 de julio del 2011 .

por las causales siguientes:

Durante la ejecución en la obra, se han estado realizando trabajos en lo posible de acuerdo al cronograma reprogramado de avance de obra.

Y como resultado a la fecha se ha vencido su plazo de ejecución por **falta de disponibilidad de maquinaria** y factor climatológico motivo por el cual se ha retrasado los trabajos que se tenían programados.



*Obra": Mejoramiento de Carretera San Martín de Pangoa
C.P. Hermosa Pampa Distrito de Pangoa - Satipo - Junín"*

Resumen Historial:

A continuación se detalla lo siguiente:

Tiempo de Ejecución de Expediente	: 150 días calendarios
Fecha de inicio	: 06 de julio del 2009
Fecha de término	: 02 de diciembre del 2009
Ampliación N°01	: 90 días calendarios
Tiempo total de Ejecución	: 240 días calendarios
Nueva fecha de término prevista	: 02 de marzo del 2010
Paralización de obra	: 31 de diciembre del 2009
Reinicio de obra	: 08 de abril del 2010
Continúa el plazo de Ampliación 01	: 61 días calendarios
Tiempo total de Ejecución	: 240 días calendarios
Nueva fecha de término prevista	: 07 de Junio del 2010
Ampliación N°02 solicitada	: 30 días calendarios
Tiempo total de Ejecución	: 270 días calendarios
Nueva de término prevista	: 07 de Julio del 2010
Paralización de obra	: 30 de junio del 2010
Reinicio de obra	: 23 de julio del 2010
Termino de obra	: 30 de julio del 2010
Ampliación N°03 solicitada	: 60 días calendarios
Reinicio de obra	: 09 de Agosto del 2010
Termino de obra	: 09 de Octubre del 2010
Ampliación de plazo N°04	: 70 días calendarios
Inicio de obra	: 10 de Octubre del 2010
Termino de obra	: 19 de diciembre del 2010
Paralización de obra	: 18 de diciembre del 2010
Ampliación de plazo N°05	: 60 días calendarios
Reinicio de obra	: 06 de Abril del 2011
Termino de obra	: 04 de junio del 2011
Ampliación de plazo N°06	: 50 días calendarios
inicio de obra	: 05 de junio del 2011
Termino de obra	: 24 de julio del 2011
Tiempo total de ejecución	: 540 días calendarios

Conclusiones: Se recomienda disponer las maquinarias para culminación de la obra en la brevedad posible.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines del caso.

Atentamente,

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
MARTIN DE PANGO - C.P. HERMOSA PAMPA
DISTRITO DE PANGO

ING. LUIS G. BERNARDEZ SARGENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - CP. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008 - FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 551 07 al 11 de 04 - 2011 DEL RESIDENTE

Partidas Ejecutadas:

- Movilización de equipos y herramientas 6lb = 0.50
- Capacitación a los comités Und = 9.00
- Plande Mantenimiento 6lb = 0.32

PERSONAL EN OBRA: 01 Asistente Técnico, 01 Almacenero, 01 operario y en control. mg.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hubo disponibilidad de maquinaria

OBSERVACIONES: No hubo disponibilidad de maquinaria.

No trabajo en mantenimiento Enero, febrero y Marzo gastando combustible: Mil cuatrocientos cuarenta y tres Galones de Petróleo

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTÍN DE PANGOA - CP. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNÁNDEZ SARMIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50982

ASIENTO N° 552

DEL SUPERVISOR

07 AL 11 DE ABRIL 2011

SE VERIFICA LOS TRABAJOS POR QUE SE ENCUENTRA LA NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA SE RECOMIENDA AL RESIDENTE PERSEVERAR EL CUMPLIMIENTO A DISPOSNER MAQUINARIA A OBRA.

HUBO MANTENIMIENTO EN LOS MESES DE INVIERNO POR LO QUE SE VERIFICA EN SITO LOS TRABAJOS, Y SE ENCUENTRA EN CONSERVACION ES DECIR EN BUEN ESTADO.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martín de Pangoa - CP. Hermosa Pampa

ING. JANS E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77935

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA. S. M. PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 553

12-04-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS

- Cunetas triangulares $h=0.50$ m, $b=1.00$ m, $l=10$ m = $0.766 \cdot 30 \text{ m}^2$

- PERSONAL EN OBRA: 01 Asistente Técnico, 01 albañero, 01 operario y contr. mag.
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.
- MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = $25 \text{ g/h} - 11/17 = 8$

- OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación plataforma de rodadura solo trabajo la motoniveladora. Se está en espera de la Entidad disponga maquinaria a obra.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50952

ASIENTO N° 554

DEL SUPERVISOR

12 ABRIL 2011

Se aprecia el trabajo de construcción de cunetas EN TIERRA, CON MOTONIVELADORA, EN OBRA SOLO HAY MOTONIVELADORA, POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE OBRAS A FIN QUE DISPONGAN DE MAQUINARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y LOS MAYORES GASTOS GENERALES POR CAUSAS DE DEJA BASTECIMIENTO DE MAQUINARIA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTIN DE PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMES ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 22539

CUADERNO DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. N. PANGOA - CP. HERNANDEZ
CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 555

13-04-2011

DEL PRESIDENTE

PARTIDAS EJECUTADAS:

Cunetas triangulares $h=0.50m$. $b=1.00m$ = 373.09 m

PERSONAL EN OBRA: 01 Almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico, y un control.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motozueladora = 25 g/h - 14/M = 8

OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura.

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C. PANGOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA"

ING. JUAN F. FERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENTE DE OBRA
CIP N° 209482

ASIENTO N° 556

DEL SUPERVISOR

13 ABRIL 2011

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL MISMO RITMO DE TRABAJO, SE HA TENIDO REUNIONES CON EL ALCALDE Y GERENCIA DE OBRAS CON EL FIN DE QUE DISPONGAN DE MAQUINARIA PARA LA CULMINACION DE LA OBRA COMPROMETIENDOSE QUE ESTA DEMANDA DISPONEN DE LAS MAQUINAS, SE ESPERA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PALABRAS,

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C. PANGOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA"

ING. JAMES E. ESCOBAR ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOSA TAMPA
CONVENIO: 266 - 2008 - FONIPPEL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO: N° 557 14-04-2011

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cumetas triangulares $h=0.50m$. $b=1.00m$ = 373.10 m
- Conformación en terra plenas = 801.66 m³
- Extracción y apilamiento = 572.094 m³

• PERSONAL EN OBRA: 01 Almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico, y un control. de mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = 25 g/lrs - 8 H/m, tractor suga = 55 g/lrs - H/m = 09, camión plataforma - Mack = 15 g/lrs - H/m = 02. t = 95 g/lrs

• OBSERVACIONES: No hay maquinaria para conformación de plataforma de rodadura

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. D. S. G. FERNANDEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

ASIENTO N° 558
14 ABRIL 2011

DEL SUPERVISOR

Se constata los trabajos en el día, por lo que se solicita al residente tener coordinación con la entidad, para la disponibilidad de maquinaria y presentar un cronograma acelerando de obra para reducir la fecha de culminación de los trabajos.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. JANS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77628



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 559

15-04-11

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50$ m. $b=1.00$ m = 373.09 m
- Conformación en terraplenes = 801.66 m³
- Extracción y apilamiento = 572.094 m³

• PERSONAL DE OBRA: 01 almacenero, 01 operario, 01 asist. técnico, y un control de mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = 25 glns - $4/n = 0.5$, tractor ouga = 60 glns - $4/n = 8$, camioneta op-7838 = 8

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para conformación de plataforma de rodadura.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. JESUS GONZALEZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50982

ASIENTO N° 560

15 ABRIL del 2011

DEL SUPERVISOR

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EN CONFORMACION DE TERRAPIENES, CONSTRUCCION DE CUNETAS EN TIERRA, POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE LA SOLICITUD DE LAS MAQUINARIAS PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE RODADURA, ASIMISMO LA EVALUACION DEL CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77838



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANCOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREL

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCOA

ASIENTO N° 561

16-04-11

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50\text{ m}$ $b=1.00\text{ m}$ - 373.09 m
- Conformación en terraplenes - 801.68 m³
- Extracción y apilamiento - 572.094 m³
- Colocación de postes Kilométricos - 4.00 Und.

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico y un control de maquinaria.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motor niveladora = 25 glns - H/M = 6:30, tractor oruga = 60 glns - H/M = 6:30, camioneta OP-7338 = 8 glns - H/M = 8 t = 93 glns

• OBSERVACIONES: No hay movimiento en Almacén, y no hay maquinaria en obra para conformación de plataforma de rodadura.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANCOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANCOA

ING. LUIS G. REYES SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50957

ASIENTO N° 562

DEL SUPERVISOR

16 DE ABRIL 2011

SE VERIFICA LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA FECHA ASIMISMO SE OBSERVA LA FALTA DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RODADURA SE PIDE AL RESIDENTE ESTAR PENDIENTE DE ESTE ATENDIENDO,

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTIN DE PANCOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANCOA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. N. PANGOA - CP. HERMOJA PAMPA
 CONVENIO = 266-2008-FONIPREU
 EJECUTA = MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 563

17-04-11

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Conformación en terraplenes = 801.66 m³
- Extracción y aplastamiento = 572.094 m³

• PERSONAL EN OBRA: 1 almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico y un control.
 maquinaria

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: factor ruga = $60\%/m - 17/m = 7.30'$

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para conformación de plataformas de rodadura.

OBRA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - CP. HERMOJA PAMPA DISTRITO DE PANGOA
 ING. LUIS G. FERNANDEZ SUMIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

ASIENTO N° 564

DEL SUPERVISOR

17 ABRIL DEL 2011

SE VERIFICA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON 02 MAQUINAS, TRACTOR SOBRE ORUGAS Y MOTONIVELADORA POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE REITERAR LA SOLICITUD DE MAQUINAS A LA ENTIDAD PARA QUE NO SE AFECTE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 77632



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGO - C. P. HERMOJA PAMPA

CONVENIO: 266-2008-FONIPREL

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

ASIENTO N° 565

18-04-11 al 19-04-11 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTAS:

- Conformación en Terraplenes = 801.66 m^3

- Extracción y apilamiento = 572.094 m^3

• PERSONAL EN OBRA: 01 albañero, 01 operario, 01 asistente técnico y un control de mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor carga - $60 \text{ glns} - H/M = 4$, camioneta OP-7338
- $8 \text{ glns} - H/M = 8$ $t = 68 \text{ glns}$

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura, el día diecinueve no hubo ninguna maquinaria.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGO - C. P. HERMOJA PAMPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

ING. LUIS G. FERNANDEZ SAMUEL
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 60982

ASIENTO N° 566

DEL SUPERVISOR

18 ABRIL 2011 - 19 ABRIL 2011

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA
ASIMISMO SE COMPROBO QUE LA ENTIDAD NO
CUMPLIO CON LO ACORDADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD
DE LA MAQUINARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA
SAN MARTIN DE PANGO - C. P. HERMOJA PAMPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO

ING. JAMES ESCOBAR ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. N. PANCOA - C.D. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO = 266-2008- FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCOA

ASIENTO N° 567

20-04-11

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50\text{ m}$ $b=1.00\text{ m}$ = 373.09 m

- PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico y un controlador.
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.
- MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = 25 ghs - H/P = 8:30, camioneta
 OP-9338 = 6 ghs - H/P = 7 total = 31 ghs de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para conformación de plataforma de rodadura.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. N. PANCOA - C.D. HERMOSA PAMPA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCOA

ING. LUIS FERNANDO SIEMUNDO
 RESIDENTE DE OBRA
 C.P. N° 50932

ASIENTO N° 568

DEL SUPERVISOR

20 ABRIL 2011

SE VERIFICA QUE EXISTE 01 MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE OBRA, POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE EXIGIR A LA ENTIDAD EL CUMPLIMIENTO DE SU CONVENIO SUCINTO CON FONIPREL CON EL FIN DE QUE NO SE GENEREN GASTOS GENERALES INNECESARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. N. PANCOA - C.D. HERMOSA PAMPA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCOA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 C.P. N° 77639

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. N. PANGOA - CP. HERMOJA
 CONVENIO = 266-2008 - FONIPREL

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



Asiento N° 569

21 al 24-04-11 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTAS:

- No hay disponibilidad de maquinaria

• PERSONAL EN OBRA: - 01 almacenero, 01 operario, 01 asistente técnico y un control. mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hay disponibilidad de maquinaria.

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la información a plataforma de rodadura. El personal se encuentra en espera.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANGOA - CP. HERMOJA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 50987

Asiento N° 570

DEL SUPERVISOR

DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2011

SE CONSTATO QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE
 MAQUINARIA EN OBRA POR LO QUE SE REITERA
 AL RESIDENTE, LA COORDINACION CON LA
 ENTIDAD PAMPA QUE NOS PROVEEN DE LAS MAQUINAS
 NECESARIAS PARA LA CULMINACION DE LA OBRA
 EN LA FECHA PROGRAMADA

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTIN DE PANGOA - CP. HERMOJA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PAN60A - C.P. HERMOSA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREG
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAN60A

ASIENTO 571 25-04-11 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50\text{ m}$ $b=1.00\text{ m}$ = 373.09 m

- PERSONAL EN OBRA: O10/macenero, O10/operario, O1 asistente técnico y un control. control
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento
- MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = 25 glns - 14/11 = 6.30, camioneta OP-7338 = 7 total = 31 glns petróleo
- OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. El personal se encuentra en espera.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PAN60A - C.P. HERMOSA
 DISTRITO DE PAN60A

ING. LUIS G. FERNANDEZ SERRANO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 50982

ASIENTO N° 572 DEL SUPERVISOR
 25 DBM/2011

- SE CUENTA CON MOTONIVELADORA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS
 SE ESPERA QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAN60A CUMPLA CON DISPONER DEL POOL COMPLETO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE PIDE AL RESIDENTE REITERAR LA SOLICITUD DE MAQUINARIA A LA ENTIDAD

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTIN DE PAN60A - C.P. HERMOSA TAMPA
 DISTRITO DE PAN60A

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. N° 77638



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C. P. HERMOSA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 573 26-04-11 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50$ m. $b=1.00$ m. = 373.09 m

• PERSONAL EN OBRA: 01 almukenero, 01 operario, 01 asist. Técnico y un control. de mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motoniveladora = $25 \text{ g/hr} \cdot \text{H/m} = 9$, camioneta OP-7338 = $6 \text{ g/hr} \cdot \text{H/m} = 8$
 $t = 31 \text{ g/hr}$ petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la conformación de plataforma de rodadura. El personal se encuentra en espera.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

ASIENTO N° 574 DEL SUPERVISOR
 26/ABR/2011

SE VERIFICO QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, SOLO CON MOTONIVELADORAS RAZON POR LA CUAL SE PIDE AL RESIDENTE LA CONTINUA REITERACION DE SOLICITUD DE MAQUINARIA PARA CUMPLIR CON EL PLAZO DE EJECUCION

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C. P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008 - FONIPREL
 EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 575

27-04-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Cunetas triangulares $h=0.50$ m. $b=1.00$ m = 373.09 m

- PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 operario, 01 asist. técnico y un control. de mag.
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.
- MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Motor niveladora = 25 glns - 14/m = 4:30
- OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataformas de rodadura. El personal se encuentra en espera.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M.
 MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ S. ASIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 80782

ASIENTO N° 576

DEL SUPERVISOR

27 ABRIL 2011

SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL MISMO RITMO Y LA MISMA MAQUINARIA, POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE EVALUAR EL COSTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DEBIDO A LA NO DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y ENVIAR CARTA A LA ENTIDAD PARA QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77639



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. N. PANGOA - C.P. HERMOSA
CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

- ASIENTO N° 577 28 al 31 - 04 - 2011 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

No hay disponibilidad de maquinaria.

• PERSONAL EN OBRA: 01 albañilero, 01 operario; 01 asist. técnico y un control. de mag.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hay maquinaria.

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la conformación de plataforma de rodadura. El personal se encuentra en espera de la Entidad Ejecutora.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 50987

ASIENTO N° 578

DEL SUPERVISOR

DE 28 al 31 ABRIL 2011

SE CONSTATO QUE NO HAY MAQUINARIA EN LA OBRA
ELLO INCIDE EN EL AVANCE FÍSICO POR CONSECUENTE
LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA CON RESPECTO
A SU PROGRAMACION, SE PIDE AL RESIDENTE
EVALUAR UNA AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSALES
DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y ELLO ES
ATRIBUIBLE A LA ENTIDAD

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA
SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
DISTRITO DE PANGOA

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. N° 77638



CUADERNO DE OBRA N° 04
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008 / FONIPEEL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 579

01 al 12 de Mayo-2011 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

No hay disponibilidad de maquinaria

• PERSONAL EN OBRA: 01 almuenero, 01 asistente técnico, 01 control. de maquinaria y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: Camión plataforma = 15 glns-11/m = 5

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria solo se traslado a obra el tractor auga. El personal se encuentra esperando la disponibilidad de la Entidad ejecutora.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. L.F.G. FERNANDEZ SARMIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50682

ASIENTO N° 580

DEL SUPERVISOR

DEL 01 AL 12 DE MAYO 2011

SE CONSTATA QUE INGRESO A LA OBRA EL TRACTOR ORUGA, POR LO QUE LA RESIDENCIA DEBERIA REITERAR A LA ENTIDAD, QUE SE PROVEA LAS OBRAS MAQUINARIAS, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS, DE NO HACERLOS SE CONTINUARIA CON EL RETRASO EN LA OBRA, POR NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77938



CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE Carretera S.M. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA

CONVENIO: 266-2008- FONIPREL

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

- ASIENTO N° 581 13-05-2011 DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Esparecido y compactado $E=0.25$ factor compactación $1.20 = 684.70 m^2$

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 asistente técnico, 01 combol. de maquinaria y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor suga = 60 g/lrs - H/n = 8:30, camioneta
OP-7338 = 6.00 g/lrs - H/n = 8 $t = 66$ g/lrs de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura, solo trabajo suga realizando algunos acabado. Se está en espera de la disponibilidad verbal de parte de la entidad ejecutora y no cumple.

OBRA - MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

Asiento N° 582

DEL SUPERVISOR

13-05-2011

SE VERIFICA EL TRABAJO DE UNA SOLA MAQUINA, Y A LA FECHA NO SE TIENE DISPONIBILIDAD DEL POOL COMPLETO, SITUACION QUE ORIGINA EL RETRASO EN LA OBRA, ATRIBUYENDOSE A LA ENTIDAD.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martin de Pangoa / C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREL
 EJECUTA: "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA"



ASIENTO N° 583

14-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Esporcido y compactado $E=0.25$ factor compactación $1.20 = 684.80 \text{ m}^2$

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 asistente técnico, 01 control. de maquinaria y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor ouga = 60 g/lvs - $H/\pi = 9$, camioneta
 OP-7338 = 8 g/lvs - $H/\pi = 8$ $t = 68$ g/lvs de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de Maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. Solo se está en espera de la disponibilidad de la maquinaria ya que el avance físico se encuentra al 80.82% solo se exige a la entidad ejecutora el cumplimiento.

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS C. FERNANDEZ SARMiento
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

ASIENTO N° 584

DEL SUPERVISOR

14/05/2011

A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON TRACTOR OUGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. SE ESPERA QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, CUMPLA CON DISPONER DEL POOL COMPLETO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE REITERA A LA RESIDENCIA, SOLICITAR A LA ENTIDAD, EL CUMPLIMIENTO CON LAS MAQUINARIAS.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martin de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE Carretera S. M. Pangoa - C.P. Hermosa Pampa
 CONVENIO: 266-2008-FONIPREG
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 585

15-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Esparcido y compactado $E=0.25$ factor compactación $1.20 = 684.60 m^2$

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 asistente técnico, 01 control de mag. y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: trachn ruga = $60 g/lv - 14/01 = 7$

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. Se exige a la entidad ejecutora el cumplimiento ya que la demora ocasiona mayores gastos generales.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. J. FERNANDEZ SARMIENTO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

ASIENTO N° 586

DEL SUPERVISOR.

SE CONSTATA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA, POR LO QUE SE REITERA AL RESIDENTE, LA COORDINACION, CON LA ENTIDAD PARA QUE NOS PROVEAN DEL POOL COMPLETO, PARA LA CULMINACION DE LA OBRA.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N°04

132



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PANGOA - C.P. HERMOSA PANGOA
CONVENIO: R66-2008-FONYPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Asiento N° 587

16-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

• Espaciado y compactado $E=0.25$; factor compactación 1.20 = 684.70 m²

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 asistente técnico, 01 control de maquinaria, y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor ouga = 60 glns - H/n = 8, camioneta op-7338
= 7 glns - H/n = 8 $t = 67$ glns de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. Se exige a la entidad ejecutora su cumplimiento.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PANGOA
DISTRITO DE PANGOA

ING. J. C. FELIX DEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50982

Asiento N° 588

DEL SUPERVISOR

16/05/2011.

SE CONSTATO QUE NO SE DISPONE DE MAQUINARIAS EN LA OBRA, EN PERJUICIO DEL AVANCE FISICO POR CONSIGUIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA RETRASADA CON RESPECTO A SU PROGRAMACION, SE PIDE AL RESIDENTE EVALUAR UNA AMPLIACION DE PLAZO POR CAUSALES DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS ATRIBUIBLE A LA ENTIDAD.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pangoa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04

131



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA
CONVENIO: 266-2008- FONIPREL
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 589

17 al 18 - 05 - 2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Espesado y compactado $E=0.25$, factor compactación $1/20 = 684.95 m^2$

• PERSONAL EN OBRA: 01 almacenero, 01 asist. técnico, 01 control. de mag. y un operario.

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor agua = 60 glns - H/n = 9, camioneta OP-7338 = 7 glns - H/n = 8, el día 17 de mayo-2011 = camioneta OP-7338 = 8 glns - H/n = 8

$t = 75 glns$ de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura, se exige a la entidad ejecutora su cumplimiento ya que a obra ocasiona mayores gastos generales. El 17 No hubo ninguna maquinaria en obra.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. J. G. FERNANDEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

ASIENTO N° 590

DEL SUPERVISOR.

DEL 17 AL 18/05/2011.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA AL MISMO RITMO, SE COMPROBO BUE LA ENTIDAD NO CUMPLE CON LO ACORDADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA, PARA LA COMINUACION DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martin de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMS E. ESCHERRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S.M. PANGOA - C.P. HERMOJA
 CONVENIO: 266-2008 LEONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 591

19-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Esparcido y compactado $E=0.25$; $\text{factor compactación} = 684.75 \text{ m}^2$

• PERSONAL EN OBRA: o/a mucamero, o/a asist. técnico, o/a control. de mag. y un operario

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractorvaga = $60 \text{ g/lts} - H/n = 8$, camioneta
 OP-7338 = $8.9 \text{ g/lts} - H/n = 8$ $t = 68 \text{ g/lts} - \text{petroleo}$

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la pronta conformación de plataforma de rodadura. Se exige su cumplimiento verbal de parte de la entidad ejecutora.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOJA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50952

ASIENTO N° 592

DEL SUPERVISOR

19/05/2011.


SE VERIFICA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON UNA SOLA MAQUINA, GENERANDOSE EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION. POR LO QUE LA RESIDENCIA CONTINUE CON EL PEDIDO DEL POOL COMPLETO A LA ENTIDAD.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martin de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. M. PANBOA - C.P. / "Hermosa Pampa"
 CONVENIO 266-2008- FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANBOA



ASIENTO N° 593

20-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Esparcido y compactado E=0.25; factor compactación = 684.75 m²

• PERSONAL EN OBRA: el almacenero, el asist. técnico, el control. de mag. y un operario

• EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento.

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: tractor oruga = 60 glns - H/n = 8

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. Se exige a la entidad ejecutora su cumplimiento

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANBOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANBOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

Asiento N° 594

DEL SUPERVISOR.

20/05/2011.

SE VERIFICÓ QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN OBRA, SOLO CON EL TRACTOR ORUGA, RAZON POR LO CUAL SE PIDE AL PRESIDENTE, QUE CONTINUE REITERANDO A LA ENTIDAD, LA DOTACIÓN DEL POOL COMPLETO.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martin de Pangsa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCOBAR ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77638

CUADERNO DE OBRA N° 04



OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. N. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 866-2008 / FONIRREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

ASIENTO N° 595

21-05-2011

DEL RESIDENTE

• PARTIDAS EJECUTADAS:

- Espesado y compactado $E=0.25$; factor compactación $1.20 = 684.75 m^2$

• PERSONAL EN OBRA: 01 almucenero, 01 asist. técnico, 01 control. diag. y un operario

• EQUIPOS Y HERRAMIENTOS: No hay movimiento

• MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: $trch n ruga = 60 g/rs - t/n = 8$, camioneta CP-738 = $7 g/rs - t = 67 g/rs$ de petróleo

• OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataforma de rodadura. Se exige a la entidad ejecutora el cumplimiento.

OBRA "MEJORAMIENTO DE CARRETERA S. N. PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA" DISTRITO DE PANGOA

Asiento N° 596

DEL SUPERVISOR

21/05/2011.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS A RITMO LENTO, CON UNA SOLA MAQUINARIA, POR LO QUE SE PIDE AL RESIDENTE EVALUAR EL COSTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DEBIDO AL RETRASO, EN LA EJECUCION, POR FALTA DE MAQUINARIAS DE PARTE DE LA ENTIDAD.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 "IP N° 77638"

CUADERNO DE OBRA N° 04

OBRA: MEJORAMIENTO DE CARRETERA D. M. PANGOA - CP. HERMOSA PAMPA
 CONVENIO: 266-2008 / FONIPREL
 EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA



ASIENTO N° 597

22 al 31 de Mayo del 2011 DEL RESIDENTE

PARTIDAS EJECUTADAS:

No hay disponibilidad de maquinaria

PERSONAL DE OBRA: 01 almucenero, 01 asist. técnico, 01 control. de mag. y un operario

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No hay movimiento

MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE: No hay disponibilidad de maquinaria

OBSERVACIONES: No hay disponibilidad de maquinaria para la partida conformación de plataformas de rodadura. Se exige a la entidad ejecutora su cumplimiento.

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN
 MARTIN DE PANGOA - CP. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ASIENTO N° 598

DEL SUPERVISOR

DEL 22 AL 31 DE MAYO 2011

SE CONSTATO QUE NO HAY MAQUINARIAS EN OBRA PER-
 JUDICANDO EN EL AVANCE FISICO, POR LO QUE LA OBRA SE
 ENCUENTRA RETRASADA CON RESPECTO A SU PROGRAMACION,
 SE PIDE AL RESIDENTE EVALUAR LOS MAYORES GASTOS
 GENERALES Y SOLICITAR UNA AMPLIACION DE PLAZO POR
 CAUSALES DE NO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA
 ATTRIBUIBLE A LA ENTIDAD.

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martin de Pangoa - CP. Hermosa Pampa

ING. JAMES ESCOBAR ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 IP N° 77638

CRONOGRAMA 5ta AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA

[illegible][illegible]

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
Car Martín de Porres, C.P. Hermanos Pareda

OBRA "MEJORAMIENTO DEL CERCILLAS SUR"
"PARTIDO DE PAREDA - C/ HERGOSA PARQUE"
DISTRITO DE PARIKOA

ING. LUIS C. FERNANDEZ SAMBRINO
PRESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

CRONOGRAMA DE PROGRAMACION DE MAQUINARIA Nro 6

PROYECTO

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

FECHA INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CON LA 1ra. AMPLIACION DE OBRA

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE RENICIO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 1ra. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE INICIO CON LA 2da. AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA

FECHA DE TERMINO CON LA 2da. AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE RENICIO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 2da. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA CON 3ra. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 3ra. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA CON 4ta. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 4ta. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA CON 5ta. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 5ta. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA CON 6ta. AMPLIACION DE PLAZO

FECHA DE TERMINO DE OBRA CON 6ta. AMPLIACION DE PLAZO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA

PANGOA

SATIPO

JUNIO

06 JULIO DEL 2009

02 DE DICIEMBRE DEL 2009

02 DE MARZO DEL 2010

31 DICIEMBRE DEL 2009

08 ABRIL DEL 2010

07 DE JUNIO DEL 2010

08 DE JUNIO DEL 2010

07 DE JULIO DEL 2010

30 JUNIO DEL 2010

23 JULIO DEL 2010

30 DE JULIO DEL 2010

09 DE AGOSTO DEL 2010

09 DE AGOSTO DEL 2010

10 DE AGOSTO DEL 2010

19 DE DICIEMBRE DEL 2010

06 DE ABRIL DEL 2011

04 DE JUNIO DEL 2011

24 DE JULIO DEL 2011

TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE OBRA : 150 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION PARA FINALIZACION DE OBRA CON 1ra AMPLIACION : 90 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra AMPLIACION DE PLAZO : 240 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA PARALIZACION DE OBRA : 29 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO FALTANTE PARA CUMPLIR LA 1ra. AMPLIACION DE OBRA : 61 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION PARA FINALIZACION DE OBRA CON 2da AMPLIACION : 30 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra Y 2da AMPLIACION DE PLAZO : 270 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION DE LA 3ra. AMPLIACION DE PLAZO : 60 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra, 2da, 3ra. AMPLIACION DE PLAZO : 330 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION DE LA 4ta. AMPLIACION DE PLAZO : 70 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra, 2da, 3ra Y 4ta AMPLIACION DE PLAZO : 400 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION DE LA 5ta. AMPLIACION DE PLAZO : 60 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta AMPLIACION DE PLAZO : 460 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO DE EJECUCION DE LA 6ta. AMPLIACION DE PLAZO : 50 DIAS CALENDARIOS
 TIEMPO TOTAL DE EJECUCION CON LA 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta Y 6ta AMPLIACION DE PLAZO : 510 DIAS CALENDARIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	JUNIO														JULIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1ra. SEMANA							2da. SEMANA							3ra. SEMANA							4ta. SEMANA							5ta. SEMANA							6ta. SEMANA							7ma. SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	08	LE	MT	MI	JE	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA	MI	VI	DO	DI	LA	MA

MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - C.P. HERMOSA PAMPA
 DISTRITO DE PANGOA

ING. J. G. FERNANDEZ SANCHEZ
 PRESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 50987

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
 San Martin de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa
 ING. JAMES ESCOBAR ESPINOZA
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 77838

JAMS EMIL ESCURRA ESPINOZA

Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77638

Reg. CONSULTOR N° C 3687, Reg. EJECUTOR N° 11636, Reg. PROVEEDOR N° S0002903

ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS

Pangoa 31 de Mayo del 2011

CARTA N° 06- 2011 /JEEE/SO/MCSPHP

SEÑOR(A) : ING..ROYER OCHOA CARDENAS

SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL MDP

ASUNTO : PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 17 (Mayo)

REFERENCIA: informe N° 22-2011-IR-LFS/MDP

Obra: "Mejoramiento de Carretera san Martín de Pangoa – hermosa pampa"

124

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	
SUB GERENCIA DOR	
RECEPCION	
FECHA	01 / 06 / 2011
HORA	7:00
FIRMA	192

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle entrega del informe mensual N° 17 correspondiente al mes de Mayo del 2011, de la obra de la referencia, para su conocimiento y fines correspondientes, asimismo indicarle que la obra en su primera etapa, se encuentra con un avance físico 100 %, por lo que la segunda etapa se encuentra en un avance físico 1.78% acumulado de la segunda etapa por ampliación presupuestaria por los 6+312 km de 80.82 %, se espera que la entidad programe las maquinarias en obra para culminar los trabajos en la segunda etapa y así cumplir al 100% las metas totales de la obra

DATOS GENERALES:

Ubicación	
Localidad	: Hermosa Pampa
Distrito	: Pangoa
Provincia	: Satipo
Departamento	: Junín
Modalidad	: Convenio suscrito entre FONIPREL y la MDP
Plazo de Ejecución	: 150 días Calendarios
Entrega de Terreno	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Inicio de Obra	: 06 de Julio del 2009
Fecha de Terminó de Obra	: 02 de Diciembre del 2009
Ampliación de Plazo N° 01	: 90 días Calendarios
Nueva Fecha de Terminó de Obra	: 02 de marzo del 2010
Paralización de Obra	: 31 de Diciembre del 2009
Reinicio de Obra	: 08 de Abril del 2010
Nueva Fecha de Terminó de Obra	: 07 de Junio del 2010
Ampliación de Plazo N° 02	: 30 días Calendarios
Fecha final de Término de Obra	: 30 de Julio del 2010
Tercera ampliación por may. metrados	: 60 días calendarios
Fecha de inicio	: 09 de Agosto del 2010
Fecha de culminación 3ra Ampliacion	: 09 de Octubre del 2010
Cuarta ampliación	: 70 días calendarios
Fecha de inicio	: 10 de Octubre del 2010
Fecha de culminación 4ta Ampliacion	: 19 de Diciembre del 2010
Fecha de inicio	: 06 de Abril del 2011
Fecha de culminación 5ta Ampliacion	: 04 de Junio del 2011
Presupuesto Total Obra IGV	: S/. 2'267,151.38
Ing. Residente	: Ing. LUIS FERNANDEZ SARMIENTO
Ing. Supervisor	: Ing. JAMS E. ESCURRA ESPINOZA

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

- Archivo JEEE,

MEJORAMIENTO DE CARRETERA
San Martín de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

JAMS E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77638

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO - N° 17

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - CP HERMOSA PAMPA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

NO
DAO EJECUCION
EJE
SIG

SUSCRITO CON FONPREL
ADMINISTRACION DIRECTA
310 DIAS CALENDARIOS
SI 2.538.723.67

RESIDENTE
SUPERVISOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FECHA DE PRESENTACION

ING. LUIS GABRIEL FERNANDEZ SARMIENTO
ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
mayo
31 de mayo del 2011

FECHA	C/PAGO N°	IMPORTE SI.
03/05/2011	702	20,280.00
03/05/2011	698	240.00
03/05/2011	707	4,679.74
03/05/2011	696	642.00
11/05/2011	811	2,200.00
20/05/2011	981	700.00
30/05/2011	1050	4,896.70
30/05/2011	1051	460.64
30/05/2011	1052	169.85
30/05/2011	1053	516.85

TOTAL DESEMBOLSADO - MA MAYO
SI. 34,785.78

1 RA ETAPA	
AVANCE FISICO 1ra valoriz	16.39%
AVANCE FISICO 2do valoriz	12.82%
AVANCE FISICO 3ra valoriz	8.91%
AVANCE FISICO 4to valoriz	18.26%
AVANCE FISICO 5to valoriz	14.73%
AVANCE FISICO 6to valoriz	3.27%
AVANCE FISICO 7to valoriz	4.75%
AVANCE FISICO 8to valoriz	11.64%
AVANCE FISICO 9to valoriz	4.32%
AVANCE FISICO 10mo valoriz	4.91%
2DA ETAPA	
AVANCE FISICO 11va valoriz	100.00%
AVANCE FISICO 12vo valoriz	41.11%
AVANCE FISICO 13vo valoriz	1.58%
AVANCE FISICO 14vo valoriz	1.45%
AVANCE FISICO 15va valoriz	19.87%
AVANCE FISICO 16va valoriz	4.11%
AVANCE FISICO 17vo valoriz	10.92%
	1.78%
	80.82%

AVANCE FINANCIERO 1ra valoriz	8.18%
AVANCE FINANCIERO 2do valoriz	2.55%
AVANCE FINANCIERO 3ra valoriz	9.83%
AVANCE FINANCIERO 4ta valoriz	10.08%
AVANCE FINANCIERO 5ta. valoriz	18.09%
AVANCE FINANCIERO 6ta. valoriz	7.45%
AVANCE FINANCIERO 7ma. valoriz	1.79%
AVANCE FINANCIERO 8vo. valoriz	5.21%
AVANCE FINANCIERO 9no. valoriz	5.31%
AVANCE FINANCIERO 10mo. valoriz	2.27%
AVANCE FINANCIERO 11vo. valoriz	2.86%
AVANCE FINANCIERO 12vo. valoriz	0.60%
AVANCE FINANCIERO 13vo. valoriz	0.22%
AVANCE FINANCIERO 14vo. valoriz	1.05%
AVANCE FINANCIERO 15vo. valoriz	4.53%
AVANCE FINANCIERO 16vo. valoriz	0.68%
AVANCE FINANCIERO 17vo. valoriz	1.37%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	82.07%

TOTAL DESEMBOLSADO SI. 34,785.78

ITEM	OBJETO DE GASTOS	VALOR PPTADO	APORTE MDP	ANTERIOR	GASTOS EFECTUADOS SI.	EJECUCION ACTUAL	EJECUCION ACUMULADO	OBSERVACIONES
					ACTUAL	ACUM. ACTUAL	ACTUAL (%)	ACTUAL (%)
262324	GOTOS DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	2,335,626.79						
	Retribuciones y compl. Contratos a plazo fijo	216,638.18						
	Obligaciones del empleador salud	187,355.29						
	Otros beneficios	16,861.98		177,238.89	9,906.49	187,145.38	5.29%	99.89%
		14,420.91		15,434.90	817.29	16,252.19	4.85%	96.38%
262325	GOTOS DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	972,217.64						
	combustibles y lubricantes	469,171.50						
	Materiales de Construcción	296,212.09		457,951.50		457,951.50	0.00%	97.61%
	Bienes de Consumo	205,734.05		294,805.09		294,805.09	0.00%	99.53%
	Gastos Variable y ocasionables	1,100.00		180,556.94	21,162.00	201,718.94	10.29%	98.05%
262326	GOTOS DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	304,955.78						
	Otros servicios de terceros	193,116.78		500.00	600.00	1,100.00	54.55%	100.00%
	alquiler de bienes	110,839.00		181,216.78		181,216.78	0.00%	93.84%
	Gastos Variable y ocasionables	1,000.00	839,814.21	110,839.00		110,839.00	0.00%	100.00%
				400.00	600.00	1,000.00	60.00%	100.00%
262324	GOTOS POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	203,097.68						
	servicios no personales	103,500.00						
262325	GOTOS DE CONST. ADM. DIRECTA - BIENES	18,409.20						
	Vestuario	2,715.00		85,652.24		85,652.24	0.00%	82.76%
	Combustible y lubricantes	7,272.00		2,451.00		2,451.00	0.00%	90.28%
	Bienes de Consumo	2,306.50		7,272.00		7,272.00	0.00%	100.00%
	Materiales de Escritorio	2,065.70		2,306.50		2,306.50	0.00%	100.00%
	Bienes Duraderos	3,150.00		2,065.70		2,065.70	0.00%	100.00%
	Gastos Variable y ocasionables	900.00		3,150.00		3,150.00	0.00%	100.00%
262326	GOTOS DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	81,188.68						
	Otros servicios de terceros	70,529.68		900.00		900.00	0.00%	100.00%
	Alquiler de Bienes Muebles	8,500.00		25,306.00	700.00	26,006.00	0.95%	36.87%
	Gastos Variable y ocasionables	2,159.00		8,100.00		8,100.00	0.00%	95.29%
				1,159.00	1,000.00	2,159.00	46.32%	100.00%
						482,900.49		
	COSTO TOTAL	2,538,723.67	839,814.21	1,565,726.45	34,785.78	2,083,412.63	1.37%	82.07%

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN MARTIN DE PANGOA - CP HERMOSA PAMPA DISTRITO DE PANGOA

ING. LUIS G. FERNANDEZ SARMIENTO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 50987

MEJORAMIENTO DE CARRETERA San Martin de Pangoa - C.P. Hermosa Pampa

ING. JAMES E. ESCURRA ESPINOZA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 77538