

**PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL  
PUYANGO TUMBES**

CUT N° 36429-2015



# Resolución Directoral N° 0139/2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Tumbes, 15 ABR 2015

VISTO:

Carta N° 006/2015-ING.CONS.JDR de fecha 10 de marzo del 2015, Carta N° 007-2015/ING-YUC de fecha 18 de marzo del 2015, Informe N° 047/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF de fecha 19 de marzo del 2015, Informe N° 074-2015-MINAGRI-PEBPT-OAL de fecha 23 de marzo del 2015; y,

Considerando:

Que, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, por el proceso de fusión aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG; cuya finalidad, entre otras es la formulación de estudios y/o ejecución de obras orientadas al desarrollo de la irrigación Binacional Puyango Tumbes, apoyando las gestiones de financiamiento de los proyectos de desarrollo previstos en el Convenio Perú – Ecuador;

Que, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad tal como lo establece el Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444. Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, mediante Carta N° 006/2015-ING.CONS.JDR de fecha 10 de marzo del 2015, el Consultor de Obras y Supervisiones – Ing. Jhonny Rolando Díaz Ramírez, presenta la Liquidación Técnica de la Obra: “**RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA LA PALMA**”, ejecutada por el **CONSORCIO E y R S.A. – CIPORT S.A. – JIANGSU**, para su revisión y aprobación, concluyendo que el costo final de la obra al 77.12% asciende a **S/.19'175,645.44** (Diecinueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 44/100 nuevos soles) y un monto pagado de **S/.28'767,278.52** (Veintiocho millones setecientos sesenta y siete mil doscientos setenta y ocho con 52/100 nuevos soles), indicando que el cumplimiento de algunas penalidad según controversias resueltas han determinado un monto superior a favor de la entidad de **S/.6'503,033.89** (Seis millones quinientos tres mil treinta y tres con 89/100 nuevos soles);

Que, con Carta N°007-2015/ING-YUC, de fecha 18 de marzo del 2015, el Supervisor de Obra – Ing. Yonder Uriarte Carrasco, informa que ha revisado la liquidación de obra presentada por el Consultor – Ing. Jhonny Rolando Díaz Ramírez, encontrándola conforme y recomienda continuar con los trámites administrativos correspondientes y establecidos en el Reglamentado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;



## Resolución Directoral N° 0139 /2015-MINAGRI-PEBPT-DE

Que, mediante Informe N° 047/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF de fecha 19 de marzo del 2015, el Director de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, encuentra conforme la Liquidación de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA LA PALMA", ejecutada por la empresa contratista CONSORCIO E y R S.A. – CIPORT S.A. – JIANGSU y hace llegar el respectivo file para que se emita la resolución de aprobación, para cuyo efecto se tendrá en cuenta que el costo final de la obra al 77.12% asciende a **S/.19'175,645.44** (Diecinueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 44/100 nuevos soles) y un monto pagado de **S/.28'767,278.52** (Veintiocho millones setecientos sesenta y siete mil doscientos setenta y ocho con 52/100 nuevos soles), dado como resultado un saldo a favor de la entidad de **S/.6'503,033.89** (Seis millones quinientos tres mil treinta y tres con 89/100 nuevos soles), montos que incluyen IGV;

Que, con Informe N° 074-2015-MINAGRI-PEBPT-OAL de fecha 23 de marzo del 2015, el Director de la Oficina de Asesoría Legal del PEBPT, opina por **APROBAR** la Liquidación Final de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA LA PALMA", acorde con la conformidad del Área Técnica - Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Consultor de Obra y Supervisor de Obra, para cuyo efecto se tendrá en cuenta que el costo final de la obra al 77.12% asciende a **S/.19'175,645.44** (Diecinueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 44/100 nuevos soles) y un monto pagado de **S/.28'767,278.52** (Veintiocho millones setecientos sesenta y siete mil doscientos setenta y ocho con 52/100 nuevos soles), incluido IGV; y **DISPONER** a la Unidad de Contabilidad tener presente para su registro contable que existe un saldo a favor de la Entidad ascendente a **S/.6'503,033.89** (Seis millones quinientos tres mil treinta y tres con 89/100 nuevos soles), incluido IGV;

Que, conforme al artículo 269° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM (vigente para el contrato) el contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente elaborando otra y notificará al Contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes;

Que, mediante proveído inserto en el Informe N° 047/2015-MINAGRI-PEBPT-D.INF, el Director Ejecutivo del PEBPT, dispone al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal proyectar la resolución correspondiente;

Que, conforme a los documentos que se citan en el visto y en mérito de la Resolución Ministerial N° 471-2013-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 05 de diciembre de 2013, y con el visado de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Legal del PEBPT;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación de Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA LA PALMA" al 77.12%, por el costo total ascendente a la suma de **S/.19'175,645.44** (Diecinueve millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 44/100 nuevos soles) y un monto pagado de **S/.28'767,278.52** (Veintiocho millones setecientos sesenta y siete mil doscientos setenta y ocho con 52/100 nuevos soles), incluido IGV; conforme al resumen de Liquidación que se detalla:





# Resolución Directoral N° 0139/2015-MINAGRI-PEBPT-DE

| CONCEPTO   | MONTOS RECALCULADOS  |                            | MONTOS PAGADOS<br>S/. | CONTRATISTA          |                        | SALDO TOTAL<br>S/.   |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|  | PAGADOS<br>S/.       | RECALCUL.<br>PAGADO<br>S/. |                       | SALDOS<br>A<br>FAVOR | SALDOS<br>EN<br>CONTRA |                      |
| <b>I.- LIQUIDACION DE LA OBRA</b>  |                      |                            |                       |                      |                        |                      |
| <b>A MONTO DE VALORIZACIÓN</b>   | <b>15,863,273.39</b> | <b>114,792.78</b>          | <b>15,863,273.39</b>  | <b>114,792.79</b>    | <b>0.01</b>            | <b>114,792.78</b>    |
| Contrato Principal de Obra   | 13,998,302.81        | 113,209.67                 | 13,998,302.81         | 113,209.67           | 0.00                   |                      |
| Adicional de Obra N°02   | 283,797.30           | 0.00                       | 283,797.30            | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Adicional de Obra N°06   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Adicional de Obra N°07   | 281,850.50           | 0.00                       | 281,850.50            | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Adicional de Obra N°09   | 392,648.94           | 0.02                       | 392,648.94            | 0.02                 | 0.00                   |                      |
| Adicional de Obra N°10   | 679,775.32           | -0.01                      | 679,775.32            | 0.00                 | 0.01                   |                      |
| M.M.G Por Ampliaciones de Plazo Aprobados  | 226,898.52           | 1,583.10                   | 226,898.52            | 1,583.10             | 0.00                   |                      |
| <b>B REAJUSTE DE PRECIOS</b>   | <b>234,322.00</b>    | <b>83,614.99</b>           | <b>234,322.00</b>     | <b>100,075.93</b>    | <b>16,460.94</b>       | <b>83,614.99</b>     |
| Contrato Principal de Obra   | 171,908.79           | 94,921.90                  | 171,908.79            | 94,921.90            | 0.00                   |                      |
| Reintegro Bruto Adicional de Obra N°02   | 8,874.47             | 5,154.03                   | 8,874.47              | 5,154.03             | 0.00                   |                      |
| Reintegro Bruto Adicional de Obra N°06   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Reintegro Bruto Adicional de Obra N°07   | -213.16              | -12,823.03                 | -213.16               | 0.00                 | 12,823.03              |                      |
| Reintegro Bruto Adicional de Obra N°09   | 21,850.00            | -1,960.44                  | 21,850.00             | 0.00                 | 1,960.44               |                      |
| Reintegro Bruto Adicional de Obra N°10   | 20,852.51            | -1,248.34                  | 20,852.51             | 0.00                 | 1,248.34               |                      |
| Reintegro M.M.G Por Ampliaciones de Plazo Aprobados  | 11,049.39            | -429.13                    | 11,049.39             | 0.00                 | 429.13                 |                      |
| <b>C DEDUCCION DEL REAJUSTE TOTALES</b>  | <b>-343,675.14</b>   | <b>222,814.45</b>          | <b>-343,675.14</b>    | <b>222,814.45</b>    | <b>0.00</b>            | <b>222,814.45</b>    |
| Por Adelanto en Efectivo   | -87,373.49           | 7,431.10                   | -87,373.49            | 7,431.10             | 0.00                   |                      |
| Por Adelanto en Materiales   | -256,301.65          | 215,383.35                 | -256,301.65           | 215,383.35           | 0.00                   |                      |
| <b>D ADELANTOS OTORGADOS</b>   | <b>10,523,058.61</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,523,058.61</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |
| Por Adelanto en Efectivo   | 3,659,765.16         |                            | 3,659,765.16          | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Por Adelanto en Materiales   | 6,863,293.45         |                            | 6,863,293.45          | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| <b>E AMORTIZACION DE ADELANTOS</b>   | <b>7,502,606.92</b>  | <b>3,046,048.73</b>        | <b>7,502,606.92</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-3,046,048.73</b>   | <b>3,046,048.73</b>  |
| Amortización por Adelanto en Efectivo  | 2,846,899.73         |                            | 2,846,899.73          | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Saldo por Amortizar Adelanto en Efectivo   |                      | 819,754.12                 |                       | 0.00                 | -819,754.12            |                      |
| Amortización por Adelanto en Materiales  | 4,655,707.19         |                            | 4,655,707.19          | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Saldo por Amortizar Adelanto Materiales  |                      | 2,226,294.61               |                       | 0.00                 | -2,226,294.61          |                      |
| <b>F SUB TOTAL (A+B+C+D-E)</b>   | <b>18,774,371.93</b> | <b>-2,624,826.51</b>       | <b>18,774,371.93</b>  | <b>437,683.17</b>    | <b>3,062,509.68</b>    | <b>-2,624,826.51</b> |
| <b>G OTROS</b>   | <b>57,615.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>57,615.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |                      |
| Descuento de Gastos Generales  | 46,720.35            | 0.00                       | 46,720.35             | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Descuento por Reaj. y Deduc. De la Val. N° 11  | 10,894.65            | 0.00                       | 10,894.65             | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| <b>H SUB TOTAL (A+B+C+D-E)</b>   | <b>18,716,756.93</b> | <b>-2,624,826.51</b>       | <b>18,716,756.93</b>  | <b>437,683.17</b>    | <b>3,062,509.68</b>    | <b>-2,624,826.51</b> |
| <b>I IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)</b>   | <b>3,556,183.81</b>  | <b>-472,468.79</b>         | <b>3,556,183.81</b>   | <b>78,782.96</b>     | <b>551,251.75</b>      | <b>-472,468.79</b>   |
| IGV (19%) DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS  | 3,556,183.81         |                            | 3,556,183.81          |                      | 0.00                   |                      |
| IGV (18%) RECALCULADO  |                      | -472,468.79                |                       | 78,782.96            | 551,251.75             | -472,468.79          |
| <b>I.1.- COSTO FINAL DE OBRA (H+I)</b>   | <b>19,175,645.44</b> |                            | <b>22,272,940.74</b>  | <b>516,466.13</b>    | <b>3,613,761.43</b>    | <b>-3,097,295.30</b> |
| <b>II.- LIQUIDACION DE CONTROVERSIAS Resolución N° 40 - LAUDO ARBITRAL de fecha 29 de Marzo del 2010</b>       |                      |                            |                       |                      |                        |                      |
| <b>A MONTO DE LAUDO ARBITRAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3,924,753.68</b>        | <b>4,034,887.84</b>   | <b>6,651.30</b>      | <b>116,785.46</b>      | <b>-110,134.16</b>   |
| Trabajos adicionales para controlar la napa freática en el cauce del río Zarumilla, según el artículo segundo. | 0.00                 | 2,513,099.63               | 2,513,099.63          | 0.00                 | 0.00                   |                      |
| Gastos generales deducidos en la Valorización N° 05 y 06 según el artículo sexto                               | 0.00                 | 43,602.93                  | 36,951.63             | 6,651.30             | 0.00                   |                      |

# Resolución Directoral N° 0139/2015-MINAGRI-PEBPT-DE

|   |             |                      |                      |                   |                     |                      |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Mayor distancia de transporte de grava gruesa para protección de diques y lecho filtrante del pozo de agua y gravilla para pisos, según el artículo sétimo  | 0.00        | 49,514.22            | 49,514.22            | 0.00              | 0.00                |                      |
| Mayores Gastos Generales por ampliación de plazo de 270 días, por la causal de atraso en la aprobación del adicional de obra N° 10 "Eliminación de Material Excedente", según el artículo Noveno. | 0.00        | 1,318,536.90         | 1,435,322.36         | 0.00              | 116,785.46          |                      |
| <b>B REAJUSTE DE LAUDO ARBITRAL</b>   | <b>0.00</b> | <b>142,919.65</b>    | <b>0.00</b>          | <b>142,919.65</b> | <b>0.00</b>         | <b>142,919.65</b>    |
| Reintegro Trabajos adicionales  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |                      |
| Reintegro gastos generales deducidos en la Valorización N° 05 y 06 según el artículo sexto  | 0.00        | 1,235.53             | 0.00                 | 1,235.53          | 0.00                |                      |
| Reintegro Mayor distancia de transporte de grava gruesa   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |                      |
| Reintegro Mayores G. G. por ampliación de plazo de 270  | 0.00        | 141,684.12           | 0.00                 | 141,684.12        | 0.00                |                      |
| <b>C SUB TOTAL (A+B+C+D-E)</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,067,673.33</b>  | <b>4,034,887.84</b>  | <b>149,570.95</b> | <b>116,785.46</b>   | <b>32,785.49</b>     |
| <b>D IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)</b>  | <b>0.00</b> | <b>732,181.20</b>    | <b>726,279.80</b>    | <b>26,922.78</b>  | <b>21,021.38</b>    | <b>5,901.40</b>      |
| IGV (18%) OTROS (G)   | 0.00        | 732,181.20           | 726,279.80           | 26,922.78         | 21,021.38           |                      |
| <b>E PENALIDADES Y/O MULTAS C/IGV</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,633,170.15</b>  | <b>1,633,170.15</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Resarcimiento de daños y perjuicios por demora en el inicio de ejecución de obra por causas atribuibles al PEBPT según el artículo tercero.   | 0.00        | 1,633,170.15         | 1,633,170.15         | 0.00              | 0.00                |                      |
| <b>II.1.- COSTO FINAL DEL LAUDO ARBITRAL (H+I)</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,433,024.68</b>  | <b>6,394,337.79</b>  | <b>176,493.73</b> | <b>137,806.84</b>   | <b>38,686.89</b>     |
| <b>III.- LIQUIDACION DE HONORARIOS PROFESIONALES</b>  |             |                      |                      |                   |                     |                      |
| <b>A HONORARIOS PROF. - PROCESO ARBITRAL C/IGV</b>  | <b>0.00</b> | <b>99,999.99</b>     | <b>99,999.99</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Proceso Arbitral seguido entre CONSORCIO E y R S.A - CIPOPT S.A - JIANGSU CONTRA PEBPT  | 0.00        | 99,999.99            | 99,999.99            | 0.00              | 0.00                |                      |
| <b>III.1 COSTO FINAL DEL HONORARIOS PERSONALES (A)</b>  | <b>0.00</b> | <b>99,999.99</b>     | <b>99,999.99</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>IV.- PENALIDADES Y/O MULTAS C/IGV</b>  |             |                      |                      |                   |                     |                      |
| <b>A EXPEDIENTE TECNICO</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>1,186,346.64</b> | <b>-1,186,346.64</b> |
| Expediente Técnico del Proyecto "PUESTA EN OPERACIÓN DEL BARRAJE MOVIL DE LA BOCATOMA LA PALMA, Aprobado con Resolución Directoral N° 0050/2015-MINAGRI -PEBPT-DE, de fecha 30 de enero del 2015  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 1,186,346.64        |                      |
| <b>B PROYECTO DE LIQUIDACION DE OBRA</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>70,000.00</b>    | <b>-70,000.00</b>    |
| Elaboración de Liquidación CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : N° 001/2007 - INADE - PEBPT - 8701   | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 70,000.00           |                      |
| <b>C PENALIDAD POR MORA</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>2,188,078.84</b> | <b>-2,188,078.84</b> |
| Penalidad por mora en la ejecución de la prestación en concordancia con el Art 222 RLCAE  | 0.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2,188,078.84        |                      |
| <b>IV.1 COSTO FINAL PENALIDADES Y/O MULTAS C/IGV (A+B)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>3,444,425.48</b> | <b>-3,444,425.48</b> |
| <b>V TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD INCLUYE IGV 18% (I.1 + II.1 + III.1 + IV.1)</b>  |             | <b>25,708,670.11</b> | <b>28,767,278.52</b> | <b>692,959.86</b> | <b>7,195,993.75</b> | <b>6,503,033.89</b>  |



# Resolución Directoral N° 0/39/2015-MINAGRI-PEBPT-DE

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** el saldo de Liquidación de Obra a favor del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes – PEBPT, por la suma de **S/6'503,033.89** (Seis millones quinientos tres mil treinta y tres con 89/100 nuevos soles), incluido IGV.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** a la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Legal del PEBPT, iniciar el trámite administrativo a efecto que la Empresa **CONSORCIO E y R S.A. – CIPORT S.A. – JIANGSU** proceda a cancelar a la entidad el saldo de Liquidación de Obra aprobado en el de artículo segundo de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** a la Unidad de Contabilidad del PEBPT, tener presente para su registro contable lo resuelto en el artículo precedente a efecto que no efectúe observaciones en el futuro.

**ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR** la presente Resolución a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Ingeniero Supervisor de Obra, Órgano de Control Institucional, así como al Ministerio de Agricultura y Riego; para los fines pertinentes.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese**

Ministerio de Agricultura y Riego  
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

ING. LUIS LOPEZ PENA  
Director Ejecutivo

