

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2021-GIDUR-MPH-M**



Matucana, 16 de junio de 2021

**VISTO:**

LA CARTA N° 012-2021 de la Empresa SMART BAND S.A. con fecha 07 de junio de 2021, solicita la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** para la **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA** por la causal de demora en la llegada de la embarcación de aguas marítimas al Terminal Portuario del Callao – Perú, solicitando la **Ampliación de Plazo por 16 días calendarios**, culminando, de acuerdo al cronograma de instalación y puesta en marcha del equipo el **30 de junio 2021**.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante **CARTA N°12-2021**, de fecha 07 de junio del 2021 de la Empresa **SMART BAND S.A.**, solicita la **AMPLIACIÓN DE PLAZO**, presentando el **TRACKING RESULTS**, de donde se advierte que la fecha estimada de embarcación al Terminal Portuario del Callao – Perú, sería el día 24 de junio de 2021, lo cual generaría retrasos para la instalación y puesta en marcha del equipo, por lo que solicita la ampliación de plazo por **16 días calendarios**, siendo la nueva fecha de término el **30 de junio de 2021**.

Que, mediante **INFORME N° 680-2021-SGLCP-MHP-M**, de la **SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**, recepcionado el 11 de junio del 2021; indica que la **AMPLIACIÓN DE PLAZO CUMPLE LAS CONDICIONES DETERMINADAS POR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**, señalando el siguiente cronograma:

- Fecha de inicio : 01 de abril del 2021.
- Plazo contractual : 75 días calendarios.
- Fecha de Término : 14 de junio del 2021.
- Ampliación de Plazo : 16 días calendarios.
- Fecha Ampliada para Término : 30 de junio de 2020.

Que, mediante **INFORME N° 054-2021/MPH-M/JFCL-RP**, el **RESIDENTE DE PROYECTO**, recepcionado con fecha 11 de junio del 2021, indica la **VIABILIDAD** de la **AMPLIACION DE PLAZO** de la **ADQUISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA**.

Que, mediante **INFORME N° 053-2021/MPH-M/JFMC-SP**, recepcionado con fecha 11 de junio del 2021, el **SUPERVISOR DE PROYECTO**, indica la **VIABILIDAD** con de la **AMPLIACION DE PLAZO** de la **ADQUISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA**, por un plazo de **16 días Calendarios**, ya que dicha compra es indispensable para la culminación del proyecto.



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANRALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

Que, mediante **INFORME N° 422-2021/SGOPP/MPH-M**, recepcionado con fecha 11 de junio del 2021, la **SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS**, indica la **VIABILIDAD** de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** de la **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA**, por un plazo de **16 días calendarios** ya que dicha compra es indispensable para la culminación del proyecto, además dicha Subgerencia requiere la **contratación del Residente y Supervisor por un plazo de 13 días calendarios** para la instalación y puesta en marcha del equipo.

- Inicio de Plazo de Ejecución : 19 de abril del 2021.
- Plazo de ejecución : 60 días calendarios.
- Culminación de Ejecución : 17 de junio del 2021.
- Ampliación de Plazo para Culminación : 13 días calendarios.
- Fecha Ampliada para Término : 30 de junio de 2020.



Que, mediante **MEMORÁNDUM N° 1323-2021-GAF/MPH-M**, recepcionado con fecha 15 de junio del 2021, la **GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**, solicita opinión legal respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo.

Que, mediante **INFORME N° 0215-2021/GAJ-MPH-M**, recepcionado con fecha 15 de junio del 2021, la **GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**, concluye la **VIABILIDAD y PROCEDENCIA** a la **AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL** para la **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA**, solicitado por la empresa **SMART BAND S.A.** por un plazo de **16 DÍAS CALENDARIOS**, conllevando asimismo **LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR** por un **PLAZO DE 13 DÍAS CALENDARIOS** para la instalación y puesta en marcha del equipo.

Que, estando a los documentos antes mencionados, éste Despacho De todo lo anteriormente señalado, el área usuaria otorga la conformidad al presente trámite de ampliación de plazo, en ese sentido se emite el acto administrativo:

**APROBAR** la **AMPLIACION DE PLAZO** de la **ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA**, solicitado por la empresa **SMART BAND S.A.** en un plazo de **16 DÍAS CALENDARIOS**, por el causal de demora de llegada de la embarcación de aguas marítimas al Terminal Portuario del Callao – Perú, asimismo **APROBAR** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** para la **CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE E INSPECTOR DEL SERVICIO** por un **PLAZO DE 13 DÍAS CALENDARIOS**, ya que es indispensable para la culminación del proyecto para la instalación y puesta en marcha del equipo.

- **SOLICITADO POR LA EMPRESA SMART BAND S.A.**
  - Fecha de inicio : 19 de abril del 2021.
  - Plazo contractual : 75 días calendarios.
  - Fecha de Término : 14 de junio del 2021.
  - Ampliación de Plazo : 16 días calendarios.
  - Fecha Ampliada para Término : 30 de junio de 2020.



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

- **SOLICITADO PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO (CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR)**

- Inicio de Plazo de Ejecución : 01 de abril del 2021.
- Plazo de ejecución : 60 días calendarios.
- Culminación de Ejecución : 17 de junio del 2021.
- Ampliación de Plazo para Culminación : 13 días calendarios.
- Fecha Ampliada para Termino : 30 de junio de 2020.



Que, estando a lo informado por el área usuaria, opinión favorable de la misma y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huarochiri – Matucana

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** para la **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL DE 20 M3/H; EN EL (LA) EESS PEDRO ABRAHAM LOPEZ GUILLEN – SAN ANTONIO DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA**, solicitado por la empresa **SMART BAND S.A.** en un plazo de **16 DÍAS CALENDARIOS**, por el causal de demora de llegada de la embarcación de aguas marítimas al Terminal Portuario del Callao – Perú, asimismo **APROBAR** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** para la **CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE E INSPECTOR DEL SERVICIO** por un **PLAZO DE 13 DÍAS CALENDARIOS**, ya que es indispensable para la culminación del proyecto para la instalación y puesta en marcha del equipo.

- **SOLICITADO POR LA EMPRESA SMART BAND S.A.**

- Fecha de inicio : 19 de abril del 2021.
- Plazo contractual : 75 días calendarios.
- Fecha de Término : 14 de junio del 2021.
- Ampliación de Plazo : 16 días calendarios.
- Fecha Ampliada para Término : 30 de junio de 2020.

- **SOLICITADO PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO (CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR)**

- Inicio de Plazo de Ejecución : 01 de abril del 2021.
- Plazo de ejecución : 60 días calendarios.
- Culminación de Ejecución : 17 de junio del 2021.
- Ampliación de Plazo para Culminación : 13 días calendarios.
- Fecha Ampliada para Término : 30 de junio de 2020.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **COMUNICAR**, a la Empresa **SMART BAND S.A.** que no se reconocerá ningún adicional por la ampliación de plazo solicitada.

**ARTÍCULO TERCERO.** – **NOTIFIQUESE** a la Empresa: **SMART BAND S.A.** en el modo y forma de ley, para conocimiento y fines.

**ARTÍCULO CUARTO.** – **REALIZAR**, La ampliación de Contratación del Residente y Supervisor para la culminación del proyecto para la instalación y puesta en marcha del Equipo.

**ARTÍCULO QUINTO.** - **AUTORIZAR**, a la Gerencia Municipal, a elaborar la Adenda respectiva al contrato suscrito entre la Municipalidad y el Contratista, en merito a lo resuelto en el presente acto administrativo.



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR,** la presente, al Despacho de Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, para su conocimiento y demás fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI  
MATUCANA

ARQ. JORGE LOAYZA RAMOS  
CAP. N° 1622B  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA