



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA**

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0090-2018/MPS.

Sullana, 24 de enero del 2018

VISTO: El Informe N° 0082-2018/MPS-GM-GDUeI de fecha 23 de enero del año en curso, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, mediante el cual solicita modificación de Resolución de Alcaldía N° 1707-2017/MPS; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1707-2017/MPS de fecha 22 de diciembre del 2017, se resuelve: "Modifíquese la resolución ficta prevista en el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el sentido de **aprobar la Liquidación de Contrato de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avda. José de Lama, Tramo Comprendido entre la Avda. Dos de mayo y Ovalo – Distrito de Sullana, Provincia de Sullana", por un monto total de Inversión de S/. 15'504,948.12, incluido IGV, con un saldo a favor de S/.716,444.93"**;

Que, mediante expediente N° 00938 del 14.01.2018, el Sr. Rodolfo Jordan Musso – Representante Legal de Cementos Pacasmayo S.A.A., encargada de la ejecución de la Obra arriba mencionada, ejecutada bajo la modalidad de Obras por Impuestos, da a conocer que existe error de tipeo respecto al monto total de la inversión, el cual debe ser corregido;

Que, mediante el documento del Visto, el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura alcanza el Informe N° 072-2018/MPS-GDUeI-SGO del 22 de enero del 2018, a través del cual el Subgerente de Obras comunica que en efecto existe error en la Resolución de Alcaldía N° 1707-2017/MPS, ya que en la Liquidación no se ha considerado el monto de la elaboración del Expediente Técnico que está contemplado dentro del Convenio, resultando una variación solo en el monto total de Inversión de S/. 15'504,948.12, incluido IGV, a S/. 15'792,186.08 soles, manteniéndose el saldo a favor del financista de S/. 716,444.93 soles;

Que, en virtud a lo expuesto en los informes técnicos de la Subgerencia de Obras y Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, es necesario disponer los correctivos del caso; y

Estando a lo dispuesto por el despacho de Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero- Modificar el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 1707-2017/MPS de fecha 22.12.2017, solo en lo que respecta al monto total de inversión de la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Avda. José de Lama, Tramo Comprendido entre la Avda. Dos de mayo y Ovalo – Distrito de Sullana, Provincia de Sullana", ejecutada por Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A., dice: S/. 15'504,948.12, incluido IGV, **debe decir: S/. 15'792,186.08 soles**, conforme a los cálculos siguientes:


| LIQUIDACION DE CONVENIO | | |
|---|-------------------|-------------------|
| OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN LA AV. JOSE DE LAMA TRAMO ENTRE AV. DOS DE MAYO Y OVALO – DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA" | | |
| EMPRESA FINANCISTA: CEMENTOS PACASMAYO | | |
| MONTO REFERENCIAL | S/. 15'075,741.15 | SIN IGV |
| MONTO EXPEDIENTE: | S/. 414,660.12 | S/. 351,406.88 |
| MONTO DE OBRA (INC. IGV) | S/. 14'661,081.03 | S/. 12,424,644.94 |





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA**

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0 | AUTORIZADO Y PAGADO: | | | |
| 1.1.0 | AUTORIZADO | | | |
| 1.1.1 | CONVENIO PRINCIPAL DE OBRA | | | 12,424,644.94 |
| 1.1.2 | ADICIONALES DE OBRA N° 01 NETO | | | 276,376.35 |
| 1.1.3 | DEDUCTIVO NETO N° 01 | | | -524,636.47 |
| 1.1.4 | ADICIONAL DE OBRA N° 02 | | | 375,682.32 |
| 1.1.5 | DEDUCCION POR CONCILIACION | | | -127,422.20 |
| 1.1.6 | REINTEGRO DE CONTRATO PRINCIPAL | | | 409,698.19 |
| 1.1.7 | REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 | | | 13,542.44 |
| 1.1.8 | REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 | | | 28,963.14 |
| 1.1.9 | GASTOS GENERALES | | | 128,258.00 |
| 1.1.10 | INVENTARIO | | | 0.00 |
| 1.1.11 | PAGO DE ARBITRAJE | | | 0.00 |
| 1.1.12 | GASTOS DE SUPERVISION (DE ACUERDO ADENDA 2) | | | 26,694.92 |
| 1.1.13 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | 351,406.88 |
| 1.2.0 | PAGADO Y/O TRAMITADO EN CIPRL | | | |
| 1.2.1 | CONVENIO PRINCIPAL | | | 12,776,051.82 |
| 1.2.1.1 | CIPRL N° 01 | 12,776,051.82 | | |
| 1.2.1.10 | REAJUSTES DE VALORIZACIONES | 0.00 | | |
| | SUB-TOTAL | S/. | 12,776,051.82 | 13,383,208.51 |
| | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | S/. | 607,156.69 | |
| | TOTAL | | 13,383,208.51 | 13,383,208.51 |
| 3.0.0 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : | | | |
| 3.1.0 | AUTORIZADO | | | |
| 3.1.1 | CONVENIO PRINCIPAL DE OBRA | | | 2,236,436.09 |
| 3.1.2 | ADICIONALES DE OBRA N° 01 NETO | | | 49,747.74 |
| 3.1.3 | DEDUCTIVO NETO N° 01 | | | -94,434.56 |
| 3.1.4 | ADICIONAL DE OBRA N° 02 | | | 67,622.82 |
| 3.1.5 | DEDUCCION POR CONCILIACION | | | -22,936.00 |
| 3.1.6 | REINTEGRO DE CONTRATO PRINCIPAL | | | 73,745.67 |
| 3.1.7 | REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 | | | 2,437.64 |
| 3.1.8 | REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 | | | 5,213.37 |
| 3.1.9 | GASTOS GENERALES | | | 23,086.44 |
| 3.1.10 | INVENTARIO | | | 0.00 |
| 3.1.11 | PAGO DE ARBITRAJE | | | 0.00 |
| 3.1.12 | GASTOS DE SUPERVISION (DE ACUERDO ADENDA 2) | | | 4,805.09 |
| 3.1.13 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | 63,253.24 |
| 3.2.0 | PAGADO | | | |
| 3.2.1 | VALORIZACION N° CIPRL | 2,299,689.33 | | 2,299,689.33 |
| 3.2.3 | REAJUSTES | 0.00 | | |
| | SUB TOTAL | | 2,299,689.33 | 2,408,977.53 |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | 109,288.20 | 0.00 |
| | TOTAL | | 2,408,977.53 | 2,408,977.53 |
| | RESUMEN DE SALDOS | | | |
| 1.0.0 | AUTORIZADO Y PAGADO | | A FAVOR | A CARGO |
| 3.0.0 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | | 607,156.69 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | S/. | 716,444.89 | 0.00 |





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA**

MONTO DE LA INVERSION

| | |
|--|--------------------------|
| 1.0.1 CONVENIO PRINCIPAL DE OBRA | 12,424,644.94 |
| 1.0.2 ADICIONALES DE OBRA N° 01 NETO | 276,376.35 |
| 1.0.3 DEDUCTIVO NETO N° 01 | -524,636.47 |
| 1.0.4 ADICIONAL DE OBRA N° 02 | 375,682.32 |
| 1.0.5 DEDUCCION POR CONCILIACION | -127,422.20 |
| 1.0.6 REINTEGRO DE CONTRATO PRINCIPAL | 409,698.19 |
| 1.0.7 REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 | 13,542.44 |
| 1.0.8 REINTEGRO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02 | 28,963.14 |
| 1.0.9 GASTOS GENERALES | 128,258.00 |
| 1.0.10 INVENTARIO | 0.00 |
| 1.0.11 PAGO DE ARBITRAJE | 0.00 |
| 1.0.12 GASTOS DE SUPERVISION (DE ACUERDO ADENDA 2) | 26,694.92 |
| 1.0.13 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 351,406.88 |
| SUB TOTAL | 13,383,208.55 |
| 7.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% | 2,408,977.53 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | S/. 15,792,186.08 |
| SALDO A FAVOR DEL FINANCISTA | S/. 716,444.93 |



Artículo Segundo.- Precisar que la Resolución de Alcaldía N° 1707-2017/MPS queda subsistente en el resto de su contenido.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
 Med. Guillermo Carlos Távara Polo
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
 Abog. Rosa Kelly Ludeña Chinchay
 Secretaria General

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
 Gerencia Asesoría Jurídica
 Vº Bº
 c. &
 Interés
 GM
 GDUel.
 G. Adm.
 Otros.
 /d cg.