



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA



**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 99 -01-2014-MPT**

Talara, de Enero del Dos mil catorce

Visto, el Expediente Técnico-Financiero del Contrato de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CA. LOBITOS, PLG LOBITOS, PJE HUNGARITOS, PLG CA. JUNIN, PJE MUNICIPAL 1 Y 2, PJE PEATONAL 1 Y 2 DEL AH NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA-PIURA"**, con código SNIP 192880 y ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA WILMAR BREPEH S.R.L., cuyo inicio contractual fue el 19 de Diciembre del 2012 y recepcionada según Acta de Recepción de Obra de fecha 11 de Octubre del 2013.

**CONSIDERANDO:**

Que con el expediente visto, la Gerencia de Desarrollo Territorial – Equipo de Trabajo de Liquidación de Obras, supervisado por la Sub. Gerencia de Infraestructura se ha procedido a efectuar la Liquidación Final de la referida obra.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 655-9-2012-MPT, se aprobó el Expediente Técnico de la obra por un valor referencial de S/. 1'908,859.17 (Un millón novecientos ocho mil ochocientos cincuenta y nueve con 17/100 Nuevos Soles) incluido Gastos Generales, con plazo de ejecución de 150 días calendarios, con Precios vigentes al mes de Julio 2012, Sistema de Contratación a Suma Alzada, con Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados – Rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Que, la indicada obra fue ejecutada en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta-Contrata, cuyo **costo Total ascendió a la suma de S/. 1'933,102.99** (Un millón novecientos treinta y tres mil ciento dos con 99/100 Nuevos Soles); constituido por el Monto Contratado de S/ 1'908,859.17 incluido IGV según Contrato de Obra N° 57-12-2012-MPT; **mas** Reajuste de Precios Presupuesto Principal S/. 24,243.82.

Que se ha cumplido con formular la Liquidación Técnico-Financiera del Contrato de la referida Obra con los requisitos establecidos, en la elaboración de la presente liquidación que ha continuación se detalla:

|                               |                                 |            |                     |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| <b>1.- CONTRATO PRINCIPAL</b> |                                 |            |                     |
| 1.1                           | <b>Monto Contratado</b>         | S/.        | <b>1'908,859.17</b> |
|                               | Reajuste de Precios al contrato |            | 24,243.82           |
| 1.2                           | <b>Costo Total de la Obra</b>   | S/.        | <b>1'933,102.99</b> |
| <b>2.- ADELANTOS</b>          |                                 |            |                     |
| 2.1                           | Directo                         |            | 381,771.83          |
| 2.2                           | Amortizado                      |            | 381,771.83          |
|                               | <b>Saldo</b>                    | <b>S/.</b> | <b>0.00</b>         |
| 2.3                           | Materiales                      |            | 763,543.66          |
| 2.4                           | Amortizado                      |            | 763,543.65          |
|                               | <b>Saldo</b>                    | <b>S/.</b> | <b>( 0.01)</b>      |

11 65

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

### 3.- VALORIZACIONES

|                   |       |     |              |
|-------------------|-------|-----|--------------|
| 3.1 Autorizadas   |       |     | 1'908,859.17 |
| 3.2 Netas Pagadas |       |     | 1'908,859.13 |
|                   | Saldo | S/. | 0.04         |

### 4.- REAJUSTE DE PRECIOS

|                    |           |     |           |
|--------------------|-----------|-----|-----------|
| 4.1 Ppto Principal |           |     | 24,243.82 |
| Reconocido         | 24,243.82 |     |           |
| Pagado             | 0.00      |     |           |
|                    | Saldo     | S/. | 24,243.82 |

### RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

| CONCEPTO                | A FAVOR              | EN CONTRA   |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1.- Adelantos           | 0.00                 | 0.01        |
| 2.- Valorizaciones      | 0.04                 | 0.00        |
| 3.- Reajuste de Precios | 24,243.82            | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>S/.</b> 24,243.86 | <b>0.01</b> |

**SALDO NETO A FAVOR DE CONTRATISTA** S/.

 24,243.85

### RESUMEN COSTO TOTAL DE OBRA

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1.- Valorizaciones Pagadas              | 1'908,859.13 |
| 2.- Redondeo Por Pago de Valorizaciones | 0.04         |
| 4.- Reajuste de Precios                 | 24,243.82    |

**COSTO TOTAL DE LA OBRA:** S/.

 1'933,102.99

Que con la opinión favorable y visación de la Sub Gerencia de Infraestructura, de la Gerencia de Desarrollo Territorial, de la Oficina de Administración y Finanzas-Unidad de Contabilidad de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Talara, y

- En uso de las facultades que me confiere el artículo 20 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

### SE RESUELVE:

- **APROBAR**, la Liquidación Técnico-Financiera del Contrato de la Obra: " **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CA. LOBITOS PLG LOBITOS, PJE HUNGARITOS, PLG CA. JUNIN, PJE MUNICIPAL 1 Y 2, PJE PEATONAL 1 Y 2 DEL AH NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LOS ORGANOS PROVINCIA DE TALARA - PIURA**", ejecutada en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta Contrata, durante el periodo del 19 de Diciembre del 2012 al 18 de Mayo 2013, cuyo costo total asciende a la suma de **S/.** 1'933,102.991(Un millón novecientos treinta y tres mil ciento dos con 99/100 Nuevos Soles) de acuerdo al resumen que se consigna en el cuarto considerando.

9

13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

- Habiéndose efectuado la liquidación Técnico-Financiera del contrato de obra, se ha determinado que existe un **Saldo a favor de contratista "CONSTRUCTORA WILMA BREPEH S.R.L." de S/. 24,243.85 (Veinticuatro mil doscientos cuarenta y tres con 85/100 Nuevos Soles)** constituido por: Reajuste de Precios de S/. 24,243.82, más Redondeo por Pago de Valorizaciones de S/. 0.04; **menos** Redondeo Por Amortización de Materiales de S/. 0.01. El Saldo a favor del contratista, deberá abonarse previa presentación de la respectiva factura.

- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal devolver al contratista la Carta Fianza Secrex Seguros y Créditos N° E1119-2012 y la retención de Garantía del 10% que se le realizó al contratista. A la Oficina de Administración y Finanzas / Unidad de Contabilidad, que proceda a registrar contablemente la obra en referencia como Activo Fijo conforme del Patrimonio Municipal.

REMITIR copia de la presente resolución a OCI para los efectos de deslinde de responsabilidad por el mayor costo de la obra, pues el monto del contrato fue de S/. 1'908,859.17 cuyo importe se a incrementado en la suma de S/. 1'933,102.99 por los conceptos que se señalan en el Cuadro Resumen Costo Total de Obra.

- La presente Resolución se comunicará al contratista y a las instancias de competencia de la Municipalidad Provincial de Talara, para su cumplimiento.

Comuníquese, regístrese y dese cuenta -----



*[Firma manuscrita]*

Abog. SANTOS R. DEDIOS B. DE TRAUCO  
SECRETARIA GENERAL



*[Firma manuscrita]*

Arq. JACINTO TIMANA GALECIO  
ALCALDE PROVINCIAL



CC: CONTRATISTA, GDT, SGI, OAF, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PATRIMONIAL, LIQ. DE OBRAS, OCI, ARCHIVO

Jffm/lf

8

12