



**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 854 -12-2015-MPT**


Talara, 28 de Diciembre del Dos mil quince -----

9.29-12-15  
Juz 28

Visto, el Expediente Técnico-Financiero del Contrato de la Obra: "INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS AA.HH VILLA TALARA Y VILLA TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA-PIURA", con código SNIP 220492 y ejecutada por la Empresa CONSORCIO NUEVO TALARA (Constructora y Consultora Jesús Jehová S.A.C. y Juan Estuardo Chávez Sánchez), cuyo inicio contractual fue el 23 de Setiembre del 2014 y recepcionada según Acta de Recepción de Obra de fecha 27 de Junio del 2015.

**CONSIDERANDO:**

- Que con el expediente visto, la Gerencia de Desarrollo Territorial – Equipo de Trabajo de Liquidación de Obras, supervisado por la Sub. Gerencia de Infraestructura se ha procedido a efectuar la Liquidación Final de la referida obra.
- Que mediante Resolución de Alcaldía N° 487-06-2014-MPT, se aprobó el Expediente Técnico de la obra por un valor referencial de S/. 1'053,518.70 (Un millón cincuenta y tres mil quinientos dieciocho con 70/100 Nuevos Soles), con plazo de ejecución de 90 días calendarios, con Precios vigentes al mes de Abril 2014, Sistema de Contratación a Suma Alzada, con Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados – Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
- Que con Resolución de Alcaldía N° 970-12-2014-MPT de fecha 30.12.2014, en su artículo 1 se declara procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por la empresa Consorcio Nuevo Talara por 44 días calendarios computados desde el día 22 de Diciembre 2014 al 03 de Febrero 2015, modificándose la fecha de culminación de plazo contractual el día 21 Diciembre 2014 y teniendo como nueva fecha de término el día 03 de Febrero 2015 por atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, previsto en el art. 200° numeral 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En su artículo 2 se señala que para efectos de los gastos generales, el contratista debe acreditar los gastos generados durante la paralización de la obra,
- Que con Resolución de Alcaldía N° 285-03-2015-MPT de fecha 19.03.2015 en su artículo primero se declara procedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 02 solicitada por la empresa Consorcio Nuevo Talara por un período de 13 días calendario, contados desde el 04.02.2015 al 16.02.2015 por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el artículo segundo se da por aceptada la renuncia a los mayores gastos generales que se deriven de la ampliación de plazo parcial N° 02 según Declaración Jurada del representante Común del Consorcio Nuevo Talara.
- Que, con R.A. N° 176-02-2015-MPT de fecha 12 Febrero 2015 se declara procedente la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 137,698.65 con un porcentaje de incidencia de 14.52 % del total del valor del contrato por el plazo de 25 días calendario.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA**

- > Que, la indicada obra fue ejecutada en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta-Contrata, cuyo **costo Total ascendió a la suma de S/. 1'163,929.27** (Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos veintinueve con 27/100 Soles); constituido por el Monto Contratado de S/ 948,166.83 incluido IGV según Contrato de Obra N° 031-08-2014-MPT; **mas** Adicional N° 01 de S/.137,698.65 **mas** Reajuste de Precios de Presupuesto Principal de S/. 38,642.25; **mas** Reajuste de Precios de Presupuesto Adicional de S/. 7,377.80; **menos** Deducción de Reintegro de Adelanto Efectivo que no corresponde de S/. 4,279.68; **menos** Deducción de Reintegro por Adelanto de Materiales que No Corresponde de S/. 2,020.89;; **mas** Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo de S/. 36,638.55; **mas** Intereses por Demora en Pago de Valorizaciones de S/. 849.08; **mas** Reintegro por Compensación Vacacional de S/. 370.26; **mas** Reintegro por Compensación de Tiempo de Servicio de S/. 486.42.
- > Que se ha cumplido con formular la Liquidación Técnico-Financiera del Contrato de la referida Obra con los requisitos establecidos, en la elaboración de la presente liquidación que ha continuación se detalla:

**1.- CONTRATO PRINCIPAL**

**1.1 Monto Contratado**

Adicional N° 01		<b>S/. 948,166.83</b>
Reajuste de Precios		137,698.65
-Ppto. Principal	38,642.25	46,020.05
-Ppto. Adicional N°01	7,377.80	
Deducciones de Reintegros por Adelantos		( 6,300.57)
-Adlto. Directo	( 4,279.68)	
-Adlto. Materiales	( 2,020.89)	
Mayores Gastos Generales por Ampliación 01		36,668.55
Intereses por Demora Pago de Valorizaciones		849.08
Otros Reintegros		856.68
-Compensac Vacacional	370.26	
-C.T.S.	486.42	

**1.2 Costo Total de la Obra**


**S/. 1'163,929.27**

**2.- ADELANTOS**

2.1 Directo		189,633.37
2.2 Amortizado		189,633.37
	<b>Saldo</b>	<b>S/. ( 0.00)</b>
2.3 Materiales		189,633.36
2.4 Amortizado		189,633.36
	<b>Saldo</b>	<b>S/. ( 0.00)</b>

**3.- VALORIZACIONES**

3.1 Autorizadas		948,166.83
3.2 Netas Pagadas		852,656.28
	<b>Saldo</b>	<b>S/. 95,510.55</b>





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

## 4.- ADICIONAL N° 01

4.1 Reconocido		137,698.65
4.2 Pagado		57,932.28
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 79,766.37</b>

## 5.- REAJUSTE DE PRECIOS

5.1 Ppto Principal		38,642.25
Reconocido	38,642.25	
Pagado	0.00	
5.2 Ppto. Adicional		7,377.80
Reconocido	7,377.80	
Pagado	0.00	
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 46,020.05</b>

## 6.- DEDUCCIONES POR REINTEGROS DE ADELANTOS

6.1 Por Adlto Directo		( 4,279.68)
Reconocido	( 4,279.68)	
Ejecutado	0.00	
6.2 Por Adlto Materiales		( 2,020.89)
Reconocido	( 2,020.89)	
Ejecutado	0.00	
	<b>Saldo</b>	<b>SI. ( 6,300.57)</b>

## 7.- MAYORES GASTOS GENERALES

7.1 Reconocidos		36,638.55
7.2 Pagados		0.00
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 36,638.55</b>

## 8.- INTERESES POR DEMORA PAGO VALORIZACIONES

8.1 Reconocidos		849.08
8.2 Pagados		0.00
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 849.08</b>

## 9.- OTROS REINTEGROS

9.1 Por Compensación Vacacional		370.26
Reconocido	370.26	
Pagado	0.00	
9.2 Por Compensac Tpo de Servicio		486.42
Reconocido	486.26	
Pagado	0.00	
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 856.68</b>

## 10.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

9.1 Retenida		108,586.54
9.2 Pagada		0.00
	<b>Saldo</b>	<b>SI. 108,586.54</b>



**RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA**

CONCEPTO	A FAVOR	EN CONTRA
1.- Adelantos	0.00	0.00
2.- Valorizaciones	95,510.55	0.00
3.- Adicional N° 01	79,766.37	0.00
4.- Reajuste de Precios	46,020.05	0.00
5.- Deduciones por Adelantos	0.00	6,300.57
6.- Mayores Gastos Generales	36,638.55	0.00
7.- Intereses Demora pago Valorizac	849.08	0.00
8.- Otros Reintegros	856.68	0.00
9.- Garantía de Fiel Cumplimiento	108,586.54	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 368,227.82</b>	<b>6,300.57</b>

**SALDO NETO A FAVOR DE CONTRATISTA S/. 361,927.25**

**RESUMEN COSTO TOTAL DE OBRA**

1.- Valorizaciones Pagadas	852,656.28
2.- Monto No Valorizado	95,510.55
3.- Adicional N° 01	137,698.65
4.- Reajuste de Precios	46,020.05
5.- Deduciones por Adltos. que No Corresponden	( 6,300.57)
6.- Mayores Gastos Generales	36,638.55
7.- Intereses por Demora en Pago Valorizaciones	849.08
8.- Otros Reintegros	856.68

**COSTO TOTAL DE LA OBRA: S/. 1'163,929.27**

- Que con la opinión favorable y visación de la Sub Gerencia de Infraestructura, de la Gerencia de Desarrollo Territorial, de la Oficina de Administración y Finanzas-Unidad de Contabilidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Talara, y
- En uso de las facultades que me confiere el artículo 20 inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

**SE RESUELVE:**

- **APROBAR**, la Liquidación Técnico-Financiera del Contrato de la Obra: " **INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS AA.HH VILLA TALARA Y VILLA TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA**", ejecutada en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta Contrata, durante el período del 23 de Setiembre del 2014 al 25 de Junio 2015, **cuyo costo total asciende a la suma de S/. 1'163,929.27 (Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos veintinueve con 27/100 Soles)** de acuerdo al resumen que se consigna en el sétimo considerando.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

- Habiéndose efectuado la liquidación Técnico-Financiera del contrato de obra, se ha determinado que existe un **Saldo a favor del contratista Consorcio "NUEVO TALARA" de S/. 361,927.25 (Trescientos sesenta y un mil novecientos veintisiete con 25/100 Soles)** constituido por: Monto No Valorizado de S/. 95,510.55, **mas** Presupuesto Adicional de S/. 137,698.65; **mas** Reajuste de Precios de Ppto. Principal de S/. 38,642.25; **mas** Reajuste de Precios de Ppto Adicional de S/. 7,377.80; **menos** Deducción por Adelanto Efectivo de S/. 4,279.68; **menos** Deducción por Adelanto de Materiales de S/. 2,020.89; **mas** Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo de S/. 36,638.55; **mas** Intereses Por Demora en Pago de Valorizaciones de S/. 849.08; **mas** Reintegro por Compensación Vacacional de S/. 370.26; **mas** Reintegro por Compensación Tiempo de Servicios de S/. 486.42; **mas** la Retención de 10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento de S/. 108,586.54. El Saldo a favor del contratista, deberá abonarse previa presentación de la respectiva factura.
- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal a devolver al contratista el monto retenido como Garantía de Fiel Cumplimiento y a la Oficina de Administración y Finanzas / Unidad de Contabilidad, para que procedan a registrar contablemente la obra en referencia como Activo Fijo conformante del Patrimonio Municipal.
- REMITIR copia de la presente resolución a OCI para los efectos de deslinde de responsabilidad por el mayor costo de la obra, pues el monto del contrato fue de S/. 948,166.83 cuyo importe se a incrementado en la suma de S/. 1'163,929.27 por los conceptos que se señalan en el Cuadro Resumen Costo Total de Obra.
- La presente Resolución se comunicará al contratista y a las instancias de competencia de la Municipalidad Provincial de Talara, para su cumplimiento.

Comuníquese, regístrese y dese cuenta -----

Abog. LUPITA MARIANNE ZAPATA ABAD  
SECRETARIA GENERAL

Sr. JOSE BOLO BANCAYAN  
ALCALDE PROVINCIAL

CC: CONTRATISTA, GDT, SGI, OAF, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PATRIMONIAL, LIQ. DE OBRAS, OCI, OPI, ARCHIVO UL-0116

Jffm/lf

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA POR CONTRATA  
 OBRA: " INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS AA.HH VILLA TALARÁ Y VILLA TALARÁ ALTA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA DE TALARÁ-PIURA "

90 d.c. ✓  
 29.08.2014 ✓  
 12.09.2014 ✓  
 23.09.2014 ✓  
 21.12.2014 ✓  
 R.A. 970-12-2014 ✓  
 R.A.285-12-2015 ✓  
 25.06.2015 ✓  
 27.06.2015 ✓

PLAZO DE EJECUCION  
 FECHA FIRMA CONTRATO  
 FECHA ENTEGRA DE TERRENO  
 FECHA INICIO PLAZO CONTRACTUAL  
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL  
 AMPLIAC PLAZO 01 - PROCEDENTE (44 cd.c.)  
 AMPLIAC PLAZO 02 - PROCEDENTE (13 d.c.)  
 FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA  
 RECEPCION DE OBRA

R.A. N° 487-96-2014-MPT  
 Consorcio NUEVO TALARÁ (Constructora y Consultora Jesús Jehova S.A.C. y Juan Estuardo Chavez Sanchez)  
 N° 031-08-2014-MPT ✓  
 ADP N° 004-2014-CEPADYMC ✓  
 A SUMA ALZADA ✓  
 SI. 948,166.83 ✓  
 137,688.65 ✓  
 46,020.05 ✓  
 -6,300.57 ✓  
 36,638.55 ✓  
 849.08 ✓  
 856.68 ✓  
 SI. 1,163,929.27 ✓

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO  
 CONTRATISTA  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA  
 SISTEMA DE ADJUDICACION  
 SISTEMA DE CONTRATACION  
 MONTO CONTRATADO  
 ADICIONAL N° 01 - R.A. N° 176-02-2015-MPT  
 REAJUSTES AL CONTRATO  
 DEDUCCION POR ADULTOS QUE NO CORRESPONDEN  
 MAYORES GTOS. GRLES.  
 INTERESES POR DEMORA EN PAGO VALORIZAC.  
 OTROS REINTEGROS  
 TOTAL

FECHA	N° C/P	ADELANTOS		VAL.	AVANCE DE OBRA	ADICIONAL N° 01	REAJUSTE PRECIO	DEDUCC POR REINTEGROS POR ADULTOS QUE NO CORRESPONDE	MAYORES GASTOS GENERALES	INTERESES	OTROS REINTEGROS	MONTO BRUTO	AMORTIZACIONES			NETO PAGADO	
		DIRECTO	MATERIALES										ADLTO. DIRECTO	ADLTO. MATERIALES	10 % GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO		DETRACCION Res. N° 293-2010 SUNAT
22.09.2014	17864-865	189,633.37														182,048.04	
31.10.2014	20494-485		189,633.36	1	311,216.13							311,216.13	62,243.23	62,243.23	94,816.68	7,865.33	182,048.03
28.12.2014	28800-801			2	193,343.89							193,343.89	38,668.80	38,668.76	7,469.19	7,865.33	84,443.80
17.03.2015	3115-3116			ADIC		137,688.65						137,688.65			13,769.86	4,640.25	111,386.06
24.04.2015	4851-4852			3	220,052.98							220,052.98	88,721.34	44,010.60	1,766.50	1,766.50	42,395.92
29.05.2015	8691-8092			4	128,043.28							128,043.28		44,710.77	3,492.84	3,492.84	83,828.20
02.07.2015	10020-10021				95,510.55							95,510.55			3,333.30	3,333.30	79,999.21
MONTO NO VALORIZADO							38,642.25										
REAJUSTE PPTO PRINCIP							7,377.80										
REAJUSTE PPTO ADICION								-4,279.68									
ADELANTO EN EFECTIVO								-2,020.89									
ADELANTO MATERIALES																	
GASTOS GENERALES									36,638.55								
DEMORA PAGO VALORIZ										849.08							
COMPENSAC VACACION											370.26						
C.T.S.											486.42						
<b>TOTALES</b>					<b>948,166.83</b>	<b>137,688.65</b>	<b>46,020.05</b>	<b>-6,300.57</b>	<b>36,638.55</b>	<b>849.08</b>	<b>856.68</b>	<b>1,163,929.27</b>	<b>189,633.37</b>	<b>189,633.36</b>	<b>108,586.54</b>	<b>36,872.74</b>	<b>766,129.28</b>

SI. 1,163,929.27  
 Menos : -802,002.02  
 Neto Pagado 766,129.28  
 Detracción 35,872.74  
**SALDO A FAVOR CONTRATISTA**  
 SI. 361,927.25

RECEPCION DE OBRA  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ  
 (Firma y Sello)