

12
057

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

**ACTA DE CIERRE FINAL DEL CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS
N° CTR- 012 -2006-EF/UEPL480**

Conste por el presente documento, el Acta de Cierre Final del Convenio de Traspaso de Recursos N° CTR-012-2006-EF/UEPL480, en adelante EL CONVENIO, que celebran de una parte, la Unidad Especial PL480 del Ministerio de Economía y Finanzas, que en lo sucesivo se denominará LA UNIDAD, con Registro Único de Contribuyentes N° 20335178239, con domicilio en Jr. Lampa 277 8vo. Piso -Cercado de Lima-, representada por su Jefe, señor DAVID ROLANDO LESCANO ARREDONDO según Resolución Ministerial N° 252-2001-EF/10, identificado con DNI N° 08829468; y de la otra parte el Gobierno Regional de Piura, que en lo sucesivo se denominará EL ORGANISMO EJECUTOR, con Registro Único de Contribuyentes N° 20484004421, con domicilio en Av. San Ramón S/N - Urbanización San Eduardo - El Chipe - Piura, representado por su Presidente (e), señor CESAR DELGADILLO FUKUSAKI, según Acuerdo de Consejo Regional N° 623-2010/GRP-CR del 23 de junio de 2010, identificado con DNI N° 07668251; bajo los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. LA UNIDAD y EL ORGANISMO EJECUTOR suscriben EL CONVENIO con fechas 15 y 22 de marzo de 2006, para financiar la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Reposición y Equipamiento del Centro de Salud I Sondorillo - Provincia de Huancabamba", en adelante EL PROYECTO.
- 1.2. Mediante el Oficio N° 627-2009/GRP-400000, del 28 de setiembre de 2009, EL ORGANISMO EJECUTOR remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra "Reposición y Equipamiento del Centro de Salud I Sondorillo - I Etapa: Infraestructura", así como las observaciones presentadas a la misma, para fines de suscripción del Acta de Cierre Final de EL CONVENIO.

CLAUSULA SEGUNDA: ACUERDOS

Por el presente documento las partes acuerdan lo siguiente:

- 2.1 La inversión ejecutada en EL PROYECTO asciende a S/ 2 329 400.09 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 09/100 NUEVOS SOLES), que significa el 139,7 % de ejecución respecto al costo de la inversión pública consignada en el Perfil con el que se declaró su viabilidad, que ha permitido alcanzar las metas físicas que se indican en el Anexo N° 1 del presente documento.
- 2.2 El detalle del presupuesto ejecutado en el período 2006 - 2008 por Componentes, Fuentes de Financiamiento y Partidas Específicas del Gasto, se observa en el Anexo N° 2 del presente documento.






057

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

- 2.3 EL ORGANISMO EJECUTOR ha efectuado gastos por S/. 945 933.75 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 75/100 NUEVOS SOLES), con cargo a los recursos PL 480 Título I desembolsados por LA UNIDAD, con una utilización del 96,2 % del presupuesto de dicha fuente, según el detalle del Anexo N° 2 y el Estado de Cuenta de los Recursos PL 480 del Anexo N° 3.
- 2.4 EL ORGANISMO EJECUTOR informa que con recursos proveniente de su presupuesto institucional, ha efectuado gastos por S/. 1 383 466, 34 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 34/100 NUEVOS SOLES), que significa un nivel de ejecución del 202,2 % del presupuesto autorizado como contrapartida, según el detalle consignado en el Anexo N° 2 y el Estado de Cuenta de los Recursos de Contrapartida del Anexo N° 4.
25. El ORGANISMO EJECUTOR, a través de la Dirección Regional de Salud, es responsable de la operación y mantenimiento del Centro de Salud construido durante la ejecución de EL PROYECTO, así como de asegurar su sostenibilidad, conforme lo establece el Perfil con el que se declaró su viabilidad.
- 2.6 EL ORGANISMO EJECUTOR realizará todas las gestiones necesarias conducentes a concluir con la liquidación de la obra "Reposición y Equipamiento del Centro de Salud Sondorillo, Provincia de Huancabamba - I Etapa Infraestructura", así como con las metas de EL PROYECTO, que corresponden a los Componentes: Equipamiento Complementario, Programa de Capacitación y Programa de Promoción y Difusión, conforme se encuentra estipulado en EL CONVENIO.
- 2.7 EL ORGANISMO EJECUTOR es responsable de elaborar el Informe sobre el cierre de EL PROYECTO y remitirlo a su OPI Institucional, para que ésta efectúe su registro en el Banco de Proyectos, en la Ficha de Registro del Informe de Cierre (Formato SNIP -14), de conformidad con lo dispuesto en los numerales 22.3 y 22.4 del Artículo 22 de la Directiva N° 001-2009-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01.

Estando de acuerdo las partes, se suscribe la presente Acta en dos (02) originales de igual validez.


Por LA UNIDAD
SR. DAVID LESCANO ARREDONDO
Jefe de la Unidad Especial PL 480
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Fecha: Lima, 25 JUN 2010


Por EL ORGANISMO EJECUTOR
SR. CESAR DELGADILLO FUKUSAKI
Presidente (e)
GOBIERNO REGIONAL PIURA
Fecha: Piura,

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

(Inversión en Nuevos Soles)

ORGANISMO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL PIURA - Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba

COMPONENTES/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PERFIL DEL PROYECTO 1/		EXPEDIENTE TECNICO 2/		EJECUCIÓN DEL PROYECTO 3/		
		META	INVERSIÓN	META	INVERSIÓN	META	AVANCE (%)	AVANCE (%)
I CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES SUPERVISION	Expediente M2 Global	1,0 732,06	1.615.898,17 49.980,00 1.565.918,17	1,00 732,06 1,00	1.615.898,17 49.980,00 1.526.075,45 39.842,72	1,00 732,06 1,00	100,0 100,0 100,0	144,2 0,0 152,6 0,0
II EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	Global	1,00	47.500,00	1,00	47.500,00	0,00	0,0	0,0
II PROGRAMA DE CAPACITACION	Evento	1,00	3.822,00	1,00	3.822,00	0,00	0,0	0,0
IV PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION	Evento	1,00	714,00	1,00	714,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL			1.667.934,17		1.667.934,17			139,7

1/ Con Informe N° 008-2006/GRP-410100-410110-JCAN-JRPR-EVAL se ratifica la viabilidad del proyecto reformulado, con un costo final de S/. 1'667,934,17

2/ El costo de la Obra "Reposición y Equipamiento del Centro de Salud Sondorillo- Provincia de Huancabamba - I Etapa Infraestructura" corresponde al costo estimado en el expediente técnico del procesos de selección.

3/ La Obra "Reposición y Equipamiento del Centro de Salud Sondorillo- Provincia de Huancabamba - I Etapa Infraestructura" se encuentra concluida; sin embargo, su expediente de liquidación se encuentra en arbitraje.

057

10



PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO 2006 - 2008

(Inversión en Nuevos Soles)

ORGANISMO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

Componentes/Actividades/Partidas Específicas del Gasto	Presupuesto Autorizado		Ejecución Final		Avance (%)	
	PL 480	Contrapartida	PL 480	Contrapartida	PL 480	Contrapartida
I CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD						
Expediente Técnico	983,789.00	632,109.17	945,933.75	1,383,466.34	96.2	218.9
39. Otros Servicios de Terceros	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Obras civiles						
50. Obras por Contrata	983,789.00	542,286.45	945,933.75	1,383,466.34	96.2	255.1
Supervisión						
39. Otros Servicios de Terceros	0.00	39,842.72	0.00	0.00	0.0	0.0
II EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO						
51. Equipamiento y Bienes Duraderos	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.0	0.0
III PROGRAMA DE CAPACITACION						
39. Otros Servicios de Terceros	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.0	0.0
IV PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION						
39. Otros Servicios de Terceros	0.00	714.00	0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL	983,789.00	684,145.17	945,933.75	1,383,466.34	96.2	202.2

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO 2006 - 2008

(Inversión en Nuevos Soles)

Partidas Específicas del Gasto	Presupuesto Autorizado		Ejecución Final		Avance (%)	
	PL 480	Contrapartida	PL 480	Contrapartida	PL 480	Contrapartida
39. Otros Servicios de Terceros	0.00	94,358.72	0.00	0.00	0.0	0.0
50. Obras por Contrata	983,789.00	542,286.45	945,933.75	1,383,466.34	96.2	255.1
51. Equipamiento y Bienes Duraderos	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL	983,789.00	684,145.17	945,933.75	1,383,466.34	96.2	202.2



ANEXO N° 3

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I SONDORILLO
PROVINCIA DE HUANCABAMBA

ESTADO DE CUENTA DE LOS RECURSOS PL 480
DESEMBOLSADOS POR LA UNIDAD ESPECIAL PL 480

(Importe en Nuevos Soles)

I. DESEMBOLSOS

AÑOS	Importe	Importe Acumulado
2.006	345.279,69	345.279,69
2.007	186.769,58	532.049,27
2.008	413.884,72	945.933,99

II. RENDICIONES DE CUENTA

AÑOS	Importe	Importe Acumulado
2.006	345.279,45	345.279,45
2.007	186.769,58	532.049,03
2.008	413.884,72	945.933,75

III. DEVOLUCIONES

AÑOS	Importe	Importe Acumulado
2.009	0,24	0,24



PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

ESTADO DE CUENTA DE LOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

Organismo Ejecutor: Gobierno Regional Piura - Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba

(En Nuevos Soles)

I. CONTRAPARTIDA ACORDADA SEGÚN CTR (CA)

684.145,17

II. RENDICIONES DE CUENTA (RC)

AÑOS	Importe	Importe Acumulado
2.006	421.266,60	421.266,60
2.007	341.937,88	763.204,48
2.008	620.261,86	1.383.466,34

III. SALDO (CA - RC Acumuladas)

-699.321,17

