

LIQUIDACION DE CUENTAS DEL CONTRATO DE OBRA N° 029-2015-ITP/SG/OGA-ABAST

A.1	A. AUTORIZADO	S/.	S/.
	a. PRESUPUESTO		
	PRESUPUESTO DE OBRA (ORIGINAL)	1,773,652.54	
	PARTIDAS NO EJECUTADAS	-797,230.95	
	MONTO VIGENTE AL CORTE DE LINEA DE EJECUCION	976,421.60	
	b. REINTEGROS - DEDUCTIVOS		
	REINTEGROS	9,490.04	
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO	-15,263.10	
	DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES	7,314.83	
	SUB TOTAL	977,963.36	
	e. IMPUESTOS DE LEY 18%	176,033.40	
A.2	B. PAGADO (VALORIZACIONES DEL 01 AL 06)		
	a. PRESUPUESTO		
	CONTRATO PRINCIPAL		1,000,100.12
	b. REINTEGROS - DEDUCTIVOS		
	REINTEGRO		18,027.08
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES		-1,191.49
	c. SUB TOTAL		1,016,935.71
	e. IMPUESTOS DE LEY 18.00%		183,048.43
			1,199,984.14
	f. NO CONSIDERADO EN LA VAL. 6 EL IGV		-21,288.11
		S/. 1,153,996.77	S/. 1,178,696.03
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA (CON IGV)		S/. -24,699.26
	B. IMPLEMENTACION LAUDO ARBITRAL (CON IGV)		
	VAL-5	29,613.92	0.00
	SUB TOTAL	29,613.92	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (CON IGV)		S/. 29,613.92
A.3	DE LOS ADELANTOS OTORGADOS (CON IGV)		
	ADELANTO DIRECTO	418,582.00	
	ADELANTO DE MATERIALES	710,509.15	
	AMORTIZADO EJECUTADO		
	AMORTIZADO ADELANTO DIRECTO		236,023.62
	CARTA FIANZA EJECUTADA ADELANTO DIRECTO		182,558.38
			418,582.00
	AMORTIZADO ADELANTO DE MATERIALES		382,296.20
	CARTA FIANZA EJECUTADA ADELANTO DE MATERIALES		328,212.95
			710,509.15
		1,129,091.15	1,129,091.15
	COSTOS Y COSTAS CASO ARBITRAL 402-CCL (CON IGV)		

A.4	AUTORIZADO SEGÚN LAUDO ARBITRAL	33,040.00	
	PAGADO		0.00
		33,040.00	0.00
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	-33,040.00
A.5	COSTOS Y COSTAS CASO ARBITRAL 404-CCL (CON IGV)		
	AUTORIZADO SEGÚN LAUDO ARBITRAL	17,677.46	
	PAGADO		17,677.46
		17,677.46	17,677.46
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	0.00
A.6	DAÑOS Y PERJUICIOS CONSTATAcion EXTRAPROTOCOLAR (CON IGV)		
	AUTORIZADO	6,950.00	
	PAGADO		0.00
		6,950.00	0.00
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	-6,950.00
A.7	EXTENSION DEL SERVICIO DE SUPERVISION		
	AUTORIZADO	17,271.64	
	PAGADO		0.00
		17,271.64	0.00
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	-17,271.64
A.8	COSTO POR ELABORACION DE LA PRESENTE LIQUIDACION		
	AUTORIZADO	32,000.00	
	PAGADO		0.00
		32,000.00	0.00
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	-32,000.00
A.9	PENALIDAD		
	AUTORIZADO (10% contrato vigente)	216,683.72	
	APLICADO		143,138.00
	POR APLICAR SEGÚN IMPLEMENTACION LAUDO		42,166.56
		216,683.72	185,304.56
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/.	-31,379.17
FIN	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA (CON IGV)		S/ -115,726.15