



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 076-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Lima, 02 MAR. 2022

VISTO: El Informe N° 172-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, de fecha 01.03.2022, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado al Código Único de Inversión N° 2500982, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a sus funciones y naturaleza institucional, establecida por los Lineamientos de Gestión aprobados por Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, es un programa adscrito al Despacho Vice Ministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio Peruano, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de Actividades en materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional, utilizando la tecnología que diseñe el Fondo Sierra Azul para cada ámbito de intervención;

Qué, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 294-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 09.08.2021, la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación de Agua; En El(La) Recarga Hídrica para la Unidad Productora del Sistema de Riego Sector Nequeneque; Distrito de Muñani, Provincia Azángaro, Departamento Puno" con CUI N° 2500982, cuya obra ha sido culminada a la fecha, tal como lo han manifestado los Residentes de Obra mediante Carta N° 011-2021/UEFSA/Pun3-2020-SPY/RO, Informe N° 052-2021-Pun3-2020-Q2, Q3, Q4/RO/YSAG y Carta N° 044-2021/SIERRA AZUL/RO/JCMP; y los Supervisores de Obra mediante Carta N° 050-2021-UEFSA/EMTV/SO, Carta N° 055-2021/Pun3-2020-Q2,Q3,Q4/Sup-DMOCH y Carta N° 053-2021-UEFSA/FCC-SO;

Qué, mediante el Informe de Visto, emitido por la Oficina de Gestión de Proyectos ratifica y da cuenta documentadamente del término de la obra antes señalada; y, en consecuencia, solicita en observancia a lo establecido en el inciso 6.3.7 del numeral 6.3 de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra;



Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 06 de setiembre de 2021; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 24 de noviembre de 2020; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra del proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, de acuerdo al siguiente detalle:

Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	-
Miembro de la Comisión Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión Ing. Edwin Torres Vargas	

Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	-
Miembro de la Comisión Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión Ing. Domingo Quispe Chura	

Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	-
Miembro de la Comisión Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión Ing. Francisco Curo Calsin	





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 076-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer que los miembros de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra antes señalada, conformada en el artículo precedente, ejercerán sus funciones conforme a la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA “Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul”, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: “Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa”, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE.

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer la notificación de la presente Resolución a los profesionales señalados en el artículo primero de la presente Resolución, y a la Oficina de Gestión de Proyectos, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe)

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 172 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA/DE-OGP

UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
DIRECCIÓN EJECUTIVA

01 MAR 2022

RECIBIDO

Por.....Reg.....

A : **ING. MAX ALBERTO SAENZ CARRILLO**
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul

Asunto : Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2500982

Fecha : Jesús María, 01 MAR. 2022

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de hacer de conocimiento el término de la ejecución física de la obra, y a su vez solicitar la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 294-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 09.08.2021, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación de Agua; En El(La) Recarga Hídrica para la Unidad Productora del Sistema de Riego Sector Nequeneque; Distrito de Muñani, Provincia Azangaro, Departamento Puno" con CUI N° 2500982.
- 1.2. La Residente de Obra, Ingeniera Susana Pari Ychuta mediante Carta N° 011-2021/UEFSA/Pun3-2020-SPY/RO, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Edwin Torres Vargas, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5.
- 1.3. El Supervisor de Obra, Ingeniero Edwin Torres Vargas, mediante Carta N° 050-2021-UEFSA/EMTV/SO, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5.
- 1.4. La Residente de Obra, Ingeniera Yeny Apaza Gomez mediante Informe N° 052-2021-Pun3-2020-Q2, Q3, Q4/RO/YSAG, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Domingo Quispe Chura, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4.



Siempre
con el pueblo





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 1.5. El Supervisor de Obra, Ingeniero Domingo Quispe Chura, mediante Carta N° 055-2021/Pun3-2020-Q2,Q3,Q4/Sup-DMOCH, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4.
- 1.6. El Residente de Obra, Ingeniero Julio Cesar Muñuico Paye, mediante Carta N° 044-2021/SIERRA AZUL/RO/JCMP, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Francisco Curo Calsin, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7.
- 1.7. El Supervisor de Obra, Ingeniero Francisco Curo Calsin, mediante Carta N° 053-2021-UEFSA/FCC-SO, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7.
- 1.8. El Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, mediante Carta N° 1279-1281-1317-2021-UEFSA/rluquem, presento a la Oficina de Gestión de Proyectos, la solicitud de conformación de Comisión de Recepción y Transferencia de la Ejecución de la obra en el Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982.

II. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 0012-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul.
- Resolución Ministerial N° 0375-2016-MINAGRI, Resolución Ministerial que encarga al Fondo MI RIEGO la dirección, articulación, orientación y supervisión de estudios de preinversión y proyectos de inversión pública financiados con recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, a cargo de diversos programas y proyecto.
- Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, Resolución Ministerial que aprueba el documento denominado "Lineamiento de Gestión de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba la Directiva General N° 004-2020-MINAGRI—DVDIAR-UEFSA "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 0036-001634- Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 087-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, Resolución Directoral que aprueba la Directiva General N° 003-2021-MIDAGRI-





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul"

III. ANÁLISIS

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA UNIDAD EJECUTORA 0036-001634 "FONDO SIERRA AZUL"

Una vez concluida la obra conjuntamente con los beneficiarios y representantes de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" suscribirán el Anexo N° 17 - Acta de Terminación y Conformidad de Obra, a partir del cual el Supervisor o Inspector de Obra solicitará por escrito a la entidad la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.

DE LA RESIDENTE DE OBRA (Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5)

Cabe señalar que, la Ingeniera Susana Pari Ychuta, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 054 y 068, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Edwin Torres Vargas, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5.

DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5)

Cabe señalar que, el Ingeniero Edwin Torres Vargas, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 055 y 069, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5.

DE LA RESIDENTE DE OBRA (Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4)

Cabe señalar que, la Ingeniera Yeny Apaza Gomez, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 051,073 y 067, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Domingo Quispe Chura, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4)

Cabe señalar que, el Ingeniero Domingo Quispe Chura, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 052, 074 y 068, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4.

DEL RESIDENTE DE OBRA (Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7)

Cabe señalar que, el Ingeniero Julio Cesar Muñico Paye, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 049 y 059, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Francisco Curo Calsin, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7.

DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7)

Cabe señalar que, el Ingeniero Francisco Curo Calsin, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 050 y 060, comunico al Coordinador Regional de Puno, Ingeniero Ramiro Luque Mamami, la culminación de obra y solicitó la Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia correspondiente al Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2500982, Actividad Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7.

Por otro lado, luego de haber verificado exhaustivamente la ejecución de las metas de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, autorizándose a los Residentes de Obra y los Supervisores de Obra, levanten las Actas de Terminación de Obra y prosiga con el trámite respectivo:

DEL TERMINO DE LAS OBRAS

Al respecto, debemos manifestar que, teniendo conocimiento del término de las obras, se procederá a designar a la Comisión que estará a cargo de la recepción de la obra y en el mismo acto, efectúe la transferencia de estas.

Dicha comisión de recepción y transferencia de obra, una vez que verifique la ejecución de la obra sin observaciones, levante el Acta de Recepción de Obra y el Acta de Transferencia.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

IV. ANALISIS LEGAL DE LA CONCLUSIÓN DE OBRA

De lo expresado anteriormente, podemos indicar que, se cumple con lo establecido en el inciso 6.3.7 y 6.3.9 del numeral 6.3. de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul".

V. RECOMENDACIÓN

Por los argumentos expuestos, se recomienda expedir el acto resolutivo conformando la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.

Por otro lado, para la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2500982, se propone a los siguientes profesionales:

Qocha Komerqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q1 y Qocha Qochapata con Código de Obra Pun3-2020-Q5

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Edwin Torres Vargas	

Qocha Catarqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q2, Qocha Tomaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q3 y Qocha Mitaqocha con Código de Obra Pun3-2020-Q4

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Domingo Quispe Chura	





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Qocha Pitacani con Código de Obra Pun3-2020-Q6 y Qocha Challhuani con Código de Obra Pun3-2020-Q7

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Francisco Curo Calsin	

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRAAZUL

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

CUT: 425 -2022



Fin de sesión en:
00:24:59

CUT: 00000722-2022-SIERRA AZUL

DEPENDENCIA:

RAZÓN SOCIAL:

RAZON SOCIAL: LUQUE MAMANI RAMIRO

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA
7500982 DE LAS OCHAS PUN3-2020-Q1

Nº DOCUMENTO: CARTA-1281-2021-UEFSA/RLUQUEM

TEMA: REQUERIMIENTOS

TUPA:

TUPA:
FECHA DOCUMENTO: 24/12/2021 FECHA REGISTRO: 07/02/2022 PLAZO: 30

UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Oficina de Gestión de Proyectos

U / FEB. 2022

DE OBRA DEL PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI

RECVBDO

Por: _____ Reg: _____

Hora:

OBSERVACIONES:**ACCIONES:**

- ☐ 01. ACCIÓN INMEDIATA
- ☐ 02. ADJUNTAR A DOCUMENTO ANTERIOR
- ☐ 03. ARCHIVAR
- ☐ 04. ATENDER/CONTESTAR DIRECTAMENTE
- ☐ 05. COORDINAR
- ☐ 06. CORREGIR
- ☐ 07. DEVUELVO AL REMITENTE
- ☐ 08. DIFUNDIR
- ☐ 09. EMITIR COMPROBANTE DE PAGO

- ☐ 10. EVALUAR / OPINAR
- ☐ 11. INFORMAR
- ☐ 12. INVESTIGAR Y VERIFICAR
- ☐ 13. PARA CONOCIMIENTO Y FINES
- ☐ 14. PARA SU FIRMA d VPB°
- ☐ 15. POR CORRESPONDER
- ☐ 16. PREPARAR RESPUESTA
- ☐ 17. PROYECTAR DISPOSITIVO
- ☐ 18. SEGUIMIENTO

19. TRÁMITE RESPECTIVO
20. DE ACUERDO A SU PEDIDO
21. PROCEDER SEGÚN NORMA VIGENTE
22. AUTORIZADO
23. SEGUIMIENTO VIRTUAL
24. ATENDIDO
25. CONSOLIDAR
26. COPIA
27. NOTIFICAR

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General,
Calle 15 de Septiembre No. 155, La Molina - (511) 711 1111

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
:: Av. La Universidad N° 200. - Av. Alameda del Corregidor N° 155. La Molina - (511) 209-8600::

Puno, 24 diciembre de 2021.

CARTA N° 1281-2021-UEFSA/rluquem

Señor:

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de la Gestión de Proyectos
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL



Presente. -

Asunto: DESIGNACION DE LA COMISION DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: PUN3-2020-Q1 (KOMERQOCHA) y PUN3-2020-Q (QOCHAPATA).

Referencia: CARTA N° 050-2021-UEFSA/EMTV/ISO.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitir la presente en atención al documento de referencia, donde solicitan la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de obra en el marco de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA, habiendo concluido la ejecución de la inversión denominada "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: PUN3-2020-Q1 (KOMERQOCHA) y PUN3-2020-Q (QOCHAPATA).

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
CIP N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO



"Año del Bicentenario del Perú, 200 años de Independencia"

Muñani, diciembre de 2021

CARTA N° 50 -2021-UEFSA/EMTV/SO

Señor

Ing. RAMIRO HOOVER LUQUE MAMANI
COORDINADOR REGIONAL – PUNO.

Presente. -

Asunto: SOLICITO CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES KOMERCOCHA (Pun3-2020-Q1), QOCHAPATA (Pun3-2020-Q5)).

Referencia: CARTA N° 011-2021/ UEFSA/PUN3 – 2020– SPY/RO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez SOLICITAR LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA, EN LAS INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 036-001634-FONDO SIERRA AZUL, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUE NEQUE; DISTRITO MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2500982.

De las ACTIVIDADES:

- KOMERCOCHA (Pun3-2020-Q1)
- QOCHAPATA (Pun3-2020-Q5)

Es cuanto puedo hacer alcance a usted, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

FOLOS. .....

Atentamente

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CUI 79494
SUPERVISOR DE OBRA



"Año Del Bicentenario Del Perú, 200 Años De Independencia"

Muñani, 30 de Diciembre del 2021

CARTA N°011 -2021-/UEFSA/PUN3-2020 – SPY/RQ.

Señor:

ING. EDWIN MANUEL TORRES VARGAS.

Supervisor de Obra CUI: 2500982

Presente. -

ASUNTO : SOLICITO CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA, DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". CUI: 2500982, ACTIVIDAD: PUN3 – 2020 – Q1, KOMERQOCHA Y PUN3 – 2020 – Q5, QOCHAPATA.

FECHA : Muñani, 30 de Diciembre del 2021.

Por medio de la presente, es grato dirigirme a usted, con la finalidad de SOLICITAR LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA, en vista de que la ejecución física ha concluido, donde todas las partidas fueron ejecutadas al 100%, del **proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI. 2500982, ACTIVIDAD; PUN3-2020-Q1, KOMERQOCHA y PUN3 – 2020 – Q5, QOCHAPATA.**

AL PRESENTE ADJUNTO:

- Copias de cuaderno de obra, de las actividades; **PUN3-2020-Q1, KOMERQOCHA y PUN3 – 2020 – Q5, QOCHAPATA.**
- Anexo N°17 de las actividades; **PUN3-2020-Q1, KOMERQOCHA y PUN3 – 2020 – Q5, QOCHAPATA.**

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FORTE SIEMPRE AZUL"

Ing. Silvana Pari Ychuta
CIP 185331
RESIDENTE DE OBRA

Recibido
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FORTE SIEMPRE AZUL"
Ing. Edwin Torres Vargas
CIP 185331
SUPERVISOR DE OBRA
D.F. 2021

ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad de NEQUENEQUE distrito de MUÑANI provincia de AZANGARO Departamento PUNO a los 13 días del mes DICIEMBRE del 2021 se reunieron.

RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA:

	Nombre	DNI
Residente de Obra:	ING. SUSANA PARI YCHUTA	41315467
Supervisor o Inspector de Obra:	ING. EDWIN MANUEL TORRES VARGAS	01543445

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL:

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	ING. RAMIRO HOOVER LUQUE MAMANI	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad: KOMERQOCHA Código de Obra: PUN3-2020-Q1. Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 135,700.64.

1.-DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN (Según Expediente Técnico)

"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad: KOMERQOCHA Código de Obra: PUN3-2020-Q1.

CÓDIGO DE OBRA O INTERVENCIÓN	LUGAR DE INTERVENCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTO DE LIQUIDACIÓN	TOTAL
PUN3-2020-Q1	KOMERQOCHA	90,761.79	33,896.30	8,042.55	3,000.00	135,700.64

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuarán una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

A). DIQUE

NOMBRE DE LA OBRA	DIQUE			ALIVIADERO		DESCARGA		AREA EMBALSE	VOLUMEN DE EMBALSE
	Longitud (m)	Corona (m)	Altura (m)	Longitud (m)	Altura (m)	Diámetro (mm)	Longitud (m)	(m2)	(m3)
KOMERQOCHA	52.5	2.5	1.70	33.00	0.40	160	30.00	3,568.98	4,177.17

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
Ing. Susana Pari Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 18390
SUPERVISOR DE OBRA

LA CONSTRUCCION DEL DIQUE FUE CONSTRUIDA EN BASE A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DONDE SE OBSERVA QUE TIENE UN TALUD DE 2:1, PROTEGIDO LA CARA HURTADA CON GEOTERMALINA HOPE Y GEOTEXTIL NO TEXTIL DE 300 g/cm², PROTEGIDO CON REDA DE 12" A 20" (AGUAS ARRIBA) Y PROTEGIDO CON CHAMPA (AGUAS ABAJO), LA CORONA FUE DELUCRADA CON CHAMPA.

B). TOMA DE AGUA Y DESCARGA

LA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA SE OBSERVA QUE CUMPLEN LAS DIMENSIONES DE LOS PLANOS Y A LA VEZ LOS ACCESORIOS FUERON INSTALADOS ADECUADAMENTE

C). ALIVIADERO DE DEMASIAS

LA CONSTRUCCION DEL ALIVIADERO FUE CONSTRUIDO DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 17-12-2021

4.-OBSERVACIONES

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. RAMIRO E. LOQUE MAMANI
CIP. N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Coordinador Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. Susana Pani Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Obra
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. Edwin A. Torres Vargas
CIP. 77596
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N°

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____

Modalidad: _____

ADMINISTRACION DIRECTA

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

FONDO SIERRA AZUL

SE CUMPLEN: -

01 PINTURA ESPALTE; 01 PLANCHA DE POLIESTIRENO; 01 SELLADOR ELASTOMERICO; 01 THINER; 12 JARILLA ELASTOMERICO DE JUNTAS S. 00 OBSERVACIONES Y/O OBSERVACIONES.

EL DIA DE HOY SE CUMPLIA CON LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA AL 100%. POR LO TANTO SE SOLICITA A SUPERVISION LA AUTORIZACION PARA LA VALORIZACION FINAL Y TRAMITE RESPECTIVO, ASI TAMBIEN LA CONF. DEL COMITE DE REVISION.

ASIENTO N° 055
DEL SUPERVISOR DE OBRA

17-12-2021

- SE CUELLE SUPERVISANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY COMO SON: DESINSTALACION DE ARMALIN, LANTAS TOPOGRAFICO, PROTECCION DE CORONA, RELEVO CON GRAPA DE 1"-2" ENBOQUILLADO CON JERILLA, JUNTA DE DILATACION, PROTECCION CON ENROLADO, AMOLITACION DE SELLADO DE LETRINAS, TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

- OBSERVACIONES: SE VERIFICO LA TERMINACION DE LA EJECUCION DE PARTIDAS SEGUN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y LOS METRADOS INFORMADOS.

SE AUTORIZA EL TRAMITE DE LA VALORIZACION FINAL PARA SU APROBACION CORRESPONDIENTE. DEL MISMO MODO, SE SOLICITA LA CONFORMACION DE COMISION DE REVISION Y TRANSFERENCIA DE OBRA.

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTIVA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Susana Pari Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA
ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTIVA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 79396
SUPERVISOR DE OBRA
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: _____
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____

CIERRE DE CUADERNO DE OBRA

EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIUNO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0003305 DE FECHA 01/10/2021, EMITIDO POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL, ESTA SUPERVISIÓN CIERRA EL PRESENTE CUADERNO DE OBRA Y SE DA LA CONFORMIDAD DE LA MISMA SEGUN VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUE NEQUE, DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA ARENAGARE, DEPARTAMENTO PUNO", META KOTERQOCHA - CODIGO PUN3-2020-G

PARA EL INGENIERO RESIDENTE, DEBERA EFECTUAR LA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD COMO EL PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES Y FINAL, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTAS FUERON SATISFACTORIAS, EL RESIDENTE DEBE TENER EN CUENTA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MENCIONADOS INFORMES Y CUMPLIR CON TODO PROFESIONALISMO.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP: 79396
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad de NEQUENEQUE distrito de MUÑANI provincia de AZANGARO Departamento PUNO a los 17 días del mes DICIEMBRE del 2021 se reunieron.

RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA:

Nombre

DNI

Residente de Obra: ING. SUSANA PARI YCHUTA 41315467

Supervisor o Inspector de Obra: ING. EDWIN MANUEL TORRES VARGAS 01543445

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL:

Nombre

DNI

Coordinador Regional: ING. RAMIRO HOOVER LUQUE MAMANI 80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad: QOCHAPATA Código de Obra: PUN3-2020-Q5.

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 127,827.95.

1.-DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN (Según Expediente Técnico)

"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad: QOCHAPATA Código de Obra: PUN3-2020-Q5.

CÓDIGO DE OBRA O INTERVENCIÓN	LUGAR DE INTERVENCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	GASTO DE LIQUIDACIÓN	TOTAL
PUN3-2020-Q5	QOCHAPATA	84,622.10	32,336.30	7,869.55	3,000.00	127,827.95

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

A). DIQUE

NOMBRE DE LA OBRA	DIQUE			ALIVADERO		DESCARGA		ÁREA EMBALSE (m ²)	VOLUMEN DE EMBALSE (m ³)
	Longitud (m)	Corona (m)	Altura (m)	Longitud (m)	Altura (m)	Diámetro (mm)	Longitud (m)		
QOCHAPATA	84.6	2.5	2.8	25.00	0.85	160	24.00	50,808.59	38,771.21
	37.8	2.5	0.85						

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
Ing. Susana Pari Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 79396
SUPERVISOR DE OBRA



LA CONSTRUCCION DE OZ DIQUES (PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO) FUE CONSTRU-
IDO EN BASE A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, DONDE SE
OBSERVA QUE TIENE TALUD 2:1 PROTEGIDO LA LONA HUMEDA CON GOMEN-
BRANA HDPE Y GEOTEXTIL UNO TENDO DE 300 g/m² PROTEGIDO CON PACA
DE 12" A 20" ALTAS ONDAS, LA CORONA FUE DECUBIERTA CON
CHAMPA.

B). TOMA DE AGUA Y DESCARGA

LA CONSTRUCCION DE TOMA Y DESCARGA SE OBSERVA QUE
CUMPLEN LAS DIMENSIONES DE LOS PLANOS, Y A LA VEZ LOS
ACCESORIOS FUERON INSTALADOS ADECUADAMENTE.

C). ALIVIADERO DE DEMASIAS

LA CONSTRUCCION DEL ALIVIADERO FUE CONSTRUIDO DE
ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEL EXPEDIENTE TECNICO.

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 17-12-2021

4.-OBSERVACIONES

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. RAMIRO B. LUQUE MAMANI
CIP. N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION TUMBES

Coordinador Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Susana Pari Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Obra
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 7396
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N°

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____

Modalidad: ADMINISTRACION

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: FONDO SIERRA AZUL

ASIENTO N° 067 DEL RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 16-12-2021

1.00 ACTIVIDADES REALIZADAS

01.04.01.05 PROTECCION DE LORONA (CHAMPA U OTRO MATERIAL) m² 27.75

2.00 PERSONAL EN OBRA

01 OPERARIO, 02 OFICIAL

3.00 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

4.00 MOVIMIENTO DE ALMACEN

5.00 OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES

EL DIA DE HOY SE PRESENTO FUERTES VIENTOS Y LLUVIAS LA MAYORIA DE MEDIO DIA AFECTANDO CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL AVANCE FISICO DE OBRA.

ASIENTO N° 068 DEL RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 17-12-2021

1.00 ACTIVIDADES REALIZADAS

01.06.01.02 INSTALACION DE ALMACEN DE OBRA (4.30 m x 3.20 m) UND 0.50

01.03.01.01 CONTROL TOPOGRAFICO C/ VISUAL DURANTE LA OBRA g/b 0.09

01.04.01.05 PROTECCION DE LORONA (CHAMPA U OTRO MATERIAL) m² 6.22

01.06.03.02 JUNTA DE PLATACION CON SELLO ELASTOMERICO ADL. m 19.50

01.07.02.01 HABILITACION Y SELLADO DE LETRINAS Und 0.50

09.01 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO g/b 1.00

2.00 DEL PERSONAL DE OBRA

01 TOPOGRAFO, 01 OPERARIO, 01 OFICIAL

3.00 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

4.00 MOVIMIENTO DE ALMACEN: SALIDA: 02 CINTA MASKING,

01 PINTURA ESTANTE, 01 SEGUADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS;

01 THIMER; 21 LARILLA DE ESPUMA (m).

5.00 OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES

EL DIA DE HOY SE CUMPLA CON LA EJECUCION FISICA DE LA OBRA AL 100%. POR LO TANTO SE SOLICITA A SUPERVISION LA AUTORIZACION PARA LA AUTORIZACION FINAL Y TALLER RESPECTIVO DE LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE

RECEPCION DE OBRA.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Susana Pari Ychuta
CIP. 185331
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 79396
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

ASIENTO N° 069 DEL
SUPERVISOR DE OBRA

- SE LLEVA SUPERVISANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY COMO SON: DESINSTALACION DE ALMACEN, CONTROL TOPOGRAFICO, PROTECCION DE IDROMA, JUNTA DE INSTALACION, REELLADO DE LETRINAS, TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.
- EN CUANTO A PERSONAL TECNICO SE TIENE A UN RESIDENTE, EL PREVENIDORISTA, EL CAMIONETA.
- OBSERVACIONES: SE VERIFICO LA TERMINACION DE LA EJECUCION DE PARTIDAS SEGUN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION Y LOS METANOS INFORMADOS.
SE AUTORIZA EL TRAMITE DE LA VALORIZACION FINAL PARA SU APROBACION CORRESPONDIENTE.
DEL MISMO MODO, SE SOLICITA LA CONFORMACION DE LA COMISION DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA.

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRIARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Susana Pari Ychuta
RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRIARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 79396
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____

Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

CIERRE DE CUADERNO DE OBRA

EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0003305 DE FECHA 01/10/2021, EMITIDO POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL, ESTA SUPERVISIÓN CIERRA EL PRESENTE CUADERNO DE OBRA Y SE DA LA CONFORMIDAD DE LA MISMA SEGUN VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE, DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO, META GOCHAPATA - CODIGO PUN3-2020-G5

PARA EL INGENIERO RESIDENTE, DEBERA EFECTUAR LA ACTIVIDAD DE RESPONSABILIDAD COMO EL PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES Y FINAL, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTAS FUERON SATISFACTORIAS, EL RESIDENTE DEBE TENER EN CUENTA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MENCIONADOS INFORMES Y CUMPLIR CON TODO PROFESIONALISMO.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
Ing. Edwin M. Torres Vargas
CIP. 72396
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR



**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA

00:24:58

UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Oficina de Gestión de Proyectos

U / FEB. 2022

RECIDIVO

Hora

HOJA DE RUTA

CUT: 00000718-2022-SIERRA AZUL

DEPENDENCIA:

RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS Y NOMBRES: LUQUE MAMANI RAMIRO

NOMBRES: LUQUE MAMANI RAMIRO
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DEL PROYECTO EN PUNO CON CUI 2500982 DE LAS OCHAS
PUN3-2020-Q2, Q3 Y Q4.

Nº DOCUMENTO: CARTA-1279-2021-UEFSA/RLUQUEM

TEMA: REQUERIMIENTOS

TUPA:

FECHA DOCUMENTO: 24/12/2021 FECHA REGISTRO: 07/02/2022 PLAZO: 30

OBSERVACIONES:

ACCIONES:

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ 01. ACCIÓN INMEDIATA | ☐ 10. EVALUAR / OPINAR | ☐ 19. TRAMITE RESPECTIVO |
| ☐ 02. ADJUNTAR A DOCUMENTO ANTERIOR | ☐ 11. INFORMAR | ☐ 20. DE ACUERDO A SU PEDIDO |
| ☐ 03. ARCHIVAR | ☐ 12. INVESTIGAR Y VERIFICAR | ☐ 21. PROCEDER SEGÚN NORMA VIGENTE |
| ☐ 04. ATENDER/CONTESTAR DIRECTAMENTE | ☐ 13. PARA CONOCIMIENTO Y FINES | ☐ 22. AUTORIZADO |
| ☐ 05. COORDINAR | ☐ 14. PARA SU FIRMA ó VºBº | ☐ 23. SEGUIMIENTO VIRTUAL |
| ☐ 06. CORREGIR | ☐ 15. POR CORRESPONDER | ☐ 24. ATENDIDO |
| ☐ 07. DEVUELVO AL REMITENTE | ☐ 16. PREPARAR RESPUESTA | ☐ 25. CONSOLIDAR |
| ☐ 08. DIFUNDIR | ☐ 17. PROYECTAR DISPOSITIVO | ☐ 26. COPIA |
| ☐ 09. EMITIR COMPROBANTE DE PAGO | ☐ 18. SEGUIMIENTO | ☐ 27. NOTIFICAR |

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
::Av. La Universidad N° 200. - Av. Alameda del Corregidor N° 155. La Molina - (511) 209-8600::

Puno, 24 diciembre de 2021.

CARTA N° 1279-2021-UEFSA/rluquem

Señor:

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de la Gestión de Proyectos
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL



Presente. -

Asunto: DESIGNACION DE LA COMISION DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: PUN3-2020-Q2 (CATARQOCHA), PUN3-2020-Q3 (TOMAQOCHA) y PUN3-2020-Q4 (MITAQOCHA).

Referencia: CARTA N° 055-2021/ Pun3-2020-Q2,Q3,Q4/SUP-DMQCH.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitir la presente en atención al documento de referencia, donde solicitan la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de obra en el marco de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA, habiendo concluido la ejecución de la inversión denominada "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: PUN3-2020-Q2 (CATARQOCHA), PUN3-2020-Q3 (TOMAQOCHA) y PUN3-2020-Q4 (MITAQOCHA).

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

ING. RAMIRO R. LUQUE MAMANI
CIP N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

CARTA N 055-2021/ Pun3-2020-Q2, Q3, Q4/ SUP-DMQCH

A : ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
Coordinador Regional Puno.

Presente.-

Asunto : SOLICITO CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2), TOMAQOCHA (PUN3-2020-Q3), MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).

Referencia : **INFORME N°052 – 2021 – PUN3-2020- Q2, Q3, Q4/RO/YSAG.**

Fecha : Azángaro, Diciembre del 2021.

De mi consideración:

Por medio del presente expreso mi cordial saludo; y en atención al documento de referencia **SOLICITAR CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2), TOMAQOCHA (PUN3-2020-Q3), MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).** del proyecto: “CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” CON N° CUI 2500982.

Adjunto:

- **INFORME N°052 – 2021 – PUN3-2020-Q2,Q3,Q4/RO/YSAG.**

Es todo cuanto informe a Ud. Su conocimiento y trámite correspondiente

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chuza
CIP 106441
SUPERVISOR DE OBRA

INFORME N°052 – 2021 – PUN3-2020-Q2,Q3,Q4/ROYSAG.

AL : ING. DOMINGO MARCELINO QUISPE CHURA.
SUPERVISOR DE OBRA.

DE : ING. YENY SARITA APAZA GOMEZ.
RESIDENTE DE OBRA.

Presente. -

ASUNTO : SOLICITO CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2), TOMAQOCHA (PUN3-2020-Q3), MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON N° CUI 2500982.

FECHA : Muñani, 30 diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia para SOLICITAR CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2), TOMAQOCHA (PUN3-2020-Q3), MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4), del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON N° CUI 2500982.

Se adjunta al presente:

- Copia del ultimo asiento del cuaderno de obra de la Actividad CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2)
- Copia del ultimo asiento del cuaderno de obra de la Actividad MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).
- Copia del ultimo asiento del cuaderno de obra de la Actividad MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).
- Copia de Acta de terminación de terminación y conformidad de obra (Anexo N° 17) CATARQOCHA (PUN3-2020-Q2)
- Copia de Acta de terminación de terminación y conformidad de obra (Anexo N° 17) TOMAQOCHA (PUN3-2020-Q3),
- Copia de Acta de terminación de terminación y conformidad de obra (Anexo N° 17) MITAQOCHA (PUN3-2020-Q4).

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTIVA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
CUI. 184198
RESIDENTE DE OBRA



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad comunidad Callatomasa distrito de Muñani provincia de Azángaro Departamento Puno los 22 días del mes de diciembre del 2021 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Yeny Sarita Apaza Gomez	70317632
Supervisor o Inspector de Obra	Domingo M. Quispe Chura	01553119

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	Ramiro H. Luque Mamani	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad CATARQOCHA con código de obra PUN3-2020-Q2.

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 143,018.84

1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico).

El proyecto consta de un dique N° 01 con material natural de la zona complementado con materiales de impermeabilización con geomembrana de HDPE y geotextil, asimismo una caja de toma, una caja de descarga y un aliviadero de demasías.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

Se verificó la ejecución al 100% del cuerpo de dique de tierra de longitud 43.10 m, altura 2.05m y corona 2.50: que cuenta con una tubería de HDPE instalada de diámetro es de 6" y longitud 24m, el dique esta impermeabilizada el talud aguas arriba con geomembrana HDPE y geotextil no tejido de 300 gr, espaldón de piedra en los talud aguas arriba y aguas abajo y la corona de dique conformado con champa; asimismo la ejecución al 100% de la estructura de toma y descarga: la caja de toma de concreto instalada con rejilla de acero, la caja de descarga de concreto instalada con válvula compuerta bridada y tapa metálica. De la misma forma la ejecución al 100% del aliviadero de demasías longitud de 28m. Cabe indicar que estas estructuras hidráulicas se encuentran operativas y funcionando.

3.-FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 22 de diciembre del 2021.

4.-OBSERVACIONES

No se registran observaciones y ambos partes manifiestan su conformidad.
En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
CIP N° 82234
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Coord. Inad. Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny Sarita Apaza Gomez
RESIDENTE DE LA OBRA
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP N° 01553119
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N°

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: Actividad: Catargocha Código de obra: Pun3-2020-02
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____

01.05.03.03 Protección con enrocado Manual

01.06.01.02 Riego para mitigación de polvo en Areas de trabajo

01.08.01 Taller de operación y mantenimiento.

3 MOVIMIENTO EN ALMACEN

4 OCURRENCIAS.

El día de hoy se realizó la capacitación a los beneficiarios. Además se realizó el pintado de las cajas y el olivado.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Domingo M. Quispe Chura
SUPERVISOR DE OBRA

FECHA: 22/12/21

ASIENTO Nº 51 DEL RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 supervisor de obra, 1 técnico en seguridad y Salud, 1 operario, 1 oficial, 7 peon, 1 Hoyo, 1 ofo

2 MOVIMIENTO EN ALMACEN

3 AVANCE EJECUTADO EN OBRA

01.01.02.02 trazo y Replanteo Inicial

01.04.03.04 Suministro e instalación de accesorios para camara

01.05.03.03 Protección con enrocado Manual

01.06.02.01 Habitación y Sellado de letrinas

4 OCURRENCIAS:

Se comienza al supervisor de obra la culminación de la ejecución de las partidas al 100% según el expediente técnico a continuación se describen las siguientes partidas ejecutadas en obra:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Domingo M. Quispe Chura
SUPERVISOR DE OBRA

A CATARGOCHA

01.01. Obras provisionales y preliminares

01.01.01 Obras provisionales

01.01.01.01 Instalación de almacén de obra (9,30 x 3,20m)

1.00 Una

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Domingo M. Quispe Chura
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Catargocha Código de obra: Pun3-2020-D2
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.01.01.02	Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	1.00 glb
01.01.02	Obras preliminares	
01.01.02.01	Limpieza y desbroce de terreno natural	2909.00 m ²
01.01.02.02	Trazo y replanteo inicial	1.00 glb
01.02	Flete	
01.02.01	Flete terrestre 2	1.00 glb
01.02.02	Flete marítimo 2	1.00 glb
01.03	Conformación de dique	
01.03.01	Movimiento de tierras	
01.03.01.01	Control topográfico e nivel durante la obra	1.00 glb
01.03.01.02	Excavación de material suelto e/magüinaria	557.00 m ³
01.03.01.03	Excavación manual de material compactado	15.90 m ³
01.03.01.04	Relleno compactado con material propio e/magüinaria	50.08 m ³
01.03.01.05	Relleno compactado con material préstamo e/magüinaria	617.10 m ³
01.03.01.06	Relleno con grava para drenes e/magüinaria	4.80 m ³
01.03.01.07	Hincado de rocas P.M. 0.70cm	255.85 m ³
01.03.01.08	Perfilado y refine de Talud	268.21 m ²
01.03.01.09	Conformación de espaldon con piedra entre 10"-20"	268.21 m ³
01.03.01.10	Protección de corona (champa u otro material)	137.92 m ²
01.03.01.11	Eliminación de material excedente D < 500m	669.14 m ³
01.03.02	Geomembrana y Geotextil	
01.03.02.01	Suministro e instalación de geotextil no tejido de 300g/m ²	841.21 m ²
01.03.02.02	Suministro e instalación de geomembrana de HDPE e=1mm	399.21 m ²
01.04	Estructura de toma y descarga	
01.04.01	Movimiento de tierras	
01.04.01.01	Excavación manual de material suelto	12.37 m ³
01.04.01.02	Perfilado, refine y compactado de rasante e/ equipo	17.19 m ²
01.04.01.03	Relleno compactado con material propio manual	3.59 m ³
01.04.01.04	Relleno con grava de 1"-2" en cámara de válvula	0.13 m ³
01.04.02	Concreto	

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 ENTIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

 Ing. Yeny S. Apaza Gomez
 CIP 10641
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 ENTIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP 10641
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Catargocha Código de obra: Pun3-2020-02
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.04.02.01	Acero corrugado $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ grado 60	127.00 kg
01.04.02.02	Encofrado y desencofrado caravista	24.00 m ²
01.04.02.03	Concreto para solado $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$, $e = 2"$	2.57 m ²
01.04.02.04	Concreto $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ c/positivo	2.14 m ³
01.04.02.05	Mampostería de piedra ($F_b = 210 \text{ Kg/cm}^2 + 60\% \text{ PM}$)	3.60 m ³
01.04.03	Tubería y accesorios	
01.04.03.01	Suministro e instalación de tubería HDPE 616mm 3DR26 PN6	20.00 m
01.04.03.02	Suministro e instalación de acople zincado P/HDPE 100mm	3.00 und
01.04.03.03	Suministro e instalación de regilla para toma según diseño	1.00 glb
01.04.03.04	Suministro e instalación de accesorios para caudales de descarga	1.00 glb
01.04.07	Aliviadero de demasías	
01.05.01	Movimiento de tierras	
01.05.01.01	Excavación de material suelto c/máquina	56.10 m ³
01.05.01.02	Perfilado, refino y compactado de rosante c/equipo	116.62 m ²
01.05.01.03	Relleno compactado con material propio c/equipo	6.02 m ³
01.05.01.04	Eliminación de material excedente $D < 300 \text{ m}$	5.39 m ³
01.05.02	Concreto	
01.05.02.01	Asentado de piedra en concreto $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ ($e = 0.20 \text{ m}$)	142.72 m ²
01.05.02.02	Emboquillado con mezcla $C:A 1:4$	49.60 m ²
01.05.03	Varias	
01.05.03.01	Suministro e instalación de pollock tipo "E"	4.00 m
01.05.03.02	Junta de dilatación con sello elastomérico poliuretano $e = 1"$	19.30 m
01.05.03.03	Protección con enrocado manual	1832 m ²
01.06	Medidas de manejo ambiental	
01.06.01	Programa de prevención y mitigación ambiental	
01.06.01.01	Implementación de señalización ambiental para obra	4.00 und
01.06.01.02	Riego para mitigación de polvos en áreas de trabajo	20.00 día
01.06.02	Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes	
01.06.02.01	Habitación y sellado de letrinas	1.00 und
01.06.02.02	Equipamiento de punto de acopio primario de RSS	1.00 und

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Catargocha : Código de obra: Pun3-2020-02
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.06.02.03	Recolección, transporte y disposición final de RSS	1.00 und
01.06.03	Programa de medidas de contención	
01.06.03.01	Equipamiento para medidas ante contingencias	1.00 und
01.06.04	Plan de cierre de obra	
01.06.04.01	Restauración de áreas en canteras	1761.00 m ²
01.06.04.02	Limpieza y restauración morfológico de áreas intervenidas	922.00 m ²
01.07	Equipo de Seguridad y Salud	
01.07.01	Equipamiento de protección individual	1.00 glb
01.07.02	Equipo de protección colectiva y señalización y temporal de	1.00 glb
01.07.03	Equipo para respuestas ante emergencias en seguridad y salud	1.00 glb
01.08	Taller de capacitación	
01.08.01	Taller de operación y mantenimiento	1.00 día

- Se solicita al Supervisor la verificación de las partidas ejecutadas al 100% y también solicito la conformación del comité de recepción

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
 CIP: 145218
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP: 120641
 SUPERVISOR DE OBRA

Anexo N°52 Del Supervisor de Obra.

Fecha: 22/12/21

Trigo de la verificación realizada de la obra culminada, esta verificación aprueba y da conformidad de todas las partidas ejecutadas al 100% que se indican en el anexo N°51 del Residente de obra. Los mismos que fueron ejecutados según las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, cumpliendo de esta manera con todos los puntos programados. Asimismo solicito la conformación del comité de recepción.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
 CIP: 145218
 RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP: 120641
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad comunidad Toma distrito de Muñani provincia de Azángaro Departamento Puno los 21 días del mes de diciembre del 2021 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Yeny Sarita Apaza Gomez	70317632
Supervisor o Inspector de Obra	Domingo M. Quispe Chura	01553119

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	Ramiro H. Luque Mamani	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad TOMAQOCHA con código de obra PUN3-2020-Q3.

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/118,207.48

1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico).

El proyecto consta de un dique N° 01 con material natural de la zona complementado con materiales de impermeabilización con geomembrana de HDPE y geotextil, un dique N° 2, dique de confinamiento, asimismo una caja de toma, una caja de descarga y un aliviadero de demasías.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

Se verificó la ejecución al 100% del cuerpo de dique de tierra de longitud 29.00 m, altura 2.05m y corona 2.50: que cuenta con una tubería de HDPE instalada de diámetro es de 6" y longitud 18m, el dique esta impermeabilizada el talud aguas arriba con geomembrana HDPE y geotextil no tejido de 300 gr, espaldón de piedra en los taludes aguas arriba y aguas abajo y la corona de dique conformado con champa; Como tambien la ejecución al 100% del cuerpo de dique N° 2 de confinamiento de longitud 27.30 m, altura 0.75m y corona 2.50 espaldón de piedra en los taludes aguas arriba y aguas abajo y la corona de dique conformado con champa, asimismo la ejecución al 100% de la estructura de toma y descarga: la caja de toma de concreto instalada con rejilla de acero, la caja de descarga de concreto instalada con válvula compuerta bridada y tapa metálica. De la misma forma la ejecución al 100% del aliviadero de demasías longitud de 25m. Cabe indicar que estas estructuras hidráulicas se encuentran operativas y funcionando.

3.-FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 21 de diciembre del 2021.

4.-OBSERVACIONES

No se registran observaciones y ambos partes manifiestan su conformidad.

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
CIP N° 92 344
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Coordinador Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny Sarita Apaza Gomez
CIP. N° 20 248
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Obra
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP. N° 01 553 119
SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N°

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Tomagocha Código de obra: Pun3-2020-03
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

ASIENTO N° 72 DEL RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 29/12/21

1) PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 Supervisor de obra, 1 Técnico en seguridad y Salud, 1 peon, 1 oficial, 1 topógrafo

2) AVANCE EJECUTADO EN OBRA

- 01.01.02.02 Trazo y replanteo inicial

01.02.02.03 Recolección, Transporte y disposición final de RES

3) MOVIMIENTO DE ALMACEN

4) OCURRENCIAS

El día de hoy se tuvo presencia de lluvias en horas de la tarde. Además el día de hoy se realizó el pintado de las cajas y almiarero.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
CIP: 186298
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Domingo M. Quispe Chura
SUPERVISOR DE OBRA

ASIENTO N° 73 DEL RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 21/12/21

PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 Supervisor de obra, 1 Técnico en seguridad y Salud

2) AVANCE EJECUTADO EN OBRA

- 01.09.01 Taller de operación y mantenimiento

3) MOVIMIENTO DE ALMACEN

4) OCURRENCIAS

Se solicita al supervisor de obra aprobación de los metrados ejecutados durante los meses octubre - noviembre y diciembre. Asimismo se comunica al supervisor de obra la culminación de la ejecución de las partidas al 100% según expediente Técnico a continuación se describe las siguientes partidas ejecutadas

1 Tomagocha

01.01 Obras provisionales y preliminares

01.01.01 Obras provisionales

01.01.01.01 Cartel de identificación de obra 2.4 m x 3.6 m

1.00 und

01.01.01.02 Instalación de almacén de obra (9.30 x 3.2m)

1.00 und

01.01.01.03 Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias

1.00 b/b

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
CIP: 186298
RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP: 186431
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad Torerocho Código de obra: Pun 3 - 2020
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.01.02 OBRAS PRELIMINARES	
01.01.02.01 Limpieza y desbroce de terreno Natural C/MAQUINARIA	1906.00 m ²
01.01.02.02 Trazo y Replanteo Inicial	1.00 glb
01.02 Flete	
01.02.01 Flete terrestre 3	1.00 glb
01.02.02 Flete Rural 3	1.00 glb
1.03 CONFORMACION DE DIQUE	
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.03.01.01 Control topografico y Nivel durante la obra	1.00 glb
01.03.01.02 Excavación de material suelto C/MAQUINARIA	213.82 m ³
01.03.01.03 Excavación Manual de Material Compactado	18.44 m ³
01.03.01.04 RELLENO Compactado con material propio C/maquinaria	34.60 m ³
01.03.01.05 Relleno Compactado con material préstamo C/maquinaria	314.26 m ³
01.03.01.06 Relleno Con grava para denses C/maquinaria	6.60 m ³
01.03.01.07 Perfilado y Regime de talud	109.58 m ²
01.03.01.08 Conformación de espaldon con piedra entre 10" - 20"	109.58 m ³
01.03.01.09 Protección de Corona (Champa u otro material)	92.80 m ²
01.03.01.10 Eliminación de Material Excedente D < 500 M	256.59 m ³
01.03.02 GEOMEMBANA Y GEOTEXTIL	
01.03.02.01 Suministro e instalación de Geotextil no tejido de 300g./m ²	519.44 m ²
01.03.02.02 Suministro e instalación de Geomembrana de HDPE e = 1mm	230.59 m ²
1.04 CONFORMACION DE DIQUE DE CONFINAMIENTO 01	
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	
01.04.01.01 Excavación de Material Suelto C/MAQUINARIA	66.89 m ³
01.04.01.02 Relleno Compactado Con Material préstamo C/MAQUINARIA	104.76 m ³
01.04.01.03 Perfilado y Regime de talud	46.09 m ²
01.04.01.04 Conformación de espaldon con piedra entre 10" - 20"	46.09 m ³
01.04.01.05 Protección de Corona (Champa u otro material)	87.36 m ²
01.04.01.06 Eliminación de Material excedente D < 500 M	80.26 m ³
1.05 ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA	

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Yessy A. Apaza Gomez
 INGENIERO RESIDENTE EN OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad : Tomagocha Código de obra: Pun3 - 2020
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.01	Excavación manual de material Suelto	6.13 m3
01.05.01.02	Perfilado, Regime y Compactado de Rasante c/equipo	17.19 m2
01.05.01.03	Relleño Compactado con material propio Manual	3.59 m3
01.05.01.04	Relleño con Grava de 1"-2" en Cámara de Válvula	0.13 m3
01.05.02 CONCRETO		
01.05.02.01	Acero Corrugado FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	127.00 Kg
01.05.02.02	Encofrado y desencofrado Caravista	27.00 m2
01.05.02.03	Concreto para Sólido F'c=100 Kg/cm2, e=2"	2.75 m2
01.05.02.04	Concreto F'c=210 Kg/cm2 c/ADITIVO	2.14 m3
01.05.02.05	Mampostería de Piedra (F'c=210 Kg/cm2 + 60% P.H.)	3.60 m3
01.05.03 TUBERIA Y ACCESORIAS		
01.05.03.01	Suministro e instalación de tubería HDPE Ø160mm SDR26	18.00 m
01.05.03.02	Suministro e instalación de Acople ZINCADO P/HDPE NORMA	2.00 Und
01.05.03.03	Suministro e instalación de Regilla para toma Segun diseño	1.00 glb
01.05.03.04	Suministro e instalación de Accesorios para Cámara	1.00 glb
1.06 ALIVIADERO DE DENASIAS		
01.06.01 Movimiento de tierras		
01.06.01.01	Excavación de Material Suelto c/Maquinaria	82.31 m3
01.06.01.02	Perfilado, Regime y Compactado de Rasante c/equipo	174.88 m2
01.06.01.03	Relleño Compactado con material propio c/equipo	12.26 m3
01.06.01.04	Eliminación de Material excedente D < 500 n	34.68 m3
01.06.02 Concreto		
01.06.02.01	Asentado de piedra en concreto F'c=210 KG/CM2 (E=020M)	176.61 m2
01.06.02.02	Emboquillado con mezcla C:A 1:2	77.75 m2
01.06.03 Varlos		
01.06.03.01	Suministro e instalación de POLYLOCK TIPO "E"	6.00 m
01.06.03.02	Junta de dilatación con sello Elastomérico Poliuretano e=1" 31.50 m	
01.06.03.03	Protección con enrocado Manual	26.83 m2
1.07 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL		

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
 UNIDAD EJECUTORA "PUNO SIERRA AZUL"

 Ing. Yanis Apaza Gomez
 C.R. 13498
 INGENIERO EN OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
 UNIDAD EJECUTORA "PUNO SIERRA AZUL"

 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 C.R. 10644
 SUPERVISOR DE OBRA

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Tomagocha Código de obra: Pun3-2020-03
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.07.01 Programa de prevención y mitigación Ambiental	
01.07.01.01 implementación de señalización Ambiental para obra	4.00 und
01.07.01.02 Riego para mitigación de polvos en áreas de trabajo	20.00 día
01.07.02 Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes	
01.07.02.01 HABILITACION Y SELLADO DE LETRINAS	1.00 Und
01.07.02.02 Equipamiento de punto de Acopio primario de RRSS	1.00 Und
01.07.02.03 Recolección, transporte y disposición final de RRSS	1.00 glb
01.07.03 PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA	
01.07.03.01 Equipamiento para medidas Ante Contingencias	1.00 glb
01.07.04 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS	
01.07.04.01 Implementación de Bujon de Sugerencias	1.00 Und
01.07.05 Plan de Cierre de Obra	
01.07.05.01 Restauración de Áreas en Canteras	819.00 m2
01.07.05.02 Limpieza y Restauración morfológica de Áreas Intervenidos	721.00 m2
1.08 EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD	
01.08.01 Equipamiento de Protección Individual	1.00 glb
01.08.02 Equipo de Protección Colectiva y Señalización temporal	1.00 glb
01.08.03 Equipo para Respuestas Ante Emergencias en Seguridad	1.00 glb
1.09 TALLER DE CAPACITACION	
01.09.01 taller de operación y Mantenimiento	1.00 día

- Se solicita al supervisor de obra la verificación de las partidas ejecutadas al 100% para su aprobación y valorización correspondiente

- También solicita al supervisor la confirmación del comite de recepción

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 ENTIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny A. Apaza Gomez

CTP 185288
 RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 ENTIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura

CTP 106441
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: Actividad: Tomagocha Código de obra: Pun3-2020-03

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

Asiento N° 74. Del Supervisor de Obra.

Fecha: 21/12/12.

Después de la verificación realizada de la obra აღმინიada, esta Supervisión aprueba y da la conformidad de todas las partidas ejecutadas al 100%, que se indican en el asiento N° 73 del Residente de Obra, los mismos que fueron ejecutados según las especificaciones Técnicas establecidas en el expediente técnico. Cumplandose de esta manera con todos los metas programadas. Asimismo solicita la confirmación al comité de recepción.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTIVA "FONDO SERRAVAL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
C.P. 106441
SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad comunidad Callatomasa distrito de Muñani provincia de Azángaro Departamento Puno los 22 días del mes de diciembre del 2021 se reunieron.

POR RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA

	Nombre	DNI
Residente de Obra	Yeny Sarita Apaza Gomez	70317632
Supervisor o Inspector de Obra	Domingo M. Quispe Chura	01553119

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	Ramiro H. Luque Mamani	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CUI 2500982, Actividad MITAQOCHA con código de obra PUN3-2020-Q4.

Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/128,430.78

1.-DESCRIPCION DEL PROYECTO (Según Expediente Técnico).

El proyecto consta de un dique N° 01 con material natural de la zona complementado con materiales de impermeabilización con geomembrana de HDPE y geotextil, asimismo una caja de toma, una caja de descarga y un aliviadero de demasías.

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

Se verificó la ejecución al 100% del cuerpo de dique de tierra de longitud 48.60 m, altura 2.4m y corona 2.50: que cuenta con una tubería de HDPE instalada de diámetro es de 6" y longitud 24m, el dique esta impermeabilizada el talud aguas arriba con geomembrana HDPE y geotextil no tejido de 300 gr, espaldón de piedra en los talud aguas abajo, espaldón de champa en los talud aguas abajo y la corona de dique conformado con champa; asimismo la ejecución al 100% de la estructura de toma y descarga: la caja de toma de concreto instalada con rejilla de acero, la caja de descarga de concreto instalada con válvula compuerta bridada y tapa metálica. De la misma forma la ejecución al 100% del aliviadero de demasías longitud de 35m. Cabe indicar que estas estructuras hidráulicas se encuentran operativas y funcionando.

3.-FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA 22 de diciembre del 2021.

4.-OBSERVACIONES

No se registran observaciones y ambos partes manifiestan su conformidad.

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
CIP N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Coordinador Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yeny Sarita Apaza Gomez
CIP N° 10518

Residente de Obra
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP N° 10518
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N°

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Mitogacha Código de Obra: Pn3-2020-04
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

ASIENTO Nº 65 DEL RESIDENTE DE OBRA

FECHA: 20/12/21

1 PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 supervisor de obra, 1 técnico en seguridad y salud, 1 operario, 1 oficial, 1 peón

2 AVANCE EJECUTADO EN OBRA

01.05.02.02 Emboquillado con mezcla C:A 1:4

3 MOVIMIENTO DE ALMACEN

4 OCURRENCIAS

El día de hoy se tuvo presencia de nevada en horas de la tarde

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Víctor S. Apaza Gómez
 CIP 185298
 RESIDENTE DE OBRA
 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP 106441
 SUPERVISOR DE OBRA
 FECHA: 21/12/21

ASIENTO Nº 66 DEL RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 supervisor de obra, 1 técnico en seguridad y salud, 1 operario, 1 oficial, 1 peón

2 AVANCE EJECUTADO EN OBRA

01.05.02.02 Emboquillado con mezcla C:A 1:4

3 MOVIMIENTO DE ALMACEN

4 OCURRENCIAS

El día de hoy se tuvo presencia de lluvia. Asimismo se realizó el pintado de cajas y alivadero

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Víctor S. Apaza Gómez
 CIP 185298
 RESIDENTE DE OBRA
 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP 106441
 SUPERVISOR DE OBRA
 FECHA: 22/12/21

ASIENTO Nº 67 DEL RESIDENTE DE OBRA

1 PERSONAL EN OBRA

- 1 Residente de obra, 1 supervisor de obra, 1 técnico en seguridad y salud, 1 operario, 1 oficial, 1 peón, 1 JE

2 AVANCE EJECUTADO EN OBRA

01.01.02.02 Trazo y Replanteo inicial

01.05.03.02 Junta de dilatación con sello elastomérico Poliuretano $e = 1"$

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Víctor S. Apaza Gómez
 CIP 185298
 RESIDENTE DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP 106441
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____

Modalidad: _____

Obra: _____

Actividad: Mitagocha

Código de Obra: Pun3-2020-04

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

01.06.02.01 Habilitación y Sellado de letrinas

01.06.02.03 Recolección, transporte y disposición final de RES

01.06.04.01 Restauración de Areas en Canteras

01.06.04.02 Limpieza y Restauración Morfológica de Areas intervenidas

3 MONUMENTO DE ALMACEN

4 MAQUINARIA Y EQUIPO: - Nivel topografico, estacion total

5 OCURRENCIAS:

Se comunica al supervisor de obra la culminación de la ejecución de la partidas ejecutadas al 100% según expediente técnico a continuación se describe las siguiente partidas:

↓ Mitagocha

1.01. Obras provisionales y preliminares

01.01.01 Obras provisionales

01.01.01.02 Instalación de almacen de obra

1 und

01.01.01.03 Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias

1.00 glb

01.01.02 Obras preliminares

01.01.02.01 Limpieza y desbroce de terreno natural c/magüinaria

2409 m²

01.01.02.02 Trazo y replanteo inicial

1.00 glb

01.02. Flete

01.02.01 Flete terrestre 4

1.00 glb

01.02.02 Flete rural 4

1.00 glb

01.03 Conformación dedique

01.03.01 Movimiento de tierras

01.03.01.01 Control topografico c/nivel durante la obra

1.00 glb

01.03.01.02 Excavación de material suelto c/magüinaria

341.37 m³

01.03.01.03 Excavación manual de material compactado

30.18 m³

01.03.01.04 Relleno compactado con material propio c/magüinaria

35.88 m³

01.03.01.05 Relleno compactado con material prestamo c/magüinaria

573.87 m³

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL" - UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yenny S. Apaza Gomez
CIP. 85.218
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP. 106.411
SUPERVISOR DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Yenny S. Apaza Gomez
CIP. 174298
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP. 106.411
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____

Modalidad: _____

Obra: Actividad: Mitagocha

Código de obra: Pm3-2020-Q4

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

01.03.01.06	Relleno con grava para drenes c/maguardia	10.56 m ³
01.03.01.07	Perfilado y refino de Talud	233.94 m ²
01.03.01.08	Conformación de espaldon con piedra entre 10"-20"	233.94 m ²
01.03.01.09	Protección de corona (champa u otro material)	156.52 m ²
01.03.01.10	Eliminación de material excedente D < 500 m	409.64 m ³
01.03.02	Geomembrana y geotextil	
01.03.02.01	Suministro e instalación de geotextil no tejido de 300 gr/m ²	897.75 m ²
01.03.02.02	Suministro e instalación de geomembrana de HDPE e=1mm	401.88 m ²
01.04	Estructura de toma y descarga	
01.04.01	Movimiento de tierras	
01.04.01.01	Excavación manual de material suelto	6.13 m ³
01.04.01.02	Perfilado refino y compactado de rasante con equipo	17.19 m ²
01.04.01.03	Relleno compactado con material propio manual	3.59 m ³
01.04.01.04	Relleno con grava de 1"-2" en camara de valvula	0.13 m ³
01.04.02	Concreto	
01.04.02.01	Acero corrugado fy=4200 Kg/cm ² grado 60	127.00 kg
01.04.02.02	Encofrado y desencofrado curavista	27.00 m ²
01.04.02.03	Concreto para solado f'c=100 Kg/cm ² e=2"	2.75 m ²
01.04.02.04	Concreto f'c=210 Kg/cm ² c/aditivo	2.14 m ³
01.04.02.05	Mampostería de piedra (f'c=210 Kg/cm ² + 60% P.M)	3.60 m ³
01.04.03	Tubería y accesorios	
01.04.03.01	Suministro e instalación de Tubería HDPE ø 160 mm, SDR26 PN 150 4427	24.00 m
01.04.03.02	Suministro e instalación de Anillo de acero ø 160 mm / HDPE rosca ISO 4427 ø 160 mm	3.00 und
01.04.03.03	Suministro e instalación de rejilla para toma según diseño	1.00 Glb
01.04.03.04	Suministro e instalación de accesorios para camara de descarga.	1.00 Glb
01.05	Aliviadero de demasías	
01.05.01	Movimiento de tierras	
01.05.01.01	Excavación de material suelto c/maguardia	109.19 m ³
01.05.01.02	Perfilado, refino y compactado de rasante y equipo	165.81 m ²
01.05.01.03	Relleno compactado con material propio c/equipo	4.39 m ³

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SERRAVALLE

Ing. Yeovis Apaza Gomez
CIP 185198
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SERRAVALLE

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP 06441
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Actividad: Metagocha Código de Obra: Pon3-2020-Q4
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

01.05.01.04	Eliminación de material excedente $D < 500m$	60.24 m ³
01.05.02	Concreto	
01.05.02.01	Asentado de piedra en concreto $f_c = 210 kg/cm^2$ ($e = 0.20m$)	123.76 m ²
01.05.02.02	Embogollado con mezcla c:A 1:4	38.56 m ²
01.05.03	Varios	
01.05.03.01	Suministro e instalación de polylock tipo E	4.00 m
01.05.03.02	Junta de dilatación con sello elastomérico poliuretano e-1	16.60 m
01.05.03.03	Protección con enrocado manual	35.29 m ²
01.06	Medidas de manejo ambiental	
01.06.01	Programa de prevención y mitigación ambiental	
01.06.01.01	Implementación de señalización ambiental para obra	4.00 und
01.06.01.02	Riego para mitigación de polvos en áreas de trabajo	20.00 día
01.06.02	Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes	
01.06.02.01	Habilitación y sellado de letrinas	1.00 und
01.06.02.02	Equipamiento de punto de acopio primario de RRS	1.00 und
01.06.02.03	Recolección, transporte y disposición final de RRS	1.00 glb
01.06.03	Programa de medidas de contingencia	
01.06.03.01	Equipamiento para medidas ante contingencias	1.00 glb
01.06.04	Plan de cierre de obra	
01.06.04.01	Restauración de áreas en canchales	1122.00 m ²
01.06.04.02	Limpieza y restauración morfológica de áreas intervenidas	548.00 m ²
01.07	Equipo de seguridad y salud	
01.07.01	Equipamiento de protección individual	1.00 glb
01.07.02	Equipo de protección colectiva y señalización temporal de seguridad	1.00 glb
01.07.03	Equipo para respuestas ante emergencias en seguridad y salud	1.00 glb
01.08	Taller de capacitación	
01.08.01	Taller de operación y mantenimiento	1.00 día
- Se solicita al supervisor la verificación de las partidas ejecutadas al 100% y también solicito la confirmación del comité de recepción.		

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESCO
 UNIDAD EJECUTORA "PONTO SIERRA AZUL"

 Ing. Yeny A. Apaza Gomez
 CIP 18548
 RESIDENTE DCA-MA
 ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESCO
 UNIDAD EJECUTORA "PONTO SIERRA AZUL"

 Ing. Domingo M. Quispe Chura
 CIP 10641
 SUPERVISOR DE OBRA
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha:

Modalidad:

Obra: Actividad: Mitagocha

Código de Obra: Pun3-2020-Q4

Proyecto:

Programa:

Entidad ejecutora:

Acuerdo 68 Del Supervisor de Obra

Fecha: 22/12/21

Luego de la verificación realizada de la obra culminada esta supervisión aprueba y da conformidad de todas las partidas ejecutadas al 100% que se indican en el acuerdo N° 67 del Residente de Obra, las mismas que fueron ejecutadas según los especificaciones técnicas, establecidas en el expediente técnico, cumpliendo de esta manera con todos los miles programados, por lo tanto la conformidad del comité de recepción.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP 106441
SUPERVISOR DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Yeny S. Apaza Gomez
CIP 145298
RESIDENTE DE OBRA

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Domingo M. Quispe Chura
CIP 106441
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR



PERÚ

**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA

வாங்கு \$19.99

Fin de sesión en:
00:24:59

UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Oficina de Gestión de Proyectos

U / FEB. 2022

RECIBIDO

Hora:

HOJA DE RUTA

CUT: 00000725-2022-SIERRA AZUL

DEPENDENCIA:

RAZÓN SOCIAL:

APellidos y Nombres: LUQUE MAMANI RAMIRO

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DEL PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO CON CUI 2500982 DE LAS QOCHAS PUN3-2020-Q6 Y Q7

Nº DOCUMENTO: CARTA-1317-2021-UEFSA/RLUQUEM

TEMA: REQUERIMIENTOS

TUPA:

FECHA DOCUMENTO: 30/12/2021 FECHA REGISTRO: 07/02/2022 PLAZO: 30

[illegible]**OBSERVACIONES:**

ACCIONES:

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ 01. ACCIÓN INMEDIATA | ☐ 10. EVALUAR / OPINAR | ☐ 19. TRÁMITE RESPECTIVO |
| ☐ 02. ADJUNTAR A DOCUMENTO ANTERIOR | ☐ 11. INFORMAR | ☐ 20. DE ACUERDO A SU PEDIDO |
| ☐ 03. ARCHIVAR | ☐ 12. INVESTIGAR Y VERIFICAR | ☐ 21. PROCEDER SEGÚN NORMA VIGENTE |
| ☐ 04. ATENDER/CONTESTAR DIRECTAMENTE | ☐ 13. PARA CONOCIMIENTO Y FINES | ☐ 22. AUTORIZADO |
| ☐ 05. COORDINAR | ☐ 14. PARA SU FIRMA ó VºBº | ☐ 23. SEGUIMIENTO VIRTUAL |
| ☐ 06. CORREGIR | ☐ 15. POR CORRESPONDER | ☐ 24. ATENDIDO |
| ☐ 07. DEVUELVO AL REMITENTE | ☐ 16. PREPARAR RESPUESTA | ☐ 25. CONSOLIDAR |
| ☐ 08. DIFUNDIR | ☐ 17. PROYECTAR DISPOSITIVO | ☐ 26. COPIA |
| ☐ 09. EMITIR COMPROBANTE DE PAGO | ☐ 18. SEGUIMIENTO | ☐ 27. NOTIFICAR |

© Copyright 2015 - Todos los derechos reservados

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.

Desarrollado por la Oficina de Tecnología de la Información - Secretaría General.
::Av. La Universidad N° 200. - Av. Alameda del Corregidor N° 155. La Molina - (511) 209-8600::

Puno, 30 diciembre de 2021.

CARTA N° 1317-2021-UEFSA/rluquem

Señor:

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de la Gestión de Proyectos
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL



Presente. -

Asunto: DESIGNACION DE LA COMISION DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: Pun3-2020-Q6 (PITACANI) y Pun3-2020-Q7 (CHALLHUANI).

Referencia: CARTA N° 053-2021-UEFSA/FFC/SO.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitir la presente en atención al documento de referencia, donde solicitan la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de obra en el marco de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA, habiendo concluido la ejecución de la inversión denominada "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL (LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" CON C.U.I. 2500982 DE LAS QOCHAS: Pun3-2020-Q6 (PITACANI) y Pun3-2020-Q7 (CHALLHUANI).

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
C/P N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Muñani, 30 de diciembre de 2021.

CARTA N° 053 – 2021-UEFSA/FCC-SO

Sr. Ing. Ramiro Hoover Luque Mamani
Coordinador Regional Puno
Presente. -

ASUNTO : REMITE SOLICITUD DE LA CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE OBRA.

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO".
CUI: 2500982, CÓDIGO PUN3-2020-Q6 y Q7.
CARTA N° 044-2021/SIERRA AZUL/RO/JCMP

Previo cordial saludo, me dirijo a Usted para REMITIR LA SOLICITUD DE LA CONFORMACION Y RECEPCION DE OBRA, SEGÚN DIRECTIVA, DE LA EJECUCION del proyecto "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". CUI: 2500982, CÓDIGO PUN3-2020-Q6 Y Q7.

Luego de la revisión de la documentación presentado por el Residente de Obra, esta supervisión da conformidad y autoriza la solicitud, para que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Francisco Curo Calsin
CIP. 70292
SUPERVISOR DE OBRA

Dirección: Calle Latinoamérica N° 160 – Puno
DNI N° 01306381
Celular: 999505366 y 940218511
Cut:
N° de folios

ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad de Huasacona Distrito de Muñani Provincia de Azángaro Departamento Puno a los 22 días del mes diciembre del 2021 se reunieron.

RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA:

	Nombre	DNI
Residente de Obra:	ING. JULIO CESAR MUÑUICO PAYE	42164446
Supervisor o Inspector de Obra:	ING. FRANCISCO CURO CALSIN	01306381

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL:

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". CUI 2500982, Actividad: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". Código de Obra: PUN3-2020-Q6, Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de **UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 62,579.94.**

1.-DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN (Según Expediente Técnico)

Comprende la construcción de un (01) dique de material suelto de la zona, con geomembrana HDPE de 1 mm el cual va recubierta por la cara húmeda por una capa de Geotextil no tejido de 300 gr/cm2 enrocado con piedra y colocado de champa en la parte superior, con sus respectivas obras conexas aliviadero caja de válvulas y cámara de toma, del mismo modo, También se ejecutó un (01) dique de confinamiento, enrocado con piedra y colocado de champa en la parte superior, y se culminaron las siguientes actividades de descripción de la inversión:

CODIGO DE OBRA	NOMBRE	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS DE LIQUIDACION	TOTAL
PUN3-2020-Q6	PITACANI	62,579.94	26,436.30	7,869.55	3,000.00	99,885.79

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

DIQUE PRINCIPAL PITACANI de Longitud 26.30 m, altura de 2.10 m, **ALIVIADERO** de 15.00 m x 3.20m; **TOMA Y DESCARGA** de suministro e instalación de tubería HDPE Ø 160 mm, SDR26 PN6, x 18 m de Longitud, **ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA** Válvula de control se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas indicados según el expediente técnico, **DIQUE DE CONFINAMIENTO** de Longitud 11.00 m; altura 0.70 m.

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 22 de diciembre del 2021.

4.-OBSERVACIONES

Se concluyo la obra adecuadamente


 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
 Ing. Julio C. Muñuico Paye
 CIP: 184203
 RESIDENTE DE OBRA


 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
 Ing. Francisco Curo Calsin
 CIP: 70292
 SUPERVISOR DE OBRA



En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI
CIP. N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO

Coordinador Regional
CIP. N°

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Jairo C. Muñoz Paye
CIP. 184203
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Obra
CIP. N° 184203

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

Ing. Francisco Caro Calsin
CIP. 70292
SUPERVISOR DE OBRA

Supervisor o Inspector de obra
CIP. N° 70292

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 22/12/2021 Modalidad:

Obra: PUN 3 - 2020 - 06.

Proyecto: CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA

Programa: FONDO SIERRA AZUL; EN LA RECARGA DE AGUA

Entidad ejecutora: 036-001834 "FONDO SIERRA AZUL"

ASIENTO N° 49 DEL RESIDENTE DE OBRA

1. TRABAJOS REALIZADOS.

01.07. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

01.07.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFUEENTES

01.07.02.02 EQUIPAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO PRIMARIO DE RR.SS. 0.50 UND.

01.07.02.03 RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL RRSS 0.50 g/b

01.07.05 PLAN DE CIERRE DE OBRA

01.07.05.01 RESTAURACION DE AREAS EN PANTERAS 271.00 M².

01.08 EQUIPOS DE SEGURIDAD SALUD

01.08.03 EQUIPO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD. 0.25 GIB

2. PERSONAL EN OBRA:

01 SUPERVISOR, 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 PREVENICIONISTA, 01 OFICIAL Y 04 PEONES.

3. MAQUINARIAS E EQUIPOS

01 CAMIONETA HILUX 4X4 D11D, 01 NIVEL TOPOGRAFICO.

4. HERRAMIENTAS MANUALES.

02 PALAS, 02 PICOS, 02 BORREROS.

5. OCURENCIAS.

- SE INFORMA AL SUPERVISOR EL DIA DE HOY SE CULMINA CON LA EJECUCIÓN SEGUN LO PROGRAMADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. PARA LO CUAL SE SOLICITA AL SUPERVISOR LA VERIFICACION Y APROBACIÓN DE LAS FOTODS EJECUTADAS YA CULMINADAS AL 100% ALCANZANDO CON UNA VALORIZACIÓN ACUMULADO AL 100% DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA. ASI TAMBIEN SE SOLICITA LA CONFORMACION DEL LIMITE DE RECEPCION DE OBRA.

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Julio E. Muñoz Paye
C.I. 184203
RESIDENTE DE OBRA

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Francisco Caro Calsin
C.I. 70292
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 22/12/2021 Modalidad:

Obra: PUN3 - 2020 - Q6

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA

Programa: FONDO SIERRA AZUL; EN LA RECARGA DE AGUA U.P.S. R.H.

Entidad ejecutora: 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"

ASIENTO N° 50, DEL SUPERVISOR

I. ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la supervisión realizada se verifica que se viene ejecutando las partidas junta de dilatación con sello elastomérico, equipamiento de punto de acopio primario, recolección transporte y disposición final, restauración de áreas en canteras y equipo para respuestas ante emergencias en seguridad y salud.

II. ASPECTO AMBIENTAL

- Limpieza y restauración morfológica
- Recolección, transporte y disposición final de RR. SS.

III. OBSERVACIONES.

IV. RECOMENDACIONES.

- complementar la revegetación de las áreas afectadas.
- Presentar las planillas de pago del personal.
- Presentar el informe mensual en su debido tiempo.
- Presentar el informe de la preliquidación en el tiempo establecido según términos de referencia.
- Presentar conformidades de bienes y servicios en su totalidad.

V. APROBACION DE CONSULTAS Y AUTORIZACIONES.

- Se aprueba el informe del asiento N° 48, ítem 5.
- Se aprueba el informe y la solicitud del asiento N° 49, ítem 5.
- Se solicita la conformación del comité de recepción de obra.

Se cierra el presente cuaderno de obra con un total de 50 asientos, Residente de obra con 34 asientos y Supervisor con 13 asientos.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Ing. Francisco Guero Calsin
CIP. 70122
SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

ANEXO N° 17

ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA

En la localidad de Huasacona Distrito de Muñani Provincia de Azángaro Departamento Puno a los 22 días del mes diciembre del 2021 se reunieron.

RESIDENTE Y SUPERVISION O INSPECTOR DE OBRA:

	Nombre	DNI
Residente de Obra:	JULIO CESAR MUÑOICO PAYE	42164446
Supervisor o Inspector de Obra:	FRANCISCO CURO CALSIN	01306381

POR LA UNIDAD EJECUTORA 036-001637 FONDO SIERRA AZUL:

	Nombre	DNI
Coordinador Regional:	ING. RAMIRO H. LUQUE MAMANI	80081074

Con la finalidad de constatar el término de obra "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". CUI 2500982, Actividad: "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR NEQUENEQUE; DISTRITO DE MUÑANI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO". Código de Obra: PUN3-2020-Q7, Verificar su construcción o mejoramiento de acuerdo al expediente técnico (planos, especificaciones técnicas), ejecutando con financiamiento de UNIDAD EJECUTORA 036-001634 FONDO SIERRA AZUL S/ 70,505.03.

1.-DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN (Según Expediente Técnico)

Comprende la construcción de un (01) dique de material suelto de la zona, con geomembrana HDPE de 1 mm el cual va recubierta por la cara húmeda por una capa de Geotextil no tejido de 300 gr/cm2 enrocado con piedra y colocado de champa en la parte superior, con sus respectivas obras conexas aliviadero caja de válvulas y cámara de toma, del mismo modo, También se ejecutó un (01) dique de confinamiento, enrocado con piedra y colocado de champa en la parte superior, y se culminaron las siguientes descripción de la inversión:

CODIGO DE OBRA	NOMBRE	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	GASTOS DE LIQUIDACION	TOTAL
PUN3-2020-Q7	CHALLHUANI	70,505.03	26,416.30	8,042.55	3,000.00	107,963.88

2.- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CULMINANDO (ambas partes efectuaran una inspección a la obra constituida, verificando su estado y condición de funcionalidad y operatividad).

DIQUE PRINCIPAL CHALLHUANI de Longitud 27.50 m, altura de 1.64 m, **ALIVIADERO** de 22.00 m x 3.00m; **TOMA Y DESCARGA** de suministro e instalación de tubería HDPE Ø 160 mm, SDR26 PN6, x 12 m de Longitud, **ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA** Válvula de control se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas indicados según el expediente técnico, **DIQUE DE CONFINAMIENTO** de Longitud 36.80 m; altura 0.88 m

3.-FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 22 de diciembre del 2021.

4.-OBSERVACIONES

Se concluyo la obra adecuadamente

En señal de conformidad suscriben en 4 originales la presente acta:


MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
ING. RAMIRO H. VUQUE MAMANI
CIP N° 92334
COORDINADOR REGIONAL
REGION PUNO
Coordinador Regional
CIP. N°


MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Ing. Julio C. Mualico Paye
CIP. N° 184203
Residente de Obra
CIP. N° 184203


MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Ing. Francisco Curo Calsin
CIP. N° 70292
SUPERVISOR DE OBRA
Supervisor o Inspector de obra
CIP. N° 70292

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 22/12/2021 Modalidad: _____
 Obra: PUN3-2020-Q7
 Proyecto: CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA.
 Programa: FONDO TIERRA AZUL; EN LA RECARGA U.P.S.R. N.
 Entidad ejecutora: 036-001634 "FONDO TIERRA AZUL"

ASIENTO N° 59 DEL RESIDENTE DE OBRA.

1. TRABAJOS REALIZADOS
 - 01.07 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
 - 01.07.04 PLAN DE CIERRE DE OBRA
 - 01.07.04.01 RESTAURACION DE AREAS EN CANTEIRAS 714.0M²
 - 01.07.04.02 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA DE AREAS INTERVENIDAS 711.82 M².
2. PERSONAL EN OBRA
 - 01 SUPERVISOR, 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 PREVENIONISTA, 01 OFICIAL Y 03 PEONES.
3. MAQUINARIAS E EQUIPOS
 - 01 CAMIONETA HILUX 4X4 01 DTD, 01 NIVEL TOPOGRAFICO.
4. HERRAMIENTAS MANUALES
 - 02 PICO, 02 PALA, 02 BARRENO.
5. OCURRENCIAS

SE INFORMA AL SUPERVISOR EL DIA DE HOY SE CUMPLIO LA EJECUCION SEGUN LO PROGRAMADO DEL EXEDECIENTE TÉCNICO. PARA LO CUAL SE SOLICITA AL SUPERVISOR LA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS YA CULMINADAS AL 100% ALCANZANDO CON UNA VALORIZACION ACUMULADO AL 100% DEL AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA Q7, ASI TAMBIEN SE SOLICITA EL TRAMITE DE LA CONFIRMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA.

ING. INSPECTOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Julio C. Muñoz Paye
 CIP. 184203
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
 Ing. Francisco Cu. Calsin
 CIP. 70292
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 22/12/2021

Modalidad:

Obra: PUN3-2020-Q7

Proyecto: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA

Programa: FONDO SIERRA AZUL; EN LA RECARGA DE AGUA U.P. S.R.N

Entidad ejecutora: 036-001634 "FONDO SIERRA AZUL"

ASIENTO N° 60, DEL SUPERVISOR

I. ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la supervisión realizada se verifica que se viene ejecutando las partidas, equipamiento de punto de acopio primario de RR.SS., recolección, transporte y disposición final de RR.SS., restauración de áreas en canchales y limpieza y restauración morfológica de áreas intervenidas.

II. ASPECTO AMBIENTAL

Limpieza y restauración morfológica de áreas intervenidas.

III. OBSERVACIONES

—

IV. RECOMENDACIONES

- complementar la revegetación de las áreas afectadas;
- presentar las planillas del pago de personal de obra.
- presentar el informe mensual en su debido tiempo.
- presentar el informe de la preliquidación en el tiempo establecido según términos de referencia.
- presentar conformidades de bienes y servicios en su totalidad.

IV. APROBACION DE CONSULTAS Y AUTORIZACIONES

- Se aprueba y se autoriza la solicitud del asiento N° 58, ítem 5.
- Se aprueba el informe y la solicitud del asiento N° 59, ítem 5.

Se cierra el presente cuaderno de obra con un total de 60 asientos, Residente de Obra con 44 asientos y supervisor con 16 asientos.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
Ing. Francisco Curo Calsin
C.P. 70292
SUPERVISOR DE OBRA