



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

## Resolución Gerencial N° I54-2022-GM-MPS

Chimbote, 23 de marzo de 2022

### VISTO.-

El Informe N° 110-2022-GI-MPS de fecha de recepción de 09 de marzo de 2022 de la Gerencia de Infraestructura e Informe N° 055-2022-DTLO-GI-MPS de fecha 02 de marzo de 2022 sobre **LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 057-2019-GM-MPS DE CONSULTORIA DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"**; y;

Página | 1

### CONSIDERANDO.-

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.

Que, mediante Contrato N° 007-2019-GM-MPS suscrito con el contratista **ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE**, se contrató **LA SUPERVISION DE "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"**, para ser ejecutado en el plazo de noventa (90) días calendario, por el monto de **S/. 49,500.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100 Soles)**, cuya ejecución ha sido la siguiente:

#### FICHA TECNICA DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de contrato                      | : AS N° 017-2019-GM-MPS/PRIMERA CONVOCATORIA |
| Contrato                              | : 057-2019-GM-MPS                            |
| Monto Contractual                     | : S/ 49,500.00 inc. IGV                      |
| Fecha de suscripción de contrato      | : 20 de setiembre de 2019                    |
| Ejecutor de la Obra                   | : <b>ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE</b>       |
| Jefe de Supervisión de Obra           | : Ing. Carlos Manuel Varas Tirado, CIP 93027 |
| Plazo de ejecución contractual        | : 90 días calendario                         |
| Garantía de Fiel cumplimiento         | : Retención del 10%                          |
| Garantía de Adelanto directo          | : No corresponde                             |
| Sistema de contratación               | : Mixta: TARIFAS y SUMA ALZADA               |
| Entrega de Terreno                    | : 23 SET 2019                                |
| Inicio de ejecución de obra           | : 01 OCT 2019                                |
| Termino programado de obra            | : 29 DIC 2019                                |
| Suspensión de plazo N° 01             | : 20 DIC 2019                                |
| Reinicio de plazo N° 01               | : 14 ENE 2020                                |
| Suspensión de plazo N° 02             | : 21 ENE 2020                                |
| Adicional c/deduc. Vinculante 01      | : 26 FEB 2020                                |
| Ampliación de plazo 01                | : 15 días calendario                         |
| Inicio de Estado de emergencia        | : 16 MAR 2020                                |
| Reinicio nacional de emergencia       | : 10 JUN 2020                                |
| Ampliación excepcional de plazo       | : 17 JUL 2020                                |
| Reinicio de ejecución de obra         | : 17 AGO 2020                                |
| Termino real de ejecución de obra     | : 07 SET 2020 – ASIENTO 199                  |
| Acta de observaciones                 | : 12 OCT 2020                                |
| Ejecutor de obra informa levant. Obs. | : 12 OCT 2020                                |
| Acta de recepción de obra             | : 15 MAR 2021                                |
| Ultima prestación de consultor        | : 20 DIC 2021                                |

CARTA 879-2021-GI-MPS

Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, mediante documento CARTA S/N, se adjunta el INFORME N° 013-2021/CMVT/JS/MPS, signado con expediente administrativo N° 44693, precisa que la Liquidación final de Cuentas de Servicio de Supervisión de Obra están sustentados con Comprobantes de pago, actas, resoluciones e informes emitidos y recepcionados durante el periodo de la ejecución del servicio, estando conforme a los cuadros presentados en el presente informe de liquidación.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

## Resolución Gerencial N° I54-2022-GM-MPS

Además, el monto total del Servicio de Supervisión cancelado al final de la liquidación de obra la cantidad de: **Cincuenta y un mil doscientos treinta y dos con 50/100 (S/. 51.2325.50 soles)**, quedando pendiente por cancelar un Saldo a favor de la Supervisión de: **Doce Mil seiscientos veintidós con 50/100 soles (S/. 12,622.50)** incluidos los impuestos de ley, incluido fondo de garantía de fiel cumplimiento que asciende a la suma de: **Cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 (S/. 4,950.00 soles)**.

Que, mediante INFORME N° 0017-2022-DTLO-GI-MPS, de fecha 18 de enero de 2022, concluye que no se reconoce un Saldo de Ampliación de Plazo N° 01 de quince (15 d.c.) por el monto de S/ 7,425.00, una penalidad al contrato de la consultoría por el monto de S/ -4,950.00 soles inc. IGV, de los reconocido se desprende un Saldo Final a favor del Consultor de obra por el monto de S/ 2,475.00 soles inc. IGV y la devolución de su fondo de Garantía Retenido por el monto de S/ 4,950.00 soles Inc. IGV, siendo la Inversión del servicio de consultoría de obra asciende a S/ 50,950.00 soles Inc. IGV.

Página | 2

Que, mediante carta S/N, signado al expediente administrativo 3862-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, en el que se manifiesta **CONFORMIDAD DEL MONTO DE LIQUIDACIÓN** de consultoría de obra indicado por la Entidad.

Que, de acuerdo al Informe N° 0129-2022-SGC-GAYF-MPS de fecha 28 de febrero de 2022, la Subgerencia de Contabilidad remite información respecto a los reportes contables (Gastos y Saldos), reporte detallado de Gastos de obra del Periodo, según detalle:

### RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AL SUPERVISOR DE OBRA

| VALORIZACION | C.P.      | MONTO     | TOTAL     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| VAL. N° 01   | 7623-2019 | 1,841.00  | 15,345.00 |
|              |           | 8,554.00  |           |
|              |           | 4,950.00  |           |
| VAL. N° 02   | 8124-2019 | 1,782.00  | 14,850.00 |
|              |           | 13,068.00 |           |
| VAL. N° 03   | 1637-2020 | 8,276.00  | 9,405.00  |
|              |           | 1,129.00  |           |
| VAL. N° 04   | 1638-2020 | 3,485.00  | 3,960.00  |
|              |           | 475.00    |           |
| TOTAL PAGADO |           |           | 43,560.00 |

Que, vistos los Informes N° 0055-2022-DTLO-GI-MPS de fecha 02 de marzo de 2022 del Departamento de Liquidaciones de Obras, precisa que, de la revisión y evaluación de liquidación del servicio de consultoría de supervisión de obra, concluye que:

- Que, el consultor dio la conformidad técnica sobre la Liquidación del contrato de obra, el mismo que corresponde a su última prestación de servicio de consultoría, sin embargo, los calculo no fueron los correctos, por lo que no es conforme su última prestación adicional.
- Que, le corresponde un Saldo a favor del consultor de obra por Ampliación de plazo N° 01 (15 d.c.) por el monto de **S/. 7,425.00 soles (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES)**.
- Que, se debe deducir al consultor de obra por penalidad al contrato de Consultoría de obra por el monto de S/. 4,950.00 soles Inc. IGV.
- Que, de la Liquidación practicada por la Entidad, el Consultor de Obra tiene un Saldo a Favor por el monto de **S/. 2,475.00 soles (Son dos mil Cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 Soles)**.

### RESUMEN DE SALDOS RECALCULADOS Y RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD

| ITEM                                                      | N° DE VALORIZACION | MONTO CONTRATADO | DIAS CALEND. | MONTO POR DIA | MONTO TOTAL FACTURADO | RETENCION DEL 10% G.F.C | MONTO PAGADO |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1                                                         | VALORIZACION N° 01 | 44,550.00        | 31           | 495.000       | 15,345.00             | 4,950.00                | 10,395.00    |
| 2                                                         | VALORIZACION N° 02 |                  | 30           | 495.000       | 14,850.00             | 0.00                    | 14,850.00    |
| 3                                                         | VALORIZACION N° 03 |                  | 19           | 495.000       | 9,405.00              | 0.00                    | 9,45.00      |
| 4                                                         | VALORIZACION N° 04 |                  | 8            | 4950.000      | 3,960.00              | 0.00                    | 3,960.00     |
| PREST. SERVICIO SUPERVISION                               |                    | 44,550.00        | 88           |               | 43,560.00             | 4,950.00                | 38,610.00    |
| PRESR. REV. E INFORME DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA |                    | 4,950.00         |              |               |                       |                         |              |
| MONTO CONTRATADO                                          |                    | 49,500.00        | 90           |               |                       |                         |              |
| SALDO AMPLIACION DE                                       |                    |                  | 15           | 495.00        |                       |                         | 7,425.00     |





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

## Resolución Gerencial N°I54-2022-GM-MPS

|                                                                             |  |  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| PLAZO N°01                                                                  |  |  |  |                 |
| <b>SALDO A FAVOR POR REV. E INFORME DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA</b> |  |  |  | <b>0.00</b>     |
| <b>PENALIDAD AL CONTRATO DE CONSULTORIA</b>                                 |  |  |  | <b>4,950.00</b> |
| <b>SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR</b>                                    |  |  |  | <b>2,475.00</b> |
| <b>DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDO</b>                                      |  |  |  | <b>4,950.00</b> |

Página | 3

Que, de acuerdo al Informe N° 110-2022-GI-MPS, de fecha 03 de marzo de 2022, la Gerencia de Infraestructura remite el expediente de liquidación de Contrato N° 057-2019-GM-MPS, de consultoría de **SUPERVISON DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"**, para emisión de acto administrativo que apruebe la liquidación y permita su ejecución entre las partes según el siguiente resumen:

| <b>RESUMEN DE CONSULTORIA DE OBRA</b>                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A. MONTO CONTRACTUAL DE CONSULTORIA DE OBRA (90 d.c)                         | S/ 49,500.00       |
| A.1. MONTO POR PRESTAC. SUPERV. DE OBRA (90 dc)                              | S/ 44,550.00       |
| A.2. MONTO POR REVISION E INFORME DE LIQUID. DE CONTRATO DE OBRA             | S/ 4,950.00        |
| B. MONTO PAGADO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION (88 dc)           | S/ 43,560.00       |
| C. SALDO POR SUPERVISAR EN PLAZO AMPLIADO (RGM 270-2020)                     | S/ 7,425.00        |
| D. MONTO A PAGARSE POR REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA | S/ 0.00            |
| E. PENALIDAD AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA                              | S/ 4,950.00        |
| F. FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO                                    | S/ 4,950.00        |
| MONTO TOTAL DE INVERSION EN CONSULTORIA DE OBRA                              | S/ 50,985.00       |
| <b>SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR DE OBRA (C+D-E)</b>                     | <b>S/ 2,475.00</b> |
| <b>DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>                  | <b>S/ 4,950.00</b> |

Que, en este sentido la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo condiciones normativas y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las partes, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Que, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra prescribe:

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguiente de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

(...)

170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

Que, de acuerdo a lo opinado por las áreas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa, mediante informes citados, corresponde entender el INFORME N° 110-2022-GI-MPS, respecto al expediente de Liquidación de Contrato N° 057-2019-GM-MPS, de consultoría de obra **SUPERVISON DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"**; debiéndose proseguir con lo que se establece en el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – "Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo".

Qué, ante la delegación de facultades mediante Resolución de Alcaldía N° 0835-2021-A/MPS de fecha 03 de diciembre de 2021, de acuerdo al numeral 8, y en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;

**RESUELVE.-**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación De Contrato N° 57-2019-GM-MPS, de consultoría contractual de obra SUPERVISON DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.H. SAN PEDRO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", según se detalla:**



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

## Resolución Gerencial N°I54-2022-GM-MPS

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR DE OBRA (C+D-E)    | S/ 2,475.00 |
| DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO | S/ 4,950.00 |

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas disponer la devolución de fondo de garantía retenido por el importe de **S/ 4,950.00 (Cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100)** y **RECONOCER** el saldo a favor del Consultor **ISMAEL J. FOURNIER ANDRADE** por el importe de **S/ 2,475.00 (Dos mil Cuatrocientos setenta y cinco con 00/100)**, el mismo que se **EFFECTIVIZARÁ PREVIA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.**

Página | 4

**ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR** a la Subgerencia de Logística y Patrimonio cerrar el expediente de contratación al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR** al consultor de supervisión de obra y **DISPONER** la publicación del acto administrativo en la página web institucional y Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
Dr. Andrés Alberto Ruiz Gómez  
GERENTE MUNICIPAL

C.c.  
- GI  
- GAF  
- SGLP  
- GPYP  
- GITIC  
- Interesado  
- Arch.