

**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA****RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022-INIA-OA**

Lima, 27 de abril de 2022

**VISTOS:**

El contrato N° 001-2021-INIA, de fecha 02 de marzo de 2021; la Carta No.90-2021-VIELSO SAC; la CARTA No. 036-2021-ING. MACS/SUP., el OFICIO No.854-2021-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D de fecha 03 de diciembre del 2021; el Informe Técnico N° 21-2021/ROSV de fecha 22 de diciembre de 2021, Informe Técnico N° 26-2021/ROSV ; el Informe Técnico N° 088-2021-MIDAGRI-INIA-PI2361771/KAVG de fecha 30 de diciembre del 2021 y el Informe N° 163-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA/UA de fecha 25 de abril de 2022, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 02 de marzo de 2021, se suscribió el Contrato N° 001-2021-INIA – Adjudicación Simplificada N° 002-2021-INIA-Primera Convocatoria -Contratación de la ejecución de la obra “Construcción de Laboratorio y Rehabilitación de Almacén en la EEA Vista Florida – Lambayeque”, Item 1 Construcción del Laboratorio de Investigación y Producción de Biofertilizantes y Bioplaguicidas en la EEA Vista Florida – Lambayeque entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la empresa Vielso Contratistas Generales S.A.C.

Que, con fecha 29 de octubre del 2021, mediante CARTA N°90-2021-VIELSO SAC, el Contratista VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SAC, hace entrega del Expediente de Liquidación de Obra sustentado con la documentación y cálculos detallados, al director de la EEA Vista Florida.

Que, con CARTA No. 036-2021-ING. MACS/SUP, de fecha 29 de noviembre del 2021, el Supervisor de obra presenta en la EEA Vista Florida el entregable n°4 manifestando que ha revisado el expediente de liquidación del contrato de obra elaborado por el contratista VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SAC, encontrando errores porque no considero la penalidad estipulada en la cláusula décimo cuarta del Contrato No.001-2021-INIA, por lo que procedió a realizar los cálculos y recomienda notificar al contratista para su pronunciamiento.

Que, con fecha 03 de diciembre del 2021, mediante OFICIO No.854-2021-MIDAGRI-INIA-EEA.VF-CH/D, el director de la EEA Vista Florida, remite a la Dirección de la SDPA el cuarto entregable del supervisor de obra y la liquidación del contrato de obra presentada por el contratista.

Que, con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante Informe Técnico N° 21-2021/ROSV, de revisión de la liquidación del contrato de obra el ingeniero civil Richard Otoniel Sánchez Vega, CIP N° 193814, especialista del PI con CUI 2361771 manifiesta que encuentra conforme los cálculos de la liquidación del contrato de obra realizado por el supervisor, por lo que en cumplimiento del numeral 209.2 del artículo 209 del RLCE solicita a la coordinadora del

## INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022-INIA-OA

Lima, 27 de abril de 2022

PI CUI 2361771 notificar al contratista VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SAC para su pronunciamiento dentro del plazo que corresponde.

Que, con fecha 23 de diciembre del 2021, mediante Carta N° 046-2021-MIDAGRI-INIA- DDTA-SDPA-PI2361771/C, la Coordinadora PI N°2361771 notifica los cálculos realizados por el supervisor de obra de la liquidación del contrato de la obra, al contratista VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SAC.

Que, con fecha 27 de diciembre del 2021, mediante CARTA N°103-2021-VIELSO SAC, el Contratista VIELSO CONTRATISTA GENERALES SAC se pronuncia aprobando los cálculos realizados por el supervisor de obra.

Que, con Informe Técnico N° 26-2021/ROSV, el ingeniero civil Richard Otoniel Sánchez Vega, CIP N° 193814, especialista del PI con CUI 2361771, informa que se han cumplido con los procedimientos y plazos establecidos en el RLCE respecto a la liquidación del contrato de obra y contando con el pronunciamiento de aprobación del contratista respecto a los cálculos realizados por el supervisor de obra, la liquidación queda consentida de acuerdo con las conclusiones siguientes:

MONTO DE REAJUSTES (NETO A PAGAR)	:	S/ 11,710.63
DEVOLUCION DE RETENCIÓN POR FIEL	:	S/ 34,906.09.
CUMPLIMIENTO		

- El costo final de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y REHABILITACIÓN DE ALMACÉN EN LA EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE" ÍTEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOPLAGUICIDAS EN LA EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE, incluyendo valorizaciones, reducción de prestaciones, reajustes, deducción de reajuste e impuestos asciende la S/. 374,103.72 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON 72/100 SOLES).

## INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022-INIA-OA

Lima, 27 de abril de 2022

#### RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOPLAGUICIDAS EN LA EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE"

ITEM	CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
A.-	<b>AVANCE EJECUTADO</b>			
	Valorización Ppto. Principal sin IGV.	S/. 295,814.36	286,482.41	S/. 9,331.95
	Valorización Ppto. Reduccion sin IGV.	S/. -9,331.95	-	S/. -9,331.95
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 286,482.41</b>	<b>S/. 286,482.41</b>	<b>S/. -</b>
B.-	<b>REAJUSTES DE PRECIOS</b>			
	Valorización Ppto. Principal	S/. 32,921.15	-	S/. 32,921.15
	Valorización Ppto. Reduccion	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 32,921.15</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. 32,921.15</b>
C.-	<b>ADELANTOS OTORGADOS</b>			
	Adelanto en Efectivo	S/. 29,581.44	-	S/. -29,581.44
	Amortizacion por Adelanto en Efectivo	-	29,581.44	S/. 29,581.44
	Adelanto para Materiales	59,134.79	-	S/. -59,134.79
	Amortizacion por Adelanto Materiales	-	59,134.79	S/. 59,134.79
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 88,716.23</b>	<b>S/. 88,716.23</b>	<b>S/. -</b>
D.-	<b>DEDUCCION DE REINTEGROS</b>			
	Adelanto en Efectivo - Contrato Principal	S/. -669.57	-	S/. -669.57
	Adelanto para Materiales - Contrato Princ.	S/. -1,696.94	-	S/. -1,696.94
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. -2,366.51</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -2,366.51</b>
	<b>SUB TOTAL GENERAL:</b>	<b>S/. 317,037.05</b>	<b>S/. 286,482.41</b>	<b>S/. 30,554.64</b>
	IGV 18.00%	S/. 57,066.67	S/. 51,566.83	S/. 5,499.84
	<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>S/. 374,103.72</b>	<b>S/. 338,049.24</b>	<b>S/. 36,054.48</b>
E.-	<b>PENALIDADES</b>			
	Otras Penalidades (No presenta pago de POLIZA CAR Y SCTR DE LOS TRES MESES)	S/. -4,400.00	-	S/. -4,400.00
	Penalidad por Retraso en culminación de obra	S/. -20,032.55	-	S/. -20,032.56
	Intereses legales	S/. 88.70	-	S/. 88.70
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. -24,343.84</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. -24,343.85</b>
G.-	<b>RETENCIONES (Fondo de Garantía con IGV)</b>			
	Por Contrato Principal	S/. 34,906.09	-	S/. 34,906.09
	Por Adicional de Obra	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 34,906.09</b>	<b>S/. -</b>	<b>S/. 34,906.09</b>

RESUMEN DE LIQUIDACION		SALDOS
<b>SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR:</b>		
1.-	Saldo por Reajuste Recalculado Inc/Deduc.(Monto a facturar)	36,054.48
2.-	Devolucion del Fondo Garantía	34,906.09
	<b>TOTAL</b>	<b>70,960.57</b>
<b>SALDO A CARGO DE LA CONTRATISTA POR:</b>		
1.-	Penalidades	-24,343.85
2.-	Devolucion del Fondo Garantía	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>-24,343.85</b>
<b>RESUMEN DE SALDOS</b>		
1.-	Saldo por Reajuste Recalculado Inc/Deduc.(Monto neto a pagar)	11,710.63
2.-	Devolucion del Fondo Garantía	34,906.09
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/.374,103.72 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON 72/100 SOLES)		

## INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022-INIA-OA

Lima, 27 de abril de 2022

Que con Informe Técnico N° 088-2021-MIDAGRI-INIA-PI2361771/KAVG, la coordinadora del PI CUI remite a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, el informe de revisión de la liquidación del contrato de obra, solicitando continuar con el trámite correspondiente.

Que, mediante MEMORANDO N° 003875 -2021-MINAGRI-INIA-DDTA -SDPA-PI2361771/DG, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, remite a la Oficina de Administración el expediente de liquidación de contrato de obra, indicando que el saldo a favor del contratista es por el monto de / 46,616.72 (cuarenta y seis mil seiscientos dieciséis con 72/100 SOLES) para su trámite correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 163-2022-MIDAGRI-INIA-OA/UA de fecha 25 de abril del 2022, la Unidad de Abastecimiento señala que ha verificado el cumplimiento de procedimientos y plazos establecidos en el RLCE así como el contenido del expediente de liquidación y recomienda a la Oficina de Administración la aprobación de la liquidación del Contrato N° 001-2021-INIA entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la empresa Vielso Contratistas Generales S.A.C., para la ejecución de la obra denominada: “Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción de Biofertilizantes y Bioplaguicidas en la EEA Vista Florida – Lambayeque”.

Que, con las facultades delegadas en el literal l) del artículo 2 de la Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA, y con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y la Unidad de Abastecimiento;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.** - **APROBAR** la liquidación del Contrato de la obra Item 1 “Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción de Biofertilizantes y Bioplaguicidas en la EEA Vista Florida – Lambayeque” - Contrato No. 001-2021-INIA, de acuerdo a los calculos realizados por el supervisor de obra, y consentida por el contratista, el costo total de la obra asciende a S/. 374,103.72 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON 72/100 SOLES). y el saldo a favor del contratista es de acuerdo con el detalle siguiente:

RESUMEN DE LIQUIDACION		SALDOS
<b>SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA POR:</b>		
1.-	Saldo por Reajuste Recalculado Inc/Deduc. (Monto a facturar)	36,054.48
2.-	Devolucion del Fondo Garantia	34,906.09
<b>TOTAL</b>		<b>70,960.57</b>
<b>SALDO A CARGO DE LA CONTRATISTA POR:</b>		
1.-	Penalidades	-24,343.85
2.-	Devolucion del Fondo Garantia	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-24,343.85</b>
<b>RESUMEN DE SALDOS</b>		
1.-	Saldo por Reajuste Recalculado Inc/Deduc. (Monto neto a pagar)	11,710.63
2.-	Devolucion del Fondo Garantia	34,906.09

## INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 122-2022-INIA-OA

Lima, 27 de abril de 2022

**Artículo 2°.** – **AUTORIZAR** a la Unidad de Tesorería la devolución del saldo a que corresponde a la retención de garantía de fiel cumplimiento por el monto de **S/34,906.09 (Treinta y cuatro mil novecientos seis con 09/100 soles)**, y cancelar el monto que corresponde a reajuste de valorizaciones que asciende a S/11,710.63 (once mil setecientos diez con 63/100 soles)., a favor del contratista **Vielso Contratistas Generales S.A.C.**, luego de quedar administrativamente firme la presente resolución.

**Artículo 3°.** – **NOTIFIQUESE** la presente Resolución al Contratista ejecutor de obra empresa **Vielso Contratistas Generales S.A.C.**, conforme a Ley.

**Artículo 4°.** - **DISPONER** la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria ([www.inia.gob.pe](http://www.inia.gob.pe)).

**Regístrese y Comuníquese.**