

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. No. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Proceso : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 99-2019-MINEDU/UE 108 -1

Supervisor : JOSÉ LUIS LEYVA CUEVA

A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal		
	Supervisión de Ejecución de Obra	131,521.49	
	Periodo de Recep. Inf. Final	26,304.32	
1.1.2	Extensión del Servicio de Supervisión	49,978.17	
1.1.3	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	2,555.04	
	Extensión del Servicio de Supervisión	1,564.11	
1.1.4	MG y CD por servicio de superv COVID-19	81,273.81	
1.1.5	Impl medidas, preven y control COVID-19	600.56	293,797.49
1.1.6	I.G.V. (18%)		52,883.55
		S/	346,681.04

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	131,521.49	
1.2.2	Extensión del Servicio de Supervisión (Entidad)	49,978.17	
1.2.3	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	2,236.10	
	Extensión del Servicio de Supervisión (Entidad)	1,369.77	
1.2.4	MG y CD por servicio de superv COVID-19	81,273.81	
1.2.5	Impl medidas, preven y control COVID-19	600.56	266,979.90
1.2.6	I.G.V. (18%)		48,056.39
		S/	315,036.29

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN

- En efectivo	S/ 26,817.59
- I.G.V.	S/ 4,827.16

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo		0.00
-------	---------	--	------

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo		0.00
-------	---------	--	------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN S/ 0.00

III GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS O CARTA FIANZA		18,623.45
-------	--------------------------	--	-----------

3.2.0	DEVUELTOS		0.00
-------	-----------	--	------

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN S/ 18,623.45

IV PENALIDADES

4.1.0	CALCULADA		4,300.00
-------	-----------	--	----------

4.2.0	DESCONTADA		4,300.00
-------	------------	--	----------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN S/ 0.00

V INTERESES

5.1.0	AUTORIZADO		250.25
-------	------------	--	--------

5.2.0	CANCELADO		0.00
-------	-----------	--	------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN S/ 250.25

VI MAYOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON CARGO AL CONTRATISTA (Art. 189° RLCE)

6.1.0	AUTORIZADO		70,657.35
-------	------------	--	-----------

6.1.1	Armada N° 08 (25 al 31.01.2021)	7,242.45	
-------	---------------------------------	----------	--

6.1.2	Armada N° 09 (01 al 28.02.2021)	28,969.80	
-------	---------------------------------	-----------	--

6.1.3	Armada N° 10 (01 al 31.03.2021)	32,073.71	
-------	---------------------------------	-----------	--

6.1.4	Reintegros	2,371.39	
-------	------------	----------	--

6.2.0	CANCELADO		70,657.35
-------	-----------	--	-----------

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN S/ 0.00

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. No. 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Proceso : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 99-2019-MINEDU/UE 108 -1

Supervisor : JOSÉ LUIS LEYVA CUEVA

B. RESUMEN DE SALDOS (Expresado en nuevos soles)

Ítem	Concepto	A cargo de la Supervisión	A favor de la Supervisión
I	AUTORIZADO Y PAGADO EN EFECTIVO EN IG V (18%)		26,817.59 4,827.16
II	ADELANTOS	0.00	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		18,623.45
IV	PENALIDAD	0.00	
V	INTERESES		250.25
TOTAL		S/ 0.00	S/ 50,518.45

TOTAL A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/. 50,518.45
-------------------------------------	----------------------

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN	
EN EFECTIVO	S/ 26,817.59
EN IG V (18%)	S/ 4,827.16
GARANTIA F.C.	S/ 18,623.45
INTERESES	S/ 250.25

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN	
PENALIDAD	S/ 0.00