

ANEXO 3

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	:	SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN
Local	:	I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO
Modalidad	:	A SUMA ALZADA
Proceso	:	L.P. N° 008-2018-MINEDU/UE 108
Contratista	:	CONSORCIO SANTA FE (Conformado por: SCHREIBEN CONSTRUCTION S.R.L., APQ S.A.C. y REPRESENTACIONES

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V.			888,343.63	159,901.83
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO				
IV	GASTOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION				
V	MULTAS				
VI	OTROS (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)				
VII	INTERESES			873.72	
TOTAL S/		0.00	0.00	889,217.35	159,901.83

A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo	S/	888,343.63	
- En IGV	S/	159,901.83	
- Intereses	S/	873.72	
			S/ 1,049,119.18

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN		
Ubicación :	SAN MARTÍN	TOCACHE	UCHIZA
Proceso :	L.P. N° 008-2018-MINEDU/UE 108		
Contratista :	CONSORCIO SANTA FE (Conformado por: SCHREIBEN CONSTRUCTION S.R.L., APQ		

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal	17,336,506.16	
1.1.2	Adicional de Obra N° 01	56,586.70	
1.1.3	Adicional de Obra N° 02	26,522.62	
1.1.4	Adicional de Obra N° 03	986.68	
1.1.5	Adicional de Obra N° 04	1,640.16	
1.1.6	Adicional de Obra N° 05	742.69	
1.1.7	Adicional de Obra N° 06	20,547.16	
1.1.8	Adicional de Obra N° 07	13,006.66	
1.1.9	Adicional de Obra N° 08	12,206.07	
1.1.10	Adicional de Obra N° 09	25,613.30	
1.1.11	Adicional de Obra N° 10	31,249.04	
1.1.12	Adicional de Obra N° 11	11,404.99	
1.1.13	Adicional de Obra N° 12	3,585.96	
1.1.14	Adicional de Obra N° 13	531.89	
1.1.15	Adicional de Obra N° 14	2,123.64	
1.1.16	Deductivo N° 01 vinc	-26,280.76	
1.1.17	Reducción N° 01	-119.99	
1.1.18	Reducción N° 02	-2,204.95	
1.1.19	Reintegros Netos :		
	Monto Contractual	1,140,300.24	
	Reintegro por Factor de Liquidacion " F "	8,624.97	
	Reintegro por Factor de Liquidacion " V "	6,114.82	
	Adicional de Obra N° 01	7,251.36	
	Adicional de Obra N° 02	2,837.92	
	Adicional de Obra N° 03	78.27	
	Adicional de Obra N° 04	142.69	
	Adicional de Obra N° 05	225.04	
	Adicional de Obra N° 06	3,229.13	
	Adicional de Obra N° 07	2,316.94	
	Adicional de Obra N° 08	2,514.45	
	Adicional de Obra N° 09	5,916.67	
	Adicional de Obra N° 10	6,088.97	
	Adicional de Obra N° 11	2,531.91	
	Adicional de Obra N° 12	717.19	
	Adicional de Obra N° 13	170.74	
	Adicional de Obra N° 14	445.96	
1.1.20	CD y GG Impl Med COVID-19	123,404.16	
1.1.21	Gastos Generales por Ampl. Plazo		
	Gastos Generales - Ampl. Plazo N° 18	287,549.85	
	Gastos Generales - Ampl. Plazo N° 24	199,110.09	
	Gastos Generales - Ampl. Plazo N° 26	15,150.45	
	Gastos Generales - Ampl. Plazo N° 28	142,433.21	19,471,803.04
1.1.22	I.G.V. (18%)		3,504,924.55
		S/	22,976,727.59
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal	17,231,901.69	
1.2.2	Adicional de Obra N° 01	56,586.70	
1.2.3	Adicional de Obra N° 02	26,522.62	
1.2.4	Adicional de Obra N° 03	986.68	
1.2.5	Adicional de Obra N° 04	1,640.16	
1.2.6	Adicional de Obra N° 05	742.69	
1.2.7	Adicional de Obra N° 06	20,547.16	
1.2.8	Adicional de Obra N° 07	13,006.66	
1.2.9	Adicional de Obra N° 08	12,206.07	
1.2.10	Adicional de Obra N° 09	25,613.30	
1.2.11	Adicional de Obra N° 10	31,249.04	
1.2.12	Adicional de Obra N° 11	11,404.99	
1.2.13	Adicional de Obra N° 12	3,585.96	
1.2.14	Adicional de Obra N° 13	531.89	
1.2.15	Adicional de Obra N° 14	2,123.64	
1.2.16	Reintegros Netos :		
	Monto Contractual	992,951.05	
	Adicional de Obra N° 01	6,088.84	
	Adicional de Obra N° 02	2,331.72	
	Adicional de Obra N° 03	48.00	
	Adicional de Obra N° 04	126.29	

ANEXO 4

ANEXO II

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Obra :	SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN		
Ubicación :	SAN MARTÍN	TOCACHE	UCHIZA
Proceso :	L.P. N° 008-2018-MINEDU/UE 108		
Contratista :	CONSORCIO SANTA FE (Conformado por: SCHREIBEN CONSTRUCTION S.R.L., APQ		

	Adicional de Obra N° 05	116.60	
	Adicional de Obra N° 06	3,248.07	
	Adicional de Obra N° 07	1,668.43	
	Adicional de Obra N° 08	1,684.44	
	Adicional de Obra N° 09	5,071.43	
	Adicional de Obra N° 10	4,883.93	
	Adicional de Obra N° 11	2,121.33	
	Adicional de Obra N° 12	509.21	
	Adicional de Obra N° 13	142.55	
	Adicional de Obra N° 14	414.11	
1.2.17	CD y GG Impl Med COVID-19	123,404.16	18,583,459.41
1.2.18	I.G.V. (18%)		3,345,022.72
		S/	21,928,482.13

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	S/. 888,343.63
- I.G.V.	S/. 159,901.83

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS		
2.1.1	Directo	-	
2.1.2	Materiales	-	-
2.2.0	AMORTIZADOS		
2.2.1	Directo	-	
2.2.2	Materiales	-	-
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	0.00

III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 161° del Reglamento)

4.1.0	EFFECTUADOS		0.00
4.2.0	DESCONTADOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

V MULTAS

5.1.0	AUTORIZADA		72,577.04
5.3.0	DESCONTADA		72,577.04
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

VI OTROS

5.2.0	AUTORIZADA (Por elaboración de la Liquidación R.J. N° 4125-2013-ED)		0.00
5.3.0	DESCONTADA		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

VII INTERESES

6.2.0	CALCULADA		873.72
6.3.0	CANCELADA		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	873.72