



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

**VISTO:** La Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR, de fecha 29 de mayo de 2018; Oficio N° 049-2018-ING.MMLA/S.IPMP de fecha 01 de junio de 2018; Informe N°676-2018/GRP-440010-440014-440014.03 de fecha 06 de junio de 2018; Informe N° 1031-2018/GRP-440000-440010-440014 de fecha 02 de julio de 2018; Proveído de fecha 23 de julio de 2018; Informe N° 869-2018/GRP-440010-440014-440014.03 de fecha 22 de agosto de 2018;

**CONSIDERANDO:**

Que, en cumplimiento de los controles posteriores la Ley 27444 "Ley General del Procedimiento Administrativo" y su TUO vigente, se ha detectado error material en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 29 de mayo de 2018, en la que se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 presentada por el contratista CONSORCIO PUENTES NACIONALES ejecutor del servicio: "INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA";

Que, se digitó involuntariamente en el considerando Décimo como Adelanto Directo: S/ 403.621.461, error éste que debe ser rectificado debiendo digitarse correctamente: Adelanto Directo: S/ 403,621.46.

Que, se omitió involuntariamente el plazo en el considerando Décimo: Ampliación de Plazo Parcial N° 03: Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR; error que debe ser subsanado debiendo consignarse correctamente: Ampliación de Plazo Parcial N° 03: Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario.

Que, se consignó de manera errónea en el considerado Décimo: Ampliación de Plazo Parcial N° 04: En Trámite; error que debe ser rectificado debiendo consignarse: Ampliación de Plazo "Parcial N° 04: Aprobada con R.D.R N° 0382-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de cinco (05) días calendarios. En consecuencia, siendo que el considerando Décimo de la indicada Resolución DICE:

**Contrato N° 033-2017**


Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.461  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

**Adicional del servicio N° 01:** Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo Parcial N°01:** Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018



**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR.

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:** En Trámite

Inicio: 12 de mayo de 2018  
Fin: 16 de mayo de 2018

Lo correcto **DEBE DECIR:**

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.46  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

**Adicional del servicio N° 01:** Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo Parcial N°01:** Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018


**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:** Aprobada con R.D.R N° 0382-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de cinco (05) días calendario.

Inicio: 12 de mayo de 2018  
Fin: 16 de mayo de 2018

Que, se digitó involuntariamente en el considerando Décimo Segundo lo siguiente: **Que, con Resolución Directoral Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; "se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 del servicio..."**, error que debe ser rectificado debiendo digitarse correctamente: **"Que, con Resolución Directoral**





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

**Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 del servicio...**

Que, se ubicó de manera errónea el considerando Décimo Segundo debiendo ser su ubicación correcta, entre los considerandos séptimo y octavo de la indicada Resolución, teniendo como consignado lo siguiente:

**DICE:**

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 del servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de cinco (05) días calendario;

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:**

Inicio : 12 de mayo de 2018  
Fin : 16 de mayo de 2018

Lo correcto **DEBE DECIR:**

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 del servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de cinco (05) días calendario;

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:**

Inicio : 12 de mayo de 2018  
Fin : 16 de mayo de 2018

Que, se digitó involuntariamente en el artículo Primero lo siguiente: **ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el contratista **CONSORCIO PUENTES NACIONALES**, ejecutor del Servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de quince (15) días calendario, teniendo como fecha de término el 31 de mayo de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.461  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

**Adicional del servicio N° 01:** Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0724** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **27 SEP 2018**



**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

Error que debe ser rectificado debiendo digitarse correctamente: **ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el contratista CONSORCIO Puentes Nacionales, ejecutor del Servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de quince (15) días calendario, teniendo como fecha de término el 31 de mayo de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.46  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

**Adicional del servicio N° 01:** Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 01:** Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, de fecha 13 de abril de 2018.

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

Que, es evidente que al elaborarse la Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 29 de mayo de 2018, se cometen los errores involuntarios descritos, los mismos que deben ser rectificadas de oficio, en cumplimiento de lo





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

estipulado en el Artículo N° 210 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Siendo así y al verificarse que no se altera lo sustancial del contenido, ni el sentido de la decisión conforme lo expresa la norma antes referida; es procedente rectificar los errores materiales advertidos en la Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR, de fecha 29 de mayo de 2018;

Con la visación de la Dirección de Caminos, Unidad de Infraestructura Vial, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 014-2015 – GOBIERNO REGIONAL PIURA – PR modificada por la Resolución de Gerencia Regional N° 047-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA – PR de fecha 09 de febrero de 2015, Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2016-GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 05 de enero de 2016 y Duodécima Disposición Transitoria de la Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO** el error material contenido en el considerando Décimo de la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA – DRTYC-DR, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2018;** en mérito a lo indicado en la parte considerativa de la presente resolución y a lo dispuesto en el Artículo N°210 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" de acuerdo al siguiente Detalle:

**Considerando Décimo:**

**Dice:**

**Contrato N° 033-2017**


Monto Contractual	: S/ 1'345,404.87
Adelanto Directo	: S/ 403,621.461
Plazo Contractual	: 85 días calendarios.
Fecha de Inicio	: 12 de enero de 2018
Fecha de Término	: 06 de abril de 2018.

Adicional del servicio N° 01: Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

Ampliación de Plazo Parcial N°01: Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:** En Trámite

Inicio: 12 de mayo de 2018  
Fin: 16 de mayo de 2018

DEBE DECIR:

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.46  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

Adicional del servicio N° 01: Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

Ampliación de Plazo Parcial N°01: Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018



**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:** Aprobada con R.D.R N° 0382-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de cinco (05) días calendario.

Inicio: 12 de mayo de 2018  
Fin: 16 de mayo de 2018

**ARTICULO SEGUNDO:** RECTIFICAR DE OFICIO el error material consignado en el Considerando Décimo segundo de la Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 29 de mayo de 2018, así como también su ubicación correcta entre los considerandos séptimo y octavo.





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

**Considerando Décimo Segundo:**

**Dice:**

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 del servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de cinco (05) días calendario;

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:**

Inicio : 12 de mayo de 2018  
Fin : 16 de mayo de 2018

**DEBE DECIR:**

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0382-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR de fecha 21 de mayo de 2018; se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 del servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de cinco (05) días calendario;

**Ampliación de Plazo Parcial N° 04:**

Inicio : 12 de mayo de 2018  
Fin : 16 de mayo de 2018

**ARTICULO TERCERO: RECTIFICAR DE OFICIO** el error material consignado en el artículo Primero de la Resolución Directoral Regional N° 0396-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 29 de mayo de 2018, según el siguiente detalle:

**Dice:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el contratista CONSORCIO PUENTES NACIONALES, ejecutor del Servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de quince (15) días calendario, teniendo como fecha de término el 31 de mayo de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.461  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

Adicional del servicio N° 01: Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

DEBE DECIR:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 presentada por el contratista CONSORCIO PUENTES NACIONALES, ejecutor del Servicio: **"INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SAN FRANCISCO DE PAMPA ELERA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA EN LA REGIÓN PIURA"**, por el plazo de quince (15) días calendario, teniendo como fecha de término el 31 de mayo de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

**Contrato N° 033-2017**

Monto Contractual : S/ 1'345,404.87  
Adelanto Directo : S/ 403,621.46  
Plazo Contractual : 85 días calendarios.  
Fecha de Inicio : 12 de enero de 2018  
Fecha de Término : 06 de abril de 2018.

Adicional del servicio N° 01: Aprobado con R.D.R N° 0243-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

**Ampliación de Plazo N° 01:** Denegada con R.D.R N° 0262-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, de fecha 13 de abril de 2018.



**Ampliación de Plazo N° 02:** Aprobada con R.D.R N° 0371-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de veinticinco (25) días calendario:

Inicio: 07 de abril de 2018  
Fin: 01 de mayo de 2018

**Ampliación de Plazo Parcial N° 03:** Aprobada con R.D.R N° 0373-2018/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR, por el plazo de diez (10) días calendario:

Inicio: 02 de mayo de 2018  
Fin: 11 de mayo de 2018

**ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, Dirección de Caminos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Unidad de Infraestructura Vial de





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- 0724

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, 27 SEP 2018

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura; a la Supervisora MOIRA MILAGROS LOSSIO ARICOCHE y al Contratista CONSORCIO PUENTES NACIONALES, sito Sullana Norte N° 235 Urbanización Club Grau Piura.

**ARTICULO QUINTO: DISPONER**, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: [www.drtpc.gob.pe](http://www.drtpc.gob.pe)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura  
-----  
Msc. Ing. JAIME YSAAC SAAVEDRA DIEZ  
Director Regional

