



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° **104** -2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GRI

Piura,

21 MAR 2013

VISTOS: El Contrato N° 0012-2012, de fecha 08 de marzo de 2012, la Resolución Gerencial Regional N° 065-2013/GOB.REG.PIURA-GRI, de fecha 26 de febrero de 2013, la Carta N° 12-2013-RO-ESC, de fecha 06 de marzo de 2013, la Carta N° 20-2013-AMC/Sup.Lagunas (H RYC 11612), de fecha 13 de marzo de 2013, la Carta N° 076-2013/GRP-440310-MST, de fecha 15 de marzo de 2013, el Informe N° 923-2013/GRP-440310 de fecha 20 de marzo de 2013, el Informe N° 398-2013/GRP-440300, de fecha 20 de marzo de 2013, el Informe N° 062-2013/GRP-440320-AAQR de fecha 21 de marzo de 2013 e Informe N° 359-2013/GRP-440320 de fecha 21 de marzo de 2013, relacionados a la **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 08 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS-PAIMAS-AYABACA-SOCCHABAMBA, TRAMO I: PAIMAS – DIV. LAGUNAS"**.

CONSIDERANDO:

Que, con Contrato de Ejecución de Obra N° 0012-2012, de fecha 08 de marzo del 2012, se firmó el contrato entre esta entidad y el Consorcio Socchabamba para la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Sajinos-Paimas-Ayabaca-Socchabamba, Tramo I: Paimas- Div. Lagunas";

Que con Resolución Gerencial Regional N° 065-2013/GOB.REG.PIURA-GRI de fecha 26 de febrero del 2013 se aprueba la Ampliación de Plazo N° 07 por diecisiete (17) días Calendarios, presentada por el contratista Consorcio Socchabamba para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Sajinos- Paimas-Ayabaca, Tramo I: Paimas Desvío Lagunas"; motivo por el cual debe considerarse ampliado el plazo desde el 19 de febrero de 2013 hasta el 07 de marzo de 2013;

Que, con Carta N° 12-2013-RO-ESC, de fecha 06 de marzo de 2013, la representante legal del Consorcio Socchabamba se apersona a la Entidad, mediante el Jefe de Supervisión, con la finalidad de solicitar se conceda la ampliación de plazo Parcial N° 08 por 15 días calendario, motivada por causas ajenas a la voluntad de su representada;

Que, con Carta N° 20-2013-AMC/Sup.Lagunas (H RYC 11612), de fecha 13 de marzo de 2013, el Jefe de la Supervisión se pronuncia respecto al pedido de ampliación de plazo Parcial N° 08 formulada por Consorcio Socchabamba, efectuando el análisis técnico sobre la cuantificación del plazo necesario para ejecutar las partidas afectadas que fueron objeto de la prestación adicional, alegando que observa que el sustento técnico para la solicitud de la ampliación de plazo es la ejecución de las partidas contempladas en el adicional de obra N° 03, aún en trámite, razón por la cual ve por conveniente el otorgamiento de 15 días calendarios como ampliación de plazo, debido a que se ha afectado la ruta crítica de la programación de obra vigente;

Que, con Carta N° 076-2013/GRP-440310-MST, de fecha 15 de marzo de 2013, el Asistente de la Dirección de Obra, Ing. Manuel Seclén Tantalean, se dirige a la Dirección de Obras a fin de comunicar que la mencionada obra se está ejecutando bajo las normas y procedimientos de contratación establecidas para el programa de caminos Departamentales, según los contratos de préstamo BID N° 1657/OC-PE y BIRF N° 7322-PE, respectivamente, suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF y el Gobierno de la República del Perú y, siendo que comparte la opinión de la Supervisión debe otorgarse el plazo de 15 días calendario, siendo la nueva fecha de término el día 22 de





GOBIERNO REGIONAL PIURA

104

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°

-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GRI

Piura,

21 MAR 2013

marzo de 2013, sin reconocimiento de mayores gastos generales, de acuerdo a lo establecido en el inciso 11.9 de la cláusula décimo primera del Contrato alegado up supra que indica: "La ampliación de plazo no dará lugar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo estipulado en los contratos de préstamo", siendo que con proveído inserto, el Ing. José Attiere Tafur Guivin indica que es Procedente aprobar la ampliación de plazo Parcial N° 8 por 15 días calendarios por causas no imputables al contratista, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en trámite de aprobación el presupuesto adicional N° 03 por parte de la Entidad;

Que, con Informe N° 923-2013/GRP-440310 de fecha 20 de marzo de 2013, el Director de Obras, Sr. Ing. Iván Ríos Carranza, se dirige a la Dirección General de Construcción a fin de comunicar la Ampliación de Plazo Parcial N° 08 a favor del Contratista Consorcio Socchabamba, solicitando se emita la Resolución de aprobación correspondiente sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, con Informe N° 998-2013/GRP-440300, de fecha 20 de marzo de 2013., el Director General de Construcción, Sr. Ing. Luis Enrique Ramos Mendoza, se dirige a la Gerencia Regional de Infraestructura a fin de hacer suyo el requerimiento de la Dirección de Obras, solicitando la aprobación correspondiente de la Ampliación de plazo mencionada, que cuenta con la opinión favorable de la Supervisión a cargo del Consorcio SOCCHABAMBA; siendo que con proveído de fecha 20 de marzo de 2013 la Gerencia Regional de Infraestructura deriva los actuados a la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación a fin de emitir el acto resolutorio correspondiente;

Que, mediante Informe N° 062-2013/GRP-440320-AAQR de fecha 21 de marzo de 2013, el Abogado de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación, manifiesta que, para efectos de establecer el alcance y procedimiento para amparar la petición de la ampliación de plazo parcial N° 08, en el marco de un contrato de ejecución de obra, debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley, los cuales prescriben:

"Artículo 41.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones

Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los

Presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad.

En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°

104

-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GRI

Piura,

21 MAR 2013

de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista.

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40° de la presente norma"

"Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado"

"Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° **104** -2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GRI

Piura,

21 MAR 2013

visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión”;

Que, Alegando que teniéndose en cuenta que a la fecha aún no se ha aprobado el Presupuesto Adicional de Obra N° 03, resultando de ello una afectación a la ruta crítica de la obra y siendo que dicha circunstancia es una causal amparada por la Ley de contrataciones del Estado y teniéndose en cuenta que la cláusula décimo primera (vigencia y plazos) del Contrato N° 0012-2012, de fecha 08 de marzo de 2012 establece: “La ampliación de plazo no dará lugar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo estipulado en los contratos de préstamo”, resultando precedente la solicitud de ampliación de plazo a favor del contratista.;

Que, mediante Informe N° 359-2013/GRP-440320 de fecha 21 de marzo de 2013, la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación eleva los actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura con el objeto que se formalice la Resolución que aprueba la Ampliación de Plazo Parcial N° 08 a favor del Contratista Consorcio Socchabamba en el marco de la Ejecución de la Obra: **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS-PAIMAS-AYABACA-SOCCHABAMBA, TRAMO I: PAIMAS – DIV. LAGUNAS”**, por un plazo de 15 días calendarios, comprendidos entre el día 08 de marzo de 2013 al día 22 de marzo de 2013, modificándose el plazo de término de Ejecución hasta el 22 de marzo del 2013, adjuntando el proyecto de Resolución correspondiente;

De conformidad con las Visaciones de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación, Dirección de Obras y Dirección General de Construcción.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, Ley N° 27902; la Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-CR, publicada el 29 de Septiembre del 2006, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura; la Resolución Ejecutiva Regional N° 191-2009/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 17 de marzo del 2009, la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR del 16 de febrero del 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2012/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI “Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 a las Dependencias del Gobierno Regional Piura”, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 815-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 26 de noviembre de 2012.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°

104

-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA -GRI

Piura,

21 MAR 2013

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Solicitud de ampliación de plazo parcial N° 08, por Quince (15) días calendario, formulada por el Representante Legal del Contratista **CONSORCIO SOCCHABAMBA** en el marco de la Ejecución de la Obra: “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS-PAIMAS-AYABACA-SOCCHABAMBA, TRAMO I: PAIMAS – DIV. LAGUNAS**”, comprendidos entre el día 08 de marzo de 2013 al día 22 de marzo de 2013, modificándose el plazo de término de Ejecución hasta el 22 de marzo del 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la elaboración de la Addenda al Contrato N° 0012-2012, de fecha 08 de marzo de 2012, en lo referido a la ampliación de plazo a que se contrae el artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución al Contratista **CONSORCIO SOCCHABAMBA**, en su domicilio legal ubicado en **Zona Industrial Mz. 270 Int. 01 – Piura** y al Supervisor Externo **AMC INGENIEROS S.A.C.**, en su domicilio legal sito en **Av. La Fontana N° 440 Oficina N° 2013, Centro Comercial La Rotonda II – La Molina – Lima** y en **Av. Panamericana N° 722 Sullana - Piura**.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia General Regional; Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión; Oficinas Regionales de Administración y Control Institucional; Dirección General de Construcción, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Obras, Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación, Unidad de Formuladora y al Contratista, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. EDWIN D. TROYA ACHA
CIP. N° 91209
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

