



«EHELFGOTT»

«KVERA»

Resolución Jefatural N° 00053-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT

Lima, 10 de agosto de 2022

VISTOS:

Los Informes N° 00368-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR y N° 00118-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR-ACV de la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado; el Informe Legal N° 0373-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 08 de julio del 2021, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 006-2021-MIDAGRI-PSI-1, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y el Ing. Magno Molina Castro (en adelante el Supervisor) suscriben el Contrato N° 014-2021-MIDAGRI-PSI, para la supervisión de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestión empresarial Tual Siempre Verde 02, centro poblado Tual, distrito de Cajamarca-provincia de Cajamarca-departamento de Cajamarca”, por el monto de S/ 106,200.00 (Ciento Seis Mil Doscientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, el 17 de noviembre del 2021, como resultado de la Licitación Pública N° 005-2021-MIDAGRI-PSI-1, el PSI y el Consorcio de Riego Cajamarca (integrado por las empresas Dahua Consultores S.A.C., A-Cero Technology E.I.R.L. y Baldárrago Ingenieros Consultores y Contratistas S.R.L), en adelante el Contratista, suscriben el Contrato N° 048-2021-MIDAGRI-PSI, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestión empresarial Tual Siempre Verde 02, centro poblado Tual, distrito de Cajamarca-provincia de Cajamarca-departamento de Cajamarca”, por el monto de S/ 2 925,312.30 (Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Trescientos Doce con 30/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, mediante asiento N° 05, de fecha 11 de diciembre de 2021, el residente deja constancia que el 8 de diciembre de 2021 inicia la ejecución de obra, en consecuencia, siendo su fecha de culminación el 6 de abril de 2022;

Que, por Resoluciones Jefaturales N° 00005, N° 00019, N° 00023, N° 00029, N° 00033, N° 00034, N° 00036, N° 00049, 00051 y N° 00052-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT, se resuelven las solicitudes de ampliación de plazo N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06, N° 07, N° 08, 09 y N° 10, postergando la fecha de culminación de la obra al 02 de setiembre de 2022;

Que, por Carta N° 026-2022/SO/MMC/Tual Siempre Verde 02, recibida el 29 de abril de 2022, la Supervisión remite el Informe Técnico N° 029-2022/JS/MJM-Tual Siempre Verde 02 del jefe de supervisión, en virtud del cual emite conformidad sobre el expediente técnico del adicional de obra N° 04 y deductivo vinculado N° 03, generada por la reubicación de la construcción del reservorio R01 del sector N° 01 y que no se ha considerado la partida de



eliminación de material excedente $D \geq 0.10$ Km, en el movimiento de tierras, en los reservorios de todos los sectores del proyecto, que provoca un cambio en el expediente técnico;

Que, por Resolución Jefatural N° 00044-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT, de fecha 16 de junio de 2022, se aprueba y autoriza la ejecución de la prestación adicional de obra N° 04 del Contrato N° 048-2021-MIDAGRI-PSI, por el monto de S/ 445,140.10 (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta con 10/100 Soles) incluido IGV, así como el deductivo vinculado N° 03 por el monto de S/ 368,182.49 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos con 49/100 Soles) incluido IGV;

Que, mediante Carta N° 080-2022-CRC, de fecha 13 de julio de 2022, el Contratista remite al Supervisor su solicitud de ampliación de plazo N° 11 por cuarenta (40) días calendario, por “atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista”, generado por el incumplimiento de la Entidad en emitir y notificar al Contratista la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la prestación adicional de obra N° 04 y deductivo vinculado N° 03;

Que, a través de la Carta N° 052-2022/MMC/SO/Tual Siempre Verde 02, recibida por la Entidad el 20 de julio de 2022, el Supervisor remite a la Entidad la Carta N° 076-2022/JS/MJM-Tual Siempre Verde 02 y el Informe Técnico N° 051-2022/JS/MJM-Tual Siempre Verde 02 del jefe de supervisión, que concluye, entre otros, declarar improcedente la ampliación de plazo N° 11 por *“cuanto causal repetida, retomada y presentada en la solicitud de ampliación de ejecución N° 10, la cual fue denegada y que contiene un vicio u error del residente que olvidó asentar un día, por la tanto son 39 días calendario, la misma que sienta un precedente y un antecedente sobre una misma causal denegada con Carta N° 050-2022/MMC/SO/Tual Siempre Verde 02 (...).”*

Que, por Informes N° 00368-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR y N° 00118-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGERT-SUGOR-ACV, la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Técnico opina y recomienda declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 11, por los siguientes fundamentos:

“II. ANALISIS

(...)

2.4 Del análisis de la causal de ampliación de plazo invocada por el contratista.

(...)

2.4.4 De la evaluación de lo indicado por Contratista y supervisor al respecto de la causal de ampliación de plazo.

El Consorcio de Riego Cajamarca precisa que la causal de ampliación de plazo corresponde a lo siguiente:

“Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”

El Contratista indica que la Ampliación de Plazo Parcial N° 11 se origina por la demora de la Entidad en emitir y notificar la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra N° 04 con deductivo vinculante N° 03 (reubicación del reservorio R01 y eliminación de material excedente.

*En ese sentido el plazo para que la Entidad resuelva sobre **la procedencia de la prestación adicional 04 con deductivo vinculante 03** se venció el 18 de mayo de 2022, **siendo aprobada mediante la RJ N° 044-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT**, de fecha 16/06/2022. **La contratista fue notificada el 28/06/2022 mediante Carta N° 0248-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UAD**, siendo asentada en el*



Cuaderno de Obra Digital por el Residente de Obra mediante el Asiento N° 364, el día 30/06/2022, por no haber disponibilidad de acceso a internet.

Sin embargo, la causal esgrimida por la contratista, "atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista" en su **solicitud de ampliación de plazo 11 es la misma causal esgrimida en su solicitud de ampliación de plazo 10**, por la demora de la Entidad en aprobar el Adicional de Obra 04 con deductivo vinculante, a partir de la fecha en que debió emitir su pronunciamiento. **Con dicha causal se aprobó la Ampliación de Plazo N° 10 por 39 días calendarios solicitados, mediante la RJ N° 052-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT**, de fecha 04 de agosto de 2022, hasta el 02 de septiembre de 2022. Por lo consiguiente, no es procedente conceder la ampliación de plazo solicitada por el contratista, al haber sido ya tramitada y aprobada con anterioridad.

2.5 De la verificación que la causal de ampliación de plazo afecta la Ruta Crítica

Considerando que la causal de Ampliación de Plazo N° 11, invocada por el contratista, no es procedente, por haber servido de fundamento en la Ampliación de Plazo N° 10, declarada procedente, no corresponde evaluar la afectación de la ruta crítica, por cuanto al no existir causal no existe afectación de la ruta crítica.
(...)

III. CONCLUSIONES:

- 3.1 De la evaluación realizada se concluye, que por **la causal de Ampliación de Plazo Parcial N° 11: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"** por demora en aprobación del Adicional de Obra N° 03 con Deductivo Vinculante N° 02, por cuanto la causal invocada ya fue utilizada como fundamento en la Ampliación de Plazo Parcial N° 10, la cual fue declarada procedente.
(...) (énfasis es agregado);

Que, el Contrato N° 048-2021-MIDAGRI-PSI se rige bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, cuyo artículo 34 señala lo siguiente:

"Artículo 34. Modificaciones al contrato

- 34.1. **El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento**, por orden de la Entidad o **a solicitud del contratista**, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad (...).
- 34.2. **El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:** i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) **autorización de ampliaciones de plazo**, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.
(...)
- 34.9. **El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados** y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
(...) (resaltado es agregado);

Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, aplicable al caso sub examine, establece lo siguiente:

"Artículo 197. Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:



- a) **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.**
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios” (resaltado es agregado);

Que, el artículo 198 del citado Reglamento, en concordancia con lo señalado anteriormente, establece lo siguiente:

“Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, **el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo** y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. (...). Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, **el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo** ante el inspector o **supervisor**, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o **supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad** y al contratista **en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles**, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. **La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles**, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, **bajo responsabilidad**. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
(...)” (subrayado y resaltado es agregado);

Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 00055-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI se delega en el/la jefe/a de la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado (UGERT), en materia de contrataciones del Estado, la facultad de resolver las solicitudes de ampliación de plazo de contratos de consultoría y ejecución de obra;

Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en los informes técnicos antes señalados corresponde declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 11 del Contrato N° 048-2021-MIDAGRI-PSI, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestión empresarial Tual Siempre Verde 02, centro poblado Tual, distrito de Cajamarca-provincia de Cajamarca-departamento de Cajamarca”;

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Obras de Riego Tecnificado y de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0084-2020-

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



MINAGRI; y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 00055-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de ampliación de plazo N° 11 por cuarenta (40) días calendario, presentada por el Consorcio de Riego Cajamarca, en el marco del Contrato N° 048-2021-MIDAGRI-PSI, contratación para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestión empresarial Tual Siempre Verde 02, centro poblado Tual, distrito de Cajamarca-provincia de Cajamarca-departamento de Cajamarca”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Consorcio de Riego Cajamarca y al Ing. Magno Molina Castro, anexando los informes técnicos de sustento, que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

«HHUAMAN»

HUGO HUAMAN HUAMANI
UNIDAD GERENCIAL DE RIEGO TECNIFICADO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES