



RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 31 2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 15 MAR 2012

VISTO: El Informe N°83-2012/GRP-402000-402100 (07.03.2012), el Proveído de Gerencia de fecha cinco de marzo del dos mil doce, el Informe N° 057-2012/GRP-402400 (06.03.2012), el Informe N°315-2012/GRP-402420 (05.03.2012), el Informe N° 033-2012-ING-FPS (02.03.2012), y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N°111-2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha trece de enero del dos mil doce (13.01.2012) se aprobó la Ampliación de Plazo N°02, de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura I.E.P. San Juan de Santo Domingo – Morropón – Piura", por el plazo de treinta y cinco (35 d.c.) días calendario, la misma que fue notificada al contratista conforme lo establece el artículo N° 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, a través de la Carta N°006-2012-CSD, de fecha nueve de febrero del dos mil doce (09.02.2012) el representante legal del Consorcio Santo Domingo alcanza el calendario valorizado actualizado y la programación PERT-CPM de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura I.E.P. San Juan de Santo Domingo – Morropón – Piura";

Que, mediante Informe N° 033-2012-ING-FPS, de fecha dos de marzo del dos mil doce (02.03.2012) el Ingeniero Felipe Purisaca Sosa supervisor de la obra en cuestión solicita aprobación de calendario valorizado de avance de obra; por cuanto se han absuelto las observaciones realizadas; precisando que existen partidas del contrato principal que han debido ejecutarse como plazo máximo en el mes de Enero 2012; sin embargo la solicitud del supervisor se ha realizado fuera de los plazos estipulados en el Artículo 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, a través del Informe N°315-2012/GRP-402420, de fecha cinco de marzo del dos mil doce (05.03.2012) el Sub Director de la Unidad de Obras otorga conformidad y solicita la aprobación del calendario de avance de la obra, el cual presenta: Cuadro de presupuesto, resumen del calendario valorizado modificado y actualizado, como consecuencia de la segunda ampliación de plazo aprobada conforme lo establecido en el artículo N° 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N° 057-2012/GRP-402400, de fecha seis de marzo del dos mil doce (06.03.2012) el Director Sub Regional de Infraestructura solicita al Gerente Sub Regional Morropón-Huancabamba autorizar mediante documento resolutivo aprobar el calendario de avance de obra valorizado y actualizado; motivo por el cual, mediante proveído de fecha seis de marzo del dos mil doce (06.03.2012), el Gerente Sub Regional otorga conformidad y ordena a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal seguir con el trámite respectivo a efectos de emitir el documento resolutivo correspondiente;

Que, a través del Informe N°83-2012/GRP-402000-402100, de fecha siete de marzo del dos mil doce (07.03.2012) la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal opina por la viabilidad de la aprobación del calendario de obra; por cuanto se han vencido los plazos establecidos en el Artículo N° 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado, y por contar con los informes





RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 31 2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

15 MAR 2012

técnicos favorables de las diversas áreas pertinentes, así como la aprobación del Gerente Sub Regional; sin embargo se debe determinar la responsabilidad administrativa de los servidores inmersos en dicho proceso;

Que, al respecto el artículo 201 del Reglamento de Contrataciones el Estado ha establecido lo siguiente:

"(...)La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor";

Que, al respecto se observa que el inspector recepcionó un calendario de obra fuera del plazo estipulado por el artículo antes acotado, vale decir diez (10) días después de notificada la resolución que aprobó la ampliación de plazo; asimismo no procedió a elevar los actuados a la entidad dentro de los siete (7) días establecidos; muy por el contrario devolvió el calendario de obra al Consorcio Santo Domingo doce (12) días después de haber sido recepcionado; configurándose un actuar negligente ignorando totalmente el procedimiento establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado, resultando necesario remitirse a las obligaciones que figuran en su contrato a efectos de determinar las responsabilidades y sanciones que ameriten;

Que, asimismo si bien es cierto se trata de un trabajador contratado bajo la modalidad de locación de servicios, eso no es óbice para dejarlo de sancionar; por cuanto todas las personas que desempeñan actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado son considerados empleados públicos y como tales les resulta aplicables la "Ley del Código de Ética de la Función Pública" (Ley N°27815 - Artículo 4) y su Reglamento (Decreto Supremo 033-2005-PCM), pudiendo ser sancionados con **Multa o Resolución Contractual** conforme lo establece el artículo 11.2 del mismo;

Que, de lo expuesto se evidencia un claro incumplimiento a la normatividad vigente; en consecuencia se debe realizar un llamado de atención al Ingeniero Supervisor Felipe Purisaca Sosa por la negligencia cometida, bajo apercibimiento que de reiterarse dicha conducta se procederá a imponer la multa respectiva dentro de los alcances de su contrato de locación de servicios;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N°1017, Reglamentada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, normas modificatorias, ampliatorias, conexas, Ley N°29812 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público;





RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 31 2012/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

15 MAR 2012

Con las visaciones de Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la Unidad de Obras, y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N°079-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 15 de febrero del 2012;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Calendario de Obra Valorizado y Actualizado de la obra: "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura I.E.P. San Juan de Santo Domingo – Morropón – Piura", en el cual se establece que el plazo ampliado vigente es de trescientos veinte (320 d.c) días calendario el cual tiene como fecha de término vigente el siete de febrero del dos mil doce (07.02.2012), tomando en consideración las dos ampliaciones de plazo otorgadas.

ARTICULO SEGUNDO: LLAMASE LA ATENCION al Ingeniero Supervisor Felipe Purisaca Sosa por la negligencia cometida, bajo apercibimiento que de reiterarse dicha conducta se procederá a imponer la multa respectiva dentro de los alcances de su contrato de locación de servicios

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente Resolución a la Empresa Contratista Consorcio Santo Domingo, en su domicilio legal sito en Jirón. Moquegua 440 – Interior 01- Piura.

ARTICULO TERCERO: Hacer de conocimiento el contenido de la presente a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Oficina Sub Regional de Administración, Sub Dirección de la Unidad de Estudios, Sub Dirección de la Unidad de Obras, y demás estamentos administrativos y técnicos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

Handwritten signature and official stamp of the Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba, signed by Ing. Alvaro R. López Land.



**RESUMEN DE CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA**

Obra : "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa En la I.E.P. San Juan - Santo Domingo"  
 Entidad : Gerencia Sub Regional de Morropon - Huancabam  
 Contratista : Consorcio Santo Domingo  
 Plazo de Ejec Program. : 240 días Calendario  
 Primera Ampliac. : 45 días Calendario  
 Segunda Ampliac. : 35 días Calendario  
 Plazo Ampliado Vigente : 320 días Calendario

Inicio 25/03/2011      Term. Program 19/11/2011  
 Term Ampl Vigente 07/02/2012

**RESUMEN DE CALENDARIO CONTRATO PRINCIPAL**

**PRESUPUESTO DE FORMULA N° 01 : ESTRUCTURAS**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	1,532,385.32	220,014.63	112,092.83	286,915.99	140,759.48	145,417.26	100,098.04	35,365.64	55,760.04	59,370.24	131,590.81	0.00
GASTOS GENERALES (15%)	229,857.79	33,002.19	16,813.92	43,037.40	21,113.92	21,812.59	15,014.71	5,304.85	8,364.01	8,905.54	19,738.62	0.00
UTILIDAD (5%)	76,619.27	11,000.73	5,604.64	14,345.80	7,037.97	7,270.86	5,004.90	1,768.28	2,788.00	2,968.51	6,579.54	0.00
SUB TOTAL	1,838,862.38	264,017.55	134,511.39	344,299.19	168,911.37	174,500.71	120,117.65	42,438.77	66,912.05	71,244.29	157,908.97	0.00
IGV (18%)	330,995.23	47,523.16	24,212.05	61,973.85	30,404.05	31,410.13	21,621.18	7,638.98	12,044.17	12,823.97	28,423.61	0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>2,169,857.61</b>	<b>158,723.44</b>	<b>406,273.04</b>	<b>346,920.51</b>	<b>199,315.42</b>	<b>205,910.84</b>	<b>141,738.83</b>	<b>50,077.75</b>	<b>78,956.22</b>	<b>84,068.26</b>	<b>186,332.58</b>	<b>0.00</b>

**PRESUPUESTO DE FORMULA N° 02 : ARQUITECTURA**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	499,186.77	0.00	0.00	0.00	16,888.61	34,491.18	39,503.48	135,231.15	155,112.61	44,991.81	61,206.42	11,761.51
GASTOS GENERALES (15%)	74,878.01	0.00	0.00	0.00	2,533.29	5,173.68	5,925.52	20,284.67	23,266.89	6,748.77	9,180.96	1,764.23
UTILIDAD (5%)	24,959.34	0.00	0.00	0.00	844.43	1,724.56	1,975.17	6,761.56	7,755.63	2,249.59	3,060.32	588.08
SUB TOTAL	599,024.12	0.00	0.00	0.00	20,266.33	41,389.42	47,404.17	162,277.38	186,135.13	53,990.17	73,447.70	14,113.82
IGV (18%)	107,824.34	0.00	0.00	0.00	3,647.94	7,450.10	8,532.75	29,209.93	33,504.32	9,718.23	13,220.59	2,540.49
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>706,848.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,914.27</b>	<b>48,839.52</b>	<b>55,936.92</b>	<b>191,487.31</b>	<b>219,639.45</b>	<b>63,708.40</b>	<b>86,666.29</b>	<b>16,654.31</b>



**RESUMEN DE CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA**

Obra : "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa En la I.E.P. San Juan - Santo Domingo"  
 Entidad : Gerencia Sub Regional de Morropon - Huancabam  
 Contratista : Consorcio Santo Domingo  
 Plazo de Ejec Program. 240 días Calendario  
 Primera Ampliac. 45 días Calendario  
 Segunda Ampliac. 35 días Calendario  
 Plazo Ampliado Vigente 320 días Calendario

Inicio 25/03/2011 Term. Program 19/11/2011  
 Term Ampl Vigente 07/02/2012

**PRESUPUESTO DE FORMULA Nº 03 :INSTALACIONES ELECTRICAS**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	112,638.70	0.00	0.00	4,414.07	0.00	12,246.19	0.00	0.00	35,183.43	50,657.77	10,137.24	0.00
GASTOS GENERALES (15%)	16,895.80	0.00	0.00	662.11	0.00	1,836.93	0.00	0.00	5,277.51	7,598.67	1,520.59	0.00
UTILIDAD (5%)	5,631.94	0.00	0.00	220.70	0.00	612.31	0.00	0.00	1,759.17	2,532.89	506.86	0.00
SUB TOTAL	135,166.44	0.00	0.00	5,296.88	0.00	14,695.43	0.00	0.00	42,220.11	60,789.33	12,164.69	0.00
IGV (18%)	24,329.96	0.00	0.00	953.44	0.00	2,645.18	0.00	0.00	7,599.62	10,942.08	2,189.64	0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>159,496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.32</b>	<b>0.00</b>	<b>17,340.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,819.73</b>	<b>71,731.41</b>	<b>14,354.33</b>	<b>0.00</b>

**PRESUPUESTO DE FORMULA Nº 04 :INSTALACIONES SANITARIAS**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	124,475.07	0.00	0.00	2,730.88	0.00	3,523.44	0.00	2,011.20	17,569.98	1,147.17	26.84	97,465.56
GASTOS GENERALES (15%)	18,671.26	0.00	0.00	409.63	0.00	528.52	0.00	301.68	2,635.50	172.08	4.03	14,619.83
UTILIDAD (5%)	6,223.75	0.00	0.00	136.54	0.00	176.17	0.00	100.56	878.50	57.36	1.34	4,873.28
SUB TOTAL	149,370.08	0.00	0.00	3,277.05	0.00	4,228.13	0.00	2,413.44	21,083.98	1,376.61	32.21	116,958.67
IGV (18%)	26,886.61	0.00	0.00	589.87	0.00	761.06	0.00	434.42	3,795.12	247.79	5.80	21,052.56
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>176,256.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,866.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,989.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,847.86</b>	<b>24,879.10</b>	<b>1,624.40</b>	<b>38.01</b>	<b>138,011.23</b>



**RESUMEN DE CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA**

Obra : "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa En la I.E.P. San Juan - Santo Domingo"  
 Entidad : Gerencia Sub Regional de Morropon - Huancabam  
 Contratista : Consorcio Santo Domingo  
 Plazo de Ejec Program. 240 días Calendario  
 Primera Ampliac. 45 días Calendario  
 Segunda Ampliac. 35 días Calendario  
 Plazo Ampliado Vigente 320 días Calendario

Inicio 25/03/2011 Term. Program 19/11/2011  
 Term Ampl Vigente 07/02/2012

**PRESUPUESTO DE FORMULA Nº 05 : MOBILIARIO**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	67,810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,810.10
GASTOS GENERALES (15%)	10,171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.51
UTILIDAD (5%)	3,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.51
SUB TOTAL	81,372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,372.12
IGV (18%)	14,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.98
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>96,019.10</b>	<b>0.00</b>	<b>96,019.10</b>									

**PRESUPUESTO TOTAL**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
TOTAL DEL COSTO DIRECTO	2,336,495.96	220,014.63	286,915.99	252,145.31	157,648.09	195,678.07	139,601.52	172,607.99	263,626.06	156,166.99	202,961.31	177,037.17
GASTOS GENERALES (15%)	350,474.38	33,002.19	43,037.40	37,821.79	23,647.21	29,351.71	20,940.23	25,881.20	39,543.91	23,425.05	30,444.20	26,555.57
UTILIDAD (5%)	116,824.80	11,000.73	14,345.80	12,607.27	7,882.40	9,783.90	6,980.08	8,630.40	13,181.30	7,808.35	10,148.07	8,851.86
SUB TOTAL	2,803,795.13	264,017.55	344,299.18	302,574.37	189,177.70	234,813.68	167,521.82	207,129.58	316,351.27	187,400.38	243,553.57	212,444.60
IGV (18%)	504,683.12	47,523.16	61,973.85	54,463.39	34,051.99	42,266.46	30,153.93	37,283.32	56,943.23	33,732.07	43,839.64	38,240.03
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>3,308,478.25</b>	<b>311,540.71</b>	<b>406,273.03</b>	<b>357,037.75</b>	<b>223,229.69</b>	<b>277,080.14</b>	<b>197,675.75</b>	<b>244,412.91</b>	<b>373,294.49</b>	<b>221,132.45</b>	<b>287,393.21</b>	<b>250,684.63</b>
<b>PORCENTAJE</b>	<b>9.42%</b>	<b>4.80%</b>	<b>12.28%</b>	<b>10.79%</b>	<b>6.75%</b>	<b>8.37%</b>	<b>5.97%</b>	<b>7.39%</b>	<b>11.28%</b>	<b>6.68%</b>	<b>8.69%</b>	<b>7.58%</b>



**RESUMEN DE CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA**

Obra : "Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura Educativa En la I.E.P. San Juan - Santo Domingo"  
 Entidad : Gerencia Sub Regional de Morropon - Huancabam  
 Contratista : Consorcio Santo Domingo  
 Plazo de Ejec Program. 240 días Calendario  
 Primera Ampliac. 45 días Calendario  
 Segunda Ampliac. 35 días Calendario  
 Plazo Ampliado Vigente 320 días Calendario

Inicio 25/03/2011      Term. Program 19/11/2011  
 Term Ampl Vigente 07/02/2012

**RESUMEN DE CALENDARIO ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01**

**PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL NETO**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
ADICIONAL N° 01												
SUB TOTAL	246,355.92										194,998.99	51,356.93
IGV (18%)	44,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,998.99	51,356.93
TOTAL DEL PRESUPUESTO	290,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,098.81	60,601.17
PORCENTAJE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.15%	20.85%

**RESUMEN DE CALENDARIO REFORMULADO POR EJECUCION DE ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01**

**PRESUPUESTO TOTAL REFORMULADO**

	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11	Ene-12	Feb-12
CONTRATO PRINCIPAL	2,803,795.13	134,511.40	344,299.19	302,574.37	189,177.71	234,813.68	167,521.83	207,129.59	316,351.27	187,400.38	243,553.58	212,444.61
ADICIONAL NETO N° 01	246,355.92										194,998.99	51,356.93
SUB TOTAL	3,050,151.05	134,511.40	344,299.19	302,574.37	189,177.71	234,813.68	167,521.83	207,129.59	316,351.27	187,400.38	438,552.57	263,801.54
IGV (18%)	549,027.19	47,523.16	61,973.85	54,463.39	34,051.99	42,266.46	30,153.93	37,263.33	56,943.23	33,732.07	78,939.46	47,484.27
TOTAL DEL PRESUPUESTO	3,599,178.24	182,034.56	406,273.04	357,037.76	223,229.70	277,080.14	197,675.76	244,412.92	373,294.50	221,132.45	517,492.03	311,285.81
PORCENTAJE PARCIAL	8.68%	4.41%	11.29%	9.92%	6.20%	7.70%	5.49%	6.79%	10.37%	6.14%	14.38%	8.65%
PORCENTAJE ACUMULADO	8.68%	13.07%	24.36%	34.27%	40.48%	48.17%	53.67%	60.46%	70.83%	76.97%	91.35%	100.00%

