

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 89 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas, 21 ABR 2014

**VISTOS**, la Hoja de Registro y Control N° 0708, que contiene la Carta N° 017-BRANSAC-2014 de fecha 13 de febrero del 2014, la Carta N° 0152-2014/GRP-402000-492400-402420 de fecha 17 de marzo del 2014, la Hoja de Registro y Control N° 01240, que contiene la Carta N° 028-BRANSAC-2014 de fecha 24 de marzo del 2014, la Carta N° 47-2014/GRP-402420-ING-JPC de fecha 25 de marzo del 2014, el Informe N° 034-2014/GRP-402000-402400-JCFF de fecha 31 de Marzo de 2014, el Informe N° 105-2014/GRP-402420-ELO de fecha 31 de Marzo del 2014 emitido por el Responsable del Equipo Técnico de Liquidación y Transferencia de Obras, así como el Informe N° 468-2014/GRP-402420 de fecha 03 de Abril del 2014 de la Unidad de Obras, relacionados con la Liquidación Final de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN"**, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 002-2013/GOB.REG.PIURA-G de fecha 08 de Enero del 2013 se aprueba el Expediente Técnico de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN"**;

Que, con fecha 16 de Mayo del 2013 se suscribe el Contrato N°019-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para ejecución de la Obra señalada en el considerando anterior, con la Empresa BRAN INGENIEROS SAC como resultado de la Licitación Pública N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G;

Que, por medio de Resolución Gerencial Sub Regional N° 163-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de Mayo del 2013 se designa como Supervisor de la Obra al Ing. Alejandro Olazabal Checa con Registro CIP N° 62040;

Que, a través de Resolución Gerencial Sub Regional N° 178-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 23 de Mayo del 2013 se aprueba la designación del Comité de Entrega del Terreno, suscribiéndose el Acta correspondiente con fecha 31 de Mayo del 2013;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 213-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de Junio del 2013, se aprueba el Cronograma y Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM actualizado de la referida obra, presentado por la empresa BRANSAC, con fecha de inicio 01 de junio del 2013 y fecha de término contractual el 27 de noviembre del 2013;

Que, a través de Resolución Gerencial Sub Regional N°301-2013-GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 03 de Setiembre del 2013, se designa como Ingeniero Supervisor de la Obra, al Ing. José Carlos Bernal Caro, con registro CIP N° 77461.

Que, por medio de Resolución Gerencial Sub Regional N°351-2013-GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 09 de Octubre del 2013, se designa como Ingeniero Supervisor de la Obra, al Ing. Alejandro Olazabal Checa, con registro CIP N° 62040;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 417-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 03 de Diciembre del 2013 se designa la Comisión de Recepción de obra: suscribiéndose el Acta correspondiente con fecha 16 de Diciembre del 2013;



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 089 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G**

Chulucanas, **21 ABR 2014**

Que, por medio de Resolución Gerencial Sub Regional N° 048-2014/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 04 de Marzo del 2014 se designa al Ing. Jorge Paredes Caballero con registro CIP N° 50007, como Ingeniero Supervisor de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN"**;

Que, mediante la Memoria Descriptiva Valorizada se consideran los siguientes trabajos efectuados:

Área a Demoler: 01 Módulo de SS.HH., en mal estado.  
Meta Física : 04 Aulas de techo aligerado

**I.- Construcciones:**

- 01 Sala de cómputo con techo aligerado.
- 01 Pabellón Administrativo que comprende: 01 Dirección + Secretaría + Espera + Sala de Profesores + Tópico + Psicología + SS.HH de Profesores + Archivo en el primer nivel.
- 01 Biblioteca en el segundo nivel; todo con techo aligerado.
- Adquisición de Material Bibliográfico.
- 01 Escalera de circulación, de dos tramos.
- 01 Ambiente para Guardiana con cobertura ligera, apoyado sobre estructura metálica
- 01 Ambiente para Maestranza con cobertura ligera, apoyado sobre estructura Metálica.
- 01 Sala de Usos Múltiples con techa aligerado.
- 01 Cafetería- Comedor con cobertura ligera, apoyado sobre estructura metálica.
- 01 SS.HH. para alumnos y Discapacitados hombres y mujeres, con cobertura ligera, apoyado sobre estructura metálica.
- 01 Ambiente para Caseta de Bombeo (casa fuerza), con cobertura ligera, apoyado sobre estructura metálica.

**II.- Rehabilitaciones:**

- Rehabilitación de laboratorios de Física, Química y Biología.
- Rehabilitación de 03 Aulas (Módulo II).
- Rehabilitación de 03 Aulas (Módulo III).

**III.- Obras Exteriores:**

- Nivelación de Campo de fútbol.
- Construcción de veredas de circulación, rampas.
- Implementación de áreas verdes.
- Construcción de tanque séptico y pozo de percolación.
- Construcción de tanque elevado y cisterna.
- Construcción de canaletas para evacuación de aguas pluviales.
- Techado de Patio Central.
- Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

**IV.- Mobiliario y Equipo:**

**4.1.- De Aulas:**

- Mesa Unipersonal Nivel Secundario Tipo M1, 140 unidades.
- Silla Nivel Secundario Tipo S1 SI, 140 unidades.
- Escritorio de madera para Profesor Diseño E1, 10 unidades.
- Silla de madera para Profesor, Diseño E2, 10 unidades.
- Estante de madera para Profesor, Tipo EM1, 10 unidades.





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 89 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas,

21 ABR 2014

4.2.- De Dirección- Secretaría:

- Escritorio de madera Cedro amargo de 0.80 x 1.50 m para Dirección, Tipo E2, 1.00 unidad.
- Sillón para Dirección, Tipo SD, 1.00 unidad.
- Estante de madera para Profesor, Tipo EM1, 1.00 unidad.
- 01 Computadora
- 01 Impresora Multifuncional

4.3.- Del Tópico de Psicología:

- Escritorio de madera para Profesor, Diseño E1, 1.00 unidad.
- Silla metálica Diseño EM1, 03 unidades.
- Estante de madera para Profesor, Tipo EM1, 02.00 unidades.

4.4.- Sala de Profesores:

- Mesa de madera, Tipo M2, 1.00 unidad.
- Silla metálica Diseño SM1, 10 unidades.
- Estante de madera para Profesor, 2.00 unidades.

4.5.- Sala de Cómputo:

- Equipos de Cómputo, 35.00 unidades.
- Módulo de Cómputo Tipo MC1-S2, 34 unidades.
- Escritorio de madera para Profesor, Diseño E1, 1.00 unidad.
- Silla de madera para Profesor Diseño S2, 1.00 unidad.

4.6.- Biblioteca:

- Mesa de madera, Tipo M2, 6.00 unidades.
- Silla de madera Tipo S2, 36 unidades.
- Estante de madera Tipo EM2, 6.00 unidades.
- Escritorio de madera para Profesor Diseño E1, 1.00 unidad.
- Silla de madera para Profesor, Diseño S2, 1.00 unidad.

4.7.- Sala de Usos Múltiples:

- Silla de madera, TIPO SP1, 35 unidades.
- Proyector Multimedia/Ecram, 1.00 unidad.

Así mismo la inversión del Proyecto se señala de acuerdo al siguiente detalle:

| Detalle                      | Monto S/.    |
|------------------------------|--------------|
| Inversión Total del Proyecto | 2,653,612.08 |
| Infraestructura              | 2,491,088.78 |
| Equipamiento                 | 162,523.30   |

Con la revisión de Contabilidad y contando con certificación presupuestal se tiene el siguiente consolidado de la Liquidación de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN";



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 89 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas,

121 ABR 2014

FORMULA DE LIQUIDACION FINAL = A+B-C-D

| CONCEPTO                                 | MONTOS<br>AUTORIZADOS<br>S/. | MONTOS<br>PAGADOS<br>S/. | DIFERENCIA A<br>FAVOR DEL<br>CONTRATISTA<br>S/. |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>A.- DE LAS VALORIZACIONES</b>         | 2,022,469.55                 | 2,021,725.56             | 743.99                                          |
| - Valorizaciones de Ppto. Principal      | (744.00)                     | 0.00                     | 744.00                                          |
| - Deductivo de Obra                      |                              |                          |                                                 |
| <b>TOTAL VALORIZACIONES</b>              | <b>2,021,725.55</b>          | <b>2,021,725.56</b>      | <b>-0.01</b>                                    |
| <b>B.- REAJUSTES DE PRECIOS</b>          |                              |                          |                                                 |
| - Valorizaciones de Obra                 | 105,373.97                   | 0.00                     | 105,373.97                                      |
| <b>TOTAL REAJUSTES DE PRECIOS</b>        | <b>105,373.97</b>            | <b>0.00</b>              | <b>105,373.97</b>                               |
| <b>C.- DEDUCCION DE REINTEGROS</b>       |                              |                          |                                                 |
| - Adelanto Directo                       | (13,417.60)                  | 0.00                     | (13,417.60)                                     |
| - Adelanto de Materiales                 | (2,589.73)                   | 0.00                     | (2,589.73)                                      |
| <b>TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS</b>     | <b>(16,007.33)</b>           | <b>0.00</b>              | <b>(16,007.33)</b>                              |
| <b>D.- ADELANTOS OTORGADOS</b>           |                              |                          |                                                 |
| - Adelanto Directo                       | 367,234.20                   |                          | 0.01                                            |
| - Amortización Adelanto Directo          |                              | 367,234.19               |                                                 |
| - Adelanto para Materiales               | 432,040.23                   |                          | -.-                                             |
| - Amortización Adelanto para Materiales  |                              | 432,040.23               |                                                 |
| <b>TOTAL ADELANTOS</b>                   |                              |                          | <b>0.01</b>                                     |
| <b>TOTAL AMORTIZADO Y SALDO</b>          |                              |                          | <b>0.01</b>                                     |
| <b>E.- TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>       | <b>2'111,092.19</b>          | <b>2'021,725.56</b>      | <b>89,366.63</b>                                |
| <b>F.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</b> | <b>379,996.59</b>            | <b>363,910.60</b>        | <b>16,085.99</b>                                |
| <b>G.- COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>        | <b>2'491,088.78</b>          | <b>2'385,636.16</b>      | <b>105,452.62</b>                               |
| <b>H.- COSTO DEL MOBILIARIO</b>          | <b>162,523.30</b>            | <b>162,523.30</b>        | <b>0.00</b>                                     |
| <b>I.- COSTO TOTAL DEL CONTRATO</b>      | <b>2'653,612.08</b>          | <b>2'548,159.46</b>      | <b>105,452.62</b>                               |
| <b>J.- PENALIDADES</b>                   |                              |                          |                                                 |
| Multa por demora en término de Obra      | 00.00                        | 00.00                    | 00.00                                           |
| <b>K.- SALDO A PAGAR</b>                 |                              |                          | <b>105,452.62</b>                               |
| Monto a pagar en efectivo                |                              |                          | 89,366.63                                       |
| Monto a pagar en IGV                     |                              |                          | 16,085.99                                       |

De conformidad con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Administración, Sub Dirección de la Unidad de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley 27783-Ley de Bases de la Descentralización del 20 de Junio del 2012, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de fecha 16 de Noviembre del 2,002, modificada por Ley N° 27902 de fecha 30 de Diciembre del 2,002, Leyes N° 29951 y 30114 que aprueba las leyes del Presupuesto del Sector Público para los años Fiscales 2,013 y 2014 y Resolución Ejecutiva Regional N° 744-2013/GOB.REG.PR. Del 29 de Noviembre del 2013.



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 089 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas, 21 ABR 2014

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA", con el importe de S/.2'653,612.08 DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 08/100 NUEVOS SOLES); de acuerdo a los siguientes componentes:

- 1.- Ejecución de la Obra: S/. 2'491,088.78
- 3.- Equipamiento: S/. 162,523.30

Pagos que han sido ejecutados conforme a lo dispuesto en la normatividad de la registración SIAF, y del marco legal de la Contraloría General de la República, así como en lo dispuesto en el Contrato N°019-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de Ejecución de obra.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba, rebajará de sus activos el importe de S/.2'653,612.08 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 08/100 NUEVOS SOLES); de acuerdo a los siguientes componentes:

- 1.- Ejecución de la Obra: S/. 2'491,088.78
- 2.- Equipamiento: S/. 162,523.30

**ARTÍCULO TERCERO.-** La Gerencia Sub Regional Morropón- Huancabamba, Reconoce el **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA BRAN INGENIEROS SAC**, por concepto de Liquidación Final de Contrato, por el monto de S/.105,452.62 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 62/100 NUEVOS SOLES); debiendo la Oficina Sub Regional de Administración iniciar el trámite de pago correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.-** En Aplicación de la Resolución N° 02-90 del 14 de Noviembre de 1990 emitida por la Contaduría Pública de la Nación, la Dirección Regional de Educación Piura - Unidad de Gestión Educativa Local N° 307- Morropón Contabilizará en sus activos la Obra de la presente transferencia por el valor de S/.2'653,612.08 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 08/100 NUEVOS SOLES); de acuerdo a los siguientes componentes:

- 1.- Ejecución de la Obra: S/. 2'491,088.78
- 3.- Equipamiento: S/. 162,523.30

**ARTÍCULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la Unidad de Obras, Equipo de Liquidación y Transferencia de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, al Contratista BRAN INGENIEROS SAC, con dirección en Calle Arequipa N° 642 Of. 03 4° Piso Edificio Plaza Fuerte - Piura; y a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 307- Morropón, en el Distrito de Morropón.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón-Huancabamba

Ing. ALVARO R. LOPEZ LANDI  
CIP. N° 50319  
GERENTE SUBREGIONAL

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 89 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas, 21 ABR 2014

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

|                            |   |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA                    | : | A Suma Alzada                                                                                                                                                 |
| SECTOR                     | : | 99 GOBIERNOS REGIONALES                                                                                                                                       |
| PLIEGO                     | : | 457 GOBERNO REGIONAL PIURA                                                                                                                                    |
| UNIDAD EJECUTORA           | : | 003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA                                                                                                                |
| FUNCIÓN                    | : | 022 EDUCACIÓN                                                                                                                                                 |
| PROGRAMA                   | : | 0090 LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR                                                                                   |
| PROGRAMA FUNCIONAL         | : | 047 EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                                                                          |
| SUB PROGRAMA               | : | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                                                                           |
| PROYECTO                   | : | 2134745 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN". |
| COMPONENTE                 | : | 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR                                                                                           |
| FINALIDAD                  | : | 00044 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                                                               |
| PRESUPUESTO OFERTADO       | : | S/.2,549,037.37                                                                                                                                               |
| MONTO DE CONTRATO          | : | S/.2,549,037.37                                                                                                                                               |
| MONTO EJECUTADO            | : | S/.2,653,612.08                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN         | : | 180 días Calendario                                                                                                                                           |
| FECHA ENTREGA TERRENO      | : | 31/05/2013                                                                                                                                                    |
| FECHA INICIO DE OBRA       | : | 01/06/2013                                                                                                                                                    |
| FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL  | : | 27/11/2013                                                                                                                                                    |
| FECHA TÉRMINO DE OBRA      | : | 26/11/2013                                                                                                                                                    |
| SUPERVISOR DE OBRA         | : | 1.- Ing. José Carlos Bernal Caro<br>2.- Ing. Alejandro Olazabal Checa CIP N° 62966<br>3.- Ing. Jorge Paredes Caballero CIP N° 50007                           |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | : | 1.- Recursos Ordinarios<br>2.- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.                                                                                 |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | : |                                                                                                                                                               |
| DISTRITO                   | : | LA MATANZA                                                                                                                                                    |
| PROVINCIA                  | : | MORROPON                                                                                                                                                      |
| DEPARTAMENTO               | : | PIURA.                                                                                                                                                        |
| GOBIERNO REGIONAL:         | : | PIURA.                                                                                                                                                        |
| FACTOR DE RELACIÓN:        | : | 1.00000                                                                                                                                                       |





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 089 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas,

21 ABR 2014

ANEXO N°01

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE MORROPÓN

Referencia: Licitación Pública N° 001-2013/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

CONTRATISTA: BRAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EJECUCIÓN DE OBRA: S/ 2,548,159.47- 0.01(por redondeo)= 2,548,159.46- Año: 2013

1.- Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, Mayo -Agosto del 2013: S/- 1,490,645.88

| ITEM                                | FECHA      | SIAF | CLASE DE DOCUMENTO |         |     |      | DETALLE                              | IMPORTE S/.  |
|-------------------------------------|------------|------|--------------------|---------|-----|------|--------------------------------------|--------------|
|                                     |            |      | C/P                | Factura | O/S | PLLA |                                      |              |
| 1                                   | 27/05/2013 | 1494 | 610.05             | 01-584  |     |      | 1° Parte del Adelanto Directo        | 310,000.00   |
| 2                                   | 27/05/2013 | 1494 | 611.05             | 01-584  |     |      | Saldo del Adelanto Directo           | 101,669.54   |
| 3                                   | 28/05/2013 | 1494 | 612.05             | 01-011  |     |      | Detracción 5% Ad. Directo            | 21,666.82    |
| 4                                   | 24/06/2013 | 1835 | 685.06             | 01-585  |     |      | 1° Parte del Adeanto de Materiales   | 310,000.00   |
| 5                                   | 24/06/2013 | 1835 | 686.06             | 01-585  |     |      | 2° Parte del Adelanto de Materiales  | 174,317.10   |
| 6                                   | 24/06/2013 | 1835 | 687.06             | 01-858  |     |      | Detracción 5% de Adto. De Materiales | 25,490.37    |
| 7                                   | 10/07/2013 | 1937 | 804.07             | 01-587  |     |      | 1° Parte Valorización N° 01          | 310,000.00   |
| 8                                   | 10/07/2013 | 1937 | 805.07             | 01-587  |     |      | 2° Parte de Valorización N° 01       | 47,832.86    |
| 9                                   | 10/07/2013 | 1937 | 806.07             | 01-587  |     |      | Detracción 5% Valorización N° 01     | 18,833.31    |
| 10                                  | 25/07/2013 | 2162 | 919.07             | 01-588  |     |      | Saldo Valorización N° 01             | 86,294.09    |
| 11                                  | 25/07/2013 | 2162 | 920.07             | 01-588  |     |      | Detracción 5% Valorización N° 01     | 4,541.79     |
| 12                                  | 22/08/2013 | 2337 | 1070.08            | 01-599  |     |      | Acuenta Valorización N° 02           | 76,000.00    |
| 13                                  | 22/08/2013 | 2337 | 1071.08            | 01-599  |     |      | Detracción 5% Val N° 02              | 4,000.00     |
| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: S/. |            |      |                    |         |     |      |                                      | 1,490,645.88 |

1.1.- Fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de Setiembre a Diciembre de 2013: S/ 1,057,513.59

| ITEM                                | FECHA      | SIAF | CLASE DE DOCUMENTO |         |     |      | DETALLE                             | IMPORTE S/.  |
|-------------------------------------|------------|------|--------------------|---------|-----|------|-------------------------------------|--------------|
|                                     |            |      | C/P                | Factura | O/S | PLLA |                                     |              |
| 1                                   | 18/09/2013 | 2495 | 001-09             | 01-601  |     |      | Saldo de Valorización N° 02         | 327,620.39   |
| 2                                   | 20/09/2013 | 2613 | 002.09             | 01-602  |     |      | Valorización N° 03                  | 296,612.44   |
| 3                                   | 23/09/2013 | 2495 | 003.09             | 01-601  |     |      | Detracción 5% en Valorización N° 02 | 17,243.18    |
| 4                                   | 23/09/2013 | 2613 | 003.09             | 01-602  |     |      | Detracción 5% en Valorización N° 03 | 15,611.18    |
| 4                                   | 04/11/2013 | 2848 | 034.11             | 01-608  |     |      | Valorización N° 04                  | 149,766.65   |
| 5                                   | 04/11/2013 | 2848 | 035.11             | 01-608  |     |      | Detracción 5% en Valorización N° 04 | 7,882.46     |
| 6                                   | 14/11/2013 | 3144 | 049.11             | 01-610  |     |      | Detracción 5% en Valorización N° 05 | 5,927.86     |
| 7                                   | 14/11/2013 | 3144 | 054.11             | 01-610  |     |      | Valorización N° 05                  | 142,268.67   |
| 8                                   | 16/12/2013 | 3494 | 086.12             |         |     |      | Detracción 4% en Valorización N° 06 | 3,783.23     |
| 9                                   | 16/12/2013 | 3494 | 087.12             | 01-613  |     |      | Valorización N° 06                  | 90,797.53    |
| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: S/. |            |      |                    |         |     |      |                                     | 1,057,513.59 |



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 089 -2014/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas, 21 ABR 2014

ANEXO N°02

**SALDO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA, POR PAGAR, DEL GASTO DE LA OBRA:**  
**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.**  
**HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA - PROVINCIA DE**  
**MORROPÓN**

**TOTAL:**

S/. 105,452.63

1.- Monto a pagar en efectivo:

S/. 89,366.64

2.- Monto a pagar en IGV:

S/. 16,085.99

