



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 386 - 2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

16 DIC 2015

VISTOS; El Informe N°327-2015/GRP-402000-402100 de fecha 15 de diciembre del 2015, el Proveído de Gerencia de fecha 14 de diciembre del 2015, el Informe N°175-2015/GRP-402400 de fecha 14 de diciembre del 2015, el Informe N°705-2015/GRP-402400 de fecha 11 de diciembre del 2015, el Informe N°183-2015/GRP-DSRI-UO-OVF.SUP de fecha 23 de marzo del 2015, la Carta N° 023/CSPYSP-2015, recepcionada el 05 de diciembre del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Carta N° 023/CSPYSP-2015, recepcionada el 05 de diciembre del 2015, el Representante Comun del Consorcio San Pedro y San Pablo, encargado de ejecutar la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N°14367, Hildebrando Castro Pozo del Distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca – Región Piura", solicita Ampliación de Plazo N°01 por 10 días calendarios, por la causal de "atrasos o paralizaciones de obra no atribuible al contratista" y "caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada", descritas en los incisos 1 y 3 del Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud que se han presentado precipitaciones en la zona donde se están ejecutando los trabajos, dificultando las labores a realizar, lo cual es acreditado con el reporte del SENAMHI y los asientos del Cuaderno de Obra N°51,52,53,54,55,56,58,62 y 67;

Que, mediante Informe N°183-2015/GRP-DSRI-UO-OVF.SUP, de fecha 11 de diciembre del 2015, el Supervisor de la Obra (Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores), indica que luego de haber evaluado los hechos y haberse acercado personalmente a las Oficinas del SENAMHI, ha logrado verificar el difícil estado climatológico de la zona, indicando que efectivamente la obra se ha visto paralizada dificultándose los trabajos programados, conforme lo argumenta el Contratista; sin embargo, discrepa del plazo solicitado, por cuanto según su análisis se le debe otorgar una ampliación de plazo por 08 días calendarios, trasladándose el plazo de término de ejecución contractual al 04 de enero del 2016;

Que, con Informe N°705-2015/GRP-402420, de fecha 11 de diciembre del 2015, el Sub Director de la División de Obras (Ing. Juan Francisco Palacios Palacios), luego de evaluar la documentación en cuestión comparte la opinión del Supervisor de Obra, procediendo a ratificar y dar conformidad a la Ampliación de Plazo N°01, por 08 días calendarios, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indicando que será contabilizada desde el 28 de diciembre del 2015, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el 04 de enero del 2016;

Que, a través del Informe N°175-2015/GRP-402400, de fecha 14 de diciembre del 2015, el Director Subregional de Infraestructura (Ing. Rafael Hernan Velasquez Castañeda) indica que, el Supervisor y el Sub Director de la División de Obras han emitido su pronunciamiento técnico y conformidad, respecto a la aprobación de la Ampliación de Plazo N°01 por 08 días calendarios, motivo por el cual, luego de realizar el análisis y evaluación correspondiente, su despacho opina por la procedencia de la presente ampliación de plazo;



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 386 - 2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 16 DIC 2015

Que, con proveído de fecha 14 de diciembre del 2015, el Gerente Subregional dispone que la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal emita el documento resolutivo correspondiente;

Que, mediante el Informe N°327-2015/GRP-402000-402100, de fecha 15 de diciembre del 2015, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal opina por la procedencia de la ampliación de plazo solicitada; en virtud que la Dirección Subregional de Infraestructura, Subdirección de la División de Obras, y el Supervisor de Obra, en su calidad de entes técnicos especializados, han otorgado la conformidad correspondiente;

Que, respecto a la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N°01 por 08 días calendarios, resulta aplicable el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece las causales de ampliación de plazo que el contratista podrá solicitar siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, mencionando las siguientes:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Que, en relación al plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse por la ampliación de plazo solicitada, se observa que se ha dado cumplimiento al Artículo 201° del Reglamento de Contrataciones del Estado, por cuanto el Supervisor de Obra se ha pronunciado dentro de los siete (07) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud del contratista y la Entidad se ha pronunciado dentro de los (14) días siguientes de la recepción del Informe del Supervisor;

Que, asimismo, es necesario precisar que la determinación adoptada por la Gerencia Sub Regional tiene principalmente como fundamento (base de la decisión), el contenido explicativo y orientador del Informe N°183-2015/GRP-DSRI-UO-OVF.SUP de fecha 11 de diciembre del 2015, el Informe N°705-2015/GRP-402420 de fecha 11 de diciembre del 2015, el Informe N°175-2015/GRP-402400 de fecha 14 de diciembre del 2015, los cuales se presume han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad, conforme lo imponen los incisos 1.4 y 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Al respecto resulta imperioso recordar el nivel de especialidad en la materia de contratación de servicios y obras que la Dirección Sub Regional de Infraestructura posee - contando para ello con dependencias competentes en contratación y ejecución de obras estatales-, lo que incrementa el grado de confianza debida que se le ha asignado a las recomendaciones vertidas en los documentos antes citados;



REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 386 - 2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

16 DIC 2015

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N°1017, Reglamentada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, normas modificatorias, ampliatorias, conexas, Ley N°30281 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público, con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, y la Resolución Ejecutiva Regional N°018-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 01 de enero del 2015;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 01, por 08 días calendarios solicitada por el Consorcio San Pedro y San Pablo, encargado de ejecutar la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N°14367, Hildebrando Castro Pozo del Distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca – Región Piura"; la cual será contabilizada partir del 28 de diciembre del 2015, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el 04 de enero del 2016.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Notifíquese la presente Resolución al Consorcio San Pedro y San Pablo en su domicilio sito en: Jr. Morropón N°372 - Chulucanas.

**ARTÍCULO TERCERO:** Hágase de conocimiento la presente Resolución al Supervisor de Obra, la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y demás estamentos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. ALVARO R. LÓPEZ LANDI  
CIP. 94319  
GERENTE SUBREGIONAL