



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, 21 FEB 2020

**VISTO**, La Carta N° 005 – BRANSAC -2020 – IME Y HRC N° 00175 de fecha 17 de enero del 2020; La Carta 065-2020/GRP-402000-402400-402420, de fecha 23 de enero del 2020; La Carta N° 003-2020/FJSH-CONSULTOR y HRC N° 00300 de fecha 29 de enero del 2020; La Carta N° 007-2020-BRANSAC-2020-IME y HRC N° 00400 de fecha 06 de febrero del 2020; el Informe N° 019 - 2020/GRP - 402400-402420-ELO-ING-JCV, de fecha 10 de febrero del 2020, del responsable del Equipo Técnico de Liquidación y Transferencia de la División de Obras; alcanza la documentación relacionada con la Liquidación Final del Contrato de Obra : **"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E N° 15476 del Caserio Méjico de la Meseta Andina-Distrito de Frias-Provincia de Ayabaca-Departamento de Piura"** con Código SNIP N° 311344 y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 105-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 02 de mayo del 2018, se resuelve Aprobar el Expediente Técnico Actualizado de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con Código SNIP N° 311344; por la suma de 11'262,359.76 ( Once Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 76/100 Soles ); con precios vigentes al mes de marzo del 2018, y con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, sistema de Contratación a Suma Alzada; presentando el siguiente desagregado:

| ITEM | COMPONENTE   | TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO                                | TOTAL S/.            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01   | COMPONENTE 1 | OBRAS CIVILES                                                    | 10'093,202.42        |
| 02   | COMPONENTE 2 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL                                  | 51,641.53            |
| 03   | COMPONENTE 3 | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO | 565,673.26           |
| 04   | COMPONENTE 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES                                   | 31,579.80            |
| 05   | COMPONENTE 5 | ESTUDIOS DEFINITIVOS                                             | 181,618.00           |
| 06   | COMPONENTE 6 | SUPERVISION                                                      | 328,644.75           |
| 07   | COMPONENTE 7 | LIQUIDACION DE LA OBRA                                           | 10,000.00            |
|      |              | <b>TOTAL: S/.</b>                                                | <b>11'262,359.76</b> |

Que, en la fecha 04 de septiembre del 2018 se suscribe el Contrato N° 008-2018/GRP-GSRMH-G- EJECUCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, entre la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba y de otra parte la Empresa Contratista : BRAN INGENIEROS S.A.C debidamente representado por su Gerente General Amaldo Cumpa Reyes con domicilio legal en la Calle Arequipa N° 642 Tercer Piso Oficina 05 Edificio Plaza Fuerte, Distrito-Provincia y Departamento de Piura; siendo el monto Total del presente





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, 21 Feb 2020

Contrato la Cantidad de S/. 10'742,097.01 (Diez Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Noventa y Siete con 01/100 Soles); con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 226 - 2018/GRP-GSRMH-G, de fecha 12 de setiembre del 2018 se resuelve conformar el Comité de Entrega de Terreno para ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, la misma que está conformada por los siguientes Profesionales: Ing. Alex Martin Castro Aldana como Presidente; Ing. Teófilo Mondragón Flores como Miembro; Ing. Carlos Enrique León Tiquillahuanca como Miembro y en la fecha 19 de setiembre del 2018 se constituyeron los miembros del Comité con la finalidad de llevar a cabo la entrega del Terreno a la Empresa Contratista Bran Ingenieros SAC, quien recibe el terreno definido y con la correspondiente libre disponibilidad donde se llevara a cabo la Construcción de dicho Centro Educativo;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 031-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 13 de febrero del 2019, se resuelve Aprobar la Modificación de los Planos de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, los mismos que se detallan a continuación : ISA - 01; IS - 01"; IS - 02"; IS - 03"; IS - 04"; IS - 05"; IS - 06"; IS - 07"; Planta General - Instalaciones Sanitarias - Agua General;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 063 - 2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 15 de marzo del 2019 se resuelve Aprobar la Suspensión de Plazo de Ejecución Contractual de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, a partir del 16 de febrero del 2019; hasta la culminación del evento climático desfavorable, conforme se acordó en la suscripción del Acta antes señalada y de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución y en atención a lo dispuesto en el Art° 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 070-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 28 de marzo del 2019, se resuelve Aprobar la Modificación de los Planos de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, los mismos que se detallan a continuación : CI-23 Cisterna y Tanque Elevado Planta - Cimentación; CI-23.1' Cisterna y Tanque Elevado Planta -Cimentación - Detalles; IS-08' Isométrico General - Instalaciones Sanitarias - Agua;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 093-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 30 de abril del 2019, se resuelve Aprobar la Modificación de los Planos de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA**





**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas,

**12 1 FEB 2020**

**MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA**, los mismos que se detallan a continuación : AM-15A Muro de Contención en Cerco Perimétrico; CI-25A Estructura Metálica-Cimentación, Techo Patio Inicial; CI-15A Estructura Metálica; Cimentación, Techo Comedor;



Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 094-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 03 de mayo del 2019, se resuelve Aprobar la Modificación de los Planos de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, los mismos que se detallan a continuación : CI-05' Estructura: Cimentación, Detalles, Pabellón 3A-Aulas Primaria; CI-05.1' Estructura: Cimentación, Detalles Pabellon-3A-Aulas Primaria; CI-08' Estructura: Cimentación, Detalles Pabellón 6-C de Recursos Educativos; CI-08.1' Estructura : Cimentación, Detalles Pabellón 6-C de Recursos Educativos; AMI-01 Planta Modificada del Sector Nivel Inicial; CI-25A Estructura Metálica: Cimentación, Techo, Patio Inicial; CI-26A Estructura Metálica: Cimentación, Techo Patio – Secundaria; CI-27 Estructura Metálica : Elevación, Detalles-Patio-Inicial; CI-28 Detalle Estructuras-Cobertura Patio Secundaria; CI-29A Estructura Metálica: Cimentación, Cobertura Patio-Primaria;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 111-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 23 de mayo del 2019, se resuelve Declarar Improcedente lo solicitado por el Contratista Bran Ingenieros SAC, encargado de ejecutar la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01; conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 120-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 05 de junio del 2019, se resuelve Aprobar los Planos de la Obra : **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, los mismos que se detallan a continuación : ZEP-01 Zanja de Evacuación Pluvial ; Planta-Perfil Longitudinal; ZEP-02 Zanja de Evacuación Pluvial: Secciones Transversales y Detalles;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 126-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 14 de junio del 2019; se resuelve aprobar el Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, ascendente a la suma de S/. 137,058.81 ( Ciento Treinta y Siete Mil Cincuenta y Ocho con 81/100 Soles ); incluido IGV, el cual presenta un porcentaje de incidencia del 1.28% respecto del monto del contrato original, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 096 - 2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 15 de agosto del 2019 se resuelve Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 en el marco de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL**





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0482020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, 12 1 FEB 2020

**CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA**, por el monto de **S/. 431,851.45** (Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 45/100 Soles); el cual al restarle el importe del Deductivo Vinculante N° 01 S/. 137,058.81, Se obtiene un monto neto de **S/. 294,792.64** ( Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Dos con 64/100 Soles); representando una incidencia de 2.74 % del monto contractual original; conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución;



Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 209-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 05 de septiembre del 2019, se resuelve Aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 por 30 días calendarios solicitado por el Contratista Bran Ingenieros SAC, encargado de ejecutar la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, la cual será contabilizado desde el 23 de setiembre del 2019, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el 22 de octubre del 2019, por los motivos expuestos en la presente Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 294-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 22 de octubre del 2019; se resuelve aprobar el Deductivo N° 02 de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, por el monto de S/. 17,085.00 ( Diecisiete Mil Ochenta y Cinco con 00/100 Soles); el cual presenta un porcentaje de incidencia del 0.159 % respecto del monto del contrato original, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución; y sustento técnico de las áreas responsables;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 314 - 2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 12 de noviembre del 2019 se resuelve conformar el Comité de Recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, la misma que está conformada por los siguientes Profesionales: Ing. Renato Douglas Nizama Paz como Presidente; Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores como Miembro; Arq. Martin Tomas Pacherre Gonzales como Miembro y en la fecha 07 y 08 de enero del 2020 se constituyeron los miembros del Comité de Recepción con la finalidad de llevar a cabo la Verificación del Levantamiento de Observaciones de fecha 06 de diciembre del 2019 por tanto en señal de conformidad a todo lo expuesto en la presente Acta de Recepción se suscribe por los miembros del Comité de Recepción el Contratista y la Supervisión de la Obra;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 386-2019/GRP-GSRMH-G, de fecha 31 de diciembre del 2019, se resuelve Aprobar los Planos de cambio de perfiles metálicos de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, los mismos que se detallan a continuación : CI-14A Pabellón 02 Aula Exterior – Estructuras Metálicas; CI-24A Área de Juegos Inicial-Estructuras Metálicas;





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

048

-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 1 FEB 2020

Que, mediante Carta N° 005-BRANSAC-2020 – IME y HRC N° 00175 de fecha 17 de enero del 2020, el representante legal de la Empresa Contratista BRANSAC Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada alcanza la Liquidación de Obra: " **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA**", a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, para su revisión y trámite correspondiente; por su parte el Subdirector de la División de Obras mediante proveído inserto en el mismo documento de fecha 20 de enero del 2020, deriva dicho Expediente de Liquidación al Equipo Técnico de Liquidación de Obras, con la finalidad de Formular el Proyecto de Resolución de Liquidación Final del Contrato de Obra. Después de revisar y evaluar la documentación que contiene el Expediente de Liquidación el responsable del Equipo Técnico de Liquidaciones; Observó que la Obra por su Techo presupuestal elevado contaba con una Supervisión Externa; siendo necesario que se devuelva dicha Documentación con la finalidad de que emita opinión respecto a la Conformidad de la Liquidación Técnica y Financiera por corresponder;

Que, mediante Carta N° 065-2020/GRP-402000-402400-402420 de fecha 23 de enero del 2020, La Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, alcanza al Supervisor de la Obra: " **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA**", el Expediente de Liquidación de Obra, para su revisión, Evaluación e Informe de Conformidad de la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra; presentada por la Empresa Contratista BRANSAC –Bran Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada;

Que, mediante Carta N° 0003-2020/FJSH-CONSULTOR Y HRC N° 00300 de fecha 29 de enero del 2020 la Empresa JS Consultoría y Construcción comunica Opinión respecto a la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: " **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA**", a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba; dónde Informa que ha realizado las revisiones cualitativas y cuantitativas de la Información Alcanzada, alcanzando las recomendaciones y conclusiones para ser tomadas en cuenta por su representada; dicha información ha sido revisada y evaluada por el Equipo Técnico de Liquidaciones de la Gerencia Subregional y ha encontrado que la Supervisión ha emitido un Informe Técnico donde ha considerado aspectos Técnicos Legales y Administrativos que corresponden a la Ejecución de la Obra; y que la Consultoría de Supervisión estaba obligada hacer cumplir de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Consultoría; y que en su Clausula Segunda del Contrato contempla la Liquidación de la Obra; La Consultoría de Supervisión ha revisado y evaluado el contenido de la Liquidación presentada por el Contratista donde realiza un análisis general y detalle de la documentación; y en el cuadro resumen de la Liquidación se ha determinado que el monto Total de inversión de Obra asciende a **S/. 11'019,804.65 Soles incluye IGV**; teniendo en cuenta los pagos mediante Valorizaciones, adicionales de Obra; reajustes, adelantos directos y adelanto de materiales, amortizaciones y deducciones y respecto a los mayores gastos generales se ha tenido en cuenta solamente los correspondientes a la Suspensión de los trabajos por situaciones climáticas que se encuentran suscritas mediante Acta, así mismo se ha observado la Penalidad por **S/. 2,520 Soles** que ha sido suspendida por la







GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

048

Chulucanas,

1 FEB 2020



Gerencia Subregional Morropón Huancabamba; y será cancelada al momento de presentarse la Liquidación Final de la Obra; La Empresa Consultora de Supervisión ha determinado que después de realizar la revisión cualitativa y cuantitativa de la Liquidación Financiera existe un Saldo a Favor del Contratista ascendente a S/. 340,767.22 Soles;

Que, mediante Carta N° 007-BRANSAC-2020 – IME y HRC N° 00400 de fecha 06 de febrero del 2020; el representante legal de la Empresa Contratista BRANSAC Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada alcanza respuesta a Opinión de Liquidación de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, para su aprobación y trámite correspondiente; por su parte el Subdirector de la División de Obras mediante proveído inserto en el mismo documento de fecha 07 de febrero del 2020; deriva dicho Expediente de Liquidación al Equipo Técnico de Liquidación de Obras, con la finalidad de Formular el Proyecto de Resolución de Liquidación Final del Contrato de Obra; Después de revisar y evaluar la documentación que contiene el Expediente de Liquidación y el Informe Técnico presentado por la Consultoría de Supervisión y la respuesta Técnica Legal de la Empresa Contratista respecto a la Liquidación Financiera de Obra; El Equipo Técnico de la Gerencia Subregional ha determinado que la Empresa Contratista han acogido parcialmente la discrepancia del rubro reconocimiento de mayores gastos generales donde se explican en detalle y en la cual se considera que fue necesario contar con el personal indicado para realizar los trabajos correspondientes; mayormente el Contratista ha considerado lo necesario para el pago de mayores gastos generales conforme lo demuestra en el análisis y cuadro adjunto; donde concluye que existe un Saldo a Favor del Contratista por el monto de **S/. 345,151.29** más la Suspensión de la Penalidad por el Monto ascendente a **S/. 2,520.00 Soles** que hacen un Saldo Total a favor del Contratista por **S/. 347,671.29 Soles**;

Que, el Equipo de Liquidación de la División de Obras de la Dirección Sub Regional de Infraestructura ha revisado la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra, siendo necesario regularizar el procedimiento con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que, la Oficina de Contabilidad, ha conciliado con el Equipo de Liquidación de la División de Obras; el reporte económico y la Conciliación del monto pagado al Contratista y después de haber revisado la información Financiera y Contable de los documentos fuentes, los mismos que constan en Anexo 01 y 02, que forman parte de la presente Resolución;

**LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO OBRA**

**GENERALIDADES DE OBRA**

- |                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.-Obra                 | : "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa N° 15476 del Caserio de Méjico de la Meseta Andina-Distrito de Frias- Provincia de Ayabaca-Piura", con Código SNIP N° 311344 |
| 2.-Contratista          | : Bran Ingenieros S.A.C ( Bransac).                                                                                                                                                                          |
| 3.-Financiamiento       | : Recursos Ordinarios                                                                                                                                                                                        |
| 4.-Proceso de Selección | : L.P. N° 002-2018/GOB.REG. PIURA- GSRMH- G.                                                                                                                                                                 |



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas,

**21 FEB 2020**



- 5.-Modalidad : A Suma Alzada.
- 6.-PPTO de Obra con IGV : S/. 10'742,097.01
- 7.- PPTO Base Sin IGV : S/. 9'103,472.04
- 8.- Monto del Contrato sin IGV : S/. 10'742,097.01
- 9.- Monto del Contrato Sin IGV : S/. 9'103,472.04
- 10.- Facto de Relación : 1.0000000
- 11.- Contrato de Ejec. de Obra : N° 008-2018/GRP-GSRMH-G
- 12.-Suscripción del Contrato : 6 de setiembre del 2018
- 13.-Fecha entrega de terreno : 19 de setiembre del 2018
- 14.- Fecha de inicio de obra : 26 de setiembre del 2018
- 15.-Plazo de ejecución : 240 días calendarios
- 16.- Plazo Real Ejec de Obra : 270 días calendarios
- 17.-Acta de recepción de obra : 07 de enero del 2020
- 18.-Ing. Residente de Obra : Ing. Brenda Karina Cumpa Luna CIP N° 62966
- 19.-Ing. Supervisor de Obra : Ing. Wilfredo Lluen Vallejos con CIP N° 43730

**RESUMEN GENERAL - LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO**

**OBRA:** " Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa N° 15476 del Caserio de Méjico de la Meseta Andina-Distrito de Frias- Provincia de Ayabaca-Piura", con Código SNIP N° 311344

**ENTIDAD** : Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.  
**CONTRATISTA** : Bransac Ingenieros

**Revisión, Evaluación y Conciliación de la Liquidación por el Equipo de Liquidaciones de la Gerencia Subregional :** Tomando en consideración la rectificación de los cuadros presentados por la Empresa Contratista y que a continuación se detalla :

**MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 10'742,097.01**

|              |                                            |                         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.00</b>  | <b>CONTRATO VIGENTE S/IGV</b>              |                         |
| <b>1.1.1</b> | Contrato Original                          | S/. 9'103,472.04        |
| <b>1.1.2</b> | Deductivo N° 01                            | S/. -130,630.34         |
| <b>1.1.3</b> | Adicional N° 01                            | S/. 365,975.80          |
| <b>1.1.4</b> | Reajustes de precios del contrato original | S/. 226,402.04          |
| <b>1.1.5</b> | Deducción de Reintegros por Adelantos      | S/. -15,707.58          |
| <b>1.1.6</b> | Reconocimiento de Mayores Gastos Generales | S/. 81,806.60           |
|              | <b>TOTAL S/.</b>                           | <b>S/. 9'631,318.56</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>PAGADO:</b>                             |                         |
| <b>1.2.1</b> | Contrato Original – Valorizaciones         | S/. 8'466,695.00        |
| <b>1.2.2</b> | Valorizaciones-Adicionales N° 01           | S/. 365,975.80          |





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 1 EDO 2020

|       |                                                  |     |                         |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1.2.3 | Mobiliario y Capacitación                        | S/. | 506,148.67              |
|       | <b>TOTAL S/.</b>                                 |     | <b>S/.</b> 9'338,817.50 |
|       | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>             |     | <b>S/.</b> 292,501.09   |
| 2.-00 | <b>ADELANTO S/IGV</b>                            |     |                         |
| 2.1   | <b>DIRECTO</b>                                   |     |                         |
| 2.1.1 | Autorizado                                       | S/. | 910,347.20              |
| 2.1.2 | Amortizado                                       | S/. | 910,347.20              |
|       | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>             |     | <b>S/.</b> 00.00        |
| 2.2-  | <b>MATERIALES</b>                                |     |                         |
| 2.2.1 | Autorizado                                       | S/. | 1'820,694.41            |
| 2.2.2 | Pagado                                           | S/. | 1'820,694.41            |
|       | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.</b>         |     | <b>S/.</b> 00.00        |
| 3.00  | <b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV 18% )</b> |     |                         |
| 3.01  | Autorizado                                       | S/. | 1'733,637.35            |
| 3.02  | Pagado                                           | S/. | 1'680,987.15            |
|       | <b>TOTAL I.G.V</b>                               |     | <b>S/.</b> 52,650.20    |
|       | <b>RESUMEN LIQUIDACION CONTRACTUAL</b>           |     |                         |
| 1.-   | Contrato Vigente S/IGV                           | S/. | 292,501.09              |
| 2.-   | Impuesto General a las Ventas - IGV              | S/. | 52,650.20               |
| 3.-   | Devolución de Penalidad ( C/P N° 175.03 )        | S/. | 2,520.00                |
|       | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>             |     | <b>S/.</b> 347,671.29   |

Que, con la visación de la Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

Que, de conformidad con la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de fecha 16 de noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902 de fecha 30 de diciembre del 2002.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, 12 1 FEB 2020

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 03 de febrero del 2020.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar** la Liquidación Final del Contrato N°008-2018/GRP-GSRMH-G, correspondiente a la Ejecución de la Obra: “ **Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la Institución Educativa N° 15476 del Caserio de Méjico de la Meseta Andina-Distrito de Frías- Provincia de Ayabaca-Piura**”, con Código SNIP N° 311344, ejecutada bajo la modalidad de Contrata, sistema a Suma Alzada, Licitación Pública N° 002-2018/GRP-GSRMH-G, ejecutada por la Empresa Contratista BRAN INGENIEROS S.A.C; de los cuales el monto contratado asciende a **S/.10'742,097.01**(Diez Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Noventa y Siete con 01/100 Soles); siendo el monto Total de la Obra de **S/. 11'364,955.94** ( Once Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 94/100 Soles); **existiendo un Saldo a Favor del Contratista ascendente a S/. 347,671.29 ( Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Uno con 29/100 Soles )**; que para efectos contables es necesario realizar el ajuste al transferirse la respectiva cuenta del Proyecto junto con el saldo a favor del Contratista por Constituir Formación Bruta de Capital.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, cancelará el Saldo a Favor del Contratista Bran Ingenieros SAC el monto ascendente a **S/. 347,671.29 ( Trescientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Uno con 29/100 Soles )**; y corresponde a la Oficina de Administración realizar el trámite correspondiente para efectos de su cancelación de acuerdo a la normatividad vigente.

**ARTÍCULO TERCERO .-** Notifíquese la presente Resolución a la Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Contratista Bran Ingenieros S.A.C con domicilio Legal en la Calle Arequipa N° 642 Tercer Piso Oficina 05 Edificio Plaza Fuerte Piura.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba  
Ing. IBRAÍN A. HOLGUÍN RIVERA  
CIP 36079  
GERENTE SUBREGIONAL



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas, **21 FEB 2020**

**I.-FICHA DE IDENTIFICACION DE LIQUIDACION DE OBRA**

|                                                  |                                                                                                                                                                         |                               |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.- OBRA                                         | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRÍAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" |                               |            |
| 2.-Ubicación                                     | CASERIO DE MEJICO-FRÍAS-AYABACA-PERU                                                                                                                                    |                               |            |
| 3.-Área Geográfica                               | 1                                                                                                                                                                       |                               |            |
| 4.-Meta                                          | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN N° 15476 DEL CASERIO DE MEJICO DE LA MESETA ANDINA-DISTRITO DE FRÍAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" |                               |            |
| 5.-Entidad Contratante                           | GOBIERNO REGIONAL PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MOROPÓN HUANCABAMBA                                                                                                       |                               |            |
| 6.-Contratista                                   | BRAN INGENIEROS S.A.C. (BRANSAC)                                                                                                                                        |                               |            |
| 7.-Supervisión                                   | Arq. Francisco Javier Saavedra Holguín                                                                                                                                  |                               |            |
| 8.-Residente                                     | ING. BRENDA KARINA CUMPA LUNA CIP 62966                                                                                                                                 |                               |            |
| 9.-Supervisor                                    | ING. WILFREDO LLUEN VALLEJOS CIP 43730                                                                                                                                  |                               |            |
| 10.-LICITACIÓN PÚBLICA                           | LP. N° 002-2018/GOB.REG.PIURA-G PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                    |                               |            |
| 11.-CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA                | N° 08-2018/GOB.REG.PIURA-G                                                                                                                                              |                               |            |
| 12.-Modalidad de Contratación                    | A SUMA ALZADA                                                                                                                                                           |                               |            |
| 13.-Presupuesto de Obra, con IGV y Fecha         | S/. 10,742,097.01                                                                                                                                                       | Marzo-2018                    |            |
| 14.-Presupuesto Base sin IGV                     | S/. 9,103,472.04                                                                                                                                                        |                               |            |
| 15.-Factor de relación (FR)                      | 1.0000000000                                                                                                                                                            |                               |            |
| 16.-Monto del Contrato, con IGV Obra             | S/. 10,742,097.01                                                                                                                                                       |                               |            |
| 17.-Monto del contrato, sin IGV Obra             | S/. 9,103,472.04                                                                                                                                                        |                               |            |
| 18.-Deductivo de Obra N° 01                      | S/. 137,058.81                                                                                                                                                          | Resol N° 126/2019/GRP-GSRMH-G |            |
| 19.-Deductivo de Obra N° 02                      | S/. 17,085.00                                                                                                                                                           | Resol N° 294/2019/GRP-GSRMH-G |            |
| 20.-Monto Contrato con deductivos, con IGV       | S/. 10,587,953.20                                                                                                                                                       |                               |            |
| 21.-Monto Contrato con deductivos, sin IGV       | S/. 8,972,841.69                                                                                                                                                        |                               |            |
| 22.-Monto de Adicionales Aprobados, con IGV      | S/. 431,851.45                                                                                                                                                          | Resol N° 294/2019/GRP-GSRMH-G |            |
| 23.-Monto de Adicionales Aprobados, sin IGV      | S/. 365,975.81                                                                                                                                                          |                               |            |
| 24.-Plazo de Ejecución en d.n                    | 240 días calendario                                                                                                                                                     |                               |            |
| 25.-Fecha de Firma de contrato de obra           | 04/09/2018                                                                                                                                                              |                               |            |
| 26.-Solicitud de Adelanto Directo                | 06-Set-2018                                                                                                                                                             |                               |            |
| 27.-Adelanto directo con IGV y fecha de pago     | S/. 1'074,209.70                                                                                                                                                        | 19/09/2018                    | 25/09/2018 |
| 28.-Adelanto directo sin IGV y fecha de pago     | S/. 910,347.20                                                                                                                                                          |                               |            |
| 29.-Adelanto materiales, con IGV y fecha de pago | S/. 2'148,419.40                                                                                                                                                        | 12/10/2018                    |            |
| 30.-Adelanto material, con IGV y fecha de pago   | S/. 1'820,694.41                                                                                                                                                        |                               |            |
| 31.-Fecha de entrega de Terreno                  | 19-Set-2018                                                                                                                                                             |                               |            |
| 32.-Fecha de Inicio Oficial de Plazo             | 26-Set-2018                                                                                                                                                             |                               |            |
| 33.-Término original programado de obra          | 23-May-2019                                                                                                                                                             |                               |            |







GOBIERNO REGIONAL PIURA

# RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 048-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, **21 FEB 2020**

|                                              |   |                            |                               |
|----------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 34.-Periodo de suspensión de Plazo           | : | Del 16/02/2019 al 17/06/19 | Resol N° 455/2016/GRP-GSRMH-G |
| 35.-Total días de suspensión de plazo        | : | 122 días calendario        |                               |
| 36.-Nueva fecha de término de obra           | : | 22-Set-2019                |                               |
| 37.-Ampliación de plazo N° 01                | : | 0 d.c.                     | Resol N° 111-2019/GRP-GSRMH-G |
| 38.- Ampliación de plazo N° 02               | : | 30. d.c.                   | Resol N° 209-2019/GRP-GSRMH-G |
| 39.-Nueva fecha de término de obra           | : | 22-Oct-2019                |                               |
| 40.-Término Real de obra                     | : | 22-Oct-2019                |                               |
| 41.-Constatación Física                      | : | 06-Dic-2019                |                               |
| 42.-Levantamiento de Observaciones           | : | 02-01-2020                 |                               |
| 43.-Acta de recepción de Obra                | : | 07-01-2020                 |                               |
| 44.-Avance Real Acumulado                    | : | 100.00%                    |                               |
| 45.-Avance programado Acumulado              | : | 100.00%                    |                               |
| 46.-Situación de la Obra respecto del avance | : | CONCLUIDA                  |                               |







## ANEXO N° 2

PROGRAMA FUNCI: 00 EDUCACION BASICA

REF: 105 EDUCACION SECUNDARIA  
 SUB PROGRAMA F: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR  
 COMPONENTE: 4000019 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA  
 FINALIDAD: 00010 MEJORAMIENTO DE LOCALES  
 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15479 DEL CASERIO  
 CONTRATISTA: BRYAN INGENIEROS S A C (BRANSAC)  
 LICITACION PUBLICA N° 002-2018/008 REG PLURA GSRM  
 AÑO: 2018

MONTO EJECUTADO = S/ 11.364.955.94

| FECHA    | C/P |                                      | VALORIZACION | SIAF | CUENTA CORRIENTE | MONTO PAGADO  |
|----------|-----|--------------------------------------|--------------|------|------------------|---------------|
| 18.08.18 | 1   | ADELANTO                             | DIRECTO      | 1273 | 627002784        | 148.082.00    |
| 25.08.18 | 2   | ADELANTO                             | DIRECTO      | 1273 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 25.08.18 | 3   | ADELANTO                             | DIRECTO      | 1273 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 25.08.18 | 4   | ADELANTO                             | DIRECTO      | 1273 | 1631062784       | 263.159.31    |
| 20.09.18 | 5   | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1273 | 1631062784       | 42.968.39     |
| 11.10.18 | 7   | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.10.18 | 8   | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.10.18 | 9   | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.10.18 | 10  | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.10.18 | 11  | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.10.18 | 12  | ADELANTO                             | MATERIALES   | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 12.10.18 | 14  | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1448 | 1631062784       | 4.968.44      |
| 12.10.18 | 15  | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1448 | 1631062784       | 85.936.78     |
| 11.10.18 | 17  | VALORIZACION                         | Nº02         | 1448 | 1631062784       | 197.514.18    |
| 29.10.18 | 808 | VALORIZACION                         | V.1          | 1448 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 29.10.18 | 809 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1578 | 1631062784       | 15.804.31     |
| 10.11.18 | 818 | VALORIZACION                         | SALDO V.2    | 1637 | 1631062784       | 3.202.68      |
| 13.11.18 | 820 | VALORIZACION                         | SALDO V.2    | 1637 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 13.11.18 | 821 | VALORIZACION                         | Nº 04        | 1637 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 13.11.18 | 822 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1637 | 1631062784       | 129.708.20    |
| 13.12.18 | 894 | VALORIZACION                         | SALDO V.3    | 1782 | 1631062784       | 31.237.84     |
| 13.12.18 | 895 | VALORIZACION                         | SALDO V.3    | 1782 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 13.12.18 | 896 | VALORIZACION                         | SALDO V.3    | 1782 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 13.12.18 | 897 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1782 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 13.12.18 | 898 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1782 | 1631062784       | 68.668.94     |
| 27.12.18 | 963 | VALORIZACION                         | SALDO V.4    | 1938 | 1631062784       | 41.810.71     |
| 27.12.18 | 964 | VALORIZACION                         | SALDO V.4    | 1938 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 27.12.18 | 965 | VALORIZACION                         | SALDO V.4    | 1938 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 27.12.18 | 966 | VALORIZACION                         | SALDO V.4    | 1938 | 1631062784       | 310.000.00    |
| 27.12.18 | 967 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1938 | 1631062784       | 14.171.18     |
| 11.02.19 | 75  | VALORIZACION                         | SALDO V.5    | 137  | 1631062784       | 39.340.47     |
| 11.02.19 | 76  | VALORIZACION                         | SALDO V.5    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 14.02.19 | 77  | VALORIZACION                         | SALDO V.5    | 137  | 1631062784       | 118.286.45    |
| 14.02.19 | 78  | VALORIZACION                         | SALDO V.06   | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 14.02.19 | 85  | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 230.046.94    |
| 08.03.19 | 172 | VALORIZACION                         | SALDO V.6    | 137  | 1631062784       | 40.347.21     |
| 08.03.19 | 173 | VALORIZACION                         | SALDO V.6    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 08.03.19 | 174 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 18.219.39     |
| 08.03.19 | 375 | VALORIZACION                         | SALDO V.6    | 137  | 1631062784       | 13.790.81     |
| 09.07.19 | 440 | VALORIZACION                         | SALDO V.7    | 137  | 1631062784       | 2.529.00      |
| 09.07.19 | 441 | VALORIZACION                         | SALDO V.7    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 09.07.19 | 442 | VALORIZACION                         | SALDO V.7    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 09.07.19 | 443 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 82.372.25     |
| 09.08.19 | 507 | VALORIZACION                         | SALDO V.8    | 137  | 1631062784       | 28.432.18     |
| 09.08.19 | 508 | VALORIZACION                         | SALDO V.8    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 09.08.19 | 509 | VALORIZACION                         | SALDO V.8    | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 09.08.19 | 510 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 147.082.48    |
| 09.09.19 | 605 | VALORIZACION                         | SALDO V.8    | 137  | 1631062784       | 31.987.19     |
| 09.09.19 | 606 | VALORIZACION                         | SALDO V.09   | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 09.09.19 | 607 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 209.572.95    |
| 10.10.19 | 714 | VALORIZACION                         | SALDO V.10   | 137  | 1631062784       | 21.715.25     |
| 10.10.19 | 715 | VALORIZACION                         | SALDO V.10   | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 10.10.19 | 716 | VALORIZACION                         | SALDO V.10   | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 10.10.19 | 717 | VALORIZACION                         | Nº 15        | 137  | 1631062784       | 30.022.21     |
| 15.10.19 | 720 | VAL. Nº02                            | ADIC. Nº01   | 137  | 1631062784       | 27.292.98     |
| 15.10.19 | 721 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 130.666.20    |
| 11.11.19 | 800 | VALORIZACION                         | SALDO V.11   | 137  | 1631062784       | 5.444.42      |
| 11.11.19 | 801 | VALORIZACION                         | SALDO V.11   | 137  | 1631062784       | 310.000.00    |
| 11.11.19 | 802 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 137  | 1631062784       | 65.985.45     |
| 11.11.19 | 805 | VAL. 3                               | ADIC. Nº1    | 137  | 1631062784       | 19.866.00     |
| 12.11.19 | 806 | SALDO V.3                            | ADIC. Nº01   | 137  | 1631062784       | 948.19        |
| 09.09.19 | 617 | VAL. Nº 3                            | ADIC. Nº1    | 1551 | 1631062784       | 17.085.09     |
| 09.09.19 | 612 | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1551 | 1631062784       | 200.889.07    |
| 13.11.19 | 807 |                                      |              | 1949 | 1631062784       | 8.370.38      |
| 13.11.19 | 808 |                                      |              | 1949 | 1631062784       | 65.715.10     |
| 09.09.19 | 31  | DETRACCION 4%                        | SUNAT        | 1550 | 1631062784       | 2.738.00      |
|          |     |                                      |              |      |                  | 1.583.00      |
| TOTAL    |     | PAGADO                               |              |      |                  | 11.019.804.65 |
|          |     | SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente) |              |      |                  | 292.501.09    |



|           |                                                   |  |  |               |
|-----------|---------------------------------------------------|--|--|---------------|
|           | SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) => |  |  | 52.650,20     |
|           | SALDO A FAVOR ADIANTOS                            |  |  |               |
| INVERSION | DE OBRA                                           |  |  | 11.364.955,94 |

Mediante Carta N° 222-2019/GRP-482900-482405-482420, de fecha 21 de marzo del 2019 La Gerencia Subregional recomienda que después de revisar y analizar los documentos de la referencia, considere la NO Aplicación de la Penalidad por S/. 2.520,00

