



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **073**- 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **03 JUL 2020**

VISTOS; El Informe N°069-2020/GRP-402000-402100 de fecha 03 de julio del 2020, el Proveído de Gerencia de fecha 30 de junio del 2020, inserto en el Informe N°78-2020/GRP-402000-402400 de fecha 25 de junio del 2020, el Informe N°155-2020/GRP-402000-402420 de fecha 25 de junio del 2020, la Carta N° 001-2020-CLC, de fecha 23 de junio del 2020, la Carta N°003-2019-C.SONDORILLO/JMACH de fecha 18 de junio del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la **Carta N°003-2019-C.SONDORILLO/JMACH**, de fecha 18 de junio del 2020, el representante común del Consorcio Sondorillo, encargado de ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura", alcanza la solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional por 60 días calendarios, en virtud que se han afectado los rendimientos de las partidas de mayor incidencia y que son parte de la ruta crítica del proyecto, generado por la imposibilidad técnica de ejecución de actividades dentro de los plazos establecidos en el proyecto, por la declaratoria de emergencia nacional producida por el COVID-19, así como la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, adjuntando el informe de residente de obra, presupuesto modificado por implementación del Plan Covid-19, Nuevo cronograma de ejecución, Nuevo calendario de avance de obra actualizado, Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado, así como el protocolo de reinicio de actividades, entre otros, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°1486 (Reactivación de obras públicas contratadas conforme el régimen general de contrataciones del Estado);

Que, mediante la **Carta N°001-2020-CLC**, de fecha 23 de junio del 2020, el consultor encargado de la supervisión de la obra en cuestión (Consorcio Lean Construction), una vez verificada la información proporcionada por el ejecutor de la obra, otorga su conformidad a la ampliación de plazo excepcional por 60 días calendarios, recomendando su aprobación a través del documento resolutive correspondiente;

Que, con **Informe N°155-2020/GRP-402000-402420**, de fecha 25 de junio del 2020, el Sub Director de la División de Obras (Ing. Manuel Martín Feria Rosas), luego de realizar el análisis y evaluación correspondiente indica que efectivamente corresponde otorgar la ampliación de plazo excepcional solicitada por el ejecutor de la obra, por 60 días calendarios, la cual será contabilizada desde el 07 de julio del 2020 al 01 de febrero del 2021; por cuanto se ha dado cumplimiento a la Directiva N°005-2020-OSCE/CD la cual versa sobre los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N°1486-2020-PCM, asimismo se han visto afectados los rendimientos de las partidas de mayor incidencia aumentando el presupuesto contractual y que son parte de la ruta crítica del proyecto, generando la imposibilidad técnica de ejecución dentro de los plazos establecidos originalmente, debido a la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, recomendando que sea aprobada a través del acto resolutive según corresponda;

Que, a través del **Informe N°78-2020/GRP-402000-402400**, de fecha 25 de junio del 2020, el Director Subregional de Infraestructura (Ing. José Luis Calderón Cienfuegos), comparte la opinión del Sub Director de la División de Obras, indicando que corresponde otorgar la ampliación de plazo excepcional solicitada por el ejecutor de la obra por 60 días calendarios, la cual será contabilizada desde el 07 de julio





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **073**- 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **03 JUL 2020**

del 2020 al 01 de febrero del 2021, en virtud que a partir del 16 de marzo se declaró el estado de emergencia en todo el país, originada por el COVID-19, solicitando su aprobación a través del documento resolutivo correspondiente, solicitud que es aprobada por el Gerente Sub Regional mediante proveído de fecha 30 de junio del 2020, inserto en el informe precitado, en el cual dispone que la Oficina Subregional de Asesoría Legal, tramite el documento resolutivo correspondiente;

Que, mediante el **Informe N°069-2020/GRP-402000-402100**, de fecha 03 de julio del 2020, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal opina por la procedencia únicamente de la ampliación de plazo excepcional por 60 días calendarios, conforme lo establecido por el Supervisor de Obra, la Dirección Subregional de Infraestructura, y la Sub Dirección de la División de Obras, quienes en su calidad de entes técnicos especializados, han indicado que es amparable, asimismo se encuentra dentro de lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°1486, y la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, sin embargo, los costos directos y gastos generales serán motivo de otro pronunciamiento, conforme lo establece el Art. 7.4 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, luego de aprobada la presente ampliación de plazo;

Que, al respecto el Artículo 7.2 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, establece lo siguiente:

7.2 Sobre la cuantificación de la ampliación de plazo excepcional de plazo, y costos de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes para la reanudación de trabajos.

7.2.1 La solicitud de ampliación de plazo excepcional, que presentará el contratista debe cuantificar el plazo en función de la afectación de la ruta crítica, considerando los rendimientos que se estiman para la ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19.

(...)

7.4 Sobre la evaluación y pronunciamiento respecto de los conceptos y costos que ignificará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestas por los sectores competentes.

7.4.1 **En el plazo máximo de 30 días calendario de aprobada la solicitud de ampliación de plazo excepcional, el Ejecutor de Obra presenta:**

- (i) La cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas en los sectores competentes.
- (ii) La cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y/o transporte, según corresponda.





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **073**- 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **03 JUL 2020**

Que, asimismo que la presente Entidad, emite su pronunciamiento dentro de los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que dispone la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, producto del aislamiento social obligatorio, declarado mediante el Decreto Supremo N°044-2020-PCM.

Que, es necesario precisar que la ampliación de plazo en cuestión es una ampliación de plazo excepcional producto del COVID-19, pues su causal radica en que se afectó la ruta crítica con la declaratoria del estado de emergencia, y las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19; asimismo, se debe considerar que se otorga la conformidad única y exclusivamente respecto al plazo sin contemplar los costos directos y gastos generales, en virtud que las mismas serán materia de análisis luego de notificada al ejecutor de la obra la presente ampliación de plazo;

Que, la determinación adoptada por la Gerencia Sub Regional tiene principalmente como fundamento (base de la decisión), el contenido explicativo y orientador de la Carta N°001-2020-CLC de fecha 23 de junio del 2020, el Informe N°155-2020/GRP-402000-402420 de fecha 25 de junio del 2020, y el Informe N°78-2020/GRP-402000-402400 de fecha 25 de junio del 2020, los cuales se presume han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad, conforme lo imponen los incisos 1.4 y 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Al respecto resulta imperioso recordar el nivel de especialidad en la materia de contratación de servicios y obras que la Dirección Sub Regional de Infraestructura posee – contando para ello con dependencias competentes en contratación y ejecución de obras estatales-, lo que incrementa el grado de confianza debida que se le ha asignado a las recomendaciones vertidas en los documentos antes citados;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N°30225, Reglamentada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y su modificatoria, Decreto Legislativo N°1486-2020-PCM, la Directiva N.° 005-2020-OSCE/CD, Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público,

Con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, la Directiva Actualizada N°010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional Piura, así como su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N°893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 30 de diciembre del 2016, y la Resolución Ejecutiva Regional N°092-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 03 de febrero del 2020;

SE RESUELVE:





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **073**- 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **03 JUL 2020**

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Excepcional por la declaratoria de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, por 60 días calendarios a favor del Consorcio Sondorillo encargado de ejecutar saldo de obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los Centros Poblados: Lalacte, Mitupampa, y Limón de la Microcuenca Sondorillo, distrito de Sondorillo, Huancabamba - Piura", la cual será contabilizada desde el 07 de julio del 2020 al 01 de febrero del 2021.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la presente ampliación de plazo excepcional no aprueba los gastos generales ni los costos directos que se generen, por cuanto estos se tramitarán, cuantificarán y evaluarán detalladamente, luego de notificada la presente ampliación, conforme lo establece el Art. 7.4 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR, que de conformidad a lo establecido en los numerales 7.1, 7.2 y 7.4 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, según corresponda, que, en caso de advertirse la necesidad de hacer ajustes a la propuesta presentada por el ejecutor de obra podrá ser objeto de revisión y/o modificación a pedido de cualquiera de las partes, dado que, dicha propuesta está siendo aprobada de acuerdo a estimaciones de rendimientos y/o aproximaciones de los costos directos y gastos generales que implique la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19, con la finalidad de verificar su correspondencia con los rendimientos reales del periodo de ejecución de la obra, en procura de preservar el equilibrio de las prestaciones entre las partes.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución al Consorcio Sondorillo (encargado de la ejecución de la obra), en su domicilio sito en: MZ. A-1 Lote 02 Urbanización Los Geranios -Piura, y al Consultor encargado de la Supervisión de la Obra (Consorcio Lean Construction), en su domicilio sito en Calle 7 de Enero N° 183 Urbanización San Eduardo Chiclayo, para su cumplimiento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTÍCULO QUINTO: Hágase de conocimiento la presente Resolución a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y demás estamentos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. BRAIN A. HOLGUÍN RIVERA
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL

