



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 164 -2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G**  
Chulucanas, **06 SEP 2021**

**VISTO:** la Carta N° 33-2021-CONSORCIO E&J de fecha 09 de julio del 2021 y Hoja de Registro y Control N° 1360 de fecha 09 de julio del 2021, Informe N° 51-2021/GRP-GSRMH.DSRI-D.ING.FPS, de fecha 23 de julio del 2021, con el proveído de la Unidad de Obras de fecha 25 de agosto del 2021, Informe N° 13-2021/GRP-402420-ELO-MJCG de fecha 03 de setiembre del 2021, así como el Informe N° 364-2021/GRP-402420 de fecha 03 de setiembre de 2021, relacionada con la Liquidación del Contrato Ejecución de la OBRA: **SALDO DE LA OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA"** y;

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado del Acto de Presentación de Propuestas, y Evaluación y Otorgamiento de la Buena pro en el procedimiento de la Licitación Pública N°03-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; por el Sistema de SUMA ALZADA de fecha 24 de setiembre del 2018, se suscribe el Contrato Ejecución de la OBRA: **SALDO DE LA OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA"**. Ejecutada bajo la modalidad de Contrata, con el CONSORCIO N&J el monto total del presente contrato asciende a S/.5'557,561.01 (CINCO MILLONES QUINIENTES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 01/100 soles), con precios Vigentes al mes de mayo del 2018 y un plazo de Ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente del cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Que, mediante **Acta de Recepción de fecha 26 de abril del 2021**, se suscribe el Acta de Recepción de la Obra: **SALDO DE LA OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA"**, se adjunta los métrados Post Construcción de acuerdo con lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N°072-98-26 de junio de 1998;

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 113-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GGR de fecha 07 de octubre del 2019, SE RESUELVE** - APROBAR la prestación Adicional de Obra N° 01, Vinculante al deductivo N° 01, en el marco de la de la ejecución de la obra: "SALDO DE LA OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", por el monto de S/.937,472.51 (Novecientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 51/100 Soles) el cual al ser vinculante al Deductivo N° 01, por la suma de S/.172,628.77 (Ciento setenta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho con 77/100 soles), se obtiene un monto Neto de S/.764,843.74 (Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 74/100 soles); que representa una incidente del 13.76%.

Que, mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N°094-2020/GRP-GSRMH-G, con fecha 18 de agosto del 2020, SE RESUELVE:** Aprobar el Deductivo Vinculante N°02 de la obra "saldo de la obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", ascendente a la suma de S/. 124,639.98 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 SOLES) incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de incidencia del 2.24%.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 164-2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G**  
Chulucanas, **06 SEP 2021**

Que, mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N° 189-2019/GRP-GSRMH de fecha 21 de agosto del 2020**, se RESUELVE: Aprobar el Deductivo vinculante N°02 de la obra "saldo de la obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", ascendente a la suma de S/. 172,628.77 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 77/100 SOLES). Incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de incidente del 3.11%.

Que, mediante **Resolución Gerencial General Regional N° 042-2020/GOBIERNO REGIONAL PURA - GGR; de fecha 10 de noviembre del 2020 SE RESUELVE**. - APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 02, en el marco de la obra: "SALDO DE LA OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", por el monto de S/. 193,377.94 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 94/100 Soles). Incluido IGV, que representa el 3.48% del monto original contratado, y considerando que está vinculado al Deductivo N° 02 ascendente al monto de S/.124,639.98 (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 SOLES). Resulta un monto neto ascendente a S/.68,737.95 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 SOLES), con un porcentaje de incidencia acumulado de 14.99% respecto al monto contractual original, teniendo en cuenta la Prestacional Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo 01.

Que, mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N°164-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de noviembre del 2020**, se RESUELVE APROBAR el reconocimiento de costos directos y gastos generales generados por la solicitud de Ampliación de plazo Excepcional por la declaratoria de emergencia nacional, producto por el COVID-19, por 196 días calendarios a favor del Consorcio N&J encargado de la Ejecución de la obra "saldo de la obra y partidas necesarias para el funcionamiento del PIP: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", por el monto de S/.707,703.53 (SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRES CON 53/100 SOLES

Que, mediante **Informe N° 364-2021//GRP.402420, de fecha 03 de setiembre del 2021** el área de Sub. División de Obra, da su conformidad a la liquidación final revisada por el Inspector, alcanzada con el Informe N° 51-2021/GRP-402420-DSRI.D.OBRAS-ING.FPS. de fecha 23 de agosto del 2021, a su vez ha sido firmada por el Contratista y la inspección en señal de aceptación, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Dirección Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que, mediante **Informe N° 13-2021/GRP-GSRMH-402420-ELO-MJCG de fecha 03 de setiembre del 2021**, en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:







06 SEP 2021

AUTORIZADO Y PAGADO

AUTORIZADO

|                                                                                            |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1.1 CONTRATO PRINCIPAL                                                                     | SI        | 4,709,797.47        |
| 1.2 DEDUCTIVO N° 01                                                                        | -SI       | 146,295.57          |
| 1.3 DEDUCTIVO N° 02                                                                        | -SI       | 105,627.10          |
| 1.4 ADICIONAL N° 01                                                                        | SI        | 794,468.23          |
| 1.5 ADICIONAL N° 02                                                                        | SI        | 163,879.61          |
| 1.6 CUANTIFICACION COSTO DE PLAN COVID-19                                                  | SI        | 466,961.65          |
| 1.7 COSTOS DAÑOS PRODUCIDOS PARALIZACION                                                   | SI        | 6,325.53            |
| 1.8 MAYOR GASTOS GENERALES AMPLIACION PLAZO (POR PARALIZ. EXCP DE 118+22 DIAS EN COVID 19. | SI        | 126,461.57          |
| 1.9 MAYORES GG PLA AMP (56 DIAS) - PARTE COSTO DIRECTO. PART. EXISA EJECUTAR EN PLAZO AMPL | SI        | 88,886.03           |
| 1.10 REC- REAJUSTE MAYORES COSTOS DESMIN DE REND COVID 19                                  | SI        | 92,729.61           |
| 1.11 REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL                                                           | SI        | 178,085.08          |
| 1.12 REAJUSTE ADICIONAL N° 01                                                              | SI        | 27,882.37           |
| 1.13 REAJUSTE ADICIONAL N° 02                                                              | SI        | 15,477.34           |
| 1.14 DEDUCCION POR ADELANTO EN EFECTIVO                                                    | -SI       | 11,525.38           |
| 1.15 DEDUCCION POR ADELANTO PARA MATERIALES                                                | -SI       | 6,856.48            |
| 1.16 MAYORES G.G. POR AMPLIACION PLAZO 01, 15 DIAS CALENTARIOS                             | SI        | 20,757.05           |
| 1.17 MAYORES G.G. POR AMPLIACION PLAZO 02, 60+94 DIAS CALENTARIOS                          | SI        | 216,846.57          |
| 1.18 MAYORES G.G. POR AMPLIACION PLAZO 03, 22 DIAS CALENTARIOS                             | SI        | 30,978.08           |
| 1.19 MAYORES G.G. POR SUSPENSION DE PLAZO N°01                                             | SI        | 9,933.83            |
| 1.20 MAYORES G.G. POR SUSPENSION DE PLAZO N°02                                             | SI        | 15,333.18           |
| 1.21 INTERES POR MORA EN PAGOS                                                             | SI        | 1,008.89            |
| 1.22 REINTEGRO POR FACTOR DE LIQUIDACION "F"                                               | SI        | 1,879.28            |
| 1.23 REINTEGRO POR FACTOR DE LIQUIDACION "V"                                               | SI        | 1,380.48            |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>SI</b> | <b>6,698,767.32</b> |

2.00 PAGADO

|                                                                                           |           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 2.1 CONTRATO PRINCIPAL                                                                    | SI        | 4,394,255.52        |
| 2.2 RECON., REAJUSTE MAYORES COSTOS DESMIN. REND COVID 19                                 | SI        | 92,729.61           |
| 2.3 ADICIONALES N° 01, 02                                                                 | SI        | 958,347.83          |
| 2.4 MAY. GG. PLAZO AMP EXCEP (56 DIAS) COSTO DIREC. PARTE EXIXTA A EJECUTAR EN PLAZ. AMPL | SI        | 132,767.10          |
| 2.5 CUANTIFICACION COSTOS PLAN COVID 19                                                   | SI        | 128,831.33          |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>SI</b> | <b>5,706,951.39</b> |
|                                                                                           | <b>SI</b> | <b>991,815.93</b>   |



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **164**-2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G  
Chulucanas,

**06 SEP 2021**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

ADELANTOS

DIRECTO

|                                        |    |            |
|----------------------------------------|----|------------|
| CONCEDIDO -COMPROBANTE DE PAGO N°06-10 | SI | 470,979.75 |
| AMORTIZADO                             | SI | 470,979.76 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

0

2.2 MATERIALES

|                                         |    |            |
|-----------------------------------------|----|------------|
| CONCEDIDO- COMPROBANTE DE PAGO N°151.10 | SI | 941,959.49 |
| AMORTIZADO                              | SI | 941,959.49 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

|                               |    |              |
|-------------------------------|----|--------------|
| 1.1 AUTORIZADO                | SI | 1,205,778.12 |
| 3.2 PAGADO                    | SI | 1,027,251.25 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | SI | 178,526.87   |

RESÚMEN

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| 1. AUTORIZADO Y PAGADO           | SI | 991,815.93 |
| 2. ADELANTOS                     | SI | -          |
| 3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | SI | 178,526.87 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SI 1,170,342.80

Que, existe saldo a favor del contratista por los conceptos de la Liquidación Contractual por los siguientes conceptos:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

|                                 |    |            |
|---------------------------------|----|------------|
| 1.- Contrato Vigente s/IGV)     | SI | 991,815.93 |
| 2.- Impuesto a las Ventas (IGV) | SI | 178,526.87 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SI 1,170,342.80

Que, **SALINAS SEMINARIO** define la liquidación de contrato de obra como proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 164 -2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G**  
Chulucanas,

**06 SEP 2021**

Que, la liquidación del contrato de obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de las partes.

Que, con la visación de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GRP-PR de fecha 03 de febrero del 2020.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución de obra: Saldo de obra y partidas necesarias para el funcionamiento de la Obra: "Saldo de la obra y Partidas Necesarias para el Funcionamiento del PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO - MORROPON - PIURA", asciende a S/7'904,545.47, (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA CON 47/100 SOLES), para efectos contables se alcanza anexos adjuntos I y II en dos folios, que forman parte integrante de la presente Resolución; estimándose una vida útil de 50 años con una depreciación anual del 5 %.

**ARTICULO SEGUNDO.** Reconocer el saldo de la Liquidación Contractual a favor del Contratista "CONSORCIO N&J", por la suma de S/1'170.342.80, (UN MILLON CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 83/100 SOLES).

**ARTICULO TERCERO.** La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba- Gobierno Regional Piura, rebajará de sus activos el importe de asciende a (S/7'904,545.47), SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA CON 47/100 SOLES, y que de acuerdo con la Liquidación Técnica de la Obra amerita, transferirse al sector correspondiente, por constituir formación bruta de capital.

**ARTICULO CUARTO.** - Notifíquese la presente Resolución a las Oficinas de la Sub-División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Contratista **CONSORCIO N&J**, con domicilio Legal Avenida los Tallanes MZ "H" Lote 02 Urbanización Quinta Ana María, Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE**

**GOBIERNO REGIONAL PIURA**  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. **JOHANN A. HOLGUÍN RIVERA**  
CIP 36079  
GERENTE SUBREGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **164**-2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G  
Chulucanas,

**06 SEP 2021**

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA



PROCESO DE SELECCION

: LICITACION PUBLICA N°003-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH

SISTEMA

: A SUMA ALZADA

FUNCION

: 18 SALUD



PROGRAMA FUNCIONAL  
SUB PROGRAMA FUNCIONAL

: 044 SALUD INDIVIDUAL  
: 096 ATENCION MEDICA BASICA

PROGRAMA

: 9022 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



PROYECTO

: 2146814 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA

COMPONENTE

: 400014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD



FINALIDAD

: 00004 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1

: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO



CONTRATISTA

: **CONSORCIO N&J**

INSPECTOR DE LA OBRA

: ING. FELIPE PURISACA SOSA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIDAD

: SANTO DOMINGO

DISTRITO

: SANTO DOMINGO

PROVINCIA

: MORROPON

DPTO.

: Piura

GOB. REG.

: Piura

CONTRATO DE EJECUCION

: N°10-2019/GOR.REG.PIURA-GSRMH



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 164-2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G**  
Chulucanas, **06 SEP 2021**

|                                           |   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR REFERENCIAL                         | : | S/. 5'557,561.01                                                                                                                                                       |
| PRESUPUESTO OFERTADO                      | : | S/. 5'557,561.01                                                                                                                                                       |
| PRESUPUESTO CONTRATADO                    | : | 5'557,561.01                                                                                                                                                           |
| FECHA DE PRESUPUESTO CONTRATADO           | : | MAYO 2018                                                                                                                                                              |
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO               | : | 21.08.2018                                                                                                                                                             |
| FECHA ENTREGA TERRENO                     | : | 05.10.2018                                                                                                                                                             |
| FECHA INICIO DE OBRA                      | : | 17.10.2018                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                        | : | 240 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                    |
| FIN DE PLAZO PROGRAMADO                   | : | 13.06.2019                                                                                                                                                             |
| AMPLIACION DE PLAZO N°01                  | : | 115 DIAS CALENDARIO, CON RGSR N° 342-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 03 DE JULIO DEL 2020, FECHA DE TERMINO 21 DE DICIEMBRE DEL 2018                                   |
| FECHA DE SUSPENSION DEL PLAZO N°01        | : | 01 DE FEBREO-2019 CON RGSR N° 043-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 06 DE JULIO DEL 2019                                                                                 |
| REINICIO CONTRACTUAL DEL PLAZO DE OBRA    | : | 06 DE JULIO-2019 CON RGSR N° 150-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 06 DE JULIO DEL 2019                                                                                  |
| AMPLIACION DE PLAZO N°02                  | : | 244 AMPLIACION DE PLAZO N°01 :<br>115 DIAS CALENDARIO, CON RGSR N° 342-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 03 DE JULIO DEL 2020, FECHA DE TERMINO 21 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO DIRECTIVA |   |                                                                                                                                                                        |
| N° 005-OSCE-CD                            | : | 196 DIAS CALENDARIO, CON RGSR N° 080-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 09 DE JULIO DEL 2020, FECHA DE TERMINO 10 DE febrero DEL 2020                                     |
| AMPLIACION DE PLAZO N°03                  | : | 22 DIAS CALENDARIO, CON RGSR N° 05-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 14 DE ENERO DEL 2021, FECHA DE TERMINO 19 DE FEBRERO DEL 2021                                       |





GOBIERNO REGIONAL PIURA

164

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

-2021/GOB.REG.PIURA GSRMH-G

Chulucanas,

06 SEP 2021

|                                          |   |                 |      |         |                                                           |
|------------------------------------------|---|-----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------|
| PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01              | : | S/. 794,468.23  | RGSR | N° 113- | 2019/GOB.REG.PIURA-GGR, FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.     |
| PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01              | : | S/. 172,6287.77 | RGSR | N° 189- | 2019/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2019.    |
| PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02              | : | S/. 193,377.94  | RGSR | N° 042- | 2020/GOB.REG.PIURA-GGR, FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020     |
| PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02              | : | S/. 124,639.98  | RGSR | N° 094- | 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2019.    |
| CUANTIFICACION COSTOS PLAN COVID-19      | : | S/. 707,703.53  | RGSR | N° 164- | 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |
| COSTOS DIREC. PART. EXISTE EJECUTAR EN   |   |                 |      |         |                                                           |
| AMPLIACION RECON. REAJUSTE MYORES COSTOS |   |                 |      |         |                                                           |
| DESMIN. REND. COVID 19                   | : | S/1,409,420.94  | RGSR | N° 074- | 2020/GOB.REG.PIURA-GSRMG, FECHA 21 DE ABRIL DEL 2021.     |
| FECHA DE TERMINO DE OBRA                 | : | 24.04.2021      |      |         |                                                           |
| FECHA DE RECEPCION DE OBRA               | : | 26 .05.2021     |      |         |                                                           |





## ANEXO N° 01

FUNCION: 20 SALUD  
 PROGRAMA FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL  
 SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0000 ATENCION MEDICA BASICA  
 PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 ACTIVIDAD/PROYECTO: 2102199 SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NERARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RP CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYASACA - PIURA  
 COMPONENTE: 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD  
 FINALIDAD: 00004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD  
 CONTRATISTA: CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO  
 LICITACION PUBLICA N° 003-2018GOB.REG.PIURA-GSRM  
 AÑO: 2018  
 M. EJECUTADO: 7.804,545.47

| MES        | AÑO | C/P<br>N° | N°<br>VALORIZ                                     | VALORIZACIONES       |                  |            |            |                     | MONT<br>PRUTO<br>VALORIZADO | DESCUENTOS   |            |            |   | TOTAL<br>DESCUENTOS | LIQUIDO<br>PAGADO |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|---|---------------------|-------------------|
|            |     |           |                                                   | CONTRATO<br>ORIGINAL | REAJUSTE<br>NETO | ADICIONAL  | G.G.       | DE EJ. COVID-<br>19 |                             | ADELANTOS    | SUMAT      |            | D |                     |                   |
|            |     |           |                                                   |                      |                  |            |            |                     |                             | DIREC TO     | MATERIALES |            |   |                     |                   |
| 11.10.2018 |     | 8         | ADELANTO                                          | DIRECTO              |                  |            |            |                     | 84,776.35                   |              |            |            |   | 22,230.24           | 62,546.11         |
| 12.11.2018 |     | 151       | ADELANTO                                          | MATERIALES           |                  |            |            |                     | 169,552.71                  |              |            |            |   | 44,450.49           | 125,102.22        |
| 16.11.2018 |     | 162       | V-01                                              |                      | 72,898.97        |            |            |                     | 12,619.63                   | 90,518.60    | 7,789.95   |            |   | 3,309.15            | 79,419.55         |
| 07.12.2018 |     | 188       | V-02                                              |                      | 90,303.33        |            |            |                     | 5,248.91                    | 95,552.24    | 9,030.33   | 52,112.40  |   | 1,376.36            | 84,171.11         |
| 27.12.2018 |     | 248       | V-03                                              |                      | 224,422.59       |            |            |                     | 14,671.34                   | 239,093.93   | 22,442.26  | 120,472.91 |   | 3,847.15            | 196,762.32        |
| 01.04.2019 |     | 12        | V-04                                              |                      | 228,289.49       |            |            |                     | 16,936.70                   | 245,226.19   | 22,828.95  | 111,267.77 |   | 4,441.18            | 198,837.80        |
| 12.11.2019 |     | 780       | V-08                                              |                      | 176,093.22       |            |            |                     | 11,552.39                   | 187,645.61   | 17,609.32  | 94,303.93  |   | 3,029.29            | 174,616.30        |
| 13.12.2019 |     | 36        | V-09                                              |                      | 194,875.17       |            |            |                     | 18,262.29                   | 213,137.46   | 19,487.52  | 73,930.47  |   | 4,789.00            | 188,350.44        |
| 26.12.2019 |     | 46        | V-10                                              |                      | 303,545.13       |            |            |                     | 21,849.76                   | 325,394.89   | 30,354.51  | 151,803.04 |   | 5,729.00            | 274,615.38        |
| 17.02.2020 |     | 235       | V-11                                              |                      | 491,513.36       |            |            |                     | 18,790.75                   | 510,304.11   | 49,151.34  | 337,968.97 |   | 4,927.90            | 460,385.86        |
| 12.03.2020 |     | 8         | V-12                                              |                      | 280,932.74       |            |            |                     | 45,511.30                   | 326,443.84   | 28,093.27  |            |   | 11,934.00           | 304,509.87        |
| 12.05.2020 |     | 10        | V-13                                              |                      | 67,342.77        |            |            |                     | 14,149.33                   | 81,492.10    | 8,734.28   |            |   | 3,710.00            | 72,781.82         |
| 22.09.2020 |     | 15        | V-16                                              |                      | 526,931.59       |            |            |                     | 65,302.62                   | 592,234.21   | 52,693.16  |            |   | 22,384.00           | 569,841.05        |
| 12.10.2020 |     | 21        | V-19                                              |                      | 170,033.33       |            |            |                     | 27,545.40                   | 197,578.73   | 17,003.33  |            |   | 7,229.00            | 180,355.40        |
| 17.10.2020 |     | 25        | V-20                                              |                      | 578,884.17       |            |            |                     | 93,779.24                   | 672,663.41   | 57,888.42  |            |   | 24,501.00           | 624,874.99        |
| 19.12.2020 |     | 25        | V-21                                              |                      | 350,015.71       |            |            |                     | 29,701.09                   | 379,716.80   | 128,009.68 |            |   | 7,786.00            | 271,707.12        |
| 01.12.2020 |     | 2         | V-22                                              |                      | 349,080.39       |            |            |                     | 62,634.47                   | 411,714.86   |            |            |   | 16,477.00           | 395,237.86        |
| 04.05.2021 |     | 86        | V-23                                              |                      | 260,855.19       |            |            |                     | 50,578.51                   | 311,433.70   | (136.52)   |            |   | 13,263.00           | 298,170.18        |
| 01.06.2021 |     | 249       | V-26                                              |                      | 40,238.37        |            |            |                     | 7,242.91                    | 47,481.28    |            |            |   | 1,699.00            | 45,782.28         |
|            |     |           | ADICIONAL N°01                                    |                      |                  | 794,488.23 |            |                     | 143,004.28                  | 937,492.51   |            |            |   | 37,498.00           | 899,994.51        |
|            |     |           | ADICIONAL N°02                                    |                      |                  | 163,579.60 |            |                     | 29,498.33                   | 193,077.93   |            |            |   | 7,735.00            | 185,342.93        |
|            |     |           | V- REAJUSTE                                       |                      | 92,729.41        |            |            |                     | 16,691.33                   | 109,420.74   |            |            |   | 4,377.00            | 105,043.74        |
|            |     |           | V-COSTOS                                          |                      |                  |            | 6,325.53   |                     | 1,138.60                    | 7,464.13     |            |            |   | 299.00              | 7,165.13          |
| 30.12.15   |     | 3087      | V-GGV P                                           |                      |                  |            | 126,961.57 |                     | 22,703.08                   | 149,234.65   |            |            |   | 5,969.00            | 143,265.65        |
|            |     |           | V-GTOS EJE P COVID-19                             |                      |                  |            |            | 128,831.33          | 23,189.66                   | 152,020.99   |            |            |   | 6,061.00            | 145,959.99        |
|            |     |           |                                                   | 4,394,255.52         | 92,729.41        | 958,347.83 | 132,787.10 | 128,831.33          | 1,027,251.28                | 6,734,202.67 | 470,975.75 | 541,509.43 |   | 1,682,296.70        | 5,051,905.97      |
|            |     |           | EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE SAGV) =>              |                      |                  |            |            |                     | 591,815.53                  |              |            |            |   |                     |                   |
|            |     |           | SALDO A FAVOR DE ADELANTO DIRECTO                 |                      |                  |            |            |                     |                             |              |            |            |   |                     |                   |
|            |     |           | SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) => |                      |                  |            |            |                     | 178,826.87                  |              |            |            |   |                     |                   |
|            |     |           |                                                   |                      |                  |            |            |                     |                             |              |            |            |   |                     |                   |
|            |     |           | COSTO TOTAL DE LA OBRA                            |                      |                  |            |            |                     |                             | 7,804,545.47 |            |            |   |                     |                   |

CONTRATO PRINCIPAL  
 REAJUSTE NETO  
 ADICIONAL  
 G.G.  
 DEDUCCION  
 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%  
 MONTO PARCIAL \*\*\*\*\*  
 EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE SAGV) =>  
 SALDO A FAVOR DE ADELANTO DIRECTO  
 SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>

COSTO TOTAL DE LA OBRA



## RESUMEN

|    |              |                                                |    |              |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|--------------|
| SI | 4,394,255.52 | LIQUIDO PAGADO                                 | SI | 4,824,854.63 |
| SI | 92,729.41    |                                                | SI |              |
| SI | 958,347.83   |                                                | SI |              |
| SI | 132,787.10   |                                                | SI |              |
| SI | 128,831.33   | TOTAL DESCUENTOS                               | SI | 1,682,296.70 |
| SI | 1,027,251.28 | PAGADO (IGV 18 %)                              | SI | 1,807,251.28 |
| SI | 6,734,202.67 | MONTO PARCIAL                                  | SI | 6,734,202.67 |
| SI | 591,815.53   | EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE SAGV) =>           | SI | 591,815.53   |
| SI | 178,826.87   | SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) | SI | 178,826.87   |
| SI | 7,804,545.47 | COSTO TOTAL DE LA OBRA                         | SI | 7,804,545.47 |



# ANEXO N° 2

PROGRAMA FUNCION: 044 SALUD INDIVIDUAL

#REFI : 0096 ATENCIÓN MEDICA BASICA  
 SUB PROGRAMA FL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 ACT/PROYECTO : 2102199 SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NERARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PIF CONSTRUCCION Y EQUIPAM  
 COMPONENTE : 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD  
 OBRA : 00004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD  
 CONTRATISTA : CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTO  
 LICITACION PUBLICA N° 003-2018/GOB REQ.PIURA-GSRMH  
 AÑO : 2018  
 MONTO EJECUTADO : SI 7,904,545.47

| FECHA            | C/P                                                         | VALORIZACION            | SIAF | CUENTA CORRIENTE | MONTO PAGADO        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|---------------------|
| 11.10.2018       | 6                                                           | ADELANTO DIRECTO        | 1419 | 631062784        | 310,000.00          |
| 11.10.2018       | 13                                                          | ADELANTO DIRECTO        | 1419 | 631062784        | 223,525.86          |
| 17.10.2018       | 16                                                          | DETRACCION 4% SUNAT     | 1419 | 631062784        | 22,230.24           |
| 12.11.2018       | 151                                                         | ADELANTO MATERIALES     | 1628 | 631062784        | 310,000.00          |
| 12.11.2018       | 152                                                         | ADELANTO MATERIALES     | 1628 | 631062784        | 310,000.00          |
| 12.11.2018       | 153                                                         | ADELANTO MATERIALES     | 1628 | 631062784        | 310,000.00          |
| 12.11.2018       | 154                                                         | ADELANTO MATERIALES     | 1628 | 631062784        | 137,051.71          |
| 12.11.2018       | 155                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1628 | 631062784        | 44,460.49           |
| 18.11.2018       | 162                                                         | VALORIZACION N°01       | 1644 | 631062784        | 79,419.55           |
| 18.11.2018       | 162                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1644 | 631062784        | 3,309.15            |
| 07.12.2018       | 188                                                         | VALORIZACION N°02       | 1767 | 631062784        | 33,033.13           |
| 07.12.2018       | 189                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1767 | 631062784        | 1,376.38            |
| 27.12.2018       | 248                                                         | VALORIZACION N°03       | 1933 | 631062784        | 82,331.61           |
| 27.12.2018       | 249                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1933 | 631062784        | 3,847.15            |
| 01.04.2019       | 13                                                          | VALORIZACION N° 04      | 357  | 631062784        | 106,588.29          |
| 01.04.2019       | 13                                                          | DETRACCION 4% SUNAT     | 357  | 631062784        | 4,441.18            |
| 13.12.2019       | 38                                                          | VALORIZACION N° 08      | 2202 | 631062784        | 114,930.47          |
| 13.12.2019       | 39                                                          | DETRACCION 4% SUNAT     | 2202 | 631062784        | 4,789.00            |
| 23.12.2019       | 43                                                          | ADICIONAL N° 01 VA-01   | 2321 | 631062784        | 14,843.74           |
| 23.12.2019       | 44                                                          | ADICIONAL N° 01 VA-02   | 2333 | 631062784        | 236,208.13          |
| 23.12.2019       | 45                                                          | DETRACCION 4% SUNAT     | 2333 | 631062784        | 12,153.00           |
| 26.12.2019       | 46                                                          | VALORIZACION N° 10      | 2342 | 631062784        | 131,468.41          |
| 26.12.2019       | 47                                                          | DETRACCION 4% SUNAT     | 2342 | 631062784        | 5,729.00            |
| 23.12.2019       | 48                                                          | VALORIZACION N° 10      | 2343 | 631062784        | 6,041.93            |
| 23.12.2019       | 790                                                         | VALORIZACION N° 08      | 1929 | 631062784        | 72,703.07           |
| 23.12.2019       | 791                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1929 | 631062784        | 3,029.29            |
| 07.11.2019       | 792                                                         | ADICIONAL N° 1 VA- 01   | 1929 | 631062784        | 310,000.00          |
| 07.11.2019       | 793                                                         | ADICIONAL N° 01 VA-01   | 1929 | 631062784        | 29,493.92           |
| 07.11.2019       | 794                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 1929 | 631062784        | 14,145.58           |
| 13.12.2019       | 928                                                         | ADICIONAL N° 01 VA-02   | 2197 | 631062784        | 268,798.27          |
| 13.12.2019       | 929                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 2197 | 631062784        | 11,200.00           |
| 23.12.2019       | 997                                                         | ADICIONAL N° 01 V-3     | 2328 | 631062784        | 40,829.87           |
| 17.02.2020       | 235                                                         | VALORIZACION N° 11      | 111  | 631062784        | 83,965.00           |
| 17.02.2020       | 236                                                         | DETRACCION 4% SUNAT     | 111  | 631062784        | 4,927.00            |
| 30.12.2020       | 1574                                                        | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 1423 | 631062784        | 83,515.65           |
| 30.12.2020       | 1574                                                        | DETRACCION 4% SUNAT     | 1423 | 631062784        | 5,968.00            |
| 04.01.2021       | 1401                                                        | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 1448 | 631062784        | 108,259.35          |
| 04.01.2021       | 1501                                                        | DETRACCION 4% SUNAT     | 1448 | 631062784        | 6,081.00            |
| 18.02.2020       | 1                                                           | VALORIZACION N° 11      | 112  | 631062784        | 34,291.80           |
| 12.03.2020       | 1                                                           | VALORIZACION N° 12      | 340  | 631062784        | 298,350.57          |
| 08.05.2020       | 9                                                           | VALORIZACION N° 13      | 543  | 631062784        | 92,758.02           |
| 22.06.2020       | 15                                                          | VALORIZACION N°18       | 913  | 631062784        | 559,601.35          |
| 12.10.2020       | 21                                                          | VALORIZACION N° 19      | 1000 | 631062784        | 180,575.40          |
| 18.11.2020       | 23                                                          | VALORIZACION N°20       | 1207 | 631062784        | 614,774.99          |
| 10.12.2020       | 25                                                          | VALORIZACION N° 21      | 1317 | 631062784        | 194,707.12          |
| 22.12.2020       | 30                                                          | ADICIONAL N° 2 V-1      | 1413 | 631062784        | 44,129.07           |
| 24.12.2020       | 28                                                          | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 1422 | 631062784        | 7,464.13            |
| 04.01.2021       | 3                                                           | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 1425 | 631062784        | 37,680.78           |
| 02.01.2021       | 4                                                           | VALORIZACION N° 21      | 1502 | 631062784        | 411,914.86          |
| 14.01.2021       | 7                                                           | ADICIONAL N° 2 V-2      | 1503 | 631062784        | 70,087.22           |
| 17.02.2021       | 21                                                          | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 7    | 631062784        | 14,854.00           |
| 30.04.2021       | 90                                                          | ADICIONAL N° 2 V-2      | 437  | 631062784        | 68,737.96           |
| 01.06.2021       | 19                                                          | VALORIZACION N° 23      | 440  | 631062784        | 331,570.22          |
| 01.06.2021       |                                                             | DETRACCION 4% SUNAT     | 448  | 631062784        | 5,062.59            |
| 01.06.2021       | 84                                                          | ADICIONAL N°2 V-8       | 476  | 631062784        | 5,360.95            |
| 01.06.2021       | 86                                                          | VALORIZACION V-28       | 504  | 631062784        | 47,481.28           |
| 03.07.2021       | 149                                                         | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 762  | 631062784        | 109,420.94          |
| 31.07.2021       | 149                                                         | GASTOS G. PLAN COVID-19 | 984  | 631062784        | 44,886.00           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>PAGADO</b>                                               |                         |      |                  | <b>6,734,202.67</b> |
|                  | <b>SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)</b>                 |                         |      |                  | <b>991,815.93</b>   |
|                  | <b>SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =&gt;</b> |                         |      |                  | <b>178,526.87</b>   |
| <b>INVERSION</b> | <b>DE OBRA</b>                                              |                         |      |                  | <b>7,904,545.47</b> |

