

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 188 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas,

127 OCT 2021

**VISTO:** la Carta N° 005-2021-CVTN/JECHV de fecha 30 de julio del 2021 y Hoja de Registro y Control N° 01495 de fecha 02 de agosto del 2021, Carta N° 88-2021/GRP-40200-402400-402420, de fecha 04 de agosto del 2021, Carta N° 48-2021-RELM de fecha 10 de setiembre del 2021 y Hoja de Registro y Control N° 01811 de fecha 10 de setiembre del 2021, Carta N° 116-2021/GRP-40200-402400-402420 de fecha 15 de setiembre del 2021, Carta N° 009-2021-CVTN/JECHV de fecha 23 de setiembre del 2021 y Hoja de Registro y Control N° 01914 de fecha 27 de setiembre del 2021, Carta N° 56-2021-RELM de fecha 20 de octubre del 2021 y Hoja de Registro y Control N° 02141 de fecha 20 de octubre del 2021 con el proveído de la Unidad de Obras de fecha 20 de octubre del 2021, Informe N.º 21-2021/GRP-402420-ELO, de fecha 25 de octubre del 2021, así como el Informe N° 453-2021/GRP-402420 de fecha 25 de Octubre del 2021, relacionada con la Liquidación Contrato para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO – TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", Código ARCC N° 7272 Código de Proyecto N° 2353564 y;

**CONSIDERANDO**

Que, como resultado del Acto de Presentación de Ofertas, Evaluación y Otorgamiento de la Buena pro en el procedimiento de la Licitación Pública Especial N°05-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G; por la modalidad de Consorcio oferta, de fecha 23 de octubre del 2018, se suscribe el Contrato Ejecucion para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO – TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", Ejecutada bajo la modalidad de contrata, con el CONSORCIO VIAL TIERRA NEGRA el monto total del presente contrato asciende a S/.2'099,682.99 (DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Plazo de Ejecucion del presente contrato es de Noventa (90) días calendarios, el mismo que se desagregan en: Treinta (30) días para la Elaboracion del Expediente Tecnica, Computados a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con el expediente de Contratacion y Sesenta (60) días Calendarios para la Ejecucion de la Obra, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

Que, mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N°109-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**, con fecha 17 de mayo 2019, Resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO – TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA" (Código ARCC N° 7272 Código de Proyecto N° 2353564), por la suma de Dos Millones doscientos Mil con 00/100 Soles (2'200,000.00) incluido IGV, Gastos Generales y Utilidades, con precios vigentes al mes de octubre del 2018 y con plazo de ejecución de obra de 60 días calendarios; el cual se ha considerado la modalidad de administración Presupuestaria indirecta, Sistema de Contratación a precios Unitarios; de Conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución

Que, con fecha 24 de julio del 2021 se suscribe el Acta de Recepción de la Obra: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO – TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", (Código



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **188** -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 7 OCT 2021

ARCC N° 7272 Código de Proyecto N° 2353564), se adjunta los metrados Post Construcción de acuerdo a lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N°072-98-26 de junio de 1998;

Que mediante **Resolución Gerencial Sub Regional N° 138-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G** de fecha 23 de julio del 2021, resuelve MODIFICAR con eficacia anticipada al 10 de febrero de 2021, la Resolución Gerencia Sub regional N° 034-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH, que aprueba los planos de replanteo de la Obra: "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL, LACCHAN BAJO, TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", en el extremo se INCORPORA en los considerando el Informe ingresado con fecha de 2021 registro con HRC N° 01014 emitido por la Supervisión, por los considerando en la presente resolución.

Que, a través de su informe N° 453.2021/GRP.402420 de fecha 25 de octubre del 2021, la División de Obras da su conformidad a la liquidación final elaborada por el Contratista y revisada por la supervisión y alcanzada con la Carta N° 48-2021-RELM, de fecha 10 de setiembre del 2021, Carta N° 56-2021-RELM, de fecha 20 de octubre del 2021, la misma que a su vez ha sido firmada por el Contratista, en señal de aceptación, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Dirección Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que con fecha 25 de octubre del 2021 con el Informe N° 21-2021/GRP-GSRMH-402420-ELO- en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

**AUTORIZADO Y PAGADO**

**AUTORIZADO**

1.1 Contrato Principal	SI/	1,614,180.66
1.2 Por Mayores Metrados	SI/	6,681.46
1.3 Reajustes de Valorizaciones Contractuales	SI/	16,706.87
1.4 Factor de Liquidación F	SI/	144.61
1.5 factor de Liquidación V	SI/	100.68
1.6 Mayores Gastos Generarles por Ampliación de Plazo	SI/	57,826.85
1.7 Monto retenido por supuesto penalidad Mora en el Termino de obra	SI/	53,826.85
1.7 Monto retenido por otras supuesto penalidad Mora en el Termino de obra	SI/	6,050.85
1.8 Contrato Principal Expediente Técnico	SI/	23,291.52
1.10 Reajuste de la Valorización -Expediente Técnico	SI/	349.37
<b>TOTAL</b>	<b>SI/</b>	<b>1,779,012.32</b>

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

188

Chulucanas,

27 OCT 2021.

**2.00 PAGADO**

2.1 Contrato Principal	S/	1,756,100.85
2.2 Valorización Expediente Técnico	S/	23,291.53
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>S/</b>	<b>1,779,392.38</b>
<b>SALDO EN CONTRATA DEL CONTRATISTA</b>	<b>-S/</b>	<b>380.06</b>

**3.00 ADELANTOS**

**3.1 DIRECTO**

CONCEDIDO		S/0.00
AMORTIZADO		S/0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

**3.2 MATERIALES**

CONCEDIDO		
AMORTIZADO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		

**2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**

3.1 AUTORIZADO	S/	320,222.22
3.2 PAGADO		320,290.62
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>68.30</b>

**RESÚMEN**

1. AUTORIZADO Y PAGADO (SALDO EN CONTRA.)	S/	380.06
2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/	68.30
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>448.30</b>

Que, existe saldo en contra del contratista por los conceptos de la Liquidación Contractual por los siguientes conceptos:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.- Contrato Vigente s/IGV	S/.	380.06
2.- Impuesto a las Ventas (IGV)	S/.	68.30

**SALDO EN COMTRATA DEL CONTRATISTA S/ 448.36**



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G  
**188**

Chulucanas,

**27 OCT 2021**

Con la visación de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón – Huancabamba, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GRP-PR de fecha 03 de febrero del 2020.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO – TIERRA NEGRA – UCHUPATA DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON Código Único 2435333, ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista "CONSORCIO TIERRA NEGRA", cuyo Costo Total asciende a (S/. 2'099,234.64), Dos Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 64/100 soles, y para efectos contables se alcanza un anexo adjuntos I y II en dos folios, que forman parte integrante de la presente Resolución; estimándose una vida útil de 5 años con una depreciación anual del 5 %.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Que la Dirección Sub Regional de Administración de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba deberá notificar al Contratista **CONSORCIO VIAL TIERRA NEGRA**, a efectos de que revierta el saldo de la Liquidación por la suma de (S/.448.36) Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 36/100 Soles).

**ARTICULO TERCERO.-** La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba- Gobierno Regional Piura, rebajará de sus activos el importe que asciende a (S/. 2'099,234.64), Dos Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 64/100 soles y que de acuerdo con la Liquidación Técnica de la Obra amerita, considerarlo al gasto, por no constituir formación bruta de capital.

**ARTICULO CUARTO.-** Notifíquese la presente Resolución a las Oficinas de la Sub-División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y al **CONSORCIO VIAL TIERRA NEGRA**, con domicilio Legal Calle Gabriel Béjar N° 248 – Chulucanas, Provincia de Morropón, Provincia y Departamento de Piura,

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. IBRAÍN A. HOLGUÍN RIVERA  
CIP 36079  
GERENTE SUBREGIONAL



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 188 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

**188**

Chulucanas,

27 OCT 2021

**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LIQUIDACION DE OBRA**

Proyecto : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO - TIERRA NEGRA - UCHUPATA-DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA

Ubicación : DEPARTAMENTO: PIURA  
 : PROVINCIA: HUANCABAMBA  
 : DISTRITO: SONDRILLO  
 : LOCALIDAD: TIERRA NEGRA  
 : ÁREA GEOGRÁFICA: 1

Obra : REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHAN BAJO - TIERRA NEGRA - UCHUPATA-DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA

Propietario : Gerencia Sub Regional MorroponHuancabamba

Contratista : CONSORCIO VIAL TIERRA NEGRA

Supervisión : LAMA MORE RAFAEL EDUARDO

Financiamiento : Recursos ordinarios

Contrato de Obra No : 015-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

PEC N° : 05/2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-PRIMERA

Modalidad : CONCURSO OFERTA

Presupuesto base, con : S/. 2,099,683.00 sep-18  
 IGV y fecha

Presupuesto base, sin : S/. 1,779,392.37 sep-18  
 IGV y fecha

Contrato N° y fecha : N° 05-2018/GOB.REG. Fecha 23 de octubre 2018

Monto del Contrato con : S/. 2, 099,682.99  
 IGV

Monto del Contrato sin : S/. 1, 779,392.36  
 IGV

Monto por Ejecución : S/. 2, 072,199.00  
 de Obra

Monto por Elaboración : S/. 27,483.99  
 del Exp. Tec.

Plazo Total en d. c. : 90

Plazo para la : 30  
 Elaboración del Exp. Tec.

Plazo para la Ejecución : 60  
 de la Obra

Residente de Obra : Ing. José Modesto Moran Rodríguez

Jefe de Supervisión : Ing. Edwind Santiago Castro Benavides

Prorroga días : 0  
 calendarios

Suspensión del Plazo : No existen Suspensiones de plazo de ejecución de obra  
 de Ejecución N° 01





**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 188-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**

Chulucanas,

**27 OCT 2021**

- Adelanto en efectivo con IGV y fecha de pago : S/.00
- Adelanto en efectivo sin IGV : S/.00
- Entrega de Terreno : 14 de jun de 2019
- Inicio Oficial del Plazo : 27 de jun de 2019
- Adelanto para materiales, con IGV y fecha : S/. 0.00
- Ampliación de Plazo N° 01, en d. c. : 18.00
- Ampliación de Plazo N° 02, en d. c. : 9.00
- Término original programado de Obra : 25 de ago de 2019
- Término vigente programado de obra : 21 de sep. de 2019
- Término Real de Obra : 21 de sep. de 2019
- Pliego de Observaciones : 29 de octubre de 2019
- Acta Verificación de Ley de Obra : 21 de noviembre de 2019
- Acta de Recepción de : 24 de julio del 2019

**CHULUCANAS OCTUBRE 2021**





**ANEXO N° 2**

**PROGRAMA** : 033 TRANSPORTE TERRESTRE

#JREFI : 0066 VIAS VECINALES

SUB PROGRAMA FU: 0013 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

FTE FTO : 01 RECURSOS ORDINARIOS

Proyecto : 2199250 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LACCHA OBRA : 4000088 REHABILITACION DE CAMINOS VECINAL

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL TIERRA NEGRA

ADJUDICACION DE LA BUENA PRO- DEL PEC. N° 005-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AÑO : 2018

MONTO EJECUTADO : S/. 2,099,234.64

FECHA	C/P	VALORIZACION	SIAP	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
28.08.2019	590	VALORIZACION N°01	1331	28631062784	16,192.38
28.08.2019	591	DEDUCCION 4% SUNAT	1331	28631062784	727.18
28.08.2019	592	PENALIDAD V-N°1	1331	28631062784	1,260.00
28.08.2019	587	VALORIZACION N° 02	1521	28631062784	310,000.00
28.08./2019	588	N° 02	1521	28631062784	101,386.12
28.08.2019	589	DEDUCCION 4% SUNAT	1521	28631062784	17,141.09
01.10.2019	962	VALORIZACION N° 03	1684	28631062784	310,000.00
01.10.2019	693	SALDO N° 03	1684	28631062784	310,000.00
01.10.2019	694	SALDO N° 03	1684	28631062784	82,171.79
01.10.2019	695	DETRACCION 4% SUNAT	1684	28631062784	29,502.16
01.10.2019	696	PENALIDAD V-N°03	1684	28631062784	5,880.00
18.10.2019	726	VALORIZACION N°04	1758	28631062784	310,000.00
18.10.2019	727	SALDO N°04	1758	28631062784	310,000.00
18.10.2019	728	SALDO N° 4	1758	28631062784	168,905.07
18.10.2019	729	DETRACCION 4% SUNAT	1758	28631062784	35,517.53
18.10.2019	730	PENALIDAD N° 04	1758	28631062784	63,515.68
24.01.2019	37	EXPEDIENTE TECNICO	1943	28631062784	27,484.00
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>2,099,234.64</b>
SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)					(380.06)
SALDO EN CONTRATA FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					(68.30)
SALDO EN CONTRATA DE ADELANTOS DIRECTOS					
SALDO EN CONTRA DE ADELANTOS					
<b>INVERSION DE OBRA</b>					<b>2,099,234.64</b>

