



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 47 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 128 Dic 2021



VISTO, la Carta N° 014-2021-CONSORCIO SONDORILLO, de fecha 25 de octubre del 2021; con Hoja de Control y Registro N° 02165 de fecha 29 de octubre del 2021, Carta N° 134-2021-GRP-402000-402400-402420, de fecha 27 de octubre del 2021, Carta N° 027-2021-APLLB/RC, de fecha 30 de noviembre del 2021; con Hoja de Control y Registro N° 02470 de fecha 30 de noviembre del 2021, Carta N° 161-2021-GRP-402000-402400-402420, de fecha 01 de diciembre del 2021, Carta N° 016-2021-CONSORCIO SONDORILLO, de fecha 13 de diciembre del 2021; con Hoja de Control y Registro N° 02639 de fecha 13 de diciembre del 2021, Carta N° 032-2021-APLLB/RC, de fecha 20 de diciembre del 2021, con Hoja de Control y Registro N° 02645 de fecha 14 de diciembre del 2021, Informe N° 32-2021/GRP-402420-ELO de fecha 09 de diciembre del 2021, así como el Informe N° -2021/GRP-402420 de fecha 20 de diciembre del 2021, relacionada con la liquidación del contrato de ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373 Y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Acto de Presentación de Propuestas, y Evaluación y otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de la Licitación Pública N° 004-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, por el Sistema a PRECIOS UNITARIOS de fecha 16 de diciembre del 2019, se suscribe el Contrato de ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO SNIP N° 2277373, Ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Consorcio SONDORILLO, el monto total del presente contrato asciende a S/7'230,583.58 (SEITE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 58/100 SOLES), con precios vigentes al mes de setiembre del 2019, con un plazo de Ciento Cincuenta (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el Artículo 176° del Reglamento.

Que, con fecha 30 de agosto del 2021, se suscribe el Acta de Recepción, de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO SNIP N° 2277373, se adjunta los metrados Post Construcción de acuerdo con lo dispuesto en la norma técnica de Control Interno 600-14, aprobada por Resolución de Contraloría N°072-98-26 de junio de 1998;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 042-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA.GGR, de fecha 24 de mayo del 2021, Resuelve APROBAR la Prestación Adicional N°01, de Obra para la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

247

Chulucanas,

128 DIC 2021



LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP N° 2277373, con un presupuesto adicional de S/.259,970.13 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Setenta con 13/100 Soles) monto que es menor al presupuesto del deductivo de Obra N° 01 vinculante, este es, S/269,176.11 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Seis con 11/100 soles). Con incidencia negativa de -3.72 del monto del contrato original.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°103-2020/GOB.REG.PIURA- GSRMH-G, de fecha 01 de setiembre del 2020, Resuelve APROBAR los Costos Directos y Gastos Generales, por el importe de S/.343,074.62 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 62/100 SOLES), a favor del Consorcio Sondorillo, encargado de la ejecución de la Obra; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP N° 2277373, producto de la Ampliación de Plazo Excepcional, debido a la declaratoria de emergencia nacional, producida por el COVID-19, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.



Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°008-2021/GOB.REG.PIURA- GSRMH-G, de fecha 20 de enero del 2021, Resuelve APROBAR El Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP N° 2277373, ascendente al importe de S/ 269,176.11 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Seis con 11/100 Soles), incluido I.G.V, el cual representa un porcentaje de Incidencia del 3.723% respecto del monto del contrato original; conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.



Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°073-2020/GOB.REG.PIURA- GSRMH-G, de fecha 03 de julio del 20120, Resuelve APROBAR la Ampliación de plazo Excepcional por la declaratoria de EMERGENCIA Nacional producida por el COVID-19, por 60 días calendarios a favor del Consorcio Sendorillo encargado de Ejecutar la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP N° 2277373, la cuál será contabilizada desde el 07 de julio del 2020, teniendo como nueva fecha de término de ejecución contractual el 01 de febrero del 2021, por los motivos expuestos en la presente resolución.



Que, mediante informe N° 616-.2021/GRP.402420, de fecha 20 de diciembre del 2021, la Sub División de Obras, da su conformidad a la liquidación final revisada por el Inspector alcanzada con la Carta N°32-2021/APLLB/RC, de fecha 14 de diciembre del 2021, con Hoja de Control y Registro N° 02645 de fecha 14 de diciembre del 2021, a su vez ha sido firmada por la Contratista y la Supervision en señal de aceptación,





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

247

Chulucanas,

28 DIC 2021



Siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

Que, mediante Informe N° 033-2021/GRP-GSRMH-402420- ELO, de fecha 20 de diciembre del 2021, en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	S/.	6"127,589.11
1.1.2	Reajustes por formula polinómica	S/.	157.210.94
1.1.3	Adicional N° 01	S/.	220.313.67
1.1.4	Por Implementacion de plan COVID-19	S/.	290.741.20
1.1.5	Deductivo N°01	S/.	228.115.35
1.1.6	Reajustes Contractuales + Adicionales N° 01	S/.	34,148.62
1.1.7	Por Menores Metrados	S/.	-55,291.58
1.2.8	Por Deduccion de Reaj. Q no Correspnde A. Directo	S/.	- 24,944.45
1.2.9	Por Deduccion de Reaj. Q no Corresponde A. Materiales	S/.	-31,844.78

TOTAL==> S/.

6"489,807.38

2.2.0 PAGADO

2.2.1	Contrato Original	S/.	5"899,473.76
2.2.2	Adicional N° 01	S/.	220,313.67
2.2.3	Costos Gastos por COVID-19	S/.	290,741.20

TOTAL==> S/.

6"410,528.63

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO

S/.

79,278.75

3.3.0 ADELANTOS.

3.3.1	<u>Directos</u>		
	COMCEDIDO	S/.	919,141.98
	AMORTIZADO	S/.	919,141.98

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO

S/.

0.00

3.3.2 MATERIALES

	COMCEDIDO	S/.	1"531,903.30
--	-----------	-----	--------------





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,
S/

28 DIC 2021

1'531,903.30

AMORTIZADO



SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO

S/.

0.00

4.4.0. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

AUTORIZADO

S/.

1'168,165.33

PAGADO

S/.

(1'153,895.15)

SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO HUAYLAS

S/.

14,270.18

RESUMEN

- 1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV
- 2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

S/.

79,278.75

S/.

14,270.18

TOTAL==>

S/.

93,548.93

Con la visación de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 092-2020/GRP-PR de fecha 03 de febrero del 2020.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación del Contrato de ejecución de obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373, ejecutada por el Contratista CONSORCIO SONDORILLO, cuyo valor asciende a S/7'657,972.71 (SIETE MILLONES IESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 71/100 SOLES), para efectos contables se adjuntan los anexos N° 01 y 02 de igual forma los Datos Técnicos para la liquidación Financiera; estimándose un vida útil de 20 años con una depreciación anual de 5%.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

28 DIC 2021

ARTÍCULO SEGUNDO. – Reconocer el Saldo de la Liquidación Contractual a favor de Contratista CONSORCIO SONDORILLO, por la suma de S/. 93,548.93 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 93/100 SOLES).

ARTÍCULO TERCERO. - La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba - Gobierno Regional Piura rebajara de sus activos el importe de asciende a S/.7'657,972.71 (SEITE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 71/100 SOLES), por la Obra; " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la Sub-Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y Contratista CONSORCIO SONDORILLO, con domicilio legal en MZ A- Lote 2- Urb. Los Geranios, Provincia de Piura, Departamento de Piura.,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. IBRAÍN A. HOLGUÍN RIVERA
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

247

Chulucanas, 12 8 DIC 2021

FICHA RESUMEN EJECUTIVO



1.00 PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE: LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON, DE LA MICROCUENCA SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

2.00 UBICACIÓN: Departamento

: Provincia

: Distrito

: Localidad

: Área Geográfica Según INEI

: PIURA

: HUANCABAMBA

: SONDORILLO

: C.P. LA LACTE, LIMON Y MITUPAMPA

: 01

3.00 ENTIDAD

: GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

4.00 PROCESO DE SELECCIÓN

: LP N° 04-2019/GRP-GSRMH-G 1RA CONVOCATORIA

5.00 CONTRATISTA

: CONSORCIO SONDORILLO

6.00 MODALIDAD

: CONTRATA

7.00 SISTEMA DE CONTRATACION

: A PRECIOS UNITARIOS

8.00 VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) – (SIN/IGV)

: S/. 7,230,586.13 S/. 6,127,615.36

9.00 FECHA BASE

: SETIEMBRE – 2019

10.00 CONTRATO DE OBRA N°

: N° 045-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

11.00 FIRMA DEL CONTRATO

: 7 de Enero de 2020

12.00 MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV)

: S/. 7,230,583.58 S/. 6,127,613.20

13.00 PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS

: 150 días calendario

14.00 FACTOR DE RELACION

: NO CORRESPONDE

15.00 SUPERVISOR DE OBRA

: CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION

16.00 JEFE DE SUPERVISION

: ING. JOSE ANIBAL BARRERA BULNES (CIP N° 46929)

17.00 RESIDENTE DE OBRA


: ING. OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA (CIP N° 95465)

18.00 ADELANTO DIRECTO (CON/IGV)

: S/. 723,058.36 10.00%

19.00 ADELANTO DIRECTO EXTRAORDINARIO

: S/. 361,529.18 5.00%





GOBIERNO
REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 8 DIC 2021

(CON/IGV)

20.00 ADELANTO PARA MATERIALES (CON/IGV)

: S/. 1,807,645.89 25.00%

21.00 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

: 5 de Julio de 2020

22.00 FECHA DE INICIO DE PLAZO

: 7 de Julio de 2020

CONTRACTUAL

23.00 CULMINACION INICIAL DEL PLAZO

: 3 de Diciembre de 2020

CONTRACTUAL

24.00 AMPLIACIONES EXCEPCIONAL DE PLAZO

: 60 días calendario RGSR N° 073-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - 03/07/20

25.00 SUSPENSION DE PLAZO

: 161 días calendario RGSR N° 003-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMG-G - 12/01/21

26.00 ADICIONAL COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GRALES

: S/. 343,074.62 4.74% RGSR N° 103-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 01/09/20

27.00 ADICIONAL DE OBRA N° 01

: S/. 259,970.13 3.60% RGGR N° 042-2021/GOB.REG.PIURA-GGR - 24/05/21

28.00 DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

: S/. 269,176.11 3.72% RGSR N° 008-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 20/01/21

29.00 NUEVA FECHA DE FIN CONTRACTUAL DE OBRA

: 12 de Julio de 2021

30.00 TERMINO REAL DE OBRA

: 22 de Junio de 2021

31.00 COMISION DE RECEPCION DE OBRA

: RGSR N° 134-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 14/07/21

32.00 ACTA DE RECEPCION DE OBRA

: 31 de Agosto de 2021

33.00 MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE OBRA

: NINGUNA

34.00 COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA

: S/. 7,657,972.71

Chulucanas diciembre Del 2021





FECHA	C/P		VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
21.01.2020	56	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	310,000.00
21.01.2020	57	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	310,000.00
21.01.2020	58	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	74,136.36
21.01.2020	59	DETRACCION 4%	SUNAT	1	1631062784	28,922.00
17.07.2020	851	ADELANTO	DIRECTO	717	1631062784	310,000.00
17.07.2020	852	ADELANTO	DIRECTO	717	1631062784	37,068.18
17.07.2020	853	DETRACCION 4%	SUNAT	717	1631062784	14,461.00
17.07.2020	854	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	855	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	856	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	857	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	858	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	859	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	185,339.89
17.07.2020	860	DETRACCION 4%	SUNAT	718	1631062784	72,306.00
21.08.2020	967	VALORIZACION	N° 01	801	1631062784	310,000.00
21.08.2020	968	VALORIZACION	N° 01	801	1631062784	153,733.64
21.08.2020	970	PENALIDAD	N° 01	801	1631062784	1,290.00
12.10.2020	1245	DETRACCION 4%	SUNAT	801	1631062784	19,376.00
22.09.2020	1113	VALORIZACION	N° 02	898	1631062784	310,000.00
22.09.2020	1114	VALORIZACION	N° 02 SALDO	898	1631062784	310,000.00
22.09.2020	1115	VALORIZACION	N° 02 SALDO	898	1631062784	692.64
22.09.2020	1116	DETRACCION 4%	SUNAT	898	1631062784	25,862.00
12.10.2020	1237	VALORIZACION	N° 03	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1238	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1239	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1240	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	79,521.68
12.10.2020	1241	DETRACCION 4%	SUNAT	982	1631062784	42,063.00
12.11.2020	1343	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1344	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1345	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1346	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	140,585.96
12.11.2020	1347	DETRACCION 4%	SUNAT	1165	1631062784	44,608.00
11.12.2020	1447	VALORIZACION	N° 05	1321	1631062784	310,000.00
11.12.2020	1448	VALORIZACION	N° 05	1321	1631062784	147,125.96
11.12.2020	1449	DETRACCION 4%	SUNAT	1321	1631062784	19,047.00
28.01.2021	10	VALORIZACION	N° 06	3	1631062784	208,361.62
28.01.2021	11	DETRACCION 4%	SUNAT	3	1631062784	8,682.00
30.06.2021	133	VALORIZACION	N° 07	693	1631062784	75,068.10
30.06.2021	134	DETRACCION 4%	SUNAT	693	1631062784	3,128.00
04.01.2021	10	COSTOS DIRECTO	COVID	1454	1631062784	267,608.32
04.01.2021	11	DETRACCION 4%	SUNAT	1454	1631062784	11,150.00
03.02.2021	14	COSTOS DIRECTO	COVID	2	1631062784	61,743.30
03.02.2021	15	DETRACCION 4%	SUNAT	2	1631062784	2,573.00
09.08.2021	193	VALORIZACION	ADIC. N° 01	778	1631062784	249,571.13
09.08.2021	194	DETRACCION 4%	SUNAT	778	1631062784	10,399.00
TOTAL	PAGADO					7,564,423.78
	SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)					79,278.75
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					14,270.18</